Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»

Договор №12 от 27.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АКБУЛАК ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА. ПОДВОДКА К ЖИЛЫМ ДОМАМ

Наименование обьекта: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35,00	36,70	27,80	1284	973	0,06	2
					8,80	6,90	308	241	0,04	1
2.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	35,00	32,40	23,70	1134	830	0,06	2
					8,60	5,90	301	207	0,03	1
3.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	35,00	26,40	3,10	924	108	0,11	4
					19,10	0,50	668	17	0,00	0
4.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	4,00	23,20	2,10	93	8	0,10	0
					16,50	0,30	66	1	0,00	0
5.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3,00	27,70	2,10	83	6	0,10	0
					19,70	0,50	59	2	0,00	0
6.	ССН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВБбШв сеч.4х16мм2	1000м	0,04	205600,00	--	7402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143008-92	Песок природный	м3	2,70	1550,00	--	4185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,11	17300,00	--	1903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для прокладки кабеля, полосы заземления	м3	4,80	40,41	38,52	194	185	0,01	0
					1,88	14,79	9	71	0,06	0
10.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,15	262,72	--	41	--	1,85	0
					262,72	--	41	--	--	--
11.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,60	5,55	5,55	20	20	--	--
					--	1,80	--	6	0,01	0
12.	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	1,80	19,20	19,20	35	35	--	--
					--	6,23	--	11	0,02	0
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,60	21,55	4,52	78	16	0,11	0
					17,03	--	61	--	--	--
14.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточных	опора	3,00	1534,11	878,23	4602	2635	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	1,03	3
15.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ анкерно-концевых	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
16.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
17.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,20	25922,88	17030,88	5055	3321	43,70	9
					7650,00	4099,68	1492	799	15,13	3
18.	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	13,00	1438,79	953,91	18704	12401	1,53	20
					274,50	163,94	3568	2131	0,56	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	100,00	53,87	12,24	5387	1224	18,00	1800
					29,25	2,25	2925	225	0,01	1
20.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	60,00	218,93	--	13136	--	1,54	92
					218,93	--	13136	--	--	--
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	60,00	134,10	--	8046	--	0,97	58
					134,10	--	8046	--	--	--
22.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
23.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
24.	Ц0108-489 -18	Монтаж прибора учета	шт	1,00	10550,00	3644,00	10550	3644	27,00	27
					5063,00	1003,99	5063	1004	5,82	6
25.	Ц0108-489 -16	Монтаж шкафа учета	шт	1,00	6598,00	1438,00	6598	1438	20,00	20
					3825,00	423,00	3825	423	2,45	2
26.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
27.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
28.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8,00	431,60	21,60	3453	173	0,90	7
					149,00	2,90	1192	23	0,02	0
29.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70,00	61,90	3,30	4333	231	0,14	10
					23,00	0,40	1610	28	0,00	0
30.	Е0101-190 -5	Рытье траншеи баром	м3	2,84	147,06	147,06	418	418	--	--
					--	39,47	--	112	0,13	0
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,84	134,10	--	381	--	0,97	3
					134,10	--	381	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	29,00	27,50	4,00	798	116	0,12	3
					19,30	0,70	560	20	0,00	0
33.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	29,00	36,70	27,80	1064	806	0,06	2
					8,80	6,90	255	200	0,04	1
34.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	29,00	32,40	23,70	940	687	0,06	2
					8,60	5,90	249	171	0,03	1
35.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
36.	Ц0108-573 -4	Монтаж металлического шкафа	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
37.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	15,58	152,80	--	2381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	15,58	140,00	--	2181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е010332-А 160-3	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 156-160 км, класс груза 3	т	15,58	983,50	983,50	15323	15323	--	--
					--	196,70	--	3065	4,13	64
40.	ТПрайс-ли ст	Стойка СВ-105	шт	7,00	16613,01	--	116291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс-ли ст	Плита ЗИ	шт	4,00	7594,52	--	30378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-ли ст	Провод АС 50	м	650,00	45,09	--	29309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-ли ст	Траверса ТМ1	шт	3,00	4746,58	--	14240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-ли Траверса ТМ2		шт	1,00	3797,26	--	3797	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-ли Траверса ТМ6		шт	2,00	2837,66	--	5675	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-ли Оголовок ОГ2		шт	4,00	1281,18	--	5125	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс-ли Оголовок ОГ5		шт	2,00	795,45	--	1591	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
48.	ТПрайс-ли Стяжка Г 1		шт	4,00	1806,86	--	7227	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
49.	ТПрайс-ли Хомут Х 1		шт	6,00	355,99	--	2136	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-ли Хомут Х 7		шт	3,00	701,31	--	2104	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-ли Хомут Х 8		шт	1,00	711,99	--	712	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс-ли Кронштейн у 1		шт	2,00	3413,18	--	6826	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс-ли Кронштейн РА 1		шт	1,00	4324,92	--	4325	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс-ли Кронштейн РА 2		шт	1,00	8971,03	--	8971	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс-ли Кронштейн РА 3		шт	2,00	1843,25	--	3686	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс-ли Кронштейн РА 4		шт	1,00	670,85	--	671	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.		ТПрайс-ли Кронштейн РА 5	шт	1,00	681,92	--	682	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
58.		ТПрайс-ли Проводник	м	10,00	753,52	--	7535	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
59.		ТПрайс-ли Изолятор ПС 70	шт	12,00	708,82	--	8506	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
60.		ТПрайс-ли Изолятор ШС 10	шт	17,00	705,66	--	11996	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
61.		ТПрайс-ли Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт	6,00	455,67	--	2734	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
62.		ТПрайс-ли Звено ПРТ 7	шт	6,00	242,08	--	1452	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
63.		ТПрайс-ли Зажим НКК-1	шт	6,00	764,20	--	4585	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
64.		ТПрайс-ли Зажим ПА-2-2	шт	15,00	184,72	--	2771	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
65.		ТПрайс-ли Зажим ПС 2	шт	7,00	240,89	--	1686	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
66.		ТПрайс-ли Зажим аппаратный прессуемый А2А	шт	6,00	453,33	--	2720	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
67.		ТПрайс-ли Колпачок К 6	шт	17,00	18,99	--	323	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
68.		ТПрайс-ли Проволока стальная 10 мм2	м	100,00	33,62	--	3362	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
69.		ТПрайс-ли Уголок стальной 50х50х5	м	20,00	234,16	--	4683	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
70.		ТПрайс-ли Полоса стальная 4х40	м	70,00	106,80	--	7476	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
71.		ТПрайс-ли кабель АВБбШв-1 сечением 4х6 мм2	м	30,00	114,31	--	3429	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
72.	ТПрайс-ли ст	Кирпич	шт	170,00	16,61 --	-- --	2824 --	-- --	-- --	-- --
73.	ТПрайс-ли ст	Песок	т	2,88	1898,63 --	-- --	5468 --	-- --	-- --	-- --
74.	ТПрайс-ли ст	Корпус металлический	шт	1,00	2627,23 --	-- --	2627 --	-- --	-- --	-- --
75.	ТПрайс-ли ст	Стойка УСО	шт	4,00	15821,92 --	-- --	63288 --	-- --	-- --	-- --
76.	ТПрайс-ли ст	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором 25 кВа	шт	1,00	513172,86 --	-- --	513173 --	-- --	-- --	-- --
77.	ТПрайс-ли ст	Разъединитель РЛНД-10/400	шт	2,00	20441,08 --	-- --	40882 --	-- --	-- --	-- --
78.	ТПрайс-ли ст	Шкаф коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ	шт	1,00	559824,94 --	-- --	559825 --	-- --	-- --	-- --
79.	ТПрайс-ли ст	Разрядник РВО 10У1	шт	3,00	2494,95 --	-- --	7485 --	-- --	-- --	-- --
80.	ТПрайс-ли ст	Автомат 63А	шт	1,00	3906,65 --	-- --	3907 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1650075 54604	56418 12629		2125 106

Накладные расходы :

На монтажные работы	32787
На общестроительные работы	37653
Всего накладных расходов:	70440
Итого с накладными	1720515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35715
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1756230
Итого с временными, 1,92 %	1768341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,957 %						1793787		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1796359		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1802790		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						3438101		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68762		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3506863		
		Пусконаладочные работы, 5%						175343		
		Итого с пусконаладочными работами						3682206		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						441865		
		Итого с НДС						**4124071**		

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района» В.Н. Тихомиров

Подрядчик:

ТОО «Казбайлык Астана» Д.Б. Ербекеев

Ответственный представитель от заказчика: С.Д. Делибораниди

Представитель технического надзора от заказчика ИП «Ешкеев А.И.» А.И. Ешкеев