Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 57

АКТ ___
приемки выполненных работ
за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	265,48	9206,47	341,75	2444135	90728	488826	9,80	2602
		м3		1624,50	129,11	431272	34276	105	0,63	167
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6218	55620,00	--	34585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6509	-52102,00	--	-33913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,3797	53000,00	--	126124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,2794	52400,00	--	119441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	19,5755	51000,00	--	998351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,0843	50900,00	--	156991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,7808	48300,00	--	569013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4414725	90728			2602
			Тенге			431272	34276			167
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4414725				
	Материалы -		Тенге			528745				
	Всего заработная плата -		Тенге				465548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1970590				
	Местные материалы -		Тенге			1393389				
		Накладные расходы -	Тенге			488826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5197763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				538872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5197763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				538872			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	135,6	10369,97	241,10	1406168	32693	195570	8,06	1093
		м3		1282,50	91,08	173907	12350	105	0,44	60
44.2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5094634	55620,00	--	28336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45.5	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,5988	48300,00	--	173822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3894	53600,00	--	20872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26,9741	52400,00	--	1413443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2076	51000,00	--	10588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	93997,62	304,24	3760	12	1394	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1323	5	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3056988	32705			1101
			Тенге			175230	12355			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3056988				
	Материалы -		Тенге			490287				
	Всего заработная плата -		Тенге				187585			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1647061				
	Местные материалы -		Тенге			711705				
		Накладные расходы -	Тенге			196964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3449190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				217130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3449190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				217130			

РАЗДЕЛ 3.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	38,52	11347,28	20,21	437097	779	10264	1,29	50
		м2		215,16	6,88	8288	265	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			437097	779			50
			Тенге			8288	265			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437097				
	Материалы -		Тенге			428031				
	Всего заработная плата -		Тенге				8553			
		Накладные расходы -	Тенге			10264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			474203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10093			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	52,98	5552,04	18,87	294147	1000	9081	0,82	43
		м2		136,44	6,39	7229	339	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/								
			33,6	5633,50	19,32	189286	649	7750	1,11	37
		м2		185,83	6,39	6244	215	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			99	5554,93	18,88	549938	1869	21097	1,02	101
		м2		171,01	6,57	16930	651	120	0,03	3
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			196,5	-2800,00	--	-550200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			196,5	4963,00	--	975230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1458401	3518			182
			Тенге			30402	1204			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1458401				
	Материалы -		Тенге			999451				
	Всего заработная плата -		Тенге				31607			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425030				
		Накладные расходы -	Тенге			37928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				37296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1586108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				37296			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
75	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	793,48	2633,69	46,90	2089782	37212	390779	2,51	1993
		м2		437,79	31,25	347378	24793	105	0,14	114
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2089782	37212			1993
			Тенге			347378	24793			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2089782				
	Материалы -		Тенге			1131904				
	Всего заработная плата -		Тенге				372171			
	Местные материалы -		Тенге			573289				
		Накладные расходы -	Тенге			390779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2629395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2303
		Сметная заработная плата -	Тенге				430788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2629395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2303
		Сметная заработная плата -	Тенге				430788			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11456993	164941			5927
			Тенге			992570	72893			349
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11456993				
	Материалы -		Тенге			3578418				
	Всего заработная плата -		Тенге				1065464			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4042680				
	Местные материалы -		Тенге			2678384				
		Накладные расходы -	Тенге			1124761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13336659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234178			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13336659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234178			
		Итого				13 336 659				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				146 703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				145 620				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				134 834				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				53 933				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				13 817 750				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				35 337 780				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				36 044 536				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				40 369 880				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Кыдыралиев М.М. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 57

АКТ ___
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	455	9206,47	341,75	4188945	155496	837787	9,80	4459
		м3		1624,50	129,11	739148	58745	105	0,63	287
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,0650285	55620,00	--	59237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3641755	52102,00	--	18974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,0779267	53000,00	--	216130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,0853289	52400,00	--	1471671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	33,5487055	51000,00	--	1710984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,2845827	50900,00	--	268985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	20,1960194	48300,00	--	975468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий ОВ 1шт, ВК 4шт								
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2232	48300,00	--	10781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	173,312	245,44	3,82	42538	662	7933	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6473	250	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8966045	156158			4496
			Тенге			745621	58995			288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8966045				
	Материалы -		Тенге			941607				
	Всего заработная плата -		Тенге				804615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4734562				
	Местные материалы -		Тенге			2388097				
		Накладные расходы -	Тенге			845720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10400471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5207
		Сметная заработная плата -	Тенге				931473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10400471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5207
		Сметная заработная плата -	Тенге				931473			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	226	10369,97	241,10	2343613	54489	325951	8,06	1822
		м3		1282,50	91,08	289845	20584	105	0,44	101
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9038883	55620,00	--	50274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6488404	53600,00	--	34778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,5858111	52400,00	--	1497897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3458616	51000,00	--	17639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,082467	93997,62	304,24	7752	25	2874	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2728	9	105	0,56	--
				Усиление отверстий 1шт						
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012995	55620,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078302	52400,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3952435	54514			1838
			Тенге			292573	20594			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3952435				
	Материалы -		Тенге			818103				
	Всего заработная плата -		Тенге				313166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1601070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1186176				
		Накладные расходы -	Тенге			328824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4538135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2103
		Сметная заработная плата -	Тенге				362490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4538135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2103
		Сметная заработная плата -	Тенге				362490			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	12,84	11347,28	20,21	145699	260	3421	1,29	17
		м2		215,16	6,88	2763	88	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			145699	260			17
			Тенге			2763	88			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145699				
	Материалы -		Тенге			142677				
	Всего заработная плата -		Тенге				2851			
		Накладные расходы -	Тенге			3421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			158068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3364			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	17,66	5552,04	18,87	98049	333	3027	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2410	113	120	0,03	1
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	11,2	5633,50	19,32	63095	216	2583	1,11	12
		м2		185,83	6,39	2081	72	120	0,03	--
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	33	5554,93	18,88	183313	623	7032	1,02	34
		м2		171,01	6,57	5643	217	120	0,03	1
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	103,86	-2800,00	--	-290808	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	103,86	4963,00	--	515457	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			569106	1173			61
			Тенге			10134	401			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569106				
	Материалы -		Тенге			333150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				10536			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224649				
		Накладные расходы -	Тенге			12643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			616654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			616654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12432			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
75	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	793	2633,69	46,90	2088518	37189	390543	2,51	1992
		м2		437,79	31,25	347167	24778	105	0,14	114
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2088518	37189			1992
			Тенге			347167	24778			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2088518				
		Материалы -	Тенге			1131219				
		Всего заработная плата -	Тенге				371946			
		Местные материалы -	Тенге			572943				
		Накладные расходы -	Тенге			390543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2627805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2302
		Сметная заработная плата -	Тенге				430527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2627805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2302
		Сметная заработная плата -	Тенге				430527			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15721803	249293			8403
			Тенге			1398258	104856			505
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15721803				
		Материалы -	Тенге			3366756				
		Всего заработная плата -	Тенге				1503114			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6560281				
		Местные материалы -	Тенге			4147215				
		Накладные расходы -	Тенге			1581151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1038177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18341132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1740286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18341132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1740286			

Итого	18 341 132
Временные здания и сооружения (1,1%)	201 752
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	200 263
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	185 429
На оплату доп.отпусков (0,4%)	74 172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19 002 748
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	48 597 995
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	49 569 955
Всего по акту с учетом НДС 12%	55 518 350

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Сыдыгалиев М.М. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года