Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 58

АКТ ___
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	249,6052	9206,47	341,75	2297984	85303	459596	9,80	2446
		м3		1624,50	129,11	405484	32227	105	0,63	157
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5842668	55620,00	--	32497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,199784	52102,00	--	10409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,2371206	53000,00	--	118567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,407405	52400,00	--	807348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	18,4045732	51000,00	--	938633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,8990832	50900,00	--	147563	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,0793878	48300,00	--	535134	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4888136	85303			2446
			Тенге			405484	32227			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4888136				
	Материалы -		Тенге			497128				
	Всего заработная плата -		Тенге				437710			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2590152				
	Местные материалы -		Тенге			1310069				
		Накладные расходы -	Тенге			459596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5668596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2833
		Сметная заработная плата -	Тенге				506650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5668596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2833
		Сметная заработная плата -	Тенге				506650			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	181,7	10369,97	241,10	1884223	43808	262058	8,06	1465
		м3		1282,50	91,08	233030	16549	105	0,44	81
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7234	55620,00	--	40236	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51734	53600,00	--	27729	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,8778	52400,00	--	1198797	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2768	51000,00	--	14117	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3171306	43828			1478
			Тенге			235213	16557			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3171306				
	Материалы -		Тенге			657722				
	Всего заработная плата -		Тенге				251770			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1280878				
	Местные материалы -		Тенге			953664				
		Накладные расходы -	Тенге			264359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3641804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1691
		Сметная заработная плата -	Тенге				291424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3641804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1691
		Сметная заработная плата -	Тенге				291424			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8059442	129131			3924
			Тенге			640697	48783			238
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8059442				
	Материалы -		Тенге			1154850				
	Всего заработная плата -		Тенге				689480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3871031				
	Местные материалы -		Тенге			2263733				
		Накладные расходы -	Тенге			723954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9310400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				798073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9310400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4524
		Сметная заработная плата -	Тенге				798073			

Итого	9 310 400
Временные здания и сооружения (1,1%)	102 414
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	101 658
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	94 128
На оплату доп.отпусков (0,4%)	37 651
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 646 252
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	24 669 512
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	25 162 902
Всего по акту с учетом НДС 12%	28 182 451

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2016года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ _____2016года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2016года