Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Респу[illegible]канского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес:Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода.Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей) Адрес:Карагандинская область, Осакаровский район, Молодежная п.а., п.Молодежный

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№574	от 12 июня 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			Размер авансового платежа 0%	из них		Стоимость прочих затрат	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	2% налогов и сборов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей)	3 172 751,00	3 172 751,00	0	0	0	0	0	0	380 730,00	3 553 481,00

Всего к оплате: Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят одна тенге

Заказчик:
Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Жиенкулов О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан** — 110941009767

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448** — 990840000716

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №574 от 12.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	02.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водопроводная сеть,Ремонт отдельными участками п.Молодежный (ул,Гидростроителей)			тг	1	3 553 481,00	3 553 481,00	380 730,11
				Итого	1	x	3 553 481,00	380 730,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.08.2018

М.П.

Заказчик — Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и адрес — Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода.Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей)
Карагандинская область, Осакаровский район, п.Молодежный

А К Т №1
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	886,3900		118,24	104808	59,1
		Итого оплата труда:						15026
		Итого эксплуатация машин:				28,68	25424	
2	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы круглые из сборного железобетона д.1,5 м, д.2 м. Устройство в грунтах мокрых с гидроизоляцией стен и днища	м3 железобето	18,6600		82,08	72757	
		Итого оплата труда:				44415,42	828792	62,1
		Итого эксплуатация машин:						162069
		Итого материалов:				13986,07	260980	
3	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,0000		6052,36	112937	
4	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27,0000		13168,44	245723	
						23987,42	215887	
						20186,41	545033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,0000		17753,30	159780	
6	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопрово	0,4100		4221713,20	1730902	62,1 59635
		Итого оплата труда:				234219,69	96030	
		Итого эксплуатация машин:				89092,36	36528	
		Итого материалов:				3319710,04	1361081	
7	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Установка гильзы д.218х8 мм под автодорогой	км трубопрово	0,0090		1090731,50	9817	62,1 2555
		Итого оплата труда:				457118,35	4114	
		Итого эксплуатация машин:				310360,03	2793	
		Итого материалов:				26031,77	234	
8	С123-010201-0234 23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	9,0000		11568,89	104120	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				3 054 109	0
Итого прямые затраты:			Тенге				239 284	
Накладные расходы I уровня			Тенге				3 293 392	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				131 736	
Накладные расходы II уровня			Тенге				3 425 128	
ИТОГО:			Тенге				274 010	
Сметная прибыль			Тенге				3 699 138	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				3 172 751	
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,8577	Тенге				380 730	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 553 481	
		Итого с НДС						

Заказчик: Заместитель директора Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Амангельдин Г.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А.

начальник ПТО А. Шапатов.

Инженер ПТО Курочкина А.