РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес:Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода.Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей) Адрес:Карагандинская область, Осакаровский район, Молодежная п.а., п.Молодежный

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№574	от 12 июня 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			Размер авансового платежа 0%	из них		Стоимость прочих затрат	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова		на преобретение материалов	2% налогов и сборов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей)	9 183 375,00	6 010 624,00	0	0	0	0	0	0	721 275,00	6 731 899,00

Всего к оплате: Шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто девять тенге

Заказчик:
Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

_____ Жиенкулов О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____ Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и адрес: Водопроводная сеть. Ремонт отдельными участками п. Молодежный (ул.Гидростроителей) Карагандинская область, Осакаровский район, п.Молодежный

А К Т №2

приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1216,8900**		**130,07**	**158276**	**59,1 / 22691**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,009768	11,887	702,54	8351	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	23,486	1279,21	30044	
		Итого оплата труда:				**31,55**	**38394**	
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	25,835	4252,95	109873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	25,835	1162,92	30044	
		Итого эксплуатация машин:				**90,29**	**109873**	
2	**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1216,8900**		**1607,30**	**1955904**	**59,1 / 433504**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1044,092	702,53	733509	
		Итого оплата труда:				**602,77**	**733509**	
2. 2	1275 С (МС232-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3480,305	375,79	1307864	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1044,0915	702,53	733509	
		Итого эксплуатация машин:				**1074,76**	**1307864**	
3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**330,5000**		**165,71**	**54767**	**59,1 / 7831**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	3,252	702,54	2285	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	9,429	1162,92	10965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**40,09**	**13250**	
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,356	3617,94	8526	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,356	1162,92	2740	
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7,073	4252,95	30080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	7,073	1162,92	8225	
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**38605**	
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01322	2963,53	39	
		Итого материалов:				**0,12**	**39**	
4	**С341-020102-1001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временной отвал/**	**т**	**594,9000**		**69,49**	**41341**	
5	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в**	**м3 грунта**	**270,4200**		**2742,60**	**741655**	**59,1 245280**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,033	549,71	754,99	415025	
		Итого оплата труда:				**1534,74**	**415025**	
6	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона д.1,5 м. Устройство в грунтах мокрых с гидроизоляцией стен и днища**	**м3 железобето**	**5,3900**		**44415,42**	**239399**	**62,1 46814**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	74,921	837,23	62726	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,025	1052,70	12659	
		Итого оплата труда:				**13986,07**	**75385**	
6. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,546	3189,12	24065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,546	1162,92	8775	
6. 4	1238 С (МС232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,80311	547,00	439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,479	1812,38	8118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,479	867,01	3883	
		Итого эксплуатация машин:				**6052,36**	**32622**	
6. 6	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,466	13461,80	19736	
6. 7	100511 С (МС121-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,54439	14295,07	7782	
6. 8	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0539	16982,73	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 9	102737 С (МС121-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,4851	16088,47	7805	
6.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02156	22601,92	487	
6.11	135836 С (МС121-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	113,729	89,23	10148	
6.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000593	26165,60	16	
6.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4312	196,56	85	
6.14	146755 С (МС121-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01078	161883,18	1745	
6.15	147076 С (МС121-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,02156	1009618,27	21767	
6.16	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001671	27,67	0	
6.17	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6468	760,20	492	
		Итого материалов:				**13168,44**	**70978**	
7	**С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**23987,42**	**95950**	
8	**С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**20186,41**	**242237**	
9	**С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**17753,30**	**71013**	
10	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона д.2 м. Устройство в грунтах мокрых с гидроизоляцией стен и днища**	**м3 железобето**	**2,9100**		**44415,42**	**129249**	**62,1 / 25274**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	40,449	837,23	33865	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	6,492	1052,70	6834	
		Итого оплата труда:				**13986,07**	**40699**	
10. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,074	3189,12	12992	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,074	1162,92	4738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4					
10. 4	1238 С (МС232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,43359	547,00	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2,418	1812,38	4383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	2,418	867,01	2096	
		Итого эксплуатация машин:				**6052,36**	**17612**	
10. 6	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,79152	13461,80	10655	
10. 7	100511 С (МС121-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,29391	14295,07	4201	
10. 8	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0291	16982,73	494	
10. 9	102737 С (МС121-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,2619	16088,47	4214	
10.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01164	22601,92	263	
10.11	135836 С (МС121-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	61,401	89,23	5479	
10.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00032	26165,60	8	
10.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2328	196,56	46	
10.14	146755 С (МС121-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00582	161883,18	942	
10.15	147076 С (МС121-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,01164	1009618,27	11752	
10.16	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000902	27,67	0	
10.17	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3492	760,20	265	
		Итого материалов:				**13168,44**	**38320**	
11	**С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**38005,80**	**38006**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**31301,53**	**93905**	
13	**С121-040302-0114 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**38792,86**	**38793**	
14	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4833**		**985715,08**	**476396**	**62,1** **121878**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	151,128	998,46	150895	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	45,575	995,41	45366	
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**196261**	
14. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	44,517	3164,51	140874	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	44,517	998,46	44448	
14. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,058	1812,38	1918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,058	867,01	917	
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**142792**	
14. 5	147348 С (МС121-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,043497	197175,18	8577	
		Итого материалов:				**17745,77**	**8577**	
15	**С123-020803-0204 примен. в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник фланцевый ППТФ DN 150х150**	**шт.**	**1,0000**		**157679,54**	**157680**	
16	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1960,82**	**1961**	**62,1** **469**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,611	0,611	817,80	500	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	769,23	256	
		Итого оплата труда:				**755,83**	**756**	
16. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	2333,84	770	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	767,94	253	
16. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2907,45	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	998,46	1	
16. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**776,70**	**777**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С123-020302-3113 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6245,01**	**6245**	
18	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3304,93**	**3305**	**62,1 899**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	1,82	767,94	1398	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	985,37	49	
		Итого оплата труда:				**1446,92**	**1447**	
18. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3189,12	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1162,92	23	
18. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1812,38	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	867,01	26	
		Итого эксплуатация машин:				**118,15**	**118**	
18. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179507,72	503	
18. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25	
		Итого материалов:				**528,08**	**528**	
19	**С123-030103-0909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**		**87070,65**	**87071**	
20	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,2760**		**4221713,20**	**1165193**	**62,1 40144**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	68,172	827,51	56413	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	10,554	779,94	8232	
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**64645**	
20. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	9,467	2333,84	22094	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	9,467	767,94	7270	
20. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,14352	2907,45	417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,14352	998,46	143	
20. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	5,52	136,18	752	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,64032	1212,31	776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,64032	867,01	555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,3036	1812,38	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,3036	867,01	263	
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**24589**	
20. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,12144	215,22	26	
20. 9	154275 С (МС123-010501-1316)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	278,76	3271,51	911966	
20.10	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	13,248	320,63	4248	
		Итого материалов:				**3319710,04**	**916240**	
21	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка /для устройства врезок в ж.дома/**	**км трубопрово**	**0,2535**		**609661,19**	**154549**	**62,1 25076**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	43,855	837,23	36717	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	4,728	774,82	3663	
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**40380**	
21. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	4,436	2333,84	10353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	4,436	767,94	3407	
21. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,027885	2907,45	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,027885	998,46	28	
21. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,028	136,18	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,235755	1212,31	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,235755	867,01	204	
21. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,027885	1812,38	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,027885	867,01	24	
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**11047**	
21. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,04056	215,22	9	
21. 9	154332 С (МС123-010501-1504)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	256,035	251,30	64342	
21.10	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,268	320,63	406	
		Итого материалов:				**255450,59**	**64757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: хомут-тройник. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1960,82**	**23530**	**62,1 5632**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,611	7,332	817,80	5996	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	769,23	3074	
		Итого оплата труда:				**755,83**	**9070**	
22. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	2333,84	9242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,96	767,94	3041	
22. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	2907,45	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	998,46	12	
22. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	1812,38	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	867,01	21	
		Итого эксплуатация машин:				**776,70**	**9320**	
23	**С123-020303-2409 примен. в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут-тройник внутр. ПЭ 160х32**	**шт.**	**12,0000**		**2878,38**	**34541**	
24	**Е11-220901-0201**	**Вентили стальные диаметром 32 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12,0000**		**1871,69**	**22460**	**62,1 6792**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	12,84	827,51	10625	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,36	867,01	312	
		Итого оплата труда:				**911,45**	**10937**	
24. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,36	1812,38	652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36	867,01	312	
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**652**	
24. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0096	179507,72	1723	
24. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,48	424,32	204	
		Итого материалов:				**160,58**	**1927**	
25	**С123-040702-0104 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили полуоборотные проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**2650,52**	**31806**	
26	**Е11-220901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**75873,13**	**75873**	**62,1 1802**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	3,04	3,04	827,51	2516	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1072,50	386	
		Итого оплата труда:				**2901,73**	**2902**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3189,12	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1162,92	35	
26. 4	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,22	3955,73	870	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1162,92	256	
26. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1812,38	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	867,01	95	
		Итого эксплуатация машин:				**1165,30**	**1165**	
26. 6	144735 С (МС121-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0025	183790,70	459	
26. 7	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	424,32	85	
26. 8	251579 С (МС123-040101-0306)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	61523,62	61524	
		Итого материалов:				**62067,96**	**62068**	
27	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**37324,26**	**111973**	**62,1 3054**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,93	5,79	817,80	4735	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	867,01	182	
		Итого оплата труда:				**1639,04**	**4917**	
27. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1812,38	381	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	867,01	182	
		Итого эксплуатация машин:				**126,87**	**381**	
27. 4	144734 С (МС121-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0066	183790,70	1213	
27. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127	
27. 6	251578 С (МС123-040101-0305)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	30060,45	90181	
		Итого материалов:				**30507,22**	**91522**	
28	**Е11-221201-0106**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**2954,10**	**5908**	**62,1 1784**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	1,43	2,86	998,46	2856	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17	
		Итого оплата труда:				**1436,47**	**2873**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	1,88	187,20	352	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1812,38	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17	
		Итого эксплуатация машин:				**194,09**	**388**	
28. 5	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00116	200244,36	232	
		Итого материалов:				**116,14**	**232**	
29	**С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**4622,73**	**9245**	**62,1 10592**
30	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж прижимного плоского стального фланца для полиэтиленовых труб д. ответного фланца 150 мм**	**т фасонных частей**	**0,0420**		**985715,08**	**41400**	
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	13,133	998,46	13113	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,961	995,41	3942	
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**17056**	
30. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,869	3164,51	12242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,869	998,46	3863	
30. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,09198	1812,38	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,09198	867,01	80	
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**12409**	
30. 5	147348 С (МС121-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00378	197175,18	745	
		Итого материалов:				**17745,77**	**745**	
31	**С123-020103-2412 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**7,0000**		**9666,43**	**67665**	**62,1 3819**
32	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1330,21**	**15963**	
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	4,968	817,80	4063	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	769,40	2087	
		Итого оплата труда:				**512,45**	**6149**	
32. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,688	2333,84	6273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,688	767,94	2064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	2907,45	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	998,46	12	
32. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	1812,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	867,01	10	
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**6330**	
33	**С123-020302-2413 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3942,24**	**19711**	
34	**С123-020303-7309 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**3369,58**	**23587**	
35	**С123-030101-0506 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**7,0000**		**6008,39**	**42059**	
36	**Е11-010102-0308**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/**	**м3 грунта**	**330,5000**		**165,71**	**54767**	**59,1 7831**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	3,252	702,54	2285	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	9,429	1162,92	10965	
		Итого оплата труда:				**40,09**	**13250**	
36. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,356	3617,94	8526	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,356	1162,92	2740	
36. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7,073	4252,95	30080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	7,073	1162,92	8225	
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**38605**	
36. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01322	2963,53	39	
		Итого материалов:				**0,12**	**39**	
37	**С341-020102-1001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /для обратной засыпки/**	**т**	**594,9000**		**69,49**	**41341**	
38	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**270,4200**		**1192,19**	**322392**	**59,1 106621**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	262,848	686,36	180409	
		Итого оплата труда:				**667,14**	**180409**	
39	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2433,7800**		**30,46**	**74123**	**59,1 11575**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,616	998,46	19586	
		Итого оплата труда:				**8,05**	**19586**	
39. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,616	2774,09	54417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,616	998,46	19586	
		Итого эксплуатация машин:				**22,36**	**54417**	
40	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2433,7800**		**15,04**	**36602**	**59,1** **5716**
40. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	9,686	998,46	9672	
		Итого оплата труда:				**3,97**	**9672**	
40. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	9,686	2774,09	26871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	9,686	998,46	9671	
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**26871**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			тенге				**5104095**	
Накладные расходы I уровня			тенге				**1135079**	
Итого с накладными расходами I уровня			тенге				**6239173**	
Накладные расходы II уровня			тенге				**249567**	
ИТОГО:			тенге				**6488740**	
Сметная прибыль			тенге				**519099**	
ИТОГО по акту:			тенге				**7007840**	
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,8577	Тенге				**6010624**	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				**721275**	
		Итого с НДС	Тенге				**6731899**	

Заказчик: Заместитель директора Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Амангельдин Г.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.