Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за апрель 2018 года

Локальная смета 1-1-1

Закрепление оси трассы 2 категории сложности. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Закрепление оси трассы 2 категория сложности табл17,ОПч3п3 (Цо. 4607.1.5.2.928.1.042.1.08)	км	0.929	22770.47	21154
			ИТОГО:				21154
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с НДС		12 %	2538.00	23692
			Итого с учетом скидки, К=0,850000023				20 138

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемелев Н.Т.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за апрель 2018 года

Локальная смета 1-2-1

Подготовка территории строительства. Улица № 1.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) ПСП в штабель, 15см	м3 грунта	3469.000	45.16	156650
			Накладные расходы			*7.53*	*26106*
			Сметная прибыль			*3.34*	*11604*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3469.000	37.97	131728
			Накладные расходы			*6.33*	*21953*
			Сметная прибыль			*2.81*	*9758*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-погрузка из штабеля	м3 грунта	2673.000	162.57	434563
			Накладные расходы			*28.95*	*77375*
			Сметная прибыль			*12.04*	*32190*
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3208.000	133.78	429175
			Накладные расходы			*4.99*	*16017*
			Сметная прибыль			*9.91*	*31791*
			ИТОГО:				1152116
			В том числе :				
			Накладные расходы				141451
			Сметная прибыль				85342

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		1,3 %	14978,00	1167094
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	21008,00	1188102
			Итого с НДС		12 %	142572,00	1330674
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				1 131 073

Представитель заказчика:

Бейбергенов К.Т.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешевич И.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ И ПРИНЯТЫЕ РАСЦЕНКИ ПОДТВЕРЖДАЮ

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 3 за апрель 2018 года

Локальная смета 2-1-1

Подъездные пути к многоэтажной завтройке микрорайона "Северный"в селе Заречное. Улица № 1.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мв штабель(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	1033,000	51,31	53008
			Накладные расходы			*8,55*	*8834*
			Сметная прибыль			*3,80*	*3927*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1033,000	172,42	178108
			Накладные расходы			*28,73*	*29682*
			Сметная прибыль			*12,77*	*13193*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	2373,000	151,59	359730
			Накладные расходы			*30,58*	*72568*
			Сметная прибыль			*11,23*	*26647*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4031,727	317,71	1280927
			Накладные расходы			*11,86*	*47806*
			Сметная прибыль			*23,53*	*94883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85	м3 грунта	2373,000	43,62	103505
			Накладные расходы			*7,27*	*17249*
			Сметная прибыль			*3,23*	*7667*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2373,000	43,10	102287
			Накладные расходы			*7,18*	*17046*
			Сметная прибыль			*3,19*	*7577*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	3406,000	74,23	252829
			Накладные расходы			*13,04*	*44419*
			Сметная прибыль			*5,50*	*18728*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	3406,000	32,24	109826
			Накладные расходы			*5,11*	*17393*
			Сметная прибыль			*2,39*	*8135*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3406,000	69,92	238138
			Накладные расходы			*13,15*	*44803*
			Сметная прибыль			*5,18*	*17640*
			Раздел: дорожная одежда				
10	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	15,000	5996,82	89952
			Накладные расходы			*765,33*	*11480*
			Сметная прибыль			*444,21*	*6663*
11	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300,000	2073,73	622119
			Накладные расходы			*391,21*	*117362*
			Сметная прибыль			*153,61*	*46083*
12	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	12,900	30588,43	394591
			Накладные расходы			*1141,60*	*14727*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*29229*
			Раздел: Пешеходная часть				
13	45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	12,000	5996,82	71962
			Накладные расходы			*765,33*	*9184*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*444,21*	*5331*
14	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300,000	2073,73	622119
			Накладные расходы			*391,21*	*117362*
			Сметная прибыль			*153,61*	*46083*
15	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	4,800	37581,49	180391
			Накладные расходы			*1402,59*	*6732*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*13362*
16	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	337,500	963,20	325080
			Накладные расходы			*159,43*	*53806*
			Сметная прибыль			*71,35*	*24080*
17	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	1012,500	56,12	56819
			Накладные расходы			*4,99*	*5056*
			Сметная прибыль			*4,16*	*4209*
			ИТОГО:				5041388
			В том числе :				
			Накладные расходы				635509
			Сметная прибыль				373436
			Итого с временными		1,3 %	65538,00	5106926
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	91925,00	5198851
			Итого с НДС		12 %	623862,00	5822713
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				4 949 306

Представитель заказчика:

Бенбергенов Н.Т.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемалиев А.Ю.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**
(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года
Локальная смета 2-1-1
Подъездные пути к многоэтажной завтройке микрорайона "Северный"в селе Заречное. Улица № 1.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	1913,000	151,59	289997
			Накладные расходы			*30,58*	*58501*
			Сметная прибыль			*11,23*	*21481*
2	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3254,273	317,71	1033920
			Накладные расходы			*11,86*	*38587*
			Сметная прибыль			*23,53*	*76587*
3	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1913,000	43,62	83440
			Накладные расходы			*7,27*	*13906*
			Сметная прибыль			*3,23*	*6181*
4	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1913,000	43,10	82459
			Накладные расходы			*7,18*	*13742*
			Сметная прибыль			*3,19*	*6108*
5	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	1913,000	74,23	142003
			Накладные расходы			*13,04*	*24948*
			Сметная прибыль			*5,50*	*10519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	1913,000	32,24	61684
			Накладные расходы			*5,11*	*9769*
			Сметная прибыль			*2,39*	*4569*
7	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1913,000	69,92	133752
			Накладные расходы			*13,15*	*25164*
			Сметная прибыль			*5,18*	*9908*
8	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11008,500	49,92	549580
			Накладные расходы			*14,53*	*159986*
			Сметная прибыль			*3,70*	*40710*
			Раздел: дорожная одежда				
9	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	525,000	2717,43	1426650
			Накладные расходы			*245,33*	*128798*
			Сметная прибыль			*201,29*	*105678*
10	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	2100,000	658,76	1383396
			Накладные расходы			*55,92*	*117427*
			Сметная прибыль			*48,80*	*102474*
11	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-8400,000	43,06	-361716
			Накладные расходы			*-3,08*	*-25883*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-26794*
12	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	2100,000	819,58	1721113
			Накладные расходы			*73,81*	*155008*
			Сметная прибыль			*60,71*	*127490*
13	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-12600,000	43,06	-542573

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-3,08*	*-38825*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-40191*
			Раздел: Пешеходная часть				
14	45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	28,000	5996,82	167911
			Накладные расходы			*765,33*	*21429*
			Сметная прибыль			*444,21*	*12438*
15	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	700,000	2073,73	1451611
			Накладные расходы			*391,21*	*273844*
			Сметная прибыль			*153,61*	*107527*
16	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	11,200	37581,49	420913
			Накладные расходы			*1402,59*	*15709*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*31179*
17	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	787,500	963,20	758519
			Накладные расходы			*159,43*	*125548*
			Сметная прибыль			*71,35*	*56187*
18	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	2362,500	56,12	132577
			Накладные расходы			*4,99*	*11797*
			Сметная прибыль			*4,16*	*9821*
			ИТОГО:				8935234
			В том числе :				
			Накладные расходы				1129454
			Сметная прибыль				661869
			Итого с временными		1,3 %	116158,00	9051392
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	162925,00	9214317
			Итого с НДС		12 %	1105718,00	10320035
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				8 772 030

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кемецев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2018 года
Локальная смета 2-1-1
Подъездные пути к многоэтажной завтройке микрорайона "Северный"в селе Заречное. Улица № 1.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1534,500	49,92	76607
			Накладные расходы			*14,53*	*22301*
			Сметная прибыль			*3,70*	*5675*
			Раздел: Дорожная одежда				
2	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	40,000	5996,82	239873
			Накладные расходы			*765,33*	*30613*
			Сметная прибыль			*444,21*	*17768*
3	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800,000	2073,73	1658984
			Накладные расходы			*391,21*	*312965*
			Сметная прибыль			*153,61*	*122888*
4	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	34,400	30588,43	1052242
			Накладные расходы			*1141,60*	*39271*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*77944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	660,750	2717,43	1795541
			Накладные расходы			*245,33*	*162101*
			Сметная прибыль			*201,29*	*133003*
6	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	4731,000	658,76	3116593
			Накладные расходы			*55,92*	*264546*
			Сметная прибыль			*48,80*	*230859*
7	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-25755,000	43,06	-1109046
			Накладные расходы			*-3,08*	*-79360*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-82152*
8	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	4731,000	819,58	3877421
			Накладные расходы			*73,81*	*349212*
			Сметная прибыль			*60,71*	*287216*
9	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-28386,000	43,06	-1222340
			Накладные расходы			*-3,08*	*-87467*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-90544*
10	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	т	3,070	85836,44	263518
			Накладные расходы			*3540,73*	*10870*
			Сметная прибыль			*6358,25*	*19520*
11	20	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство 8 см	м2	6148,000	1668,59	10258462
			Накладные расходы			*89,98*	*553175*
			Сметная прибыль			*123,60*	*759886*
12	21	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 7 см	м2 покрытия	6148,000	116,14	714053
			Накладные расходы			*21,46*	*131951*
			Сметная прибыль			*8,60*	*52893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	22	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=6	м2 покрытия	36888,000	1,14	42092
			Накладные расходы			*0,13*	*4875*
			Сметная прибыль			*0,08*	*3118*
14	23	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	996,260	13926,08	13873999
			Накладные расходы			*519,74*	*517797*
			Сметная прибыль			*1031,56*	*1027704*
			Раздел: Пешеходная часть				
15	45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	44,000	5996,82	263860
			Накладные расходы			*765,33*	*33675*
			Сметная прибыль			*444,21*	*19545*
16	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1100,000	2073,73	2281103
			Накладные расходы			*391,21*	*430327*
			Сметная прибыль			*153,61*	*168971*
17	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	17,600	37581,49	661434
			Накладные расходы			*1402,59*	*24686*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*48995*
18	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	3886,000	963,20	3742990
			Накладные расходы			*159,43*	*619527*
			Сметная прибыль			*71,35*	*277258*
19	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	11658,000	56,12	654215
			Накладные расходы			*4,99*	*58214*
			Сметная прибыль			*4,16*	*48460*
20	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	2310,000	1307,38	3020046
			Накладные расходы			*119,38*	*275769*
			Сметная прибыль			*96,84*	*223707*
21	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 к=4	м2 покрытия	9240,000	209,85	1938969
			Накладные расходы			*19,14*	*176868*
			Сметная прибыль			*15,54*	*143627*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				47200614
			В том числе :				
			Накладные расходы				3851915
			Сметная прибыль				3496342
			Итого с временными		1,3 %	613608,00	47814222
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	860656,00	48674878
			Итого с НДС		12 %	5840985,00	54515863
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				46338485

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2018 года

Локальная смета 1-1-2

Зекрепление оси трассы 2 категории сложности. Улица № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Закрепление оси трассы 2 категории сложности табл17,ОПч3 п3	км	0,496	22770,47	11294
			ИТОГО:				11294
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с НДС		12 %	1355,00	12649
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				10752

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кожабаев Н. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2018 года

Локальная смета 1-1-3

Зекрепление оси трассы 2 категории сложности. Проезд № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Закрепление оси трассы 2 категория сложности табл17,ОПч3 п3	км	0,095	22770,47	2163
			ИТОГО:				2163
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с НДС		12 %	260,00	2423
			Итого с учетом скидки. К= 0,850000023				2060

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Машев П. П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2018 года

Локальная смета 1-1-4

Зекрепление оси трассы 2 категории сложности. Проезд № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Закрепление оси трассы 2 категория сложности табл17,ОПч3 п3	км	0,122	22770,47	2778
			ИТОГО:				2778
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с НДС		12 %	333,00	3111
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				2644

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Семенов Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2018 года

Локальная смета 1-2-2

Подготовка территории строительства. Улица № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20М) ПСП в штабель 15 см	м3 грунта	903,000	45,16	40777
			Накладные расходы			*7,53*	*6796*
			Сметная прибыль			*3,34*	*3021*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	903,000	37,97	34290
			Накладные расходы			*6,33*	*5714*
			Сметная прибыль			*2,81*	*2540*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-погрузка из штабеля	м3 грунта	903,000	162,57	146805
			Накладные расходы			*28,95*	*26139*
			Сметная прибыль			*12,04*	*10874*
4	4	11-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1084,080	133,78	145021
			Накладные расходы			*4,99*	*5412*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9.91*	*10742*
			ИТОГО:				366892
			В том числе :				
			Накладные расходы				44061
			Сметная прибыль				27177
			Итого с временными		1,3 %	4770,00	371662
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	6690,00	378352
			Итого с НДС		12 %	45402,00	423754
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				360191

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Есимшев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 5 за июль 2018 года

Локальная смета 1-2-3

Подготовка территории строительства. Проезд № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) ПСП в штабель 15см	м3 грунта	223.000	45.16	10070
			Накладные расходы			*7.53*	*1678*
			Сметная прибыль			*3.34*	*746*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	223.000	37.97	8468
			Накладные расходы			*6.33*	*1411*
			Сметная прибыль			*2.81*	*627*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3-погрузка из штабеля	м3 грунта	223.000	162.57	36254
			Накладные расходы			*28.95*	*6455*
			Сметная прибыль			*12.04*	*2685*
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	268.000	133.78	35854
			Накладные расходы			*4.99*	*1338*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,91*	*2656*
			ИТОГО:				90646
			В том числе :				
			Накладные расходы				10883
			Сметная прибыль				6715
			Итого с временными		1,3 %	1178,00	91824
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	1653,00	93477
			Итого с НДС		12 %	11217,00	104694
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				88990

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 6 за июль 2018 года

Локальная смета 1-2-4

Подготовка территории строительства. Проезд № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) ПСП в штабель 15 см	м3 грунта	225,000	45,16	10160
			Накладные расходы			*7.53*	*1693*
			Сметная прибыль			*3.34*	*753*
2	7	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	225,000	37,97	8544
			Накладные расходы			*6.33*	*1424*
			Сметная прибыль			*2.81*	*633*
3	8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3-погрузка из штабеля	м3 грунта	225,000	162,57	36579
			Накладные расходы			*28.95*	*6513*
			Сметная прибыль			*12.04*	*2710*
4	9	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	270,000	133,78	36121
			Накладные расходы			*4.99*	*1348*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,91*	*2676*
			ИТОГО:				91405
			В том числе :				
			Накладные расходы				10978
			Сметная прибыль				6771
			Итого с временными		1,3 %	1188,00	92593
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	1667,00	94260
			Итого с НДС		12 %	11311,00	105571
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				89735

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 7 за июль 2018 года

Локальная смета 2-1-1

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	40,000	5996,82	239873
			Накладные расходы			*765,33*	*30613*
			Сметная прибыль			*444,21*	*17768*
2	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800,000	2073,73	1658984
			Накладные расходы			*391,21*	*312965*
			Сметная прибыль			*153,61*	*122888*
3	13	21-0405508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	34,400	30588,43	1052242
			Накладные расходы			*1141,60*	*39271*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*77944*
4	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	т	0,350	85836,44	30043
			Накладные расходы			*3540,74*	*1239*
			Сметная прибыль			*6358,25*	*2225*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство 8 см	м2	683,000	1668,59	1139644
			Накладные расходы			*89,98*	*61454*
			Сметная прибыль			*123,60*	*84418*
6	21	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 7 см	м2 покрытия	683,000	116,14	79326
			Накладные расходы			*21,46*	*14659*
			Сметная прибыль			*8,60*	*5876*
7	22	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=6	м2 покрытия	4098,000	1,14	4676
			Накладные расходы			*0,13*	*542*
			Сметная прибыль			*0,08*	*346*
8	23	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	110,700	13926,08	1541617
			Накладные расходы			*519,74*	*57535*
			Сметная прибыль			*1031,56*	*114194*
			Примыкания и проезды				
			Примыкания и проезды				
9	27	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,200	2717,43	255982
			Накладные расходы			*245,33*	*23110*
			Сметная прибыль			*201,29*	*18962*
10	28	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	525,000	658,76	345849
			Накладные расходы			*55,92*	*29357*
			Сметная прибыль			*48,80*	*25618*
11	29	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-2625,000	30,52	-113036
			Накладные расходы			*-3,08*	*-8089*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-8373*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	30	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 см	м2 основания	525,000	819,58	430278
			Накладные расходы			*73,81*	*38752*
			Сметная прибыль			*60,71*	*31872*
13	31	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-2625,000	30,52	-113036
			Накладные расходы			*-3,08*	*-8089*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-8373*
14	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	542,000	142,55	77262
			Накладные расходы			*26,89*	*14574*
			Сметная прибыль			*10,56*	*5723*
15	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	2168,000	1,38	2992
			Накладные расходы			*0,17*	*367*
			Сметная прибыль			*0,10*	*222*
16	34	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	75,280	13359,04	1005668
			Накладные расходы			*498,58*	*37533*
			Сметная прибыль			*989,56*	*74494*
			Съезды во дворы частного сектора				
17	37	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,800	2717,43	412506
			Накладные расходы			*245,33*	*37241*
			Сметная прибыль			*201,29*	*30556*
18	38	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	785,000	658,76	517126
			Накладные расходы			*55,92*	*43895*
			Сметная прибыль			*48,80*	*38306*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	39	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-3140,000	30,52	-135213
			Накладные расходы			*-3,08*	*-9675*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-10016*
20	40	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	785,000	819,58	643368
			Накладные расходы			*73,81*	*57944*
			Сметная прибыль			*60,71*	*47657*
21	41	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-3140,000	30,52	-135213
			Накладные расходы			*-3,08*	*-9675*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-10016*
			Раздел: Пешеходная часть				
22	45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	102,000	5996,82	611676
			Накладные расходы			*765,33*	*78063*
			Сметная прибыль			*444,21*	*45309*
23	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2547,000	2073,73	5281789
			Накладные расходы			*391,21*	*996402*
			Сметная прибыль			*153,61*	*391244*
24	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	40,752	37581,49	1531521
			Накладные расходы			*1402,59*	*57158*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*113446*
25	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	2701,000	1307,38	3531231
			Накладные расходы			*119,38*	*322446*
			Сметная прибыль			*96,84*	*261573*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 к=4	м2 покрытия	10804,000	209,85	2267167
			Накладные расходы			*19,14*	*206806*
			Сметная прибыль			*15,54*	*167938*
			ИТОГО:				22164323
			В том числе :				
			Накладные расходы				2426399
			Сметная прибыль				1641802
			Итого с временными		1,3 %	288136,00	22452459
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	404144,00	22856603
			Итого с НДС		12 %	2742792,00	25599395
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				21759486

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Семенова Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 8 за июль 2018 года

Локальная смета 2-1-2

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мв штабелы(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	194.000	51.31	9955
			Накладные расходы			*8.55*	*1659*
			Сметная прибыль			*3.80*	*737*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	776.000	172.42	133796
			Накладные расходы			*28.73*	*22297*
			Сметная прибыль			*12.77*	*9911*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	1219.000	151.39	184792
			Накладные расходы			*30.58*	*37278*
			Сметная прибыль			*11.23*	*13688*
4	4	11-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2072.000	317.71	658299

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,86*	*24569*
			Сметная прибыль			*23,53*	*48763*
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1219,000	43,62	53170
			Накладные расходы			*7,27*	*8861*
			Сметная прибыль			*3,23*	*3939*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1219,000	43,10	52544
			Накладные расходы			*7,18*	*8757*
			Сметная прибыль			*3,19*	*3892*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	1413,000	74,23	104887
			Накладные расходы			*13,04*	*18427*
			Сметная прибыль			*5,50*	*7769*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	1413,000	32,24	45562
			Накладные расходы			*5,11*	*7216*
			Сметная прибыль			*2,39*	*3375*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1413,000	69,92	98793
			Накладные расходы			*13,15*	*18587*
			Сметная прибыль			*5,18*	*7318*
10	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3440,000	49,92	171736
			Накладные расходы			*14,53*	*49993*
			Сметная прибыль			*3,70*	*12721*
			Раздел: дорожная одежда				
11	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	45,900	5996,82	275254
			Накладные расходы			*765,33*	*35129*
			Сметная прибыль			*443,21*	*20389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	819,000	2073,73	1698385
			Накладные расходы			*391,21*	*320398*
			Сметная прибыль			*153,61*	*125806*
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	м бортового камня	91,000	2367,50	215443
			Накладные расходы			*402,17*	*36597*
			Сметная прибыль			*175,37*	*15959*
14	14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	39,130	30588,43	1196925
			Накладные расходы			*1141,60*	*44671*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*88661*
			Основная проезжая часть ПК0+14,46				
15	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	470,080	2717,43	1277409
			Накладные расходы			*245,33*	*115324*
			Сметная прибыль			*201,29*	*94623*
16	16	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	2682,000	658,76	1766794
			Накладные расходы			*55,92*	*149971*
			Сметная прибыль			*48,80*	*130874*
17	17	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-13410,000	30,52	-577453
			Накладные расходы			*-3,08*	*-41321*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-42774*
18	18	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 см	м2 основания	2682,000	819,58	2198107
			Накладные расходы			*73,81*	*197968*
			Сметная прибыль			*60,71*	*162823*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-13410,000	30,52	-577453
			Накладные расходы			*-3,08*	*-41321*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-42774*
20	20	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	2759,000	142,55	393295
			Накладные расходы			*26,89*	*74188*
			Сметная прибыль			*10,56*	*29133*
21	21	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	11036,000	1,38	15232
			Накладные расходы			*0,17*	*1866*
			Сметная прибыль			*0,10*	*1128*
22	22	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	383,280	13359,04	5120251
			Накладные расходы			*498,58*	*191095*
			Сметная прибыль			*989,56*	*379278*
			Съезды во дворы частного сектора				
23	25	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,900	2717,43	64947
			Накладные расходы			*245,33*	*5863*
			Сметная прибыль			*201,29*	*4811*
24	26	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	133,200	658,76	87747
			Накладные расходы			*55,92*	*7448*
			Сметная прибыль			*48,80*	*6500*
25	27	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-532,800	30,52	-22943
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1642*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1699*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	28	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	133,200	819,58	109168
			Накладные расходы			*73,81*	*9832*
			Сметная прибыль			*60,71*	*8086*
27	29	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-532,800	30,52	-22943
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1642*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1699*
			ИТОГО:				14731696
			В том числе :				
			Накладные расходы				1302069
			Сметная прибыль				1091237
			Итого с временными		1,3 %	191512,00	14923208
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	268618,00	15191826
			Итого с НДС		12 %	1823019,00	17014845
			Итого с учетом скидки. К= 0,850000023				14462619

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозе" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 9 за июль 2018 года

Локальная смета 2-1-3

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Проезд № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	226,480	151,59	34333
			Накладные расходы			*30,58*	*6926*
			Сметная прибыль			*11,23*	*2543*
2	2	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	384,960	317,71	122306
			Накладные расходы			*11,86*	*4565*
			Сметная прибыль			*23,53*	*9060*
3	3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1546,000	43,62	67433
			Накладные расходы			*7,27*	*11238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,23*	*4995*
4	4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1546,000	43,10	66639
			Накладные расходы			*7,18*	*11106*
			Сметная прибыль			*3,19*	*4936*
5	5	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	1546,000	74,23	114760
			Накладные расходы			*13,04*	*20162*
			Сметная прибыль			*5,50*	*8501*
6	6	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	1546,000	32,24	49850
			Накладные расходы			*5,11*	*7895*
			Сметная прибыль			*2,39*	*3693*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1546,000	69,92	108092
			Накладные расходы			*13,15*	*20336*
			Сметная прибыль			*5,18*	*8007*
8	8	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1620,000	49,92	80876
			Накладные расходы			*14,53*	*23543*
			Сметная прибыль			*3,70*	*5991*
			Раздел: дорожная одежда				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	12,600	5996,82	75560
			Накладные расходы			*765,33*	*9643*
			Сметная прибыль			*444,21*	*5597*
10	10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	254,000	2073,73	526727
			Накладные расходы			*391,21*	*99366*
			Сметная прибыль			*153,61*	*39017*
11	11	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	10,922	30588,43	334087
			Накладные расходы			*1141,60*	*12469*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2265,81*	*24747*
			Основная проезжая часть				
12	12	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,900	2717,43	257884
			Накладные расходы			*245,33*	*23282*
			Сметная прибыль			*201,29*	*19103*
13	13	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	541,000	658,76	356389
			Накладные расходы			*55,92*	*30251*
			Сметная прибыль			*48,80*	*26399*
14	14	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-2705,000	30,52	-116481
			Накладные расходы			*-3,08*	*-8335*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-8628*
15	15	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	541,000	819,58	443391
			Накладные расходы			*73,81*	*39933*
			Сметная прибыль			*60,71*	*32844*
16	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-2705,000	30,52	-116481
			Накладные расходы			*-3,08*	*-8335*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-8628*
17	17	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6см	м2 покрытия	557,000	142,55	79400
			Накладные расходы			*26,89*	*14977*
			Сметная прибыль			*10,56*	*5881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	2228,000	1,38	3075
			Накладные расходы			*0,17*	*377*
			Сметная прибыль			*0,10*	*228*
19	19	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	77,200	13359,04	1031318
			Накладные расходы			*498,58*	*38490*
			Сметная прибыль			*989,56*	*76394*
			Съезд к котельной				
20	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,030	2717,43	81604
			Накладные расходы			*245,33*	*7367*
			Сметная прибыль			*201,29*	*6045*
21	23	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные. нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	153,000	658,76	100790
			Накладные расходы			*55,92*	*8555*
			Сметная прибыль			*48,80*	*7466*
22	24	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-612,000	30,52	-26354
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1886*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1952*
23	25	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные. верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	153,000	819,58	125395
			Накладные расходы			*73,81*	*11293*
			Сметная прибыль			*60,71*	*9289*
24	26	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-612,000	30,52	-26354
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1886*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1952*
			Раздел: Пешеходная часть				
25	30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	6,000	5996,82	35981
			Накладные расходы			*765,33*	*4592*
			Сметная прибыль			*444,21*	*2665*
26	31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	145,000	2073,73	300691
			Накладные расходы			*391,21*	*56725*
			Сметная прибыль			*153,61*	*22273*
27	32	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	2,320	37581,49	87189
			Накладные расходы			*1402,59*	*3254*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*6458*
28	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	211,000	963,20	203235
			Накладные расходы			*159,43*	*33639*
			Сметная прибыль			*71,35*	*15054*
29	34	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	633,000	56,12	35522
			Накладные расходы			*4,99*	*3161*
			Сметная прибыль			*4,16*	*2631*
30	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	211,000	1307,38	275857
			Накладные расходы			*119,38*	*25189*
			Сметная прибыль			*96,84*	*20434*
31	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	844,000	209,85	177109
			Накладные расходы			*19,14*	*16156*
			Сметная прибыль			*15,54*	*13119*
			ИТОГО:				4889826
			В том числе :				
			Накладные расходы				524039
			Сметная прибыль				362209
			Итого с применением		1,3 %	63568,00	4953394

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	89161,00	5042555
			Итого с НДС		12 %	605107,00	5647662
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				4800513

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кузнецов Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 10 за июль 2018 года

Локальная смета 2-1-4

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Проезд № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м штабель(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	101.000	51.31	5183
			Накладные расходы			*8.55*	*864*
			Сметная прибыль			*3.80*	*384*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	101.000	172.42	17414
			Накладные расходы			*28.73*	*2902*
			Сметная прибыль			*12.77*	*1290*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	121.000	151.59	18343
			Накладные расходы			*30.58*	*3700*
			Сметная прибыль			*11.23*	*1359*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	206.000	317.71	65449

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,86*	*2443*
			Сметная прибыль			*23,53*	*4848*
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	121,000	43,62	5278
			Накладные расходы			*7,27*	*880*
			Сметная прибыль			*3,23*	*391*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	121,000	43,10	5216
			Накладные расходы			*7,18*	*869*
			Сметная прибыль			*3,19*	*386*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	222,000	74,23	16479
			Накладные расходы			*13,04*	*2895*
			Сметная прибыль			*5,50*	*1221*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	222,000	32,24	7158
			Накладные расходы			*5,11*	*1134*
			Сметная прибыль			*2,39*	*530*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Подив водой	м3 уплотненного грунта	222,000	69,92	15522
			Накладные расходы			*13,15*	*2920*
			Сметная прибыль			*5,18*	*1150*
10	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	602,000	49,92	30054
			Накладные расходы			*14,53*	*8749*
			Сметная прибыль			*3,70*	*2226*
			Раздел: дорожная одежда				
11	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	9,700	5996,82	58169
			Накладные расходы			*765,33*	*7424*
			Сметная прибыль			*444,21*	*4309*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200,000	2073,73	414746
			Накладные расходы			*391,21*	*78241*
			Сметная прибыль			*153,61*	*30722*
13	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100,30,15	м3	8,600	30588,43	263061
			Накладные расходы			*1141,60*	*9818*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*19486*
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,200	2717,43	326635
			Накладные расходы			*245,33*	*29489*
			Сметная прибыль			*201,29*	*24195*
15	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	683,000	658,76	449933
			Накладные расходы			*55,92*	*38192*
			Сметная прибыль			*48,80*	*33328*
16	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-3415,000	30,52	-147055
			Накладные расходы			*-3,08*	*-10523*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-10893*
17	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М Па (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	683,000	819,58	559771
			Накладные расходы			*73,81*	*50415*
			Сметная прибыль			*60,71*	*41465*
18	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-3415,000	30,52	-147055
			Накладные расходы			*-3,08*	*-10523*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-10893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6 см	м2 покрытия	703,000	142,55	100212
			Накладные расходы			*26,89*	*18903*
			Сметная прибыль			*10,56*	*7423*
20	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	2812,000	1,38	3881
			Накладные расходы			*0,17*	*476*
			Сметная прибыль			*0,10*	*287*
21	21	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	102,000	13359,04	1362622
			Накладные расходы			*498,58*	*50855*
			Сметная прибыль			*989,56*	*100935*
			Раздел: Пешеходная часть				
22	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	7,980	5996,82	47855
			Накладные расходы			*765,33*	*6107*
			Сметная прибыль			*444,21*	*3545*
23	25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	210,000	2073,73	435483
			Накладные расходы			*391,21*	*82153*
			Сметная прибыль			*153,61*	*32258*
24	26	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	3,360	37581,49	126274
			Накладные расходы			*1402,59*	*4713*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*9354*
25	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	316,000	963,20	304371
			Накладные расходы			*159,43*	*50378*
			Сметная прибыль			*71,35*	*22546*
26	28	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	948,000	56,12	53199
			Накладные расходы			*4,99*	*4731*
			Сметная прибыль			*4,16*	*3941*
27	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	316,000	1307,38	413132
			Накладные расходы			*119,38*	*37724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*96,84*	*30602*
			Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1264,000	209,85	265244
			Накладные расходы			*19,14*	*24195*
			Сметная прибыль			*15,54*	*19648*
			ИТОГО:				5076573
			В том числе :				
			Накладные расходы				500126
			Сметная прибыль				376042
			Итого с временными		1,3 %	65995,00	5142568
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	92566,00	5235134
			Итого с НДС		12 %	628216,00	5863350
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				4983848

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Чиженев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-1

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	42	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Съезды во дворы частного сектора Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	659,000	142,55	93940
			Накладные расходы			*26,89*	*17720*
			Сметная прибыль			*10,56*	*6959*
2	43	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	2636,000	1,38	3638
			Накладные расходы			*0,17*	*446*
			Сметная прибыль			*0,10*	*269*
3	44	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	95,555	14546,29	1389971
			Накладные расходы			*542,89*	*51876*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*102961*
			Раздел: Озеленение				
4	52	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-ПСП из штабеля	м3 грунта	557,200	132,20	73659
			Накладные расходы			*23,54*	*13115*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,79*	*5456*
5	53	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	668,640	60,78	40640
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2,27*	*1517*
6	54	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см-ПСП грунт	м2	2786,000	*4,50* 497,62	*3010* 1386356
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*175,67*	*489407*
7	55	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2786,000	*36,86* 66,61	*102693* 185570
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*23,80*	*66309*
			ИТОГО:			*4,93*	*13746*
			В том числе :				3173775
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				640389
			Итого с временными				235094
			Итого с зимними удорожаниями		1,3 %	41259,00	3215034
			Итого с НДС		1,8 %	57871,00	3272905
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023		12 %	392749,00	3665654
							3115806

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кеменев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-2

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходная часть				
1	33	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	27,107	5996,82	162557
			Накладные расходы			*765,33*	*20746*
			Сметная прибыль			*444,21*	*12041*
2	34	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	688,000	2073,73	1426726
			Накладные расходы			*391,21*	*269150*
			Сметная прибыль			*153,61*	*105683*
3	35	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	11,008	37581,49	413697
			Накладные расходы			*1402,59*	*15440*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*30644*
4	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	1036,000	963,20	997874
			Накладные расходы			*159,43*	*165165*
			Сметная прибыль			*71,35*	*73917*
5	37	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	3108,000	56,12	174412
			Накладные расходы			*4,99*	*15520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,16*	*12919*
6	38	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	1036,000	1307,38	1354445
			Накладные расходы			*119,38*	*123678*
			Сметная прибыль			*96,84*	*100329*
7	39	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 к=4	м2 покрытия	4144,000	209,85	869598
			Накладные расходы			*19,14*	*79323*
			Сметная прибыль			*15,54*	*64415*
			ИТОГО:				5399309
			В том числе :				
			Накладные расходы				689021
			Сметная прибыль				399949
			Итого с временными		1,3 %	70191,00	5469500
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	98451,00	5567951
			Итого с НДС		12 %	668154,00	6236105
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				5300689

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 3 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-3

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Проезд № 1

ъ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	1,400	5996,82	8396
			Накладные расходы			*765,33*	*1071*
			Сметная прибыль			*444,21*	*622*
2	10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,000	2073,73	60138
			Накладные расходы			*391,21*	*11345*
			Сметная прибыль			*153,61*	*4455*
3	11	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	1,247	30588,43	38144
			Накладные расходы			*1141,60*	*1424*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*2825*
4	12	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,550	2717,43	28669
			Накладные расходы			*245,33*	*2588*
			Сметная прибыль			*201,29*	*2124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	13	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	60,000	658,76	39526
			Накладные расходы			*55,92*	*3355*
			Сметная прибыль			*48,80*	*2928*
6	14	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-300,000	-43,06	-12918
			Накладные расходы			*-3,08*	*-924*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-957*
7	15	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	60,000	819,58	49175
			Накладные расходы			*73,81*	*4429*
			Сметная прибыль			*60,71*	*3643*
8	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-300,000	-43,06	-12918
			Накладные расходы			*-3,08*	*-924*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-957*
9	17	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6см	м2 покрытия	61,000	142,55	8696
			Накладные расходы			*26,89*	*1640*
			Сметная прибыль			*10,56*	*644*
10	18	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	244,000	1,38	337
			Накладные расходы			*0,17*	*41*
			Сметная прибыль			*0,10*	*25*
11	19	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	8,640	13359,04	115422
			Накладные расходы			*498,58*	*4308*
			Сметная прибыль			*989,56*	*8550*
12	20	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	618,000	142,55	88096
			Накладные расходы			*26,89*	*16618*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,56*	*6526*
13	21	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	59,700	14546,29	868414
			Накладные расходы			*542,89*	*32410*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*64327*
14	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,020	2717,43	27229
			Накладные расходы			*245,33*	*2458*
			Сметная прибыль			*201,29*	*2017*
15	23	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	50,000	658,76	32938
			Накладные расходы			*55,92*	*2796*
			Сметная прибыль			*48,80*	*2440*
16	24	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-200,000	-43,06	-8612
			Накладные расходы			*-3,08*	*-616*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-638*
17	25	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	50,000	819,58	40979
			Накладные расходы			*73,81*	*3691*
			Сметная прибыль			*60,71*	*3035*
18	26	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-200,000	-43,06	-8612
			Накладные расходы			*-3,08*	*-616*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-638*
19	27	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6см	м2 покрытия	214,000	142,55	30506
			Накладные расходы			*26,89*	*5754*
			Сметная прибыль			*10,56*	*2260*
20	28	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	856,000	1,38	1181

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,17*	*145*
			Сметная прибыль			*0,10*	*88*
21	29	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	31,030	14546,29	451371
			Накладные расходы			*542,89*	*16846*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*33435*
			Раздел: Пешеходная часть				
22	30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	2,000	5996,82	11994
			Накладные расходы			*765,33*	*1531*
			Сметная прибыль			*444,21*	*888*
23	31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	48,000	2073,73	99539
			Накладные расходы			*391,21*	*18778*
			Сметная прибыль			*153,61*	*7373*
24	32	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,768	37581,49	28863
			Накладные расходы			*1402,59*	*1077*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*2138*
25	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	70,000	963,20	67424
			Накладные расходы			*159,43*	*11160*
			Сметная прибыль			*71,35*	*4994*
26	34	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	210,000	56,12	11785
			Накладные расходы			*4,99*	*1049*
			Сметная прибыль			*4,16*	*873*
27	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	70,000	1307,38	91517
			Накладные расходы			*119,38*	*8357*
			Сметная прибыль			*96,84*	*6779*
28	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	280,000	209,85	58757
			Накладные расходы			*19,14*	*5360*
			Сметная прибыль			*15,54*	*4352*
			ИТОГО:				2216030
			В том числе :				
			Накладные расходы				155148

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				164150
			Итого с временными		1,3 %	28808,00	2244838
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	40407,00	2285245
			Итого с НДС		12 %	274229,00	2559474
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				2175553

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Семешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 4 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-4

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Проезд № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	1,300	5996,82	7796
			Накладные расходы			*765,33*	*995*
			Сметная прибыль			*444,21*	*577*
2	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,000	2073,73	51843
			Накладные расходы			*391,21*	*9780*
			Сметная прибыль			*153,61*	*3840*
3	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	1,075	30588,43	32883
			Накладные расходы			*1141,60*	*1227*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*2436*
4	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,450	2717,43	36549
			Накладные расходы			*245,33*	*3300*
			Сметная прибыль			*201,29*	*2707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	76,000	658,76	50066
			Накладные расходы			*55,92*	*4250*
			Сметная прибыль			*48,80*	*3709*
6	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-380,000	-43,06	-16363
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1171*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1212*
7	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М Па (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	76,000	819,58	62288
			Накладные расходы			*73,81*	*5610*
			Сметная прибыль			*60,71*	*4614*
8	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-380,000	-43,06	-16363
			Накладные расходы			*-3,08*	*-1171*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-1212*
9	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6 см	м2 покрытия	78,000	142,55	11119
			Накладные расходы			*26,89*	*2097*
			Сметная прибыль			*10,56*	*824*
10	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	312,000	1,38	431
			Накладные расходы			*0,17*	*53*
			Сметная прибыль			*0,10*	*32*
11	21	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,250	13359,04	150289
			Накладные расходы			*498,58*	*5609*
			Сметная прибыль			*989,56*	*11133*
12	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	781,000	142,55	111331
			Накладные расходы			*26,89*	*21001*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,56*	*8247*
13	23	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	75,440	14546,29	1097372
			Накладные расходы			*542,89*	*40955*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*81287*
			Раздел: Пешеходная часть				
14	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	1,020	5996,82	6117
			Накладные расходы			*765,33*	*781*
			Сметная прибыль			*444,21*	*453*
15	25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24,000	2073,73	49770
			Накладные расходы			*391,21*	*9389*
			Сметная прибыль			*153,61*	*3687*
16	26	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,384	37581,49	14431
			Накладные расходы			*1402,59*	*539*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*1069*
17	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	35,000	963,20	33712
			Накладные расходы			*159,43*	*5580*
			Сметная прибыль			*71,35*	*2497*
18	28	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	105,000	56,12	5892
			Накладные расходы			*4,99*	*524*
			Сметная прибыль			*4,16*	*436*
19	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	35,000	1307,38	45758
			Накладные расходы			*119,38*	*4178*
			Сметная прибыль			*96,84*	*3390*
20	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	140,000	209,85	29378
			Накладные расходы			*19,14*	*2680*
			Сметная прибыль			*15,54*	*2176*
			ИТОГО:				1764299
			В том числе :				
			Накладные расходы				116205
			Сметная прибыль				130689

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		1,3 %	22936,00	1787235
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	32170,00	1819405
			Итого с НДС		12 %	218329,00	2037734
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				1732074

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кемешев Н. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-1

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	24	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 4 см	м2 покрытия	4874,000	116,14	566086
			Накладные расходы			*21,46*	*104608*
			Сметная прибыль			*8,60*	*41932*
2	25	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=2	м2 покрытия	9748,000	1,14	11123
			Накладные расходы			*0,13*	*1288*
			Сметная прибыль			*0,08*	*824*
3	26	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	588,870	13826,14	8141799
			Накладные расходы			*516,01*	*303863*
			Сметная прибыль			*1024,16*	*603096*
			ИТОГО:				8719007
			В том числе :				
			Накладные расходы				409759
			Сметная прибыль				645852
			Итого с временными		1,3 %	113347,00	8832354

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	158982,00	8991336
			Итого с НДС		12 %	1078960,00	10070296
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				8559752

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 6 за август 2018 года

Локальная смета 2-1-2

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	5,100	5996,82	30584
			Накладные расходы			*765,33*	*3903*
			Сметная прибыль			*444,21*	*2265*
2	2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	92,000	2073,73	190783
			Накладные расходы			*391,21*	*35991*
			Сметная прибыль			*153,61*	*14132*
3	3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	м бортового камня	11,000	2367,50	26043
			Накладные расходы			*402,17*	*4424*
			Сметная прибыль			*175,37*	*1929*
4	4	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	4,429	30588,43	135476
			Накладные расходы			*1141,60*	*5056*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*10035*
			ИТОГО:				382886
			В том числе :				
			Накладные расходы				49374

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				28362
			Итого с временными		1,3 %	4978,00	387864
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	6982,00	394846
			Итого с НДС		12 %	47382,00	442228
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				375894

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-1

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	24	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 4 см	м2 покрытия	1900,000	116,14	220674
			Накладные расходы			*21,46*	*40779*
			Сметная прибыль			*8,60*	*16346*
2	25	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=2	м2 покрытия	3800,000	1,14	4336
			Накладные расходы			*0,13*	*502*
			Сметная прибыль			*0,08*	*321*
3	26	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	229,500	13826,14	3173099
			Накладные расходы			*516,01*	*118424*
			Сметная прибыль			*1024,16*	*235044*
4	35	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	442,000	142,55	63007
			Накладные расходы			*26,89*	*11885*
			Сметная прибыль			*10,56*	*4667*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	36	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	42,690	14546,29	620981
			Накладные расходы			*542,89*	*23176*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*45999*
6	42	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	100,000	142,55	14255
			Накладные расходы			*26,89*	*2689*
			Сметная прибыль			*10,56*	*1056*
7	43	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	400,000	1,38	552
			Накладные расходы			*0,17*	*68*
			Сметная прибыль			*0,10*	*41*
8	44	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,500	14546,29	210921
			Накладные расходы			*542,89*	*7872*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*15624*
			ИТОГО:				4307825
			В том числе :				
			Накладные расходы				205395
			Сметная прибыль				319098
			Итого с временными		1,3 %	56002,00	4363827
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	78549,00	4442376
			Итого с НДС		12 %	533085,00	4975461
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				4229142

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Келешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-2

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе. Заречное. Улица № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,120	2717,43	144350
			Накладные расходы			*245,33*	*13032*
			Сметная прибыль			*201,29*	*10693*
2	16	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	298,000	658,76	196310
			Накладные расходы			*55,92*	*16663*
			Сметная прибыль			*48,80*	*14542*
3	17	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-1490,000	-43,06	-64161
			Накладные расходы			*-3,08*	*-4591*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-4753*
4	18	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 см	м2 основания	298,000	819,58	244234
			Накладные расходы			*73,81*	*21996*
			Сметная прибыль			*60,71*	*18091*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	19	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-1490,000	-43,06	-64161
			Накладные расходы			*-3,08*	*-4591*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-4753*
6	20	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	307,000	142,55	43763
			Накладные расходы			*26,89*	*8255*
			Сметная прибыль			*10,56*	*3242*
7	21	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1228,000	1,38	1695
			Накладные расходы			*0,17*	*208*
			Сметная прибыль			*0,10*	*126*
8	22	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	42,590	13359,04	568961
			Накладные расходы			*498,58*	*21234*
			Сметная прибыль			*989,56*	*42145*
9	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	2240,000	142,55	319311
			Накладные расходы			*26,89*	*60232*
			Сметная прибыль			*10,56*	*23653*
10	24	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	216,384	14546,29	3147585
			Накладные расходы			*542,89*	*117472*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*233154*
			Раздел: Пешеходная часть				
11	33	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	6,893	5996,82	41336
			Накладные расходы			*765,33*	*5275*
			Сметная прибыль			*444,21*	*3062*
12	34	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	173,000	2073,73	358755
			Накладные расходы			*391,21*	*67679*
			Сметная прибыль			*153,61*	*26574*
13	35	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	2,768	37581,49	104026

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1402,59*	*3882*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*7706*
14	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	259,000	963,20	249468
			Накладные расходы			*159,43*	*41291*
			Сметная прибыль			*71,35*	*18479*
15	37	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	777,000	56,12	43603
			Накладные расходы			*4,99*	*3880*
			Сметная прибыль			*4,16*	*3230*
16	38	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	259,000	1307,38	338611
			Накладные расходы			*119,38*	*30920*
			Сметная прибыль			*96,84*	*25082*
17	39	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 к=4	м2 покрытия	1036,000	209,85	217400
			Накладные расходы			*19,14*	*19831*
			Сметная прибыль			*15,54*	*16104*
			ИТОГО:				5891086
			В том числе :				
			Накладные расходы				422669
			Сметная прибыль				436377
			Итого с временными		1,3 %	76584,00	5967670
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	107418,00	6075088
			Итого с НДС		12 %	729011,00	6804099
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				5783484

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" Кемешев Н. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 12 за октябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-3

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Проезд № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,776	2717,43	2108
			Накладные расходы			*245,33*	*190*
			Сметная прибыль			*201,29*	*156*
2	2	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	4,310	658,76	2839
			Накладные расходы			*55,92*	*241*
			Сметная прибыль			*48,80*	*210*
3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-21,550	43,06	-928
			Накладные расходы			*-3,08*	*-66*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	4,310	819,58	3532
			Накладные расходы			*73,81*	*318*
			Сметная прибыль			*60,71*	*262*
5	5	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-21,550	43,06	-928
			Накладные расходы			*-3,08*	*-66*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-69*
6	6	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6см	м2 покрытия	4,440	142,55	633
			Накладные расходы			*26,89*	*119*
			Сметная прибыль			*10,56*	*47*
7	7	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	17,760	1,38	25
			Накладные расходы			*0,17*	*3*
			Сметная прибыль			*0,10*	*2*
8	8	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,622	13359,04	8304
			Накладные расходы			*498,58*	*310*
			Сметная прибыль			*989,56*	*615*
9	9	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4,440	142,55	633
			Накладные расходы			*26,89*	*119*
			Сметная прибыль			*10,56*	*47*
10	10	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,431	14546,29	6265
			Накладные расходы			*542,89*	*234*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*464*
11	11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,392	2717,43	1065
			Накладные расходы			*245,33*	*96*
			Сметная прибыль			*201,29*	*79*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	1,990	658,76	1311
			Накладные расходы			*55,92*	*111*
			Сметная прибыль			*48,80*	*97*
13	13	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-7,960	43,06	-343
			Накладные расходы			*-3,08*	*-25*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-25*
14	14	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	1,990	819,58	1631
			Накладные расходы			*73,81*	*147*
			Сметная прибыль			*60,71*	*121*
15	15	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-7,960	43,06	-343
			Накладные расходы			*-3,08*	*-25*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-25*
16	16	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6см	м2 покрытия	2,090	142,55	298
			Накладные расходы			*26,89*	*56*
			Сметная прибыль			*10,56*	*22*
17	17	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	8,360	1,38	12
			Накладные расходы			*0,17*	*1*
			Сметная прибыль			*0,10*	*1*
18	18	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,303	14546,29	4408
			Накладные расходы			*542,89*	*164*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*326*
			ИТОГО:				30522

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				1930
			Сметная прибыль				2261
			Итого с временными		1,3 %	397,00	30919
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	680,00	31599
			Итого с НДС		12 %	3792,00	35391
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				30082

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Прозвинск Т. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2018 года
Локальная смета 2-1-3
Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Проезд № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходная часть				
1	30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	-1,260	5996,82	-7574
			Накладные расходы			*-765,33*	*-967*
			Сметная прибыль			*-444,21*	*-561*
2	31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-30,500	2073,73	-63249
			Накладные расходы			*-391,21*	*-11932*
			Сметная прибыль			*-153,61*	*-4685*
3	32	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,488	37581,49	-18340
			Накладные расходы			*-1402,59*	*-684*
			Сметная прибыль			*-2783,81*	*-1359*
4	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	-38,690	963,20	-37266
			Накладные расходы			*-159,43*	*-6168*
			Сметная прибыль			*-71,35*	*-2760*
5	34	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-116,070	56,12	-6514
			Накладные расходы			*-4,99*	*-580*
			Сметная прибыль			*-4,16*	*-482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство -5 см	м2 покрытия	-38,690	1307,38	-50583
			Накладные расходы			*-119,38*	*-4619*
			Сметная прибыль			*-96,84*	*-3747*
7	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	-154,760	209,85	-32476
			Накладные расходы			*-19,14*	*-2962*
			Сметная прибыль			*-15,54*	*-2406*
			Раздел: Организация дорожного движения				
8	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,378	20532,89	7761
			Накладные расходы			*1284,11*	*485*
			Сметная прибыль			*1520,96*	*575*
9	38	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,000	5612,16	33673
			Накладные расходы			*1735,25*	*10412*
			Сметная прибыль			*415,72*	*2494*
10	39	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,000	1034,22	6205
			Накладные расходы			*347,13*	*2083*
			Сметная прибыль			*76,61*	*460*
11	40	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,000	879,64	18472
			Накладные расходы			*32,83*	*689*
			Сметная прибыль			*65,16*	*1368*
12	41	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Изготовление стоек	т конструкций	0,084	43919,57	3689
			Накладные расходы			*14457,70*	*1214*
			Сметная прибыль			*3253,30*	*273*
13	42	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8975,89	35904
			Накладные расходы			*334,99*	*1340*
			Сметная прибыль			*664,88*	*2660*
14	43	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	9923,64	79389
			Накладные расходы			*370,36*	*2963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*735,08*	*5881*
15	44	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5	км линии	0,079	16492,35	1303
			Накладные расходы			*2921,75*	*231*
			Сметная прибыль			*1221,66*	*97*
16	45	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная-1.14	км линии	0,036	94206,84	3391
			Накладные расходы			*5822,16*	*210*
			Сметная прибыль			*6978,28*	*251*
			ИТОГО:				-26212
			В том числе :				
			Накладные расходы				-8284
			Сметная прибыль				-1941
			Итого с временными		1,3 %	-340,00	-26552
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	-477,00	-27029
			Итого с НДС		12 %	-3242,00	-30271
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				-25730

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 5 за октябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-4

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Проезд № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мв штабель(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	-5,980	51,31	-307
			Накладные расходы			*-8,55*	*-51*
			Сметная прибыль			*-3,80*	*-23*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	-5,980	172,42	-1031
			Накладные расходы			*-28,73*	*-172*
			Сметная прибыль			*-12,77*	*-76*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	-7,160	151,59	-1086
			Накладные расходы			*-30,58*	*-219*
			Сметная прибыль			*-11,23*	*-80*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	12,191	317,71	-3873
			Накладные расходы			*-11,86*	*-145*
			Сметная прибыль			*-23,53*	*-287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85	м3 грунта	-7,160	43,62	-312
			Накладные расходы			*-7,27*	*-52*
			Сметная прибыль			*-3,23*	*-23*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	-7,160	43,10	-309
			Накладные расходы			*-7,18*	*-51*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-23*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	-13,140	73,23	-975
			Накладные расходы			*-13,04*	*-171*
			Сметная прибыль			*-5,50*	*-72*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-13,140	32,24	-424
			Накладные расходы			*-5,11*	*-67*
			Сметная прибыль			*-2,39*	*-31*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-13,140	69,92	-919
			Накладные расходы			*-13,15*	*-173*
			Сметная прибыль			*-5,18*	*-68*
10	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	-35,630	49,92	-1779
			Накладные расходы			*-14,53*	*-518*
			Сметная прибыль			*-3,70*	*-132*
			Раздел: дорожная одежда				
11	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-7,100	2717,43	-19296
			Накладные расходы			*-245,33*	*-1742*
			Сметная прибыль			*-201,29*	*-1429*
12	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	-39,450	658,76	-25988
			Накладные расходы			*-55,92*	*-2206*
			Сметная прибыль			*-48,80*	*-1925*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-197,250	43,06	-8494
			Накладные расходы			*-3,08*	*-608*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-629*
14	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М Па (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	-39,450	819,58	-32332
			Накладные расходы			*-73,81*	*-2912*
			Сметная прибыль			*-60,71*	*-2395*
15	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-197,250	43,06	-8494
			Накладные расходы			*-3,08*	*-608*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-629*
16	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 6 см	м2 покрытия	-40,640	142,55	-5793
			Накладные расходы			*-26,89*	*-1093*
			Сметная прибыль			*-10,56*	*-429*
17	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к=4	м2 покрытия	-162,560	1,38	-224
			Накладные расходы			*-0,17*	*-27*
			Сметная прибыль			*-0,10*	*-17*
18	21	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,893	13359,04	-78725
			Накладные расходы			*-498,58*	*-2938*
			Сметная прибыль			*-989,56*	*-5832*
19	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	-40,640	142,55	-5793
			Накладные расходы			*-26,89*	*-1093*
			Сметная прибыль			*-10,56*	*-429*
20	23	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,924	14546,29	-57083
			Накладные расходы			*-542,89*	*-2130*
			Сметная прибыль			*-1077,50*	*-4228*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пешеходная часть				
21	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	-1,410	5996,82	-8480
			Накладные расходы			*-765,33*	*-1082*
			Сметная прибыль			*-444,21*	*-628*
22	25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-35,350	2073,73	-73306
			Накладные расходы			*-391,21*	*-13829*
			Сметная прибыль			*-153,61*	*-5430*
23	26	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,566	37581,49	-21256
			Накладные расходы			*-1402,59*	*-793*
			Сметная прибыль			*-2783,81*	*-1575*
24	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	-49,940	963,20	-48102
			Накладные расходы			*-159,43*	*-7962*
			Сметная прибыль			*-71,35*	*-3563*
25	28	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-149,820	56,12	-8407
			Накладные расходы			*-4,99*	*-748*
			Сметная прибыль			*-4,16*	*-623*
26	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 5 см	м2 покрытия	-49,940	1307,38	-65291
			Накладные расходы			*-119,38*	*-5962*
			Сметная прибыль			*-96,84*	*-4836*
27	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	-199,760	209,85	-41919
			Накладные расходы			*-19,14*	*-3824*
			Сметная прибыль			*-15,54*	*-3105*
			Раздел: Организация дорожного движения				
28	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,378	20532,89	7761
			Накладные расходы			*1284,11*	*485*
			Сметная прибыль			*1520,96*	*575*
29	32	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,000	5612,16	33673
			Накладные расходы			*1735,25*	*10412*
			Сметная прибыль			*415,72*	*2494*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	33	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,000	1034,22	6205
			Накладные расходы			*347,13*	*2083*
			Сметная прибыль			*76,61*	*460*
31	34	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,000	879,64	18472
			Накладные расходы			*32,83*	*689*
			Сметная прибыль			*65,16*	*1368*
32	35	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Изготовление стоек	т конструкций	0,084	43919,57	3689
			Накладные расходы			*14457,70*	*1214*
			Сметная прибыль			*3253,30*	*273*
33	36	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8975,89	35904
			Накладные расходы			*334,99*	*1340*
			Сметная прибыль			*664,88*	*2660*
34	37	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	9923,64	79389
			Накладные расходы			*370,36*	*2963*
			Сметная прибыль			*735,08*	*5881*
35	38	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5	км линии	0,107	16492,35	1765
			Накладные расходы			*2921,75*	*313*
			Сметная прибыль			*1221,66*	*131*
36	39	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная-1.14	км линии	0,036	94206,84	3391
			Накладные расходы			*5822,16*	*210*
			Сметная прибыль			*6978,28*	*251*
			ИТОГО:				-329747
			В том числе :				
			Накладные расходы				-31466
			Сметная прибыль				-24425
			Итого с временными		1,3 %	-4286,00	-334033
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	-6012,00	-340045

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	-40804,00	-380849
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				-323695

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Клименко Н. Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 11 за октябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-2 (Включаемые)

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мв штабель(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	2,425	51,31	124
			Накладные расходы			*8,55*	*21*
			Сметная прибыль			*3,80*	*9*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9,700	172,42	1672
			Накладные расходы			*28,73*	*279*
			Сметная прибыль			*12,77*	*124*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	15,230	151,59	2309
			Накладные расходы			*30,58*	*466*
			Сметная прибыль			*11,23*	*171*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	25,900	317,71	8229
			Накладные расходы			*11,86*	*307*
			Сметная прибыль			*23,53*	*610*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	15,230	43,62	664
			Накладные расходы			*7,27*	*111*
			Сметная прибыль			*3,23*	*49*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,230	43,10	656
			Накладные расходы			*7,18*	*109*
			Сметная прибыль			*3,19*	*49*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	17,660	74,23	1311
			Накладные расходы			*13,04*	*230*
			Сметная прибыль			*5,50*	*97*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	17,660	32,24	569
			Накладные расходы			*5,11*	*90*
			Сметная прибыль			*2,39*	*42*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17,660	69,92	1235
			Накладные расходы			*13,15*	*232*
			Сметная прибыль			*5,18*	*91*
10	10	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	43,000	49,92	2147
			Накладные расходы			*14,53*	*625*
			Сметная прибыль			*3,70*	*159*
			Раздел: дорожная одежда				
11	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	1,210	5996,82	7256
			Накладные расходы			*765,33*	*926*
			Сметная прибыль			*444,21*	*537*
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	м бортового камня	22,000	2367,50	52085
			Накладные расходы			*402,17*	*8848*
			Сметная прибыль			*175,37*	*3858*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	0,946	30588,43	28937
			Накладные расходы			*1141,60*	*1080*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*2143*
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,925	2717,43	21537
			Накладные расходы			*245,33*	*1944*
			Сметная прибыль			*201,29*	*1595*
15	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	44,030	658,76	29005
			Накладные расходы			*55,92*	*2462*
			Сметная прибыль			*48,80*	*2149*
16	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-220,150	43,06	-9480
			Накладные расходы			*-3,08*	*-678*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-702*
17	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 см	м2 основания	44,030	819,58	36086
			Накладные расходы			*73,81*	*3250*
			Сметная прибыль			*60,71*	*2673*
18	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-220,150	43,06	-9480
			Накладные расходы			*-3,08*	*-678*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-702*
19	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	44,920	142,55	6403
			Накладные расходы			*26,89*	*1208*
			Сметная прибыль			*10,56*	*474*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	179,680	1,38	248
			Накладные расходы			*0,17*	*30*
			Сметная прибыль			*0,10*	*18*
21	21	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,289	13359,04	84012
			Накладные расходы			*498,58*	*3135*
			Сметная прибыль			*989,56*	*6223*
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	44,920	142,55	6403
			Накладные расходы			*26,89*	*1208*
			Сметная прибыль			*10,56*	*474*
23	23	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,312	14546,29	62728
			Накладные расходы			*542,89*	*2341*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*4647*
			ИТОГО:				334658
			В том числе :				
			Накладные расходы				27546
			Сметная прибыль				24789
			Итого с временными		1,3 %	4351,00	339009
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	6102,00	345111
			Итого с НДС		12 %	41413,00	386524
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				328545

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Кожешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 10 за октябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-1 (Включаемые)

Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: дорожная одежда				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,508	2717,43	63881
			Накладные расходы			*245,33*	*5767*
			Сметная прибыль			*201,29*	*4732*
2	2	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	130,600	658,76	86034
			Накладные расходы			*55,92*	*7303*
			Сметная прибыль			*48,80*	*6373*
3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-653,000	43,06	-28119
			Накладные расходы			*-3,08*	*-2012*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-2083*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)9 см	м2 основания	130,600	819,58	107037
			Накладные расходы			*73,81*	*9640*
			Сметная прибыль			*60,71*	*7929*
5	5	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-783,600	43,06	-33743
			Накладные расходы			*-3,08*	*-2415*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-2499*
6	6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	т	0,065	85836,44	5605
			Накладные расходы			*3540,73*	*231*
			Сметная прибыль			*6358,25*	*415*
7	7	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство 8 см	м2	130,600	1668,59	217917
			Накладные расходы			*89,98*	*11751*
			Сметная прибыль			*123,60*	*16142*
8	8	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 7 см	м2 покрытия	130,600	116,14	15168
			Накладные расходы			*21,46*	*2803*
			Сметная прибыль			*8,60*	*1124*
9	9	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=6	м2 покрытия	783,600	1,14	894
			Накладные расходы			*0,13*	*104*
			Сметная прибыль			*0,08*	*66*
10	10	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	21,164	13926,08	294727
			Накладные расходы			*519,74*	*11000*
			Сметная прибыль			*1031,56*	*21832*
11	11	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 4 см	м2 покрытия	133,250	116,14	15476
			Накладные расходы			*21,46*	*2860*
			Сметная прибыль			*8,60*	*1146*
12	12	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=2	м2 покрытия	266,500	1,14	304
			Накладные расходы			*0,13*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,08*	*23*
13	13	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	16,097	13826,14	222554
			Накладные расходы			*516,01*	*8306*
			Сметная прибыль			*1024,16*	*16485*
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,274	2717,43	6178
			Накладные расходы			*245,33*	*558*
			Сметная прибыль			*201,29*	*458*
15	15	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	11,780	658,76	7760
			Накладные расходы			*55,92*	*659*
			Сметная прибыль			*48,80*	*575*
16	16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-47,120	43,06	-2029
			Накладные расходы			*-3,08*	*-145*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-150*
17	17	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	11,780	819,58	9655
			Накладные расходы			*73,81*	*870*
			Сметная прибыль			*60,71*	*715*
18	18	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-47,120	43,06	-2029
			Накладные расходы			*-3,08*	*-145*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-150*
19	19	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	12,250	142,55	1746
			Накладные расходы			*26,89*	*329*
			Сметная прибыль			*10,56*	*129*
20	20	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	49,000	1,38	68

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,17*	*8*
			Сметная прибыль			*0,10*	*5*
21	21	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,776	14546,29	25838
			Накладные расходы			*542,89*	*964*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*1914*
			Раздел: Пешеходная часть				
22	22	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	2,053	5996,82	12313
			Накладные расходы			*765,33*	*1571*
			Сметная прибыль			*444,21*	*912*
23	23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	51,330	2073,73	106445
			Накладные расходы			*391,21*	*20081*
			Сметная прибыль			*153,61*	*7885*
24	24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,821	37581,49	30865
			Накладные расходы			*1402,59*	*1152*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*2286*
			ИТОГО:				1164544
			В том числе :				
			Накладные расходы				81274
			Сметная прибыль				86263
			Итого с временными		1,3 %	15139,00	1179683
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	21234,00	1200917
			Итого с НДС		12 %	144110,00	1345027
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				1143273

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 9 за октябрь 2018 года
Локальная смета 1-2-4 (Включаемые)
Подготовка территории строительства. Проезд № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-демонтаж (коэффициенты к затратам труда и з/пл. основных рабочих -0,6; к эксплуатации машин, затратам труда и з/плате машинистов к=0,6;к норме расхода материалов к=0)	шт.	4,000	1185,41	4742
			Накладные расходы			432,61	1730
			Сметная прибыль			87,81	351
2	2	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-тяжелый	шт.	4,000	2079,47	8318
			Накладные расходы			724,88	2900
			Сметная прибыль			154,03	616
3	3	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО-1	м3 сборных железобетонных конструкций	0,080	13785,11	1103
			Накладные расходы			3899,96	312
			Сметная прибыль			1021,12	82
4	4	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6-КЦО-1	шт.	4,000	1680,58	6722
			Накладные расходы			62,72	251
			Сметная прибыль			124,49	498
5	5	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (бетон В7,5)	м3	0,046	21888,63	998
			Накладные расходы			1936,30	88

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			1621,38	74
6	6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины)	м3	0,034	18266,10	628
			Накладные расходы			5125,77	176
			Сметная прибыль			1353,04	47
7	7	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Оворы из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КС 10.3	м3 сборных железобетонных конструкций	0,320	13785,11	4411
			Накладные расходы			3899,96	1248
			Сметная прибыль			1021,12	327
8	8	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4,000	3217,20	12869
			Накладные расходы			120,07	480
			Сметная прибыль			238,31	953
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,182	82,15	15
			Накладные расходы			3,07	1
			Сметная прибыль			6,09	1
10	10	41-020103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	0,182	251,17	46
			Накладные расходы			9,37	2
			Сметная прибыль			18,61	3
			ИТОГО:				39852
			В том числе :				
			Накладные расходы				7188
			Сметная прибыль				2952
			Итого с временными		1,3 %	518,00	40370
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	727,00	41097
			Итого с НДС		12 %	4932,00	46029
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				39125

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 8 за октябрь 2018 года
Локальная смета 1-2-3 (Включаемые)
Подготовка территории строительства. Проезд № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-демонтаж (коэффициенты к затратам труда и з/пл. основных рабочих -0,6; к эксплуатации машин, затратам труда и з/плате машинистов к=0,6;к норме расхода материалов к=0)	шт.	2,000	1185,41	2371
			Накладные расходы			*432,61*	*865*
			Сметная прибыль			*87,81*	*176*
2	2	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-тяжелый	шт.	2,000	2079,47	4159
			Накладные расходы			*724,88*	*1450*
			Сметная прибыль			*154,03*	*308*
3	3	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО-1	м3 сборных железобетонных конструкций	0,040	13785,11	551
			Накладные расходы			*3899,96*	*156*
			Сметная прибыль			*1021,12*	*41*
4	4	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6-КЦО-1	шт.	2,000	1680,58	3361
			Накладные расходы			*62,72*	*125*
			Сметная прибыль			*124,49*	*249*
5	5	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (бетон В7,5)	м3	0,023	21888,63	499
			Накладные расходы			*1936,30*	*44*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1621,38*	*37*
6	6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины)	м3	0,017	18266,10	314
			Накладные расходы			*5125,77*	*88*
			Сметная прибыль			*1353,04*	*23*
7	7	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КС 10.3	м3 сборных железобетонных конструкций	0,160	13785,11	2206
			Накладные расходы			*3899,96*	*624*
			Сметная прибыль			*1021,12*	*163*
8	8	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2,000	3217,20	6434
			Накладные расходы			*120,07*	*240*
			Сметная прибыль			*238,31*	*477*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,091	82,15	7
			Накладные расходы			*3,07*	*0*
			Сметная прибыль			*6,09*	*1*
10	10	41-020103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	0,091	251,17	23
			Накладные расходы			*9,37*	*1*
			Сметная прибыль			*18,61*	*2*
			ИТОГО:				19926
			В том числе :				
			Накладные расходы				3594
			Сметная прибыль				1476
			Итого с временными		1,3 %	259,00	20185
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	363,00	20548
			Итого с НДС		12 %	2466,00	23014
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				19562

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2018 года

Локальная смета 2-1-5

Устройство резинополиуретановой тактильной плитки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Организация дорожного движения				
1	1		Стоимость резинополиуретановой тактильной плитки с доставкой и укладкой по проекту плиток 346+68+70+60 544 шт.	комплект	1,000	1342513,27	1342513
			Накладные расходы			*50104,46*	*50104*
			Сметная прибыль			*99445,43*	*99445*
			ИТОГО:				1342513
			В том числе :				
			Накладные расходы				50104
			Сметная прибыль				99445
			Итого с временными		1,3 %	17453,00	1359966
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	24479,00	1384445
			Итого с НДС		12 %	166133,00	1550578
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				1317991

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" Кемешев Н. Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 7 за октябрь 2018 года
Локальная смета 1-2-2 (Включаемые)
Подготовка территории строительства. Улица № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-демонтаж (коэффициенты к затратам труда и з/пл. основных рабочих -0,6; к эксплуатации машин, затратам труда и з/плате машинистов к=0,6;к норме расхода материалов к=0)	шт.	13,000	1185,41	15410
			Накладные расходы			*432,61*	*5624*
			Сметная прибыль			*87,81*	*1142*
2	2	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-тяжелый	шт.	13,000	2079,47	27033
			Накладные расходы			*724,88*	*9423*
			Сметная прибыль			*154,03*	*2002*
3	3	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО-1	м3 сборных железобетонных конструкций	0,260	13785,11	3584
			Накладные расходы			*3899,96*	*1014*
			Сметная прибыль			*1021,12*	*265*
4	4	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6-КЦО-1	шт.	13,000	1680,58	21848
			Накладные расходы			*62,72*	*815*
			Сметная прибыль			*124,49*	*1618*
5	5	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (бетон В7,5)	м3	0,148	21888,63	3244
			Накладные расходы			*1936,30*	*287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1621,38*	*240*
6	6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины)	м3	0,112	18266,10	2042
			Накладные расходы			*5125,77*	*573*
			Сметная прибыль			*1353,04*	*151*
7	7	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КС 10.3	м3 сборных железобетонных конструкций	1,040	13785,11	14337
			Накладные расходы			*3899,96*	*4056*
			Сметная прибыль			*1021,12*	*1062*
8	8	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	13,000	3217,20	41824
			Накладные расходы			*120,07*	*1561*
			Сметная прибыль			*238,31*	*3098*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,593	82,15	49
			Накладные расходы			*3,07*	*2*
			Сметная прибыль			*6,09*	*4*
10	10	41-020103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	0,593	251,17	149
			Накладные расходы			*9,37*	*6*
			Сметная прибыль			*18,61*	*11*
			ИТОГО:				129519
			В том числе :				
			Накладные расходы				23361
			Сметная прибыль				9594
			Итого с временными		1,3 %	1684,00	131203
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	2362,00	133565
			Итого с НДС		12 %	16028,00	149593
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				127154

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Комлачев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2018 года
Локальная смета 1-2-1
Подготовка территории строительства. Улица № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-демонтаж (коэффициенты к затратам труда и з/пл. основных рабочих -0,6; к эксплуатации машин, затратам труда и з/плате машинистов к=0,6;к норме расхода материалов к=0)	шт.	7,000	1185,41	8298
			Накладные расходы			*432,61*	*3028*
			Сметная прибыль			*87,81*	*615*
2	11	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-легкий	шт.	4,000	13356,37	53425
			Накладные расходы			*1145,75*	*4583*
			Сметная прибыль			*989,36*	*3957*
3	12	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка-тяжелый	шт.	3,000	20717,22	62152
			Накладные расходы			*1420,47*	*4261*
			Сметная прибыль			*1534,61*	*4604*
4	13	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО-1	м3 сборных железобетонных конструкций	0,160	13785,11	2206
			Накладные расходы			*3899,96*	*624*
			Сметная прибыль			*1021,12*	*163*
5	14	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6-КЦО-1	шт.	8,000	1680,58	13445
			Накладные расходы			*62,72*	*502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,49*	*996*
6	15	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (бетон В7,5)	м3	0,020	21888,63	438
			Накладные расходы			*1936,30*	*39*
			Сметная прибыль			*1621,38*	*32*
7	16	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины)	м3	0,140	18266,10	2557
			Накладные расходы			*5125,77*	*718*
			Сметная прибыль			*1353,04*	*189*
8	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,320	82,15	26
			Накладные расходы			*3,07*	*1*
			Сметная прибыль			*6,09*	*2*
9	18	41-020103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	0,320	251,17	80
			Накладные расходы			*9,37*	*3*
			Сметная прибыль			*18,61*	*6*
			ИТОГО:				142627
			В том числе :				
			Накладные расходы				13759
			Сметная прибыль				10565
			Итого с временными		1,3 %	1854,00	144481
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	2601,00	147082
			Итого с НДС		12 %	17650,00	164732
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				140022

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПрозем" _____ Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь 2018 года
Локальная смета 2-1-1
Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	-1,740	5996,82	-10422
			Накладные расходы			*-765,33*	*-1330*
			Сметная прибыль			*-444,21*	*-772*
2	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-34,760	2073,73	-72083
			Накладные расходы			*-391,21*	*-13598*
			Сметная прибыль			*-153,61*	*-5339*
3	13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	1,495	30588,43	-45720
			Накладные расходы			*-1141,60*	*-1706*
			Сметная прибыль			*-2265,81*	*-3387*
4	24	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" 4 см	м2 покрытия	190,000	116,14	22067

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,46*	*4078*
			Сметная прибыль			*8,60*	*1635*
5	25	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 к=2	м2 покрытия	380,000	1,14	434
			Накладные расходы			*0,13*	*50*
			Сметная прибыль			*0,08*	*32*
6	26	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	22,880	13826,14	316342
			Накладные расходы			*516,01*	*11806*
			Сметная прибыль			*1024,16*	*23433*
7	27	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-15,220	2717,43	-41352
			Накладные расходы			*-245,33*	*-3733*
			Сметная прибыль			*-201,29*	*-3063*
8	28	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10см	м2 основания	-84,540	658,76	-55692
			Накладные расходы			*-55,92*	*-4727*
			Сметная прибыль			*-48,80*	*-4125*
9	29	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	422,700	43,06	18202
			Накладные расходы			*3,08*	*1302*
			Сметная прибыль			*3,19*	*1348*
10	30	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 см	м2 основания	-84,540	819,58	-69287
			Накладные расходы			*-73,81*	*-6240*
			Сметная прибыль			*-60,71*	*-5132*
11	31	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	422,700	43,06	18202
			Накладные расходы			*3,08*	*1302*
			Сметная прибыль			*3,19*	*1348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	-87,920	142,55	-12533
			Накладные расходы			*-26,89*	*-2364*
			Сметная прибыль			*-10,56*	*-928*
13	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	-351,680	1,38	-485
			Накладные расходы			*-0,17*	*-59*
			Сметная прибыль			*-0,10*	*-36*
14	34	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,309	13359,04	-164434
			Накладные расходы			*-498,58*	*-6137*
			Сметная прибыль			*-989,56*	*-12180*
15	35	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	12,080	142,55	1722
			Накладные расходы			*26,89*	*325*
			Сметная прибыль			*10,56*	*128*
16	36	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,167	14546,29	16974
			Накладные расходы			*542,89*	*634*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*1257*
17	42	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщ. 6 см	м2 покрытия	65,000	142,55	9266
			Накладные расходы			*26,89*	*1748*
			Сметная прибыль			*10,56*	*686*
18	43	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	260,000	1,38	359
			Накладные расходы			*0,17*	*44*
			Сметная прибыль			*0,10*	*27*
19	44	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,425	14546,29	137099
			Накладные расходы			*542,89*	*5117*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*10155*
			Раздел: Озеленение				
20	52	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-ПСП из штабеля	м3 грунта	177,136	132,20	23417
			Накладные расходы			*23,54*	*4169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,79*	*1735*
21	53	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	212,563	60,78	12920
			Накладные расходы			*2,27*	*482*
			Сметная прибыль			*4,50*	*957*
22	54	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см-ПСП грунт	м2	885,680	497,62	440728
			Накладные расходы			*175,67*	*155584*
			Сметная прибыль			*36,86*	*32647*
23	55	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	885,680	66,61	58993
			Накладные расходы			*23,80*	*21080*
			Сметная прибыль			*4,93*	*4370*
24	56	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3671,680	219,04	804229
			Накладные расходы			*42,88*	*157458*
			Сметная прибыль			*16,22*	*59572*
			Раздел: Организация дорожного движения				
25	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,827	20532,89	37514
			Накладные расходы			*1284,11*	*2346*
			Сметная прибыль			*1520,96*	*2779*
26	58	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	29,000	5612,16	162753
			Накладные расходы			*1735,25*	*50322*
			Сметная прибыль			*415,72*	*12056*
27	59	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	11,000	1034,22	11376
			Накладные расходы			*347,13*	*3818*
			Сметная прибыль			*76,61*	*843*
28	60	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	101,500	879,64	89283
			Накладные расходы			*32,83*	*3332*
			Сметная прибыль			*65,16*	*6614*
29	61	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Изготовление стоек	т конструкций	0,406	43919,57	17831
			Накладные расходы			*14457,70*	*5870*
			Сметная прибыль			*3253,30*	*1321*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	62	24-010201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	20575,86	20576
			Накладные расходы			*767,92*	*768*
			Сметная прибыль			*1524,14*	*1524*
31	63	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	8975,89	80783
			Накладные расходы			*334,99*	*3015*
			Сметная прибыль			*664,88*	*5984*
32	64	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13,000	9923,64	129007
			Накладные расходы			*370,36*	*4815*
			Сметная прибыль			*735,08*	*9556*
33	65	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	9923,64	119084
			Накладные расходы			*370,36*	*4444*
			Сметная прибыль			*735,08*	*8821*
34	66	24-010201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	12614,35	50457
			Накладные расходы			*470,79*	*1883*
			Сметная прибыль			*934,40*	*3738*
35	67	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5	км линии	0,917	16492,35	15123
			Накладные расходы			*2921,75*	*2679*
			Сметная прибыль			*1221,66*	*1120*
36	68	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная-1.14	км линии	0,063	94206,84	5935
			Накладные расходы			*5822,16*	*367*
			Сметная прибыль			*6978,28*	*440*
			ИТОГО:				2148668
			В том числе :				
			Накладные расходы				408944
			Сметная прибыль				159161
			Итого с временными		1,3 %	27933,00	2176601
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	39179,00	2215780

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	265894,00	2481674
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				2109423

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГео... Семенов Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй-проект" Туйтебаев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **08.11.2017**

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2018 года
Локальная смета 2-1-2
Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное. Улица № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/зернистая пористая М2) 6 см	м2 покрытия	826,000	142,55	117746
			Накладные расходы			*26,89*	*22211*
			Сметная прибыль			*10,56*	*8722*
2	24	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	79,796	14546,29	1160736
			Накладные расходы			*542,89*	*43320*
			Сметная прибыль			*1077,50*	*85980*
3	25	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,650	2717,43	7201
			Накладные расходы			*245,33*	*650*
			Сметная прибыль			*201,29*	*533*
4	26	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11см	м2 основания	14,800	658,76	9750
			Накладные расходы			*55,92*	*828*
			Сметная прибыль			*48,80*	*722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	27	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-59,200	43,06	-2549
			Накладные расходы			*-3,08*	*-182*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-189*
6	28	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)11 см	м2 основания	14,800	819,58	12130
			Накладные расходы			*73,81*	*1092*
			Сметная прибыль			*60,71*	*898*
7	29	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-59,200	43,06	-2549
			Накладные расходы			*-3,08*	*-182*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-189*
8	30	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"-6 см	м2 покрытия	153,000	142,55	21810
			Накладные расходы			*26,89*	*4114*
			Сметная прибыль			*10,56*	*1616*
9	31	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 к4	м2 покрытия	612,000	1,38	845
			Накладные расходы			*0,17*	*104*
			Сметная прибыль			*0,10*	*63*
10	32	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	22,190	13359,04	296437
			Накладные расходы			*498,58*	*11063*
			Сметная прибыль			*989,56*	*21958*
			Раздел: Организация дорожного движения				
11	40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент из бетона В7,5. Устройство	м3	0,693	20532,89	14229
			Накладные расходы			*1284,11*	*890*
			Сметная прибыль			*1520,96*	*1054*
12	41	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	11,000	5612,16	61734
			Накладные расходы			*1735,25*	*19088*
			Сметная прибыль			*415,72*	*4573*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	42	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8,000	1034,22	8274
			Накладные расходы			*347,13*	*2777*
			Сметная прибыль			*76,61*	*613*
14	43	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,500	879,64	33866
			Накладные расходы			*32,83*	*1264*
			Сметная прибыль			*65,16*	*2509*
15	44	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Изготовление стоек	т конструкций	0,154	43919,57	6764
			Накладные расходы			*14457,70*	*2226*
			Сметная прибыль			*3253,30*	*501*
16	45	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8975,89	17952
			Накладные расходы			*334,99*	*670*
			Сметная прибыль			*664,88*	*1330*
17	46	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	7,000	9923,64	69465
			Накладные расходы			*370,36*	*2593*
			Сметная прибыль			*735,08*	*5146*
18	47	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	9923,64	19847
			Накладные расходы			*370,36*	*741*
			Сметная прибыль			*735,08*	*1470*
19	48	24-010201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	12051,45	96412
			Накладные расходы			*449,78*	*3598*
			Сметная прибыль			*892,70*	*7142*
20	49	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5	км линии	0,488	16492,35	8048
			Накладные расходы			*2921,75*	*1426*
			Сметная прибыль			*1221,66*	*596*
21	50	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная-1.14	км линии	0,039	94206,84	3674
			Накладные расходы			*5822,16*	*227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6978,28*	*272*
			ИТОГО:				1961821
			В том числе :				
			Накладные расходы				118517
			Сметная прибыль				145320
			Итого с временными		1,3 %	25504,00	1987325
			Итого с зимними удорожаниями		1,8 %	35772,00	2023097
			Итого с НДС		12 %	242772,00	2265869
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				1925989

Представитель заказчика:

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КостанайГеоПроект" _____ Кемешев Н. Н.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Афанасьева Т.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО " ПСД Строй- проект" _____ Туйтебаев А.А.