Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 2-1-12)
Подъездные пути - улица № 12

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км / *км*	0,128	20778,18		2660				
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м) / *м3 грунта*	912,18	19,68 / –	19,68 / 6,28	17956 / –	17956 / 5728	3385 / 59,1	– / 0,0055	– / 5,01699
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; / *м3 грунта*	3648,72	14,48 / –	14,48 / 4,62	52836 / –	52836 / 16856	9962 / 59,1	– / 0,00405	– / 14,77732
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	912,18	99,71 / 5,52	94,12 / 26,49	90950 / 5034	85852 / 24164	17256 / 59,1	0,008 / 0,0232	7,29744 / 21,16258
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	1094,616	107,48		117649				

6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	*т* 912,18	50,14 –	50,14 15,77	45736 –	45736 14387	8503 59,1	– 0,01399	– 12,7614
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	4560,9	4,54 –	4,54 1,23	20722 –	20722 5589	3303 59,1	– 0,00125	– 5,70113
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	91,218	51,77 7,76	41 10,38	4722 708	3740 947	978 59,1	0,0122 0,0122	1,11286 1,11286
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	1251,66	158,87 6,92	151,8 46,55	198848 8667	190006 58267	39558 59,1	0,00895 0,0434	11,20236 54,32204
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	2252,988	548,55		1235877				
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	*т* 1251,66	50,14 –	50,14 15,77	62758 –	62758 19742	11668 59,1	– 0,01399	– 17,51072
12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	8761,62	4,54 –	4,54 1,23	39806 –	39806 10737	6346 59,1	– 0,00125	– 10,95203
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	125,166	51,76 7,76	41 10,39	6478 971	5132 1300	1342 59,1	0,0122 0,0122	1,52703 1,52703
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *м2 спланированной площади*	1591,048	40,5 24,1	16,39 3,51	64436 38351	26085 5578	25962 59,1	0,0355 0,00307	56,4822 4,88452

Всего прямые затраты	**1958774**	**78**
		150
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 731	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	550 629	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 295	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	888	
- перевозка грузов, тенге	1 353 526	
Накладные расходы I уровня, тенге	128 263	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 087 037	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	88 490	
Итого, тенге	2 175 527	
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 042	
Прочие затраты, тенге	2 660	
Всего	**2 352 229**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	30 579	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	42 891	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 425 699**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 571 241**	
НДС (12 %)	308 549	
Всего по акту с учетом НДС	**2 879 790**	

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 2
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 2-1-13)
Подъездные пути - улица № 13

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км / *км*	0,256	20778,18		5319				
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м) / *м3 грунта*	1824,36	19,68 / –	19,68 / 6,28	35912 / –	35912 / 11457	6771 / 59,1	– / 0,0055	– / 10,03398
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; / *м3 грунта*	7297,44	14,48 / –	14,48 / 4,62	105672 / –	105672 / 33713	19924 / 59,1	– / 0,00405	– / 29,55463
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	1824,36	99,7 / 5,52	94,12 / 26,49	181897 / 10067	171703 / 48328	34511 / 59,1	0,008 / 0,0232	14,59488 / 42,32515
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	2189,232	107,48		235299				

		т							
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1824,36	50,14	50,14	91473	91473	17006	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	28775	59,1	0,01399	25,5228
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	9121,8	4,54	4,54	41443	41443	6606	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	11178	59,1	0,00125	11,40225
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	182,436	51,76	41	9442	7480	1956	0,0122	2,22572
	м3 уплотненного грунта		7,76	10,39	1415	1895	59,1	0,0122	2,22572
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	2503,32	158,87	151,8	397696	380012	79116	0,00895	22,40471
	м3 грунта		6,92	46,55	17335	116533	59,1	0,0434	108,64409
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	4505,976	548,55		2471753				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2503,32	50,14	50,14	125516	125516	23334	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	39483	59,1	0,01399	35,02145
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	17523,24	4,54	4,54	79612	79612	12691	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	21473	59,1	0,00125	21,90405
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой- 10%К=0,100;	250,332	51,76	41	12957	10264	2684	0,0122	3,05405
	м3 уплотненного грунта		7,76	10,39	1942	2600	59,1	0,0122	3,05405
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	3182,096	40,5	16,4	128873	52171	51923	0,0355	112,96441
	м2 спланированной площади		24,1	3,51	76702	11154	59,1	0,00307	9,76903

Всего прямые затраты	**3917545**	**155**
		299
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 461	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 101 258	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	326 589	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 774	
- перевозка грузов, тенге	2 707 052	
Накладные расходы I уровня, тенге	256 522	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 174 067	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	176 980	
Итого, тенге	4 351 047	
Сметная прибыль (8 %), тенге	348 084	
Прочие затраты, тенге	5 319	
Всего	**4 704 450**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	61 158	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	85 781	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 851 389**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 142 472**	
НДС (12 %)	617 097	
Всего по акту с учетом НДС	**5 759 569**	

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 3
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 2-1-16)
Подъездные пути - улица № 16

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км / *км*	0,32	20778,18 /		6649 /				
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м) / *м3 грунта*	1586,4	19,68 / –	19,68 / 6,28	31227 / –	31227 / 9963	5888 / 59,1	– / 0,0055	– / 8,7252
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; / *м3 грунта*	6345,6	14,48 / –	14,48 / 4,62	91888 / –	91888 / 29315	17325 / 59,1	– / 0,00405	– / 25,69968
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	1586,4	99,71 / 5,52	94,12 / 26,49	158173 / 8754	149308 / 42024	30010 / 59,1	0,008 / 0,0232	12,6912 / 36,80448

5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200; *т*	1903,68	107,48		204608				
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	1586,4	50,14	50,14	79541	79541	14787	–	–
				–	15,77	–	25021	59,1	0,01399	22,19374
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	7932	4,54	4,54	36037	36037	5745	–	–
				–	1,23	–	9720	59,1	0,00125	9,915
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	158,64	51,75	41	8210	6504	1701	0,0122	1,93541
				7,75	10,39	1230	1648	59,1	0,0122	1,93541
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	2176,8	158,87	151,8	345823	330445	68797	0,00895	19,48236
				6,92	46,55	15074	101333	59,1	0,0434	94,47312
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800; *т*	3918,24	548,55		2149351				
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	2176,8	50,14	50,14	109144	109144	20290	–	–
				–	15,77	–	34332	59,1	0,01399	30,45343
12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	15237,6	4,54	4,54	69229	69229	11035	–	–
				–	1,23	–	18672	59,1	0,00125	19,047
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой- 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	217,68	51,75	41	11266	8925	2334	0,0122	2,6557
				7,75	10,39	1688	2261	59,1	0,0122	2,6557
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	2767,04	40,5	16,4	112063	45366	45151	0,0355	98,22992

	м2 спланированной площади		24,1	3,51	66697	9700	59,1	0,00307	8,49481
Раздел 3 Тротуары									
21 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	81,6	1838,39	–	150013	–	88658	2,48	202,368
	м3 грунта		1838,39	–	150013	–	59,1	–	–
22 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	27,2	2645,48	676,1	71957	18390	11338	0,78	21,216
	м3 основания		563,35	257,21	15323	6996	50,8	0,29	7,888
23 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	96	1424,02	19,93	136706	1913	30633	0,698	67,008
	м бортового камня		521,86	7,31	50099	702	60,3	0,0065	0,624
24 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,536	33395,08		51295				
	м3								
25 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	66,672	448,12	94,13	29877	6276	8371	0,243	16,2013
	м2 покрытия		181,68	26,55	12113	1770	60,3	0,0292	1,94682
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	66,672	21,73	3,39	1449	226	197	0,0054	0,36003
	м2 покрытия		4,03	0,85	269	57	60,3	0,001	0,06667
	Всего прямые затраты				**3847857**				**442**
									271
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				321 260				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				984 419				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				293 514				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				188 219				
	- перевозка грузов, тенге				2 353 959				
	Накладные расходы I уровня, тенге				362 260				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 210 117				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				178 509				

Итого, тенге	4 388 626
Сметная прибыль (8 %), тенге	351 090
Прочие затраты, тенге	6 649
Всего	**4 746 365**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	61 703
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	86 545
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 894 613**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 188 290**
НДС (12 %)	622 595
Всего по акту с учетом НДС	**5 810 885**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 2-1-12)

Подъездные пути - улица № 12

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,192	20778,18		3989				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	911,06	19,68	19,68	17934	17934	3381	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	5721	59,1	0,0055	5,01083
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	3644,24	14,48	14,48	52771	52771	9950	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	16836	59,1	0,00405	14,75917

4 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	911,06	99,71	94,12	90838	85746	17235	0,008	7,28848
	м3 грунта		5,52	26,49	5028	24135	59,1	0,0232	21,13659
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	1093,272	107,48		117505				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	911,06	50,14	50,14	45680	45680	8492	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	14369	59,1	0,01399	12,74573
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	4555,3	4,54	4,54	20696	20696	3299	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	5582	59,1	0,00125	5,69413
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	91,106	51,75	41	4715	3735	977	0,0122	1,11149
	м3 уплотненного грунта		7,76	10,38	707	946	59,1	0,0122	1,11149
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-3782м; полотно тротуаров - 3004м)	1160,96	158,87	151,8	184438	176237	36691	0,00895	10,39059
	м3 грунта		6,92	46,55	8039	54044	59,1	0,0434	50,38566
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	2089,728	548,55		1146320				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -3782м; тротуары-3004м)	1160,96	50,14	50,14	58210	58210	10822	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	15,77	–	18311	59,1	0,01399	16,24183
12 11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	8126,72	4,54	4,54	36922	36922	5886	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	9959	59,1	0,00125	10,1584
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	116,096	51,75	41	6008	4760	1245	0,0122	1,41637
	м3 уплотненного грунта		7,75	10,39	900	1206	59,1	0,0122	1,41637
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 11805м,съезды-1031м,тротуары 7441м)	2218,072	40,5	16,39	89830	36365	36193	0,0355	78,74156
	м2 спланированной площади		24,1	3,51	53465	7775	59,1	0,00307	6,80948
	Всего прямые затраты				**1871867**				**99**
									145

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	539 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	847
- перевозка грузов, тенге	1 263 825
Накладные расходы I уровня, тенге	134 171
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 006 038
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	85 056
Итого, тенге	2 091 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	167 288
Прочие затраты, тенге	3 989
Всего	**2 262 371**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	29 411
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	41 252

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 333 034**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 473 016**
НДС (12 %)	296 762
Всего по акту с учетом НДС	**2 769 778**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО " Royal Company" _____ Абдраимов Е.С.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 2-1-13)

Подъездные пути - улица № 13

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,064	20778,18		1330				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	26,79	19,67	19,67	527	527	99	–	–
		м3 грунта		–	6,27	–	168	59,1	0,0055	0,14735
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	107,16	14,48	14,48	1552	1552	293	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	495	59,1	0,00405	0,434
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,79	99,7	94,1	2671	2521	506	0,008	0,21432
		м3 грунта		5,52	26,47	148	709	59,1	0,0232	0,62153

5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	32,148	107,48		3455			
		т							
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	26,79	50,17	50,17	1344	1344	250	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	15,79	–	423	59,1	0,01399	0,37479
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	133,95	4,55	4,55	609	609	97	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,22	–	164	59,1	0,00125	0,16744
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	2,679	51,89	41,06	139	110	29	0,0122	0,03268
		м3 уплотненного грунта		7,84	10,45	21	28	59,1	0,0122	0,03268
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 11805м,съезды-1031м,тротуары 7441м)	696,47	40,5	16,4	28207	11419	11365	0,0355	24,72469
		м2 спланированной площади		24,1	3,51	16788	2442	59,1	0,00307	2,13816
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	103	1838,4	–	189355	–	111909	2,48	255,44
		м3 грунта		1838,4	–	189355	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	34,5	2645,51	676,12	91270	23326	14381	0,78	26,91
		м3 основания		563,33	257,22	19435	8874	50,8	0,29	10,005
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1234	1424,02	19,93	1757235	24593	393753	0,698	861,332
		м бортового камня		521,86	7,31	643975	9015	60,3	0,0065	8,021

24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	19,744	33395,08		659352				
		м3								
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	1370	448,13	94,14	613933	128967	172008	0,243	332,91
		м2 покрытия								
				181,68	26,54	248900	36353	60,3	0,0292	40,004
26	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2740	21,74	3,4	-59577	-9308	-8077	0,0054	-14,796
		м2 покрытия								
				4,04	0,85	-11062	-2333	60,3	0,001	-2,74
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,04	75956,73	1210,58	78995	1259	356	–	–
		т								
				–	568,27	–	591	60,3	0,58	0,6032
28	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	1370	1020,43	2,01	1397995	2750	98329	0,144	197,28
		м2 покрытия								
				118,37	0,65	162170	896	60,3	0,0007	0,959
29	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	2740	171,6	–	470188	–	31510	0,0232	63,568
		м2 покрытия								
				19,07	–	52255	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,44	1838,4	–	123982	–	73273	2,48	167,2512
		м3 грунта								
				1838,4	–	123982	–	59,1	–	–
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	22,4	2645,54	676,12	59260	15145	9337	0,78	17,472
		м3 основания								

			563,35	257,19	12619	5761	50,8	0,29	6,496
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	642	1536,43	19,93	986388	12794	204854	0,698	448,116
		м бортового камня								
				521,86	7,31	335034	4691	60,3	0,0065	4,173
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	27,606	28459,19		785644				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ. 19 см	467	913,67	810,69	426682	378592	70086	0,144	67,248
		м3 материала основания в плотном теле								
				102,08	146,81	47670	68559	60,3	0,143	66,781
37	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	588,42	2892		1701711				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,96	75956,63	1210,71	148875	2373	672	–	–
		т								
				–	568,37	–	1114	60,3	0,58	1,1368
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2458,1	1456,13	58,89	3579301	144746	69240	0,038	93,4078
		м2								
				30,87	15,84	75893	38933	60,3	0,01427	35,07709
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,73	75957,53	1210,96	55449	884	250	–	–
		т								
				–	568,49	–	415	60,3	0,58	0,4234
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2458,1	1241,65	66,32	3052094	163014	69776	0,0336	82,59216
		м2 покрытия								
				28,6	18,47	70309	45406	60,3	0,01677	41,22234
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	9832,4	143,74	0,02	1413326	158	454	0,00009	0,88492
		м2 покрытия								
				0,08	–	753	–	60,3	–	–

Всего прямые затраты	**17569962**	**2625**
		216
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 245	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	907 375	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 704	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 670 887	
- перевозка грузов, тенге	3 455	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 324 750	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 894 712	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	801 136	
Итого, тенге	19 695 848	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 575 668	
Прочие затраты, тенге	1 330	
Всего	**21 272 846**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	276 547	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	387 889	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**21 937 282**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**23 253 519**	
НДС (12 %)	2 790 422	
Всего по акту с учетом НДС	**26 043 941**	

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО " Royal Company" _____ Абдраимов Е.С.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 2-1-16)

Подъездные пути - улица № 16

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	396,6	19,68	19,68	7807	7807	1472	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	2491	59,1	0,0055	2,1813
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	1586,4	14,48	14,48	22972	22972	4331	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	7329	59,1	0,00405	6,42492
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	396,6	99,71	94,12	39544	37327	7503	0,008	3,1728
		м3 грунта		5,52	26,49	2189	10507	59,1	0,0232	9,20112

5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	475,92	107,48		51152				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	396,6	50,14	50,14	19886	19886	3697	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	6255	59,1	0,01399	5,54843
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	1983	4,54	4,54	9010	9010	1436	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	2430	59,1	0,00125	2,47875
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	39,66	51,77	41	2053	1626	426	0,0122	0,48385
	м3 уплотненного грунта		7,77	10,39	308	412	59,1	0,0122	0,48385
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-5778м;полотно тротуаров - 3440м)	544,2	158,87	151,8	86456	82612	17199	0,00895	4,87059
	м3 грунта		6,92	46,55	3768	25334	59,1	0,0434	23,61828
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	979,56	548,55		537338				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -5778м;съезды-0м; тротуары-3440м)	544,2	50,14	50,14	27286	27286	5073	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	8583	59,1	0,01399	7,61336
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	3809,4	4,54	4,54	17307	17307	2759	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	4668	59,1	0,00125	4,76175
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	54,42	51,75	41	2816	2231	583	0,0122	0,66392
	м3 уплотненного грунта		7,75	10,38	422	565	59,1	0,0122	0,66392
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 17228м,съезды-142м,тротуары 10529м)	691,76	40,5	16,4	28016	11342	11288	0,0355	24,55748
	м2 спланированной площади		24,1	3,51	16674	2425	59,1	0,00307	2,1237
Раздел 3 Тротуары									
21 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20,4	1838,38	–	37503	–	22164	2,48	50,592
	м3 грунта		1838,38	–	37503	–	59,1	–	–
22 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	6,8	2645,74	676,18	17991	4598	2835	0,78	5,304
	м3 основания		563,38	257,21	3831	1749	50,8	0,29	1,972
23 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1122	1424,02	19,93	1597745	22360	358016	0,698	783,156
	м бортового камня		521,86	7,31	585527	8197	60,3	0,0065	7,293
24 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	17,952	33395,08		599508				
	м3								
25 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	779,328	448,13	94,14	349238	73364	97846	0,243	189,3767
	м2 покрытия		181,68	26,53	141587	20679	60,3	0,0292	22,75638
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	779,328	21,74	3,4	16946	2648	2297	0,0054	4,20837
	м2 покрытия		4,04	0,85	3146	663	60,3	0,001	0,77933

27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,592	75957,77	1211,15	44967	717	203	–	–
		т		–	569,26	–	337	60,3	0,58	0,34336
28	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	846	1020,43	2,01	863287	1698	60720	0,144	121,824
		м2 покрытия		118,37	0,65	100143	553	60,3	0,0007	0,5922
29	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1692	171,6	–	290349	–	19458	0,0232	39,2544
		м2 покрытия		19,07	–	32268	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	73	1838,4	–	134203	–	79314	2,48	181,04
		м3 грунта		1838,4	–	134203	–	59,1	–	–
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	24,2	2645,54	676,12	64022	16362	10087	0,78	18,876
		м3 основания		563,35	257,19	13633	6224	50,8	0,29	7,018
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	692	1543,37	19,93	1068014	13791	220808	0,698	483,016
		м бортового камня		521,86	7,31	361127	5056	60,3	0,0065	4,498
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	29,756	28459,19		846832				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	467,5	913,67	810,69	427139	378997	70161	0,144	67,32
		м3 материала основания в плотном теле		102,08	146,81	47721	68633	60,3	0,143	66,8525
37	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	589,05	2892		1703533				

		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,968	75956,81	1210,87	149483	2383	675	–	–
		т		–	568,6	–	1119	60,3	0,58	1,14144
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2460,4	1456,13	58,88	3582650	144880	69305	0,038	93,4952
		м2		30,87	15,84	75964	38969	60,3	0,01427	35,10991
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,738	75957,99	1211,38	56057	894	253	–	–
		т		–	569,11	–	420	60,3	0,58	0,42804
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2460,4	1241,65	66,32	3054948	163166	69841	0,0336	82,66944
		м2 покрытия		28,6	18,47	70375	45448	60,3	0,01677	41,26091
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	9841,6	143,74	0,02	1414649	158	455	0,00009	0,88574
		м2 покрытия		0,08	–	754	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты					**17170707**				**2155**
										255

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 631 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 065 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 885 652
- перевозка грузов, тенге	588 490
Накладные расходы I уровня, тенге	1 140 205
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 310 912
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	776 383
Итого, тенге	19 087 295

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 526 984
Всего	**20 614 279**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	267 986
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	375 881
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**21 258 146**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**22 533 635**
НДС (12 %)	2 704 036
Всего по акту с учетом НДС	**25 237 671**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "Royal Company" _____ Абдраимов Е.С.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 года

(локальная смета 2-1-12)

Подъездные пути - улица № 12

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-000	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	-0,011	20778,18		-229				
		км								
2	11-010104-010	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	-25,24	19,68	19,69	-497	-497	-94	–	–
		м3 грунта		–	6,3	–	-159	59,1	0,0055	-0,13882
3	11-010104-011	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	-100,96	14,48	14,48	-1462	-1462	-275	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	-466	59,1	0,00405	-0,40889
4	11-010102-030	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-25,24	99,71	94,14	-2517	-2376	-477	0,008	-0,20192
		м3 грунта								

			5,51	26,47	-139	-668	59,1	0,0232	-0,58557
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	-30,288	107,48		-3255			
		т							
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-25,24	50,14	50,16	-1266	-1266	-235	–
		м3 уплотненного грунта							
				–	15,77	–	-398	59,1	0,01399	-0,35311
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	-126,2	4,54	4,54	-573	-573	-92	–
		м3 уплотненного грунта							
				–	1,23	–	-155	59,1	0,00125	-0,15775
8	11-010201-0607	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	-2,524	51,75	40,81	-131	-103	-27	0,0122	-0,03079
		м3 уплотненного грунта							
				7,92	10,3	-20	-26	59,1	0,0122	-0,03079
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	-33,72	158,87	151,81	-5358	-5119	-1066	0,00895	-0,30179
		м3 грунта							
				6,94	46,56	-234	-1570	59,1	0,0434	-1,46345
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	-60,696	548,55		-33295			
		т							
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-33,72	50,14	50,15	-1691	-1691	-314	–
		м3 уплотненного грунта							
				–	15,78	–	-532	59,1	0,01399	-0,47174
12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	-236,04	4,54	4,54	-1072	-1072	-171	–
		м3 уплотненного грунта							

			–	1,22	–	-289	59,1	0,00125	-0,29505
13	11-010201-060	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	-3,372	51,76	40,93	-174	-138	-36	0,0122	-0,04114
		м3 уплотненного грунта								
				7,71	10,38	-26	-35	59,1	0,0122	-0,04114
14	11-010203-011	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	-244,52	40,5	16,4	-9903	-4009	-3989	0,0355	-8,68046
		м2 спланированной площади								
				24,1	3,5	-5894	-856	59,1	0,00307	-0,75068
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-030	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	109,86	1838,4	–	201967	–	119362	2,48	272,4528
		м3 грунта								
				1838,4	–	201967	–	59,1	–	–
22	11-080101-020	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	37,06	2645,51	676,15	98044	25058	15447	0,78	28,9068
		м3 основания								
				563,33	257,18	20877	9531	50,8	0,29	10,7474
23	11-270201-100	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1323,7	1424,02	19,93	1884968	26380	422376	0,698	923,9426
		м бортового камня								
				521,86	7,31	690786	9671	60,3	0,0065	8,60405
24	21-040508-990	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	21,1792	33395,08		707281				
		м3								
25	11-270701-020	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	1320,4	448,13	94,14	591706	124298	165780	0,243	320,8572
		м2 покрытия								
				181,68	26,54	239889	35037	60,3	0,0292	38,55568
26	11-270701-020	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2640,8	21,74	3,4	-57421	-8971	-7785	0,0054	-14,26032
		м2 покрытия								
				4,04	0,85	-10662	-2248	60,3	0,001	-2,6408
27	11-270602-090	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,9243	75956,99	1210,65	70207	1119	317	–	–
		т								

			–	569,08	–	526	60,3	0,58	0,53609
28 11-270701-010	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	1320,4	1020,44	2,01	1347382	2651	94769	0,144	190,1376
	м2 покрытия								
			118,37	0,65	156299	864	60,3	0,0007	0,92428
29 11-270701-010	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	2640,8	171,6	–	453165	–	30369	0,0232	61,26656
	м2 покрытия								
			19,07	–	50363	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
32 11-010205-030	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	61,3	1838,4	–	112694	–	66602	2,48	152,024
	м3 грунта								
			1838,4	–	112694	–	59,1	–	–
33 11-080101-020	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	21,455	2645,53	676,07	56758	14505	8943	0,78	16,7349
	м3 основания								
			563,32	257,19	12086	5518	50,8	0,29	6,22195
34 11-270201-100	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	613	1543,37	19,93	946086	12216	195601	0,698	427,874
	м бортового камня								
			521,86	7,31	319900	4479	60,3	0,0065	3,9845
35 21-040508-990	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	26,359	28459,19		750156				
	м3								
36 11-270401-010	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	406,97	913,66	810,69	371834	329926	61077	0,144	58,60368
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,08	146,81	41542	59747	60,3	0,143	58,19671
37 29-000001-002	Стоимость смеси С-4К=1,260;	512,7822	2892		1482966				
	м3								
38 11-270602-090	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,49	75956,89	1210,74	113176	1804	511	–	–
	т								

			–	568,46	–	847	60,3	0,58	0,8642
39	11-270602-010: Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2141,95	1456,13	58,89	3118947	126129	60334	0,038	81,3941
	м2		30,87	15,84	66132	33925	60,3	0,01427	30,56563
40	11-270602-090' Основания. Розлив вяжущих материалов	0,64	75956,99	1210,94	48612	775	219	–	–
	т		–	568,75	–	364	60,3	0,58	0,3712
41	11-270602-030(Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2141,95	1241,65	66,32	2659546	142047	60801	0,0336	71,96952
	м2 покрытия		28,6	18,47	61266	39565	60,3	0,01677	35,9205
42	11-270602-040(Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	8567,8	143,74	0,02	1231549	137	396	0,00009	0,7711
	м2 покрытия		0,08	–	656	–	60,3	–	–
	Раздел 5 Озеленение								
46	11-470112-010: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	1872	193,97	5,84	363120	10937	200339	0,2678	501,3216
	м2		188,13	1,62	352183	3028	56,4	0,0019	3,5568
47	11-010102-030; Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	280,8	99,71	94,12	27998	26428	5312	0,008	2,2464
	м3 грунта		5,52	26,49	1550	7439	59,1	0,0232	6,51456
48	41-020202-105(Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	336,96	118,6		39963				
	т								
	Всего прямые затраты				**16559510**				**3087**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 311 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	817 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 427 749
- перевозка грузов, тенге	3 413
Накладные расходы I уровня, тенге	1 493 994
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 053 504
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	765 469
Итого, тенге	18 818 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 505 518
Прочие затраты, тенге	-229
Всего	**20 324 262**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	264 215
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	370 593
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**20 959 070**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**22 216 614**
НДС (12 %)	2 665 994
Всего по акту с учетом НДС	**24 882 608**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 2

приемки выполненных работ за август 2018 года

(локальная смета 2-1-13)

Подъездные пути - улица № 13

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	-0,012	20778,18		-249				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	-68	19,68	19,69	-1339	-1339	-252	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	-427	59,1	0,0055	-0,374
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	-272	14,48	14,48	-3939	-3939	-743	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	-1257	59,1	0,00405	-1,1016
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-68	99,71	94,12	-6780	-6400	-1286	0,008	-0,544
		м3 грунта								

			5,51	26,49	-375	-1801	59,1	0,0232	-1,5776
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	-81,6	107,48		-8770				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-68	50,14	50,15	-3410	-3410	-634	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,76	–	-1072	59,1	0,01399	-0,95132
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	-340	4,54	4,54	-1545	-1545	-246	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,23	–	-417	59,1	0,00125	-0,425
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	-6,8	51,76	41,03	-352	-279	-73	0,0122	-0,08296
	м3 уплотненного грунта								
			7,79	10,44	-53	-71	59,1	0,0122	-0,08296
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	-97,22	158,87	151,8	-15445	-14758	-3072	0,00895	-0,87012
	м3 грунта								
			6,92	46,54	-673	-4525	59,1	0,0434	-4,21935
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	-174,996	548,55		-95994				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-97,22	50,14	50,14	-4875	-4875	-906	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,77	–	-1533	59,1	0,01399	-1,36011
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	-680,54	4,54	4,54	-3092	-3092	-493	–	–
	м3 уплотненного грунта								

				–	1,23	–	-834	59,1	0,00125	-0,85068
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	-9,722	51,76	41,04	-503	-399	-104	0,0122	-0,11861
		м3 уплотненного грунта								
				7,71	10,39	-75	-101	59,1	0,0122	-0,11861
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	-162,85	40,5	16,4	-6595	-2670	-2657	0,0355	-5,78118
		м2 спланированной площади								
				24,1	3,5	-3925	-570	59,1	0,00307	-0,49995
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,68	1838,4	–	23311	–	13777	2,48	31,4464
		м3 грунта								
				1838,41	–	23311	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	4	2645,5	676	10581	2704	1667	0,78	3,12
		м3 основания								
				563,25	257,25	2253	1029	50,8	0,29	1,16
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	143,12	1424,01	19,93	203806	2853	45668	0,698	99,89776
		м бортового камня								
				521,86	7,31	74689	1046	60,3	0,0065	0,93028
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,28992	33395,08		76472				
		м3								
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	322,61	448,13	94,14	144571	30370	40504	0,243	78,39423
		м2 покрытия								
				181,68	26,53	58611	8560	60,3	0,0292	9,42021
26	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-645,22	21,74	3,4	-14030	-2192	-1902	0,0054	-3,48419
		м2 покрытия								
				4,04	0,85	-2605	-549	60,3	0,001	-0,64522
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,225	75955,66	1208,89	17090	272	77	–	–
		т								

				–	568,89	–	128	60,3	0,58	0,1305
28	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	322,61	1020,43	2,01	329203	648	23155	0,144	46,45584
		м2 покрытия								
				118,37	0,65	38188	211	60,3	0,0007	0,22583
29	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	645,22	171,6	–	110721	–	7420	0,0232	14,9691
		м2 покрытия								
				19,07	–	12305	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-5,64	1838,4	–	-10369	–	-6128	2,48	-13,9872
		м3 грунта								
				1838,48	–	-10369	–	59,1	–	–
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	-0,84	2645,51	676,19	-2222	-568	-350	0,78	-0,6552
		м3 основания								
				563,1	257,14	-473	-216	50,8	0,29	-0,2436
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-24	1536,43	19,92	-36875	-478	-7658	0,698	-16,752
		м бортового камня								
				521,88	7,29	-12525	-175	60,3	0,0065	-0,156
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	-1,032	28459,19		-29370				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	-63,53	913,67	810,69	-58045	-51503	-9534	0,144	-9,14832
		м3 материала основания в плотном теле								
				102,08	146,8	-6485	-9326	60,3	0,143	-9,08479
37	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	-80,0478	2892		-231498				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	-0,267	56,88	1209,74	-20280	-323	-92	–	–
		т								

				–	569,29	–	-152	60,3	0,58	-0,15486
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	-334,38	1456,13	58,89	-486900	-19691	-9418	0,038	-12,70644
		м2								
				30,88	15,84	-10324	-5295	60,3	0,01427	-4,7716
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	-0,1	75956,67	1210	-7596	-121	-34	–	–
		т								
				–	570	–	-57	60,3	0,58	-0,058
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	-334,38	1241,65	66,31	-415181	-22174	-9491	0,0336	-11,23517
		м2 покрытия								
				28,6	18,47	-9564	-6176	60,3	0,01677	-5,60755
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	-1337,52	143,74	0,02	-192257	-21	-62	0,00009	-0,12038
		м2 покрытия								
				0,08	–	-102	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение										
46	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	1766,63	193,97	5,84	342681	10321	189062	0,2678	473,10351
		м2								
				188,13	1,62	332360	2857	56,4	0,0019	3,3566
47	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	265	99,7	94,12	26421	24941	5013	0,008	2,12
		м3 грунта								
				5,52	26,49	1462	7020	59,1	0,0232	6,148
48	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	318	118,6		37715				
		т								
		Всего прямые затраты				**-334690**				**674**
										-11

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-67 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-13 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-685 604
- перевозка грузов, тенге	-67 049
Накладные расходы I уровня, тенге	271 208
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-63 482
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-2 692
Итого, тенге	-66 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	-5 294
Прочие затраты, тенге	-249
Всего	**-71 717**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	-932
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	-1 308
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**-73 957**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**-78 394**
НДС (12 %)	-9 407
Всего по акту с учетом НДС	**-87 801**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 3
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-16)

Подъездные пути - улица № 16

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	-0,006	20778,18		-125				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	-38	19,68	19,68	-748	-748	-141	–	–
		м3 грунта		–	6,29	–	-239	59,1	0,0055	-0,209
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	-152	14,48	14,48	-2201	-2201	-415	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	-702	59,1	0,00405	-0,6156
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-38	99,71	94,13	-3790	-3577	-719	0,008	-0,304

	м3 грунта		5,53	26,5	-210	-1007	59,1	0,0232	-0,8816
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	-45,6	107,48		-4901				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-38	50,14	50,16	-1906	-1906	-355	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,79	–	-600	59,1	0,01399	-0,53162
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	-190	4,54	4,54	-863	-863	-138	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	-233	59,1	0,00125	-0,2375
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	-3,8	51,75	41,05	-196	-156	-40	0,0122	-0,04636
	м3 уплотненного грунта		7,63	10,26	-29	-39	59,1	0,0122	-0,04636
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	-52	158,87	151,81	-8261	-7894	-1644	0,00895	-0,4654
	м3 грунта		6,92	46,56	-360	-2421	59,1	0,0434	-2,2568
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	-93,6	548,55		-51344				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-52	50,4	50,13	-2607	-2607	-485	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	-820	59,1	0,01399	-0,72748
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	-364	4,54	4,54	-1654	-1654	-264	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	1,23	–	-446	59,1	0,00125	-0,455
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	-5,2	51,75	40,96	-269	-213	-56	0,0122	-0,06344
	м3 уплотненного грунта								
			7,69	10,38	-40	-54	59,1	0,0122	-0,06344
Раздел 3 Тротуары									
21 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,67	1838,44	–	23293	–	13766	2,48	31,4216
	м3 грунта								
			1838,44	–	23293	–	59,1	–	–
22 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	4,2	2645,5	676,19	11112	2840	1751	0,78	3,276
	м3 основания								
			563,33	257,14	2366	1080	50,8	0,29	1,218
23 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	150,84	1424,01	19,93	214797	3006	48131	0,698	105,28632
	м бортового камня								
			521,86	7,31	78717	1102	60,3	0,0065	0,98046
24 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,41344	33395,08		80597				
	м3								
25 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	799	448,13	94,14	358052	75215	100317	0,243	194,157
	м2 покрытия								
			181,68	26,54	145161	21202	60,3	0,0292	23,3308
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	799	21,74	3,4	17373	2714	2355	0,0054	4,3146
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	3226	680	60,3	0,001	0,799
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,5593	75957,77	1210,44	42482	677	192	–	–
	т								
			–	568,57	–	318	60,3	0,58	0,32439

28	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	799	1020,43	2,01	815326	1603	57346	0,144	115,056
		м2 покрытия		118,37	0,65	94579	522	60,3	0,0007	0,5593
29	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1598	171,6	–	274219	–	18377	0,0232	37,0736
		м2 покрытия		19,07	–	30476	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-7	1838,4	–	-12869	–	-7606	2,48	-17,36
		м3 грунта		1838,43	–	-12869	–	59,1	–	–
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	-2,1	2645,24	676,19	-5555	-1420	-875	0,78	-1,638
		м3 основания		563,33	257,14	-1183	-540	50,8	0,29	-0,609
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-60	1543,37	19,93	-92603	-1196	-19145	0,698	-41,88
		м бортового камня		521,87	7,3	-31312	-438	60,3	0,0065	-0,39
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	-2,58	28459,19		-73425				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	-41,5	913,67	810,7	-37917	-33644	-6228	0,144	-5,976
		м3 материала основания в плотном теле		102,07	146,8	-4236	-6092	60,3	0,143	-5,9345
37	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	-52,29	2892		-151223				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	-0,1529	75956,81	1209,94	-11614	-185	-52	–	–
		т		–	569	–	-87	60,3	0,58	-0,08868

39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	-218,45	1456,13	58,89	-318092	-12864	-6152	0,038	-8,3011
		м2		30,88	15,83	-6745	-3458	60,3	0,01427	-3,11728
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	-0,065	75953,85	1215,38	-4937	-79	-22	–	–
		т		–	569,23	–	-37	60,3	0,58	-0,0377
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	-218,45	1241,65	66,32	-271238	-14487	-6201	0,0336	-7,33992
		м2 покрытия		28,6	18,47	-6248	-4035	60,3	0,01677	-3,66341
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	-873,8	143,74	0,02	-125602	-14	-40	0,00009	-0,07864
		м2 покрытия		0,08	–	-67	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение										
46	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	1746,76	193,97	5,84	338827	10205	186936	0,2678	467,78233
		м2		188,13	1,62	328622	2825	56,4	0,0019	3,31884
47	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	262	99,71	94,12	26123	24659	4956	0,008	2,096
		м3 грунта		5,52	26,49	1446	6940	59,1	0,0232	6,0784
48	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	314,4	118,6		37288				
		т								
		Всего прямые затраты				**1055674**				**877**
										17

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	644 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394 833
- перевозка грузов, тенге	-18 957
Накладные расходы I уровня, тенге	383 549
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 439 223
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	61 023
Итого, тенге	1 500 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 020
Прочие затраты, тенге	-125
Всего	**1 620 141**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	21 062
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	29 542
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 670 745**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 770 990**
НДС (12 %)	212 519
Всего по акту с учетом НДС	**1 983 509**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 4
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-17)

Подъездные пути - улица № 17

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,936	20778,18		19448				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	5353	19,68	19,68	105371	105371	19868	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	33617	59,1	0,0055	29,4415
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	21412	14,48	14,48	310059	310059	58461	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	98919	59,1	0,00405	86,7186
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5353	99,71	94,12	533722	503809	101264	0,008	42,824

	м3 грунта		5,52	26,49	29540	141803	59,1	0,0232	124,1896
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	6423,6	107,48		690409				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5353	50,14	50,14	268398	268398	49898	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	84429	59,1	0,01399	74,88847
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	26765	4,54	4,54	121601	121601	19384	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	32798	59,1	0,00125	33,45625
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	535,3	51,76	41	27705	21947	5739	0,0122	6,53066
	м3 уплотненного грунта		7,76	10,38	4152	5559	59,1	0,0122	6,53066
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	7266	158,87	151,8	1154330	1103002	229637	0,00895	65,0307
	м3 грунта		6,92	46,55	50315	338241	59,1	0,0434	315,3444
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	13078,8	548,55		7174376				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7266	50,14	50,14	364316	364316	67729	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	114601	59,1	0,01399	101,65134
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	50862	4,54	4,54	231080	231080	36835	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	1,23	–	62327	59,1	0,00125	63,5775
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	726,6	51,76	41	37607	29791	7791	0,0122	8,86452
	м3 уплотненного грунта								
			7,76	10,39	5636	7546	59,1	0,0122	8,86452
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	17205	40,5	16,4	696788	282076	280739	0,0355	610,7775
	м2 спланированной площади								
			24,1	3,51	414712	60311	59,1	0,00307	52,81935
Раздел 2 Водоотвод									
15 11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство- песок 10 смК=0,100;	0,02	2745,71	150	55	3	17	1,94	0,0388
	м3 подушки								
			1400	50	28	1	59,4	0,0706	0,00141
16 11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	0,022	1596111,11	751818,18	35116	16540	13970	857	18,854
	км трубопровода								
			785136,36	237409,09	17273	5223	62,1	241,28	5,30816
17 23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	22,088	20991,92		463670				
	м								
18 11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,022	2111208,33	100000	46447	2200	2482	197	4,334
	км трубопровода								
			163818,18	17818,18	3604	392	62,1	15,6656	0,34464
Раздел 4 Дорожная одежда									
28 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	204,4	1838,4	–	375769	–	222079	2,48	506,912
	м3 грунта								
			1838,4	–	375769	–	59,1	–	–
29 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	68,9	2645,5	676,12	182276	46585	28720	0,78	53,742
	м3 основания								
			563,34	257,2	38814	17721	50,8	0,29	19,981

30	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1946,5	1543,37	19,93	3004173	38792	621103	0,698	1358,657
		м бортового камня		521,86	7,31	1015800	14221	60,3	0,0065	12,65225
31	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	83,6995	28459,19		2382020				
		м3								
32	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ. 19 см	1209,31	913,67	810,69	1104904	980373	181490	0,144	174,14064
		м3 материала основания в плотном теле		102,08	146,81	123443	177535	60,3	0,143	172,93133
33	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	1523,7306	2892		4406629				
		м3								
34	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,455	75956,9	1210,77	338388	5394	1527	–	–
		т		–	568,57	–	2533	60,3	0,58	2,5839
35	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	6364,8	1456,13	58,89	9267946	374792	179283	0,038	241,8624
		м2		30,87	15,84	196511	100808	60,3	0,01427	90,8257
36	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,9	75957,09	1211,05	144318	2301	651	–	–
		т		–	568,42	–	1080	60,3	0,58	1,102
37	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	6364,8	1241,65	66,32	7902834	422093	180671	0,0336	213,85728
		м2 покрытия		28,6	18,47	182052	117568	60,3	0,01677	106,7377
38	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	25459,2	143,74	0,02	3659549	408	1176	0,00009	2,29133
		м2 покрытия		0,08	–	1951	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**45029856**				**3309**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 459 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 230 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 417 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 474 540
- перевозка грузов, тенге	7 864 785
Накладные расходы I уровня, тенге	2 310 514
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	47 340 370
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 007 232
Итого, тенге	49 347 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 947 808
Прочие затраты, тенге	19 448
Всего	**53 314 858**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	693 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	972 143
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**54 980 094**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**58 278 900**
НДС (12 %)	6 993 468
Всего по акту с учетом НДС	**65 272 368**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Подъездные пути - улица № 8

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,2	20778,18		4156				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	1120	19,68	19,68	22047	22047	4157	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	7034	59,1	0,0055	6,16
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	4480	14,48	14,48	64873	64873	12232	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	20697	59,1	0,00405	18,144
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1120	99,71	94,12	111670	105411	21187	0,008	8,96
		м3 грунта								

			5,52	26,49	6181	29669	59,1	0,0232	25,984
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200; *т*	1344	107,48		144453				
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	1120	50,14	50,14	56157	56157	10439	–	–
			–	15,77	–	17664	59,1	0,01399	15,6688
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	5600	4,54	4,54	25443	25443	4055	–	–
			–	1,23	–	6862	59,1	0,00125	7
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	112	51,76	41	5797	4592	1201	0,0122	1,3664
			7,76	10,38	869	1163	59,1	0,0122	1,3664
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-7053м; полотно тротуаров - 2867м) *м3 грунта*	1347	158,87	151,8	213995	204479	42572	0,00895	12,05565
			6,93	46,55	9328	62705	59,1	0,0434	58,4598
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800; *т*	2424,6	548,55		1330014				
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -7053м; тротуары-2867м) *м3 уплотненного грунта*	1347	50,14	50,14	67538	67538	12556	–	–
			–	15,77	–	21246	59,1	0,01399	18,84453

12	11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	9429	4,54	4,54	42839	42839	6828	–	–
				–	1,23	–	11554	59,1	0,00125	11,78625
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	134,7	51,75	41	6972	5523	1444	0,0122	1,64334
				7,76	10,39	1045	1399	59,1	0,0122	1,64334
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 14524м,съезды-1068м,тротуары 7868м) *м2 спланированной площади*	2300	40,5	16,4	93149	37709	37530	0,0355	81,65
				24,1	3,51	55440	8062	59,1	0,00307	7,061

Раздел 3 Тротуары

21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	33,6	1838,4	–	61770	–	36506	2,48	83,328
				1838,39	–	61770	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик *м3 основания*	11,2	2645,52	676,16	29629	7573	4668	0,78	8,736
				563,3	257,14	6309	2880	50,8	0,29	3,248
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	400	1424,02	19,93	569605	7972	127635	0,698	279,2
				521,86	7,31	208744	2922	60,3	0,0065	2,6
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	6,4	33395,08		213729				
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см) *м2 покрытия*	450	448,13	94,14	201658	42362	56499	0,243	109,35
				181,68	26,53	81756	11940	60,3	0,0292	13,14

26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-900	21,74	3,4	-19569	-3057	-2653	0,0054	-4,86
	м2 покрытия		4,04	0,85	-3634	-766	60,3	0,001	-0,9
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,315	75957,01	1209,52	23926	381	108	–	–
	т		–	568,25	–	179	60,3	0,58	0,1827
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	450	1020,43	2,01	459196	903	32298	0,144	64,8
	м2 покрытия		118,37	0,66	53268	295	60,3	0,0007	0,315
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	900	171,6	–	154441	–	10350	0,0232	20,88
	м2 покрытия		19,07	–	17164	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**3879332**				**667**
									191

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	692 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 213 880
- перевозка грузов, тенге	1 474 467
Накладные расходы I уровня, тенге	419 612
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 298 944
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	182 275
Итого, тенге	4 481 219
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 498
Прочие затраты, тенге	4 156

Всего	**4 843 873**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	62 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	88 323
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 995 166**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 294 876**
НДС (12 %)	635 385
Всего по акту с учетом НДС	**5 930 261**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-9)

Подъездные пути - улица № 9

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км *км*	0,295	20778,18		6130				
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м) *м3 грунта*	1679	19,68	19,68	33050	33050	6232	–	–
				–	6,28	–	10544	59,1	0,0055	9,2345
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; *м3 грунта*	6716	14,48	14,48	97252	97252	18337	–	–
				–	4,62	–	31027	59,1	0,00405	27,1998
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1679	99,71	94,12	167405	158023	31762	0,008	13,432

5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;		5,52	26,49	9265	44477	59,1	0,0232	38,9528
		т	2014,8	107,48		216551				
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	1679	50,14	50,14	84184	84184	15650	–	–
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;		–	15,77	–	26481	59,1	0,01399	23,48921
		м3 уплотненного грунта	8395	4,54	4,54	38140	38140	6080	–	–
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;		–	1,23	–	10287	59,1	0,00125	10,49375
		м3 уплотненного грунта	167,9	51,76	41	8690	6884	1800	0,0122	2,04838
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-7053м; полотно тротуаров - 2867м)		7,75	10,39	1302	1744	59,1	0,0122	2,04838
		м3 грунта	2974	158,87	151,8	472471	451462	93991	0,00895	26,6173
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;		6,92	46,55	20594	138444	59,1	0,0434	129,0716
		т	5353,2	548,55		2936498				
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -7053м; тротуары-2867м)								
		м3 уплотненного грунта	2974	50,14	50,14	149115	149115	27721	–	–
				–	15,77	–	46906	59,1	0,01399	41,60626

12	11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	20818	4,54	4,54	94582	94582	15077	–	–
				–	1,23	–	25511	59,1	0,00125	26,0225
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	297,4	51,76	41	15392	12193	3189	0,0122	3,62828
				7,76	10,39	2307	3089	59,1	0,0122	3,62828
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 14524м,съезды-1068м,тротуары 7868м) *м2 спланированной площади*	3392	40,5	16,4	137373	55612	55348	0,0355	120,416
				24,1	3,51	81761	11890	59,1	0,00307	10,41344
Раздел 3 Тротуары										
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	99,12	1838,4	–	182222	–	107693	2,48	245,8176
				1838,4	–	182222	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик *м3 основания*	33,04	2645,52	676,09	87406	22338	13772	0,78	25,7712
				563,32	257,2	18612	8498	50,8	0,29	9,5816
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	1180	1424,01	19,93	1680338	23517	376522	0,698	823,64
				521,86	7,31	615794	8621	60,3	0,0065	7,67
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	18,88	33395,08		630499				
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см) *м2 покрытия*	1327,5	448,13	94,14	594889	124967	166672	0,243	322,5825
				181,68	26,53	241179	35225	60,3	0,0292	38,763

26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2655	21,74	3,4	-57730	-9020	-7826	0,0054	-14,337
	м2 покрытия		4,04	0,85	-10719	-2260	60,3	0,001	-2,655
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,929	75956,89	1210,98	70564	1125	318	–	–
	т		–	568,35	–	528	60,3	0,58	0,53882
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	1327,5	1020,43	2,01	1354627	2665	95278	0,144	191,16
	м2 покрытия		118,37	0,65	157139	868	60,3	0,0007	0,92925
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	2655	171,6	–	455602	–	30532	0,0232	61,596
	м2 покрытия		19,07	–	50634	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**9449120**				**1822**
									377

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 370 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 346 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	401 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 579 892
- перевозка грузов, тенге	3 153 049
Накладные расходы I уровня, тенге	1 058 148
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 507 268
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	445 508
Итого, тенге	10 952 776
Сметная прибыль (8 %), тенге	876 222
Прочие затраты, тенге	6 130

Всего	**11 835 128**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	153 857
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	215 802
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**12 204 787**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**12 937 074**
НДС (12 %)	1 552 449
Всего по акту с учетом НДС	**14 489 523**

Представитель подрядной организации:
Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации
Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2018 года

(локальная смета 2-1-10)

Подъездные пути - улица № 10

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,308	20778,18		6400				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	1796	19,68	19,68	35353	35353	6666	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	11279	59,1	0,0055	9,878
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	7184	14,48	14,48	104029	104029	19615	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	33189	59,1	0,00405	29,0952
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1796	99,71	94,12	179071	169035	33975	0,008	14,368

		м3 грунта							
				5,52	26,49	9911	47576	59,1	0,0232	41,6672
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	2155,2	107,48		231641				
		т								
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1796	50,14	50,14	90051	90051	16741	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	15,77	–	28327	59,1	0,01399	25,12604
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	8980	4,54	4,54	40799	40799	6503	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,23	–	11004	59,1	0,00125	11,225
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	179,6	51,76	41	9296	7364	1925	0,0122	2,19112
		м3 уплотненного грунта								
				7,76	10,38	1393	1865	59,1	0,0122	2,19112
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-5636м;полотно съездов -11 м, полотно тротуаров - 2658м)	2781	158,87	151,8	441811	422165	87892	0,00895	24,88995
		м3 грунта								
				6,92	46,55	19258	129459	59,1	0,0434	120,6954
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	5005,8	548,55		2745932				
		т								
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -5636м;съезды-11м; тротуары-2658м)	2781	50,14	50,14	139438	139438	25923	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	15,77	–	43863	59,1	0,01399	38,90619

12	11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;							
		м3 уплотненного грунта	19467	4,54	4,54	88444	88444	14098	–	–
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;		–	1,23	–	23855	59,1	0,00125	24,33375
		м3 уплотненного грунта	278,1	51,75	41	14393	11402	2982	0,0122	3,39282
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 17228м,съезды-142м,тротуары 10529м)		7,76	10,38	2157	2888	59,1	0,0122	3,39282
		м2 спланированной площади	3732	40,5	16,39	151143	61186	60896	0,0355	132,486
				24,1	3,51	89957	13082	59,1	0,00307	11,45724
	Всего прямые затраты					**4271401**				**177**
										318

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 169 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	346 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 886
- перевозка грузов, тенге	2 977 573
Накладные расходы I уровня, тенге	277 216
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 548 617
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	192 861
Итого, тенге	4 741 478
Сметная прибыль (8 %), тенге	379 318
Прочие затраты, тенге	6 400
Всего	**5 127 196**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	66 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	93 489

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**5 287 339**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 604 579**
НДС (12 %)	672 549
Всего по акту с учетом НДС	**6 277 128**

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2018 года

(локальная смета 2-1-11)

Подъездные пути - улица № 11

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,307	20778,18		6379				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	1791	19,68	19,68	35255	35255	6647	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	11247	59,1	0,0055	9,8505
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	7164	14,48	14,48	103739	103739	19560	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	33096	59,1	0,00405	29,0142
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1791	99,71	94,12	178572	168564	33880	0,008	14,328
		м3 грунта								

5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;		5,52	26,49	9883	47444	59,1	0,0232	41,5512
		т	2149,2	107,48		230996				
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	1791	50,14	50,14	89800	89800	16695	–	–
				–	15,77	–	28248	59,1	0,01399	25,05609
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;								
		м3 уплотненного грунта	8955	4,54	4,54	40685	40685	6486	–	–
				–	1,23	–	10974	59,1	0,00125	11,19375
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;								
		м3 уплотненного грунта	179,1	51,75	41	9269	7343	1920	0,0122	2,18502
				7,76	10,39	1389	1860	59,1	0,0122	2,18502
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-3782м; полотно тротуаров - 3004м)								
		м3 грунта	2660	158,87	151,8	422588	403797	84067	0,00895	23,807
				6,92	46,55	18420	123826	59,1	0,0434	115,444
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;								
		т	4788	548,55		2626457				
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -3782м; тротуары-3004м)								
		м3 уплотненного грунта	2660	50,14	50,14	133372	133372	24795	–	–
				–	15,77	–	41954	59,1	0,01399	37,2134

12 11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;								
	м3 уплотненного грунта	18620	4,54	4,54	84595	84595	13485	–	–
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;		–	1,23	–	22817	59,1	0,00125	23,275
	м3 уплотненного грунта	26,6	51,77	41,02	1377	1091	285	0,0122	0,32452
			7,74	10,38	206	276	59,1	0,0122	0,32452
	Всего прямые затраты				**3956705**				**41**
									295
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 898				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 068 241				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				321 742				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 113				
	- перевозка грузов, тенге				2 857 453				
	Накладные расходы I уровня, тенге				207 820				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 164 525				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 576				
	Итого, тенге				4 341 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				347 288				
	Прочие затраты, тенге				6 379				
	Всего				**4 694 768**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				61 032				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				85 604				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**4 841 404**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**5 131 888**				
	НДС (12 %)				615 827				
	Всего по акту с учетом НДС				**5 747 715**				

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-17)

Подъездные пути - улица № 17

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
19	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	84	1838,4	–	154426	–	91266	2,48	208,32
		м3 грунта		1838,4	–	154426	–	59,1	–	–
20	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	28	2645,54	676,14	74075	18932	11671	0,78	21,84
		м3 основания		563,32	257,21	15773	7202	50,8	0,29	8,12
21	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1000	1424,02	19,93	1424015	19929	319087	0,698	698
		м бортового камня		521,86	7,31	521860	7306	60,3	0,0065	6,5
22	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	16	33395,08		534321				
		м3								
23	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	1125	448,13	94,14	504142	105903	141247	0,243	273,375

	м2 покрытия		181,68	26,53	204389	29851	60,3	0,0292	32,85
24 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2250	21,74	3,4	-48924	-7644	-6632	0,0054	-12,15
	м2 покрытия		4,04	0,85	-9084	-1915	60,3	0,001	-2,25
	Всего прямые затраты				**2642055**				**1189**
									45
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				887 364				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				137 120				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				42 444				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 617 571				
	Накладные расходы I уровня, тенге				556 639				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 198 694				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				135 625				
	Итого, тенге				3 334 319				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				266 746				
	Всего				**3 601 065**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				46 814				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				65 662				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**3 713 541**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**3 936 353**				
	НДС (12 %)				472 362				
	Всего по акту с учетом НДС				**4 408 715**				

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за август 3, 2018 года

(локальная смета 2-1-8)

Подъездные пути - улица № 8

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,05	20778,18		1039				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	310	19,68	19,68	6102	6102	1151	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	1947	59,1	0,0055	1,705
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	1240	14,48	14,48	17956	17956	3386	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	5729	59,1	0,00405	5,022
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	310	99,71	94,12	30909	29176	5864	0,008	2,48
		м3 грунта								

			5,52	26,49	1711	8212	59,1	0,0232	7,192
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200; *т*	372	107,48		39983			
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	310	50,14	50,14	15543	15543	2890	–
				–	15,77	–	4890	59,1	0,01399	4,3369
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	1550	4,54	4,54	7042	7042	1122	–
				–	1,23	–	1899	59,1	0,00125	1,9375
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	31	51,76	41	1604	1271	332	0,0122	0,3782
				7,74	10,39	240	322	59,1	0,0122	0,3782
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-7053м; полотно тротуаров - 2867м) *м3 грунта*	372	158,87	151,8	59099	56471	11757	0,00895	3,3294
				6,92	46,55	2576	17317	59,1	0,0434	16,1448
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800; *т*	669,6	548,55		367309			
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -7053м; тротуары-2867м) *м3 уплотненного грунта*	372	50,14	50,14	18653	18653	3467	–
				–	15,77	–	5867	59,1	0,01399	5,20428

12	11-010201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;							
		м3 уплотненного грунта	2604	4,54	4,54	11831	11831	1886	–	–
				–	1,23	–	3191	59,1	0,00125	3,255
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;								
		м3 уплотненного грунта	37,2	51,75	40,99	1926	1525	399	0,0122	0,45384
				7,77	10,38	289	386	59,1	0,0122	0,45384
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	50,4	1838,4	–	92655	–	54759	2,48	124,992
				1838,4	–	92655	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик								
		м3 основания	16,8	2645,52	676,13	44445	11359	7003	0,78	13,104
				563,33	257,2	9464	4321	50,8	0,29	4,872
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	600	1424,02	19,93	854409	11957	191452	0,698	418,8
				521,86	7,31	313116	4383	60,3	0,0065	3,9
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;								
		м3	9,6	33395,08		320593				
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)								
		м2 покрытия	675	448,13	94,14	302486	63543	84748	0,243	164,025
				181,68	26,53	122633	17911	60,3	0,0292	19,71
26	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;								
		м2 покрытия	-1350	21,74	3,4	-29353	-4586	-3979	0,0054	-7,29
				4,04	0,85	-5450	-1149	60,3	0,001	-1,35
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,4725	75957,01	1210,58	35890	572	162	–	–

	т		–	569,31	–	269	60,3	0,58	0,27405
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	675	1020,43	2,01	688793	1355	48446	0,144	97,2
	м2 покрытия		118,37	0,65	79901	441	60,3	0,0007	0,4725
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1350	171,6	–	231662	–	15525	0,0232	31,32
	м2 покрытия		19,07	–	25746	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**3119537**				**849**
									74

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	642 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 819 594
- перевозка грузов, тенге	407 292
Накладные расходы I уровня, тенге	430 370
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 549 907
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	150 516
Итого, тенге	3 700 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	296 034
Прочие затраты, тенге	1 039
Всего	**3 997 496**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	51 967
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	72 890

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 122 353**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 369 694**
НДС (12 %)	524 363
Всего по акту с учетом НДС	**4 894 057**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №2

приемки выполненных работ за август 3, 2018 года

(локальная смета 2-1-9)

Подъездные пути - улица № 9

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	32,55	1838,4 / 1838,4	– / –	59840 / 59840	– / –	35365 / 59,1	2,48 / –	80,724 / –
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик *м3 основания*	10,85	2645,51 / 563,32	676,13 / 257,24	28704 / 6112	7336 / 2791	4523 / 50,8	0,78 / 0,29	8,463 / 3,1465
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	310	1543,37 / 521,86	19,93 / 7,31	478446 / 161777	6178 / 2265	98917 / 60,3	0,698 / 0,0065	216,38 / 2,015
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043; *м3*	13,33	28459,19		379361				
		Всего прямые затраты				**946351**				**306**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	705 108
Накладные расходы I уровня, тенге	138 805
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 085 156
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46 011
Итого, тенге	1 131 167
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 493
Всего	**1 221 660**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 882
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	22 276
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 259 818**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 335 407**
НДС (12 %)	160 249
Всего по акту с учетом НДС	**1 495 656**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №3

приемки выполненных работ за август 3, 2018 года

(локальная смета 2-1-10)

Подъездные пути - улица № 10

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,04	1838,4	–	47872	–	28292	2,48	64,5792
		м3 грунта		1838,4	–	47872	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	8,68	2645,51	676,15	22963	5869	3618	0,78	6,7704
		м3 основания		563,36	257,26	4890	2233	50,8	0,29	2,5172
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	310	1424,02	19,93	441444	6178	98917	0,698	216,38
		м бортового камня		521,86	7,31	161777	2265	60,3	0,0065	2,015
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	4,96	33395,08		165640				
		м3								
		Всего прямые затраты				**677919**				**288**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	451 333
Накладные расходы I уровня, тенге	130 827
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	808 746
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34 291
Итого, тенге	843 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 443
Всего	**910 480**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	16 602
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**938 918**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**995 253**
НДС (12 %)	119 430
Всего по акту с учетом НДС	**1 114 683**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №4

приемки выполненных работ за август 3, 2018 года

(локальная смета 2-1-11)

Подъездные пути - улица № 11

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	52,08	1838,4	–	95744	–	56585	2,48	129,1584
		м3 грунта		1838,4	–	95744	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	17,36	2645,52	676,09	45925	11737	7235	0,78	13,5408
		м3 основания		563,31	257,14	9779	4464	50,8	0,29	5,0344
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	620	1424,02	19,93	882890	12356	197833	0,698	432,76
		м бортового камня		521,86	7,3	323553	4529	60,3	0,0065	4,03
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	9,92	33395,08		331279				
		м3								

25 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	697,5	448,13	94,14	312569	65661	87573	0,243	169,4925
	м2 покрытия		181,68	26,53	126721	18508	60,3	0,0292	20,367
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-1395	21,74	3,4	-30332	-4739	-4112	0,0054	-7,533
	м2 покрытия		4,04	0,85	-5632	-1188	60,3	0,001	-1,395
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,48825	75956,75	1210,45	37086	591	168	–	–
	т		–	569,38	–	278	60,3	0,58	0,28319
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	697,5	1020,43	2,01	711753	1400	50062	0,144	100,44
	м2 покрытия		118,37	0,65	82565	456	60,3	0,0007	0,48825
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1395	171,6	–	239384	–	16042	0,0232	32,364
	м2 покрытия		19,07	–	26604	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**2626298**				**870**
									29

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	659 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 047
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 879 958
Накладные расходы I уровня, тенге	411 386
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 037 684

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	128 798
Итого, тенге	3 166 482
Сметная прибыль (8 %), тенге	253 319
Всего	**3 419 801**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	44 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	62 357
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 526 615**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 738 212**
НДС (12 %)	448 585
Всего по акту с учетом НДС	**4 186 797**

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Прораб ТОО "АРВИС" _____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Подъездные пути - улица № 8

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,3255	20778,18		6763				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	1866	19,68	19,68	36731	36731	6925	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	11718	59,1	0,0055	10,263
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	7464	14,48	14,48	108083	108083	20379	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	34482	59,1	0,00405	30,2292
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1866	99,71	94,12	186050	175623	35299	0,008	14,928

	м3 грунта		5,52	26,49	10297	49431	59,1	0,0232	43,2912
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	2239,2	107,48		240669				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1866	50,14	50,14	93561	93561	17394	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	29431	59,1	0,01399	26,10534
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	9330	4,54	4,54	42388	42388	6757	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	11433	59,1	0,00125	11,6625
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	186,6	51,76	41	9658	7651	2001	0,0122	2,27652
	м3 уплотненного грунта		7,75	10,39	1447	1938	59,1	0,0122	2,27652
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вт.ч. полотно улицы-7053м; полотно тротуаров - 2867м)	2242	158,87	151,8	356181	340343	70857	0,00895	20,0659
	м3 грунта		6,92	46,55	15525	104368	59,1	0,0434	97,3028
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	4035,6	548,55		2213728				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)(улицы -7053м; тротуары-2867м)	2242	50,14	50,14	112413	112413	20898	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,77	–	35361	59,1	0,01399	31,36558

12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	15694	4,54	4,54	71303	71303	11366	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	19232	59,1	0,00125	19,6175
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	224,2	51,76	41	11604	9192	2404	0,0122	2,73524
		м3 уплотненного грунта		7,76	10,38	1739	2328	59,1	0,0122	2,73524
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 14524м,съезды-1068м,тротуары 7868м)	17260	40,5	16,4	699016	282978	281636	0,0355	612,73
		м2 спланированной площади		24,1	3,51	416038	60503	59,1	0,00307	52,9882
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	98,6	1838,4	–	181266	–	107128	2,48	244,528
		м3 грунта		1838,4	–	181266	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	33,04	2645,46	676,09	87406	22338	13772	0,78	25,7712
		м3 основания		563,32	257,2	18612	8498	50,8	0,29	9,5816
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1178	1424,02	19,93	1677490	23477	375884	0,698	822,244
		м бортового камня		521,86	7,31	614751	8606	60,3	0,0065	7,657
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	18,848	33395,08		629430				
		м3								
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	1268,5	448,13	94,14	568450	119413	159264	0,243	308,2455
		м2 покрытия		181,68	26,53	230460	33659	60,3	0,0292	37,0402

26	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2537	21,74	3,4	-55165	-8619	-7479	0,0054	-13,6998
		м2 покрытия		4,04	0,85	-10243	-2160	60,3	0,001	-2,537
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,8875	75957,18	1211,27	67412	1075	305	–	–
		т		–	569,01	–	505	60,3	0,58	0,51475
28	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	1268,5	1020,44	2,01	1294422	2547	91044	0,144	182,664
		м2 покрытия		118,37	0,65	150155	830	60,3	0,0007	0,88795
29	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	2537	171,6	–	435352	–	29175	0,0232	58,8584
		м2 покрытия		19,07	–	48383	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
32	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	122,8	1838,4	–	225756	–	133421	2,48	304,544
		м3 грунта		1838,4	–	225755	–	59,1	–	–
33	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	40,64	2645,52	676,13	107514	27478	16940	0,78	31,6992
		м3 основания		563,34	257,19	22894	10452	50,8	0,29	11,7856
34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1166,5	1543,37	19,93	1800342	23247	372214	0,698	814,217
		м бортового камня		521,86	7,31	608749	8522	60,3	0,0065	7,58225
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	50,1595	28459,19		1427499				
		м3								

Всего прямые затраты	**12628559**	**3432**
		400
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 535 828	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 491 222	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 137	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 147 111	
- перевозка грузов, тенге	2 454 397	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 767 584	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 396 143	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	610 396	
Итого, тенге	15 006 539	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 200 523	
Прочие затраты, тенге	6 763	
Всего	**16 213 825**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	210 780	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	295 643	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**16 720 248**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**17 723 463**	
НДС (12 %)	2 126 816	
Всего по акту с учетом НДС	**19 850 279**	

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-9)

Подъездные пути - улица № 9

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,9	1838,4	–	5331	–	3151	2,48	7,192
		м3 грунта		1838,28	–	5331	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,99	2645,52	676,77	2620	670	413	0,78	0,7722
		м3 основания		563,64	257,58	558	255	50,8	0,29	0,2871
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	35,6	1424,01	19,94	50695	710	11359	0,698	24,8488
		м бортового камня		521,85	7,3	18578	260	60,3	0,0065	0,2314
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,5696	33395,08		19022				
		м3								
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	51,75	448,13	94,13	23190	4871	6498	0,243	12,57525

	м2 покрытия								
			181,68	26,55	9402	1374	60,3	0,0292	1,5111
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-103,5	21,74	3,4	-2251	-352	-305	0,0054	-0,5589
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-418	-88	60,3	0,001	-0,1035
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,037	75956,89	1216,22	2811	45	13	–	–
	т								
			–	567,57	–	21	60,3	0,58	0,02146
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	51,75	1020,43	2,03	52809	105	3714	0,144	7,452
	м2 покрытия								
			118,38	0,66	6126	34	60,3	0,0007	0,03623
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	103,5	171,6	–	17761	–	1190	0,0232	2,4012
	м2 покрытия								
			19,07	–	1974	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
32 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,38	1838,4	–	61366	–	36267	2,48	82,7824
	м3 грунта								
			1838,41	–	61366	–	59,1	–	–
33 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	11,13	2645,51	676,19	29445	7526	4640	0,78	8,6814
	м3 основания								
			563,34	257,23	6270	2863	50,8	0,29	3,2277
34 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	318	1543,37	19,93	490792	6338	101469	0,698	221,964
	м бортового камня								
			521,86	7,31	165951	2323	60,3	0,0065	2,067

35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	13,674	28459,19		389151				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	412,3	913,67	810,69	376704	334247	61877	0,144	59,3712
		м3 материала основания в плотном теле								
				102,08	146,81	42086	60529	60,3	0,143	58,9589
37	29-000001-0023(п/	Стоимость смеси С-4К=1,260;	519,498	2892		1502388				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,68	75956,9	1210,71	127607	2034	576	–	–
		т								
				–	568,45	–	955	60,3	0,58	0,9744
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2108	1456,12	58,89	3069512	124130	59378	0,038	80,104
		м2								
				30,87	15,84	65084	33387	60,3	0,01427	30,08116
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,63	75956,95	1211,11	47853	763	216	–	–
		т								
				–	568,25	–	358	60,3	0,58	0,3654
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2108	1241,65	66,32	2617392	139796	59837	0,0336	70,8288
		м2 покрытия								
				28,6	18,47	60295	38938	60,3	0,01677	35,35116
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	8432	143,74	0,02	1212030	135	390	0,00009	0,75888
		м2 покрытия								
				0,08	–	646	–	60,3	–	–
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,65	75956,77	1210,77	49372	787	223	–	–
		т								
				–	569,23	–	370	60,3	0,58	0,377

44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	2170	1319,03	66,46	2862292	144229	61676	0,0336	72,912
		м2 покрытия		28,6	18,53	62069	40213	60,3	0,01683	36,5211
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4340	152,73	0,02	662830	74	201	0,00009	0,3906
		м2 покрытия		0,08	–	333	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**13670722**				**652**
										170
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				505 651				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				766 108				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				181 792				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 398 963				
		Накладные расходы I уровня, тенге				412 783				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 083 505				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				597 141				
		Итого, тенге				14 680 646				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 174 452				
		Всего				**15 855 098**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				206 116				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				289 102				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**16 350 316**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**17 331 335**				
		НДС (12 %)				2 079 760				

Всего по акту с учетом НДС	**19 411 095**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь, 2018 года

(локальная смета 2-1-10)

Подъездные пути - улица № 10

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	70,48	1838,4	–	129570	–	76576	2,48	174,7904
		м3 грунта		1838,39	–	129570	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	23,5	2645,51	676,09	62169	15888	9795	0,78	18,33
		м3 основания		563,32	257,19	13238	6044	50,8	0,29	6,815
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	838	1424,02	19,93	1193325	16701	267394	0,698	584,924
		м бортового камня		521,86	7,31	437318	6122	60,3	0,0065	5,447
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	13,408	33395,08		447761				
		м3								
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	1320,3	448,13	94,14	591661	124288	165768	0,243	320,8329

	м2 покрытия								
			181,68	26,53	239871	35034	60,3	0,0292	38,55276
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-2640,6	21,74	3,4	-57417	-8971	-7784	0,0054	-14,25924
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-10661	-2248	60,3	0,001	-2,6406
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,924	75956,65	1211,04	70184	1119	317	–	–
	т								
			–	568,18	–	525	60,3	0,58	0,53592
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	1320,3	1020,43	2,01	1347280	2651	94762	0,144	190,1232
	м2 покрытия								
			118,37	0,65	156287	864	60,3	0,0007	0,92421
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	2640,6	171,6	–	453131	–	30366	0,0232	61,26192
	м2 покрытия								
			19,07	–	50359	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
32 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	64,4	1838,4	–	118393	–	69970	2,48	159,712
	м3 грунта								
			1838,4	–	118393	–	59,1	–	–
33 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	21,4	2645,53	676,12	56613	14469	8920	0,78	16,692
	м3 основания								
			563,32	257,2	12055	5504	50,8	0,29	6,206
34 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	612	1543,37	19,93	944544	12197	195281	0,698	427,176
	м бортового камня								
			521,86	7,31	319378	4471	60,3	0,0065	3,978

35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	26,316	28459,19		748932				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	443,28	913,67	810,69	405010	359362	66526	0,144	63,83232
		м3 материала основания в плотном теле								
				102,08	146,81	45249	65076	60,3	0,143	63,38904
37	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	558,5328	2892		1615277				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,86	75956,89	1210,75	141280	2252	638	–	–
		т								
				–	568,82	–	1058	60,3	0,58	1,0788
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2333,06	1456,12	58,88	3397227	137382	65717	0,038	88,65628
		м2								
				30,87	15,84	72032	36951	60,3	0,01427	33,29277
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,7	75956,74	1211,43	53170	848	240	–	–
		т								
				–	568,57	–	398	60,3	0,58	0,406
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2333,06	1241,65	66,32	2896839	154722	66227	0,0336	78,39082
		м2 покрытия								
				28,6	18,47	66733	43096	60,3	0,01677	39,12542
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	9332,24	143,74	0,02	1341431	149	431	0,00009	0,8399
		м2 покрытия								
				0,08	–	715	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**15956380**				**2171**
										197
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 650 537				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	833 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 472 786
Накладные расходы I уровня, тенге	1 111 144
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 067 524
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	723 663
Итого, тенге	17 791 187
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 423 295
Всего	**19 214 482**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	249 788
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	350 357
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**19 814 627**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**21 003 505**
НДС (12 %)	2 520 421
Всего по акту с учетом НДС	**23 523 926**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИО"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь, 2018 года

(локальная смета 2-1-11)

Подъездные пути - улица № 11

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
21	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42,04	1838,4	–	77286	–	45676	2,48	104,2592
		м3 грунта		1838,39	–	77286	–	59,1	–	–
22	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	13,9	2645,52	676,19	36774	9399	5794	0,78	10,842
		м3 основания		563,31	257,19	7830	3575	50,8	0,29	4,031
23	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	500	1424,02	19,93	712007	9964	159544	0,698	349
		м бортового камня		521,86	7,31	260930	3653	60,3	0,0065	3,25
24	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	8	33395,08		267161				
		м3								

25 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	602,5	448,13	94,14	269998	56718	75646	0,243	146,4075
	м2 покрытия		181,68	26,53	109462	15987	60,3	0,0292	17,593
26 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-1205	21,74	3,4	-26202	-4094	-3552	0,0054	-6,507
	м2 покрытия		4,04	0,85	-4865	-1026	60,3	0,001	-1,205
27 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,42	75956,75	1211,9	31902	509	144	–	–
	т		–	569,05	–	239	60,3	0,58	0,2436
28 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	602,5	1020,43	2,01	614812	1210	43244	0,144	86,76
	м2 покрытия		118,37	0,66	71319	395	60,3	0,0007	0,42175
29 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1205	171,6	–	206780	–	13858	0,0232	27,956
	м2 покрытия		19,07	–	22981	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
32 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	64,08	1838,4	–	117805	–	69623	2,48	158,9184
	м3 грунта		1838,41	–	117805	–	59,1	–	–
33 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	23,2	2645,51	676,12	61375	15686	9670	0,78	18,096
	м3 основания		563,32	257,16	13069	5966	50,8	0,29	6,728
34 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	610	1543,37	19,93	941457	12157	194643	0,698	425,78

	м бортового камня								
			521,86	7,31	318334	4457	60,3	0,0065	3,965
35 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	26,23	28459,19		746485				
	м3								
36 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	419,9	913,66	810,69	383647	340407	63017	0,144	60,4656
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,08	146,81	42862	61644	60,3	0,143	60,0457
37 29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	529,074	2892		1530082				
	м3								
38 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,76	75956,85	1210,8	133684	2131	604	–	–
	т								
			–	568,75	–	1001	60,3	0,58	1,0208
39 11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	2210	1456,13	58,88	3218034	130135	62251	0,038	83,98
	м2								
			30,87	15,84	68233	35003	60,3	0,01427	31,5367
40 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,66	75956,65	1210,61	50131	799	226	–	–
	т								
			–	568,18	–	375	60,3	0,58	0,3828
41 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	2210	1241,65	66,32	2744042	146562	62734	0,0336	74,256
	м2 покрытия								
			28,6	18,47	63213	40824	60,3	0,01677	37,0617
42 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	8840	143,74	0,02	1270676	142	408	0,00009	0,7956
	м2 покрытия								
			0,08	–	677	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**13387936**				**1541**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 169 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	721 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 497 075
Накладные расходы I уровня, тенге	803 530
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 191 466
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	601 718
Итого, тенге	14 793 184
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 183 455
Всего	**15 976 639**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	207 696
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	291 318
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**16 475 653**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**17 464 192**
НДС (12 %)	2 095 703
Всего по акту с учетом НДС	**19 559 895**

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-12)

Подъездные пути - улица № 12

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,68	75956,57	1210,29	51650	823	233	–	–
		т		–	569,12	–	387	60,3	0,58	0,3944
44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	2203,75	1319,03	66,46	2906808	146472	62635	0,0336	74,046
		м2 покрытия		28,6	18,53	63034	40839	60,3	0,01683	37,08911
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4407,5	152,73	0,02	673138	75	204	0,00009	0,39668
		м2 покрытия		0,08	–	338	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**3631596**				**74**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 420 854
Накладные расходы I уровня, тенге	63 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 694 668
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	156 654
Итого, тенге	3 851 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 106
Всего	**4 159 428**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	54 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	75 843
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 289 344**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 546 705**
НДС (12 %)	545 605
Всего по акту с учетом НДС	**5 092 310**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-13)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,65	75956,76	1210,77	49372	787	223	–	–
		т		–	569,23	–	370	60,3	0,58	0,377
44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	2185,32	1319,03	66,46	2882498	145246	62112	0,0336	73,42675
		м2 покрытия		28,6	18,53	62507	40498	60,3	0,01683	36,77894
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4370,64	152,73	0,02	667508	74	202	0,00009	0,39336
		м2 покрытия		0,08	–	335	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**3599378**				**74**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 390 429
Накладные расходы I уровня, тенге	62 537
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 661 915
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	155 265
Итого, тенге	3 817 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 374
Всего	**4 122 554**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 593
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	75 171
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 251 318**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 506 397**
НДС (12 %)	540 768
Всего по акту с учетом НДС	**5 047 165**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-16)

Подъездные пути - улица № 16

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,692	75956,63	1210,98	52562	838	237	–	–
		т		–	567,92	–	393	60,3	0,58	0,40136
44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	2307,95	1319,03	66,46	3044251	153397	65597	0,0336	77,54712
		м2 покрытия		28,6	18,53	66014	42770	60,3	0,01683	38,8428
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4615,9	152,73	0,02	704966	78	213	0,00009	0,41543
		м2 покрытия		0,08	–	354	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**3801779**				**78**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 581 098
Накладные расходы I уровня, тенге	66 047
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 867 826
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	163 996
Итого, тенге	4 031 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	322 546
Всего	**4 354 368**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 607
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	79 398
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 490 373**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 759 795**
НДС (12 %)	571 175
Всего по акту с учетом НДС	**5 330 970**

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-17)

Подъездные пути - улица № 17

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
19	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	132,46	1838,4	–	243514	–	143917	2,48	328,5008
		м3 грунта		1838,4	–	243514	–	59,1	–	–
20	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	44,1	2645,51	676,12	116667	29817	18382	0,78	34,398
		м3 основания		563,33	257,21	24843	11343	50,8	0,29	12,789
21	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1577	1424,02	19,93	2245674	31429	503200	0,698	1100,746
		м бортового камня		521,86	7,31	822973	11521	60,3	0,0065	10,2505
22	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	25,232	33395,08		842625				
		м3								

23	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	2900	448,13	94,14	1299568	272997	364103	0,243	704,7
		м2 покрытия		181,68	26,53	526869	76951	60,3	0,0292	84,68
24	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-5800	21,74	3,4	-126114	-19704	-17097	0,0054	-31,32
		м2 покрытия		4,04	0,85	-23416	-4937	60,3	0,001	-5,8
25	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,02	75956,93	1210,89	153433	2446	693	–	–
		т		–	568,81	–	1149	60,3	0,58	1,1716
26	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	2900	1020,44	2,01	2959262	5823	208142	0,144	417,6
		м2 покрытия		118,37	0,65	343280	1897	60,3	0,0007	2,03
27	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	5800	171,6	–	995288	–	66699	0,0232	134,56
		м2 покрытия		19,07	–	110612	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
39	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,075	75956,63	1210,6	157610	2512	712	–	–
		т		–	568,67	–	1180	60,3	0,58	1,2035
40	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	6917,045	1319,03	66,47	9123778	459742	196597	0,0336	232,41271
		м2 покрытия		28,6	18,53	197848	128183	60,3	0,01683	116,41387

41	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	13834,09	152,73	0,02	2112818	235	639	0,00009	1,24507
		м2 покрытия		0,08	–	1060	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**20124123**				**2923**
										223
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 247 583				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				785 297				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				227 287				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 091 243				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 485 987				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 610 110				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				916 269				
		Итого, тенге				22 526 379				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 802 110				
		Всего				**24 328 489**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				316 270				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				443 606				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**25 088 365**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**26 593 667**				
		НДС (12 %)				3 191 240				
		Всего по акту с учетом НДС				**29 784 907**				

Представитель подрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ" _____ Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Подъездные пути - улица № 8 (572м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	-0,00345	20778,18		-72				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	-19,776	19,68	19,67	-389	-389	-73	–	–
		м3 грунта		–	6,27	–	-124	59,1	0,0055	-0,10877
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	-79,104	14,48	14,47	-1145	-1145	-216	–	–
		м3 грунта		–	4,61	–	-365	59,1	0,00405	-0,32037
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-19,776	99,71	94,15	-1972	-1862	-374	0,008	-0,15821

	м3 грунта		5,51	26,5	-109	-524	59,1	0,0232	-0,4588
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	-23,7312	107,48		-2551				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	-19,776	50,14	50,16	-992	-992	-184	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,78	–	-312	59,1	0,01399	-0,27667
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	-98,88	4,54	4,54	-449	-449	-72	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,22	–	-121	59,1	0,00125	-0,1236
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	-1,9776	51,76	40,96	-102	-81	-21	0,0122	-0,02413
	м3 уплотненного грунта		7,58	10,62	-15	-21	59,1	0,0122	-0,02413
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(	-23,766	158,87	151,77	-3775	-3607	-751	0,00895	-0,21271
	м3 грунта		6,94	46,54	-165	-1106	59,1	0,0434	-1,03144
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	-42,7788	548,55		-23466				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	-23,766	50,14	50,16	-1192	-1192	-222	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,78	–	-375	59,1	0,01399	-0,33249
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	-166,362	4,54	4,54	-756	-756	-121	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	1,23	–	-204	59,1	0,00125	-0,20795
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	-2,3766	51,75	40,81	-122	-97	-25	0,0122	-0,02899
	м3 уплотненного грунта								
			7,57	10,52	-18	-25	59,1	0,0122	-0,02899
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	-117,36	40,5	16,39	-4752	-1923	-1915	0,0355	-4,16628
	м2 спланированной площади								
			24,11	3,51	-2829	-412	59,1	0,00307	-0,3603
Раздел 3 Тротуары									
21 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,4	1838,4	–	9927	–	5867	2,48	13,392
	м3 грунта								
			1838,33	–	9927	–	59,1	–	–
22 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	1,96	2645,52	676,02	5185	1325	817	0,78	1,5288
	м3 основания								
			563,27	257,14	1104	504	50,8	0,29	0,5684
23 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	68	1424,02	19,93	96832	1355	21698	0,698	47,464
	м бортового камня								
			521,85	7,31	35486	497	60,3	0,0065	0,442
24 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,088	33395,08		36334				
	м3								
Раздел 4 Дорожная одежда									
32 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	1838,4	–	2206	–	1304	2,48	2,976
	м3 грунта								
			1838,4	–	2206	–	59,1	–	–
33 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,36	2645,56	675	953	243	150	0,78	0,2808
	м3 основания								
			563,89	255,56	203	92	50,8	0,29	0,1044

34	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	10,5	1543,37	20	16207	210	3351	0,698	7,329
		м бортового камня		521,9	7,33	5480	77	60,3	0,0065	0,06825
35	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	0,4515	28459,19		12849				
		м3								
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	780,17	913,67	810,69	712814	632474	117086	0,144	112,34448
		м3 материала основания в плотном теле		102,08	146,81	79638	114535	60,3	0,143	111,56431
37	29-000001-0023(п:	Стоимость смеси С-4К=1,260;	983,0142	2892		2842877				
		м3								
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,2868	75957,07	1210,9	249655	3980	1127	–	–
		т		–	568,64	–	1869	60,3	0,58	1,90634
39	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	4108,33	1456,13	58,88	5982241	241919	115724	0,038	156,11654
		м2		30,87	15,84	126843	65071	60,3	0,01427	58,62587
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,2324	75956,74	1210,65	93609	1492	423	–	–
		т		–	568,81	–	701	60,3	0,58	0,71479
41	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	4108,33	1241,65	66,32	5101097	272452	116620	0,0336	138,03989
		м2 покрытия		28,6	18,47	117511	75888	60,3	0,01677	68,89669
42	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	16433,32	143,74	0,02	2362153	263	759	0,00009	1,479
		м2 покрытия		0,08	–	1259	–	60,3	–	–
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,2537	75956,64	1210,82	95227	1518	430	–	–
		т								

44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см		–	568,72	–	713	60,3	0,58	0,72715
		м2 покрытия	4179	1319,03	66,47	5512219	277758	118776	0,0336	140,4144
				28,6	18,53	119532	77443	60,3	0,01683	70,33257
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;								
		м2 покрытия	8358	152,73	0,02	1276479	142	386	0,00009	0,75222
				0,08	–	640	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение										
46	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см								
		м2	1635,21	193,97	5,84	317190	9554	174998	0,2678	437,90924
				188,13	1,62	307636	2645	56,4	0,0019	3,1069
47	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,150;								
		м3 грунта	245,2815	99,71	94,12	24457	23086	4640	0,008	1,96225
				5,52	26,49	1354	6497	59,1	0,0232	5,69053
48	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;								
		т	294,3378	118,6		34908				
49	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную								
		м2	1635,21	160,67	92,08	262736	150574	57712	0,0525	85,84853
				39,25	23,32	64185	38141	56,4	0,0274	44,80475
Раздел 7 Колодцы										
65	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;								
		шт.	21	675,42	75,29	14184	1581	8293	0,786	16,506
				600,14	35,76	12603	751	62,1	0,042	0,882

66 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	3,85	24804,55	1299,22	95498	5002	9152	5,95	22,9075
	м3 кладки		4372,73	306,49	16835	1180	50,8	0,36	1,386
67 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,975	728,76	13,78	12370	234	1553	0,212	3,5987
	м2 поверхности		178,44	1,71	3029	29	50,8	0,002	0,03395
68 11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	16,975	827,37	55,73	14046	946	5421	0,672	11,4072
	м2 оштукатуриваемой поверхности		539,62	43,12	9160	732	54,8	0,0572	0,97097
69 11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	21	1218,25	125,48	25583	2635	13821	1,31	27,51
	шт.		1000,24	59,57	21005	1251	62,1	0,07	1,47
Раздел 8 Прочие									
70 32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 лК=27,000;	5,34237	4759,96	4759,87	25429	25429	–	–	–
	маш.-ч		–	1960,74	–	10475	–	–	–
	Всего прямые затраты				**25193602**				**1225**
									369

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	932 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 641 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 610 532
- перевозка грузов, тенге	8 891
Накладные расходы I уровня, тенге	776 134
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 969 736
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 101 117
Итого, тенге	27 070 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 165 668

Прочие затраты, тенге	-72
Всего	**29 236 449**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	380 074
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	533 097
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**30 149 620**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**31 958 597**
НДС (12 %)	3 835 032
Всего по акту с учетом НДС	**35 793 629**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-9)

Подъездные пути - улица № 9 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	16,524	913,67	810,64	15097	13395	2480	0,144	2,37946
		м3 материала основания в плотном теле		102,09	146,82	1687	2426	60,3	0,143	2,36293
2	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;	20,82024	2892		60212				
		м3								
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0699	75956,9	1216,02	5310	85	24	–	–
		т		–	572,25	–	40	60,3	0,58	0,04054
4	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	87,429	1456,12	58,87	127306	5147	2463	0,038	3,3223
		м2		30,87	15,84	2699	1385	60,3	0,01427	1,24761
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0262	75956,9	1221,37	1990	32	9	–	–
		т								

6 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см		–	572,52	–	15	60,3	0,58	0,0152
	м2 покрытия	87,429	1241,65	66,34	108559	5800	2482	0,0336	2,93761
7 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;		28,61	18,47	2501	1615	60,3	0,01677	1,46618
	м2 покрытия	349,716	143,74	0,02	50270	6	16	0,00009	0,03147
8 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,08	–	27	–	60,3	–	–
	т	0,027	75956,77	1222,22	2051	33	9	–	–
9 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см		–	555,56	–	15	60,3	0,58	0,01566
	м2 покрытия	90	1319,03	66,47	118713	5982	2558	0,0336	3,024
10 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;		28,6	18,53	2574	1668	60,3	0,01683	1,5147
	м2 покрытия	180	152,73	0,02	27490	3	8	0,00009	0,0162
			0,08	–	14	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение									
11 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см								
	м2	1839,83	193,97	5,84	356879	10748	196896	0,2678	492,70647
12 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		188,13	1,62	346131	2976	56,4	0,0019	3,49568
	м3 грунта	275,97	99,71	94,12	27516	25974	5221	0,008	2,20776

13 41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;		5,52	26,49	1523	7311	59,1	0,0232	6,4025
	т	331,164	118,6		39276				
14 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную								
	м2	1839,83	160,67	92,08	295611	169415	64933	0,0525	96,59108
			39,25	23,32	72216	42914	56,4	0,0274	50,41134
Раздел 8 Прочие									
15 32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л								
	маш.-ч	0,80389	4759,83	4759,36	3826	3826	–	–	–
			–	1960,47	–	1576	–	–	–
	Всего прямые затраты				**1240106**				**603**
									67
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				429 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				240 446				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				61 941				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				531 012				
	- перевозка грузов, тенге				39 276				
	Накладные расходы I уровня, тенге				277 099				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 517 205				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				64 329				
	Итого, тенге				1 581 534				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				126 523				
	Всего				**1 708 057**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				22 205				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				31 145				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**1 761 407**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 867 091**
НДС (12 %)	224 051
Всего по акту с учетом НДС	**2 091 142**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-10)

Подъездные пути - улица № 10 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 смК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-11,384	913,67	810,7	-10401	-9229	-1708	0,144	-1,6393
2	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=-1,260; *м3*	-14,34384	102,07 2892	146,7	-1162 -41482	-1670	60,3	0,143	-1,62791
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000; *т*	-0,048	75956,89	1208,33	-3646	-58	-16	–	–
4	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. УстройствоК=-1,000; *м2*	-60,235	1456,12	562,5 58,89	– -87710	-27 -3547	60,3 -1697	0,58 0,038	-0,02784 -2,28893
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000;	-0,018	30,88 75956,74	15,85 1222,22	-1860 -1367	-955 -22	60,3 -6	0,01427 –	-0,85955 –

		т							
			–	555,56	–	-10	60,3	0,58	-0,01044
6	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6смК=-1,000; *м2 покрытия*	-60,235	1241,65	66,31	-74790	-3994	-1711	0,0336	-2,0239
				28,6	18,49	-1723	-1114	60,3	0,01677	-1,01014
7	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=-4,000; *м2 покрытия*	-240,94	143,74	0,02	-34632	-4	-11	0,00009	-0,02168
				0,07	–	-18	–	60,3	–	–
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,69	75957,01	1210,14	52410	835	236	–	–
				–	568,12	–	392	60,3	0,58	0,4002
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см *м2 покрытия*	2332,6	1319,03	66,46	3076765	155036	66297	0,0336	78,37536
				28,6	18,53	66719	43226	60,3	0,01683	39,25766
10	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	4665,2	152,73	0,02	712494	79	215	0,00009	0,41987
				0,08	–	357	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение										
11	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	950	193,97	5,84	184276	5550	101668	0,2678	254,41
				188,13	1,62	178726	1536	56,4	0,0019	1,805
12	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	142,5	99,7	94,12	14208	13412	2696	0,008	1,14

	м3 грунта		5,52	26,49	786	3775	59,1	0,0232	3,306
13 41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	171	118,6		20281				
	т								
14 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	950	160,67	92,08	152640	87478	33529	0,0525	49,875
	м2		39,25	23,33	37289	22159	56,4	0,0274	26,03
Раздел 8 Прочие									
15 32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	2,65815	4759,94	4759,7	12652	12652	–	–	–
	маш.-ч		–	1960,76	–	5212	–	–	–
	Всего прямые затраты				**3971698**				**378**
									67
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				279 114				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				258 188				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 524				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 414 115				
	- перевозка грузов, тенге				20 281				
	Накладные расходы I уровня, тенге				199 492				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 171 190				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 858				
	Итого, тенге				4 348 048				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				347 844				
	Всего				**4 695 892**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				61 047				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				85 625				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**4 842 564**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 133 118**
НДС (12 %)	615 974
Всего по акту с учетом НДС	**5 749 092**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС" _____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-11)

Подъездные пути - улица № 11 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (улицы- 11805м,съезды-1031м,тротуары 7441м) *м2 спланированной площади*	4829,9	40,5 / 24,1	16,39 / 3,51	195607 / 116421	79186 / 16930	78810 / 59,1	0,0355 / 0,00307	171,46145 / 14,82779
	Раздел 4 Дорожная одежда									
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	1,05	1838,4 / 1838,1	– / –	1930 / 1930	– / –	1141 / 59,1	2,48 / –	2,604 / –
3	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик *м3 основания*	0,38	2645,51 / 563,16	676,32 / 257,89	1006 / 214	257 / 98	158 / 50,8	0,78 / 0,29	0,2964 / 0,1102
4	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	10	1543,37 / 521,9	19,9 / 7,3	15433 / 5219	199 / 73	3191 / 60,3	0,698 / 0,0065	6,98 / 0,065

5	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	0,43	28459,19		12237				
		м3								
6	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,679	75956	1210,6	51575	822	233	–	–
		т		–	568,48	–	386	60,3	0,58	0,39382
7	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	2266,6	1319,03	66,46	2989709	150649	64422	0,0336	76,15776
		м2 покрытия		28,6	18,53	64832	42004	60,3	0,01683	38,14688
8	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4533,2	152,73	0,02	692335	77	209	0,00009	0,40799
		м2 покрытия		0,08	–	347	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение										
9	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	987,67	193,97	5,84	191583	5770	105699	0,2678	264,49803
		м2		188,13	1,62	185813	1597	56,4	0,0019	1,87657
10	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,15	99,7	94,11	14771	13943	2803	0,008	1,1852
		м3 грунта		5,52	26,49	818	3924	59,1	0,0232	3,43708
11	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	177,78	118,6		21085				
		т								
12	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	987,67	160,67	92,08	158693	90947	34858	0,0525	51,85268
		м2		39,25	23,32	38768	23037	56,4	0,0274	27,06216

Раздел 8 Прочие

13	32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л		2,65815	4759,93	4759,7	12652	12652	–	–	–
			маш.-ч		–	1960,76	–	5212	–	–	–
		Всего прямые затраты					**4358616**				**575**
		в том числе									**86**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					414 362				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					354 502				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					93 261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 568 667				
		- перевозка грузов, тенге					21 085				
		Накладные расходы I уровня, тенге					291 524				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 650 140				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					197 166				
		Итого, тенге					4 847 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					387 784				
		Всего					**5 235 090**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					68 056				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)					95 457				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.					**5 398 603**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)					**5 722 519**				
		НДС (12 %)					686 702				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 409 221**				

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-12)

Подъездные пути - улица № 12 (309 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000; *т*	-0,00054	75956,57 / –	1851,85 / –	-41 / –	-1 / –	– / 60,3	– / 0,58	– / -0,00031
11	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5смК=-1,000; *м2 покрытия*	-1,8	1319,03 / 28,33	66,11 / 18,89	-2373 / -51	-119 / -34	-51 / 60,3	0,0336 / 0,01683	-0,06048 / -0,03029
12	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=-2,000; *м2 покрытия*	-3,6	152,73 / –	– / –	-549 / –	– / –	– / 60,3	0,00009 / –	-0,00032 / –
	Раздел 5 Озеленение									

13 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 смК=-1,000;	-698,37	193,97	5,84	-135466	-4080	-74738	0,2678	-187,02349
	м2		188,13	1,62	-131386	-1129	56,4	0,0019	-1,3269
14 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=-1,000;	-104,755	99,71	94,12	-10445	-9860	-1982	0,008	-0,83804
	м3 грунта		5,52	26,49	-578	-2775	59,1	0,0232	-2,43032
15 41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=-1,200;	-125,706	118,6		-14909				
	т								
16 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1173,63	160,67	92,08	188571	108070	41421	0,0525	61,61558
	м2		39,25	23,33	46067	27375	56,4	0,0274	32,15746
Раздел 8 Прочие									
22 32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	2,44822	4759,93	4759,78	11653	11653	–	–	–
	маш.-ч		–	1960,61	–	4800	–	–	–
	Всего прямые затраты				**36441**				**-126**
									28

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-85 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 635
- перевозка грузов, тенге	-14 909
Накладные расходы I уровня, тенге	-35 350
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 091
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46
Итого, тенге	1 137

Сметная прибыль (8 %), тенге	91
Всего	**1 228**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	22
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 266**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 342**
НДС (12 %)	161
Всего по акту с учетом НДС	**1 503**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС" _____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-13)

Подъездные пути - улица № 13 (308 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Озеленение									
14	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 смК=-1,000; *м2*	-164,381	193,97	5,84	-31885	-960	-17592	0,2678	-44,02123
				188,13	1,62	-30925	-266	56,4	0,0019	-0,31232
15	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=-1,000; *м3 грунта*	-24,657	99,7	94,13	-2459	-2321	-466	0,008	-0,19726
				5,52	26,48	-136	-653	59,1	0,0232	-0,57204
16	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=-1,200; *т*	-29,5812	118,6		-3508				
17	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *м2*	1602,249	160,67	92,08	257439	147538	56549	0,0525	84,11807

				39,25	23,33	62891	37373	56,4	0,0274	43,90162
Раздел 7 Колодцы										
18	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;								
		шт.	5	675,43	75,2	3377	376	1975	0,786	3,93
19	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев		600,2	35,8	3001	179	62,1	0,042	0,21
		м3 кладки	0,91	24804,55	1298,9	22573	1182	2163	5,95	5,4145
20	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4372,53	306,59	3979	279	50,8	0,36	0,3276
		м2 поверхности	4,046	728,74	13,84	2949	56	370	0,212	0,85775
21	11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое		178,45	1,73	722	7	50,8	0,002	0,00809
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,046	827,41	55,61	3348	225	1292	0,672	2,71891
22	11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)		539,55	43,25	2183	175	54,8	0,0572	0,23143
		шт.	5	1218,24	125,4	6091	627	3291	1,31	6,55
				1000,2	59,6	5001	298	62,1	0,07	0,35
Раздел 8 Прочие										
23	32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л								
		маш.-ч	2,65815	4759,82	4759,7	12652	12652	–	–	–
				–	1960,76	–	5212	–	–	–
	Всего прямые затраты					**270577**				**59**
										44
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 716				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					159 375				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 604				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 994
- перевозка грузов, тенге	-3 508
Накладные расходы I уровня, тенге	47 582
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	318 159
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 490
Итого, тенге	331 649
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 532
Всего	**358 181**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	6 531
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**369 368**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**391 530**
НДС (12 %)	46 984
Всего по акту с учетом НДС	**438 514**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС" _____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 7

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-16)

Подъездные пути - улица № 16 (314 м)+

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-12,67	1838,4	–	-23293	–	-13766	2,48	-31,4216
		м3 грунта		1838,44	–	-23293	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	-4,2	2645,5	676,19	-11112	-2840	-1751	0,78	-3,276
		м3 основания		563,33	257,14	-2366	-1080	50,8	0,29	-1,218
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-150,84	1424,01	19,93	-214797	-3006	-48131	0,698	-105,28632
		м бортового камня		521,86	7,31	-78717	-1102	60,3	0,0065	-0,98046
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	-2,41344	33395,08		-80597				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	-799	448,13	94,14	-358052	-75215	-100317	0,243	-194,157

	м2 покрытия								
6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201		181,68	26,54	-145161	-21202	60,3	0,0292	-23,3308
		-799	21,74	3,4	-17373	-2714	-2355	0,0054	-4,3146
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-3226	-680	60,3	0,001	-0,799
7 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	-0,5623	75957,77	1211,1	-42711	-681	-193	–	–
	т								
			–	569,09	–	-320	60,3	0,58	-0,32613
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)								
		-799	1020,43	2,01	-815326	-1603	-57346	0,144	-115,056
	м2 покрытия								
			118,37	0,65	-94579	-522	60,3	0,0007	-0,5593
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	-1598	171,6	–	-274219	–	-18377	0,0232	-37,0736
	м2 покрытия								
			19,07	–	-30476	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**-1837480**				**-491**
									-27

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-377 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-86 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-24 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 373 603
Накладные расходы I уровня, тенге	-242 236
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-2 079 716
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-88 180
Итого, тенге	-2 167 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	-173 432

Всего	**-2 341 328**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	-30 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	-42 692
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**-2 414 457**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**-2 559 324**
НДС (12 %)	-307 119
Всего по акту с учетом НДС	**-2 866 443**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 8
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-17)

Подъездные пути - улица № 17 (936 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,01544	20778,18		321				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	88,283	19,68	19,69	1738	1738	327	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	554	59,1	0,0055	0,48556
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	353,132	14,48	14,48	5114	5114	964	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	1631	59,1	0,00405	1,43018

4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	88,283	99,71	94,12	8802	8309	1670	0,008	0,70626
				5,52	26,49	487	2339	59,1	0,0232	2,04817
5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200; *т*	105,9396	107,48		11386				
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	88,283	50,14	50,13	4426	4426	823	–	–
				–	15,77	–	1392	59,1	0,01399	1,23508
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	441,415	4,54	4,54	2005	2005	320	–	–
				–	1,23	–	541	59,1	0,00125	0,55177
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	8,8283	51,76	41	456	362	95	0,0122	0,10771
				7,7	10,42	68	92	59,1	0,0122	0,10771
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	119,834	158,87	151,8	19038	18191	3787	0,00895	1,07251
				6,93	46,55	830	5578	59,1	0,0434	5,2008
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800; *т*	215,7012	548,55		118323				
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов) *м3 уплотненного грунта*	119,834	50,14	50,14	6009	6009	1117	–	–
				–	15,77	–	1890	59,1	0,01399	1,67648

12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	838,838	4,54	4,54	3811	3811	608	–	–
				–	1,23	–	1028	59,1	0,00125	1,04855
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	11,9834	51,76	40,97	620	491	128	0,0122	0,1462
				7,76	10,35	93	124	59,1	0,0122	0,1462
14	11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *м2 спланированной площади*	362,687	40,5	16,39	14688	5946	5918	0,0355	12,87539
				24,1	3,51	8742	1272	59,1	0,00307	1,11345
Раздел 3 Тротуары										
15	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	96,75	1838,4	–	177865	–	105118	2,48	239,94
				1838,4	–	177865	–	59,1	–	–
16	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик *м3 основания*	32,368	2645,51	676,13	85630	21885	13492	0,78	25,24704
				563,33	257,2	18234	8325	50,8	0,29	9,38672
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	1156	1424,02	19,93	1646161	23038	368865	0,698	806,888
				521,86	7,31	603270	8446	60,3	0,0065	7,514
18	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	18,496	33395,08		617675				
19	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см) *м2 покрытия*	195,5	448,13	94,14	87609	18404	24546	0,243	47,5065
				181,68	26,54	35518	5188	60,3	0,0292	5,7086

20	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000; *м2 покрытия*	-391	21,74	3,4	-8502	-1328	-1153	0,0054	-2,1114
				4,04	0,85	-1579	-333	60,3	0,001	-0,391
21	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,396	75956,87	1209,6	30078	479	136	–	–
				–	568,18	–	225	60,3	0,58	0,22968
22	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см) *м2 покрытия*	1320,5	1020,43	2,01	1347484	2651	94777	0,144	190,152
				118,37	0,65	156311	864	60,3	0,0007	0,92435
23	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000; *м2 покрытия*	2641	171,6	–	453200	–	30371	0,0232	61,2712
				19,07	–	50367	–	60,3	–	–
	Раздел 4 Дорожная одежда									
24	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000; *м3 грунта*	-1,1718	1838,4	–	-2154	–	-1273	2,48	-2,90606
				1838,2	–	-2154	–	59,1	–	–
25	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрикК=-1,000; *м3 основания*	-0,392	2645,5	676,02	-1037	-265	-164	0,78	-0,30576
				563,78	257,65	-221	-101	50,8	0,29	-0,11368
26	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытийК=-1,000; *м бортового камня*	-14	1543,37	19,93	-21607	-279	-4468	0,698	-9,772
				521,86	7,36	-7306	-103	60,3	0,0065	-0,091
27	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=-0,043;	-0,602	28459,19		-17132				

28	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ, 19 см	*м3*	75,816	913,67	810,7	69271	61464	11378	0,144	10,9175
		м3 материала основания в плотном теле			102,08	146,8	7739	11130	60,3	0,143	10,84169
29	29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=1,260;		95,52816	2892		276267				
30	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	*м3*	0,3209	75956,84	1212,22	24375	389	110	–	–
			т		–	567,15	–	182	60,3	0,58	0,18612
31	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	*м2*	401,145	1456,13	58,89	584118	23622	11300	0,038	15,24351
					30,87	15,84	12385	6354	60,3	0,01427	5,72434
32	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	*т*	0,12034	75957,09	1213,23	9141	146	41	–	–
					–	565,07	–	68	60,3	0,58	0,0698
33	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6см	*м2 покрытия*	401,145	1241,65	66,32	498081	26603	11386	0,0336	13,47847
					28,6	18,47	11474	7409	60,3	0,01677	6,7272
34	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	*м2 покрытия*	1604,58	143,74	0,02	230645	26	74	0,00009	0,14441
					0,08	–	123	–	60,3	–	–
Раздел 5 Озеленение											
38	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	5078	193,97	5,84	985001	29666	543441	0,2678	1359,8884
					188,13	1,62	955335	8213	56,4	0,0019	9,6482

39 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	761,7	99,71	94,12	75945	71689	14409	0,008	6,0936
	м3 грунта		5,52	26,49	4203	20177	59,1	0,0232	17,67144
40 41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	914,04	118,6		108405				
	т								
41 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	5078	160,67	92,08	815902	467593	179219	0,0525	266,595
	м2		39,25	23,33	199320	118445	56,4	0,0274	139,1372
Раздел 7 Прочие									
42 32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	7,845	4759,92	4759,85	37341	37341	–	–	–
	маш.-ч		–	1960,61	–	15381	–	–	–
	Всего прямые затраты				**8306178**				**3043**
									228

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 231 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	839 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 997 434
- перевозка грузов, тенге	238 114
Накладные расходы I уровня, тенге	1 417 362
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 723 540
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	412 278
Итого, тенге	10 135 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	810 865
Прочие затраты, тенге	321
Всего	**10 947 004**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	142 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	199 608
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**11 288 923**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**11 966 258**
НДС (12 %)	1 435 951
Всего по акту с учетом НДС	**13 402 209**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Подъездные пути - улица № 8 (572м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,614	1838,4	–	30543	–	18051	2,48	41,20272
		м3 грунта		1838,39	–	30543	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	5,4034	2645,52	676,06	14294	3653	2252	0,78	4,21465
		м3 основания		563,35	257,25	3044	1390	50,8	0,29	1,56699
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	194,98	1424,02	19,93	277655	3886	62215	0,698	136,09604
		м бортового камня		521,86	7,3	101752	1424	60,3	0,0065	1,26737
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	3,11968	33395,08		104182				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	633,95	448,13	94,14	284089	59678	79594	0,243	154,04985

	м2 покрытия								
			181,68	26,53	115175	16821	60,3	0,0292	18,51134
6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-1267,9	21,74	3,4	-27569	-4307	-3737	0,0054	-6,84666
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-5119	-1079	60,3	0,001	-1,2679
7 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,4437	75957,01	1210,28	33702	537	152	–	–
	т								
			–	567,95	–	252	60,3	0,58	0,25735
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	633,95	1020,43	2,01	646904	1272	45501	0,144	91,2888
	м2 покрытия								
			118,37	0,65	75042	415	60,3	0,0007	0,44377
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1267,9	171,6	–	217573	–	14581	0,0232	29,41528
	м2 покрытия								
			19,07	–	24180	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
10 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,0116	1838,4	–	3698	–	2186	2,48	4,98877
	м3 грунта								
			1838,34	–	3698	–	59,1	–	–
11 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,7014	2645,56	675,79	1855	474	292	0,78	0,54709
	м3 основания								
			563,16	256,63	395	180	50,8	0,29	0,20341
12 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	20	1543,37	19,9	30867	398	6382	0,698	13,96
	м бортового камня								
			521,85	7,3	10437	146	60,3	0,0065	0,13

13	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043; м3	0,86	28459,19	24475	
		Всего прямые затраты			**1642268**	**469**
						21
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			359 147	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			65 591	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			19 549	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 217 530	
		Накладные расходы I уровня, тенге			227 469	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 869 737	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			79 277	
		Итого, тенге			1 949 014	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			155 921	
		Всего			**2 104 935**	
		Временные здания и сооружения (1,3 %)			27 364	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)			38 381	
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**2 170 680**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**2 300 921**	
		НДС (12 %)			276 111	
		Всего по акту с учетом НДС			**2 577 032**	

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-9)

Подъездные пути - улица № 9 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,015	20778,18		312				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	93	19,68	19,69	1831	1831	345	–	–
		м3 грунта		–	6,28	–	584	59,1	0,0055	0,5115
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	372	14,48	14,48	5387	5387	1016	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	1719	59,1	0,00405	1,5066
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	93	99,71	94,12	9272	8753	1759	0,008	0,744
		м3 грунта		5,52	26,49	513	2464	59,1	0,0232	2,1576

5	41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200; *т*	111,6	107,48		11995			
6	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	93	50,14	50,13	4662	4662	867	–	–
				–	15,77	–	1467	59,1	0,01399	1,30107
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	465	4,54	4,54	2113	2113	337	–	–
				–	1,23	–	570	59,1	0,00125	0,58125
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100; *м3 уплотненного грунта*	9,3	51,76	40,97	481	381	100	0,0122	0,11346
				7,74	10,43	72	97	59,1	0,0122	0,11346
9	11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	165	158,87	151,8	26213	25047	5215	0,00895	1,47675
				6,93	46,55	1143	7681	59,1	0,0434	7,161
10	41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800; *т*	297	548,55		162919			
11	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов) *м3 уплотненного грунта*	165	50,14	50,14	8273	8273	1538	–	–
				–	15,77	–	2602	59,1	0,01399	2,30835
12	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	1155	4,54	4,54	5247	5247	836	–	–
				–	1,23	–	1415	59,1	0,00125	1,44375

13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	16,5	51,76	41,03	855	677	177	0,0122	0,2013
	м3 уплотненного грунта		7,76	10,36	128	171	59,1	0,0122	0,2013
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	414	40,5	16,39	16766	6787	6755	0,0355	14,697
	м2 спланированной площади		24,1	3,5	9979	1451	59,1	0,00307	1,27098
Раздел 3 Тротуары									
15 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,91	1838,4	–	10865	–	6421	2,48	14,6568
	м3 грунта		1838,41	–	10865	–	59,1	–	–
16 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	1,968	2645,52	675,81	5206	1330	820	0,78	1,53504
	м3 основания		563,52	257,11	1109	506	50,8	0,29	0,57072
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	70,32	1424,01	19,92	100136	1401	22438	0,698	49,08336
	м бортового камня		521,86	7,31	36697	514	60,3	0,0065	0,45708
18 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,12512	33395,08		37573				
	м3								
19 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	138,75	448,13	94,14	62178	13062	17420	0,243	33,71625
	м2 покрытия		181,68	26,53	25208	3681	60,3	0,0292	4,0515
20 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-277,5	21,74	3,4	-6034	-943	-818	0,0054	-1,4985
	м2 покрытия		4,04	0,85	-1120	-236	60,3	0,001	-0,2775
21 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,097	75956,89	1206,19	7367	117	33	–	–
	т								

22 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)		–	567,01	–	55	60,3	0,58	0,05626
	м2 покрытия	138,75	1020,43	2	141585	278	9959	0,144	19,98
			118,37	0,66	16424	91	60,3	0,0007	0,09713
23 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;								
	м2 покрытия	277,5	171,6	–	47619	–	3191	0,0232	6,438
			19,07	–	5292	–	60,3	–	–
Раздел 7 Колодцы									
24 11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;								
	шт.	8	675,43	75,25	5403	602	3159	0,786	6,288
			600,13	35,75	4801	286	62,1	0,042	0,336
25 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	1,457	24804,31	1299,25	36140	1893	3464	5,95	8,66915
	м3 кладки								
			4372,68	306,79	6371	447	50,8	0,36	0,52452
26 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,485	728,77	13,72	4726	89	593	0,212	1,37482
	м2 поверхности								
			178,41	1,7	1157	11	50,8	0,002	0,01297
27 11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	6,485	827,44	55,67	5365	361	2070	0,672	4,35792
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			539,55	43,02	3499	279	54,8	0,0572	0,37094
28 11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	8	1218,25	125,5	9746	1004	5265	1,31	10,48
	шт.								
			1000,25	59,63	8002	477	62,1	0,07	0,56

Раздел 8 Прочие

29	32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	1,97814	4759,83	4760,03	9416	9416	–	–	–
		маш.-ч		–	1960,43	–	3878	–	–	–
		Всего прямые затраты				**733305**				**172**
										25
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				130 140				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				97 768				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 210				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				330 483				
		- перевозка грузов, тенге				174 914				
		Накладные расходы I уровня, тенге				92 960				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				826 265				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 034				
		Итого, тенге				861 299				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 904				
		Прочие затраты, тенге				312				
		Всего				**930 515**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				12 097				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				16 967				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**959 579**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**1 017 154**				
		НДС (12 %)				122 058				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 139 212**				

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-10)

Подъездные пути - улица № 10 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	95-000001-0001те	Востановление трассы для строительства а/д 11 категории сложности 1 км	0,002	20778,18		42				
		км								
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м)	17	19,68	19,71	335	335	63	–	–
		м3 грунта		–	6,29	–	107	59,1	0,0055	0,0935
3	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	68	14,48	14,49	985	985	186	–	–
		м3 грунта		–	4,62	–	314	59,1	0,00405	0,2754
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17	99,71	94,12	1695	1600	322	0,008	0,136

	м3 грунта								
			5,53	26,53	94	451	59,1	0,0232	0,3944
5 41-020202-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4,5 кмК=1,200;	20,4	107,48		2193				
	т								
6 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17	50,14	50,18	853	853	158	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,76	–	268	59,1	0,01399	0,23783
7 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	85	4,54	4,54	386	386	61	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,22	–	104	59,1	0,00125	0,10625
8 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 10%К=0,100;	1,7	51,76	41,18	88	70	18	0,0122	0,02074
	м3 уплотненного грунта								
			7,65	10,59	13	18	59,1	0,0122	0,02074
9 11-010102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	26	158,87	151,81	4131	3947	821	0,00895	0,2327
	м3 грунта								
			6,92	46,54	180	1210	59,1	0,0434	1,1284
10 41-020102-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 кмК=1,800;	46,8	548,55		25672				
	т								
11 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	26	50,14	50,15	1304	1304	242	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,77	–	410	59,1	0,01399	0,36374
12 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=7,000;	182	4,54	4,54	827	827	132	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	1,23	–	223	59,1	0,00125	0,2275
13 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-10%К=0,100;	2,6	51,76	41,15	135	107	28	0,0122	0,03172
	м3 уплотненного грунта		7,69	10,38	20	27	59,1	0,0122	0,03172
14 11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	36	40,5	16,39	1458	590	587	0,0355	1,278
	м2 спланированной площади		24,11	3,5	868	126	59,1	0,00307	0,11052
Раздел 3 Тротуары									
15 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,039	1838,4	–	16617	–	9821	2,48	22,41672
	м3 грунта		1838,37	–	16617	–	59,1	–	–
16 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	3,024	2645,51	676,26	8001	2045	1261	0,78	2,35872
	м3 основания		563,49	257,28	1704	778	50,8	0,29	0,87696
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	108	1424,02	19,93	153793	2152	34461	0,698	75,384
	м бортового камня		521,86	7,31	56361	789	60,3	0,0065	0,702
18 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,728	33395,08		57707				
	м3								
19 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	215,975	448,13	94,14	96784	20331	27116	0,243	52,48193
	м2 покрытия		181,68	26,53	39238	5730	60,3	0,0292	6,30647
20 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-431,95	21,74	3,4	-9392	-1467	-1274	0,0054	-2,33253
	м2 покрытия		4,04	0,85	-1744	-368	60,3	0,001	-0,43195

21 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,151	75956,65	1211,92	11470	183	52	–	–
	т		–	569,54	–	86	60,3	0,58	0,08758
22 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	215,975	1020,43	2	220387	433	15501	0,144	31,1004
	м2 покрытия		118,37	0,65	25565	141	60,3	0,0007	0,15118
23 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	431,95	171,6	–	74123	–	4968	0,0232	10,02124
	м2 покрытия		19,07	–	8238	–	60,3	–	–

Раздел 7 Колодцы

24 11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	6	675,44	75,33	4053	452	2370	0,786	4,716
	шт.		600,17	35,83	3601	215	62,1	0,042	0,252
25 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	1,1	24804,44	1299,09	27285	1429	2615	5,95	6,545
	м3 кладки		4372,73	306,36	4810	337	50,8	0,36	0,396
26 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,83	728,73	13,66	3519	66	442	0,212	1,02396
	м2 поверхности		178,47	1,66	862	8	50,8	0,002	0,00966
27 11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	4,83	827,44	55,69	3997	269	1543	0,672	3,24576
	м2 оштукатуриваемой поверхности		539,54	43,27	2606	209	54,8	0,0572	0,27628
28 11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	6	1218,23	125,5	7309	753	3949	1,31	7,86
	шт.								

	1000,17	59,67	6001	358	62,1	0,07	0,42
Всего прямые затраты			**715715**				**217**
							12
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			165 034				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			37 650				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11 541				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			485 166				
- перевозка грузов, тенге			27 865				
Накладные расходы I уровня, тенге			105 443				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			821 158				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			34 817				
Итого, тенге			855 975				
Сметная прибыль (8 %), тенге			68 478				
Прочие затраты, тенге			42				
Всего			**924 495**				
Временные здания и сооружения (1,3 %)			12 018				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)			16 857				
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**953 370**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**1 010 572**				
НДС (12 %)			121 269				
Всего по акту с учетом НДС			**1 131 841**				

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-11)

Подъездные пути - улица № 11 (310 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,179	1838,4	–	24228	–	14319	2,48	32,68392
		м3 грунта		1838,38	–	24228	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	4,392	2645,52	676	11619	2969	1830	0,78	3,42576
		м3 основания		563,3	257,06	2474	1129	50,8	0,29	1,27368
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	156,88	1424,02	19,93	223399	3126	50058	0,698	109,50224
		м бортового камня		521,86	7,3	81869	1146	60,3	0,0065	1,01972
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,51008	33395,08		83824				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	273,135	448,13	94,14	122399	25712	34293	0,243	66,37181
		м2 покрытия								

6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;		181,68	26,54	49623	7248	60,3	0,0292	7,97554
	м2 покрытия	-546,27	21,74	3,4	-11878	-1856	-1610	0,0054	-2,94986
			4,04	0,85	-2205	-465	60,3	0,001	-0,54627
7 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,191	75956,75	1209,42	14507	231	66	–	–
	т		–	570,68	–	109	60,3	0,58	0,11078
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	273,135	1020,43	2,01	278716	548	19604	0,144	39,33144
	м2 покрытия		118,37	0,66	32332	179	60,3	0,0007	0,19119
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	546,27	171,6	–	93741	–	6282	0,0232	12,67346
	м2 покрытия		19,07	–	10418	–	60,3	–	–
Раздел 7 Колодцы									
10 11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	10	675,42	75,3	6754	753	3949	0,786	7,86
	шт.		600,1	35,8	6001	358	62,1	0,042	0,42
11 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	1,83	24804,55	1298,91	45392	2377	4350	5,95	10,8885
	м3 кладки		4372,68	306,56	8002	561	50,8	0,36	0,6588
12 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,06	728,73	13,77	5874	111	738	0,212	1,70872
	м2 поверхности		178,41	1,74	1438	14	50,8	0,002	0,01612

13 11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	8,06	827,39	55,71	6669	449	2574	0,672	5,41632
	м2 оштукатуриваемой поверхности		539,58	43,18	4349	348	54,8	0,0572	0,46103
14 11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	10	1218,28	125,5	12182	1255	6581	1,31	13,1
	шт.		1000,2	59,6	10002	596	62,1	0,07	0,7
	Всего прямые затраты				**917426**				**300**
									12
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				228 531				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 675				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 223				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				653 220				
	Накладные расходы I уровня, тенге				143 034				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 060 460				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 964				
	Итого, тенге				1 105 424				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 434				
	Всего				**1 193 858**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				15 520				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				21 769				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**1 231 147**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**1 305 016**				
	НДС (12 %)				156 602				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 461 618**				

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-12)

Подъездные пути - улица № 12 (309 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4536	1838,4	–	834	–	493	2,48	1,12493
		м3 грунта		1838,62	–	834	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,1512	2645,51	674,6	400	102	63	0,78	0,11794
		м3 основания		562,17	257,94	85	39	50,8	0,29	0,04385
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	5,4	1424,02	20	7690	108	1723	0,698	3,7692
		м бортового камня		521,85	7,41	2818	40	60,3	0,0065	0,0351
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,0864	33395,08		2885				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	51,66	448,13	94,13	23151	4863	6486	0,243	12,55338

	м2 покрытия		181,69	26,54	9386	1371	60,3	0,0292	1,50847
6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-103,32	21,74	3,4	-2246	-351	-305	0,0054	-0,55793
	м2 покрытия		4,04	0,85	-417	-88	60,3	0,001	-0,10332
7 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,036	75956,99	1222,22	2735	44	12	–	–
	т		–	555,56	–	20	60,3	0,58	0,02088
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	51,66	1020,44	2,03	52717	105	3708	0,144	7,43904
	м2 покрытия		118,37	0,66	6115	34	60,3	0,0007	0,03616
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	103,32	171,6	–	17729	–	1188	0,0232	2,39702
	м2 покрытия		19,07	–	1970	–	60,3	–	–
Раздел 7 Колодцы									
10 11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	14	675,44	75,29	9456	1054	5529	0,786	11,004
	шт.		600,14	35,79	8402	501	62,1	0,042	0,588
11 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	2,58	24804,75	1299,22	63997	3352	6133	5,95	15,351
	м3 кладки		4372,87	306,59	11282	791	50,8	0,36	0,9288
12 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	11,33	728,76	13,77	8257	156	1037	0,212	2,40196
	м2 поверхности		178,46	1,68	2022	19	50,8	0,002	0,02266

13	11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	11,33	827,41	55,69	9375	631	3618	0,672	7,61376
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				539,63	43,16	6114	489	54,8	0,0572	0,64808
14	11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	14	1218,25	125,43	17055	1756	9214	1,31	18,34
		шт.								
				1000,21	59,57	14003	834	62,1	0,07	0,98
	Раздел 8 Прочие									
15	32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	0,20993	4759,93	4758,73	999	999	–	–	–
		маш.-ч								
				–	1962,56	–	412	–	–	–
		Всего прямые затраты				**215034**				**82**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 614				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 819				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 462				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 601				
		Накладные расходы I уровня, тенге				38 899				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				253 933				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 767				
		Итого, тенге				264 700				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21 176				
		Всего				**285 876**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				3 716				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				5 213				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**294 805**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**312 493**				

НДС (12 %)	37 499
Всего по акту с учетом НДС	**349 992**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 6

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-13)

Подъездные пути - улица № 13 (308 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,924	1838,4	–	1699	–	1004	2,48	2,29152
		м3 грунта		1838,74	–	1699	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,308	2645,5	675,32	815	208	129	0,78	0,24024
		м3 основания		564,94	256,49	174	79	50,8	0,29	0,08932
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	11	1424,01	19,91	15663	219	3510	0,698	7,678
		м бортового камня		521,82	7,36	5740	81	60,3	0,0065	0,0715
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,176	33395,08		5878				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)К=-1,000;	-1,8	448,13	93,89	-806	-169	-226	0,243	-0,4374

	м2 покрытия								
			181,67	26,67	-327	-48	60,3	0,0292	-0,05256
6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=2,000;	3,6	21,74	3,33	79	12	11	0,0054	0,01944
	м2 покрытия								
			4,17	0,83	15	3	60,3	0,001	0,0036
7 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000;	-0,001	75956,66	1000	-76	-1	-1	–	–
	т								
			–	1000	–	-1	60,3	0,58	-0,00058
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)К=-1,000;	-1,48	1020,43,	2,7	-1511	-4	-106	0,144	-0,21312
	м2 покрытия								
			118,24	–	-175	–	60,3	0,0007	-0,00104
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=-2,000;	-2,96	171,6	–	-507	–	-34	0,0232	-0,06867
	м2 покрытия								
			18,92	–	-56	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
10 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4212	1838,4	–	774	–	457	2,48	1,04458
	м3 грунта								
			1837,61	–	774	–	59,1	–	–
11 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,1392	2645,51	675,29	368	94	58	0,78	0,10858
	м3 основания								
			560,34	258,62	78	36	50,8	0,29	0,04037
12 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	4	1536,43	20	6146	80	1276	0,698	2,792
	м бортового камня								
			521,75	7,25	2087	29	60,3	0,0065	0,026
13 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	0,172	28459,19		4895				

	м3		
Всего прямые затраты	**33417**		**13**
			–
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 009		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	439		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 969		
Накладные расходы I уровня, тенге	6 078		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	39 495		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 675		
Итого, тенге	41 170		
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 294		
Всего	**44 464**		
Временные здания и сооружения (1,3 %)	578		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	811		
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**45 853**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**48 604**		
НДС (12 %)	5 832		
Всего по акту с учетом НДС	**54 436**		

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 7

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-16)

Подъездные пути - улица № 16 (314 м)+

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Тротуары									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,67	1838,4	–	23293	–	13766	2,48	31,4216
		м3 грунта		1838,44	–	23293	–	59,1	–	–
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	4,2	2645,5	676,19	11112	2840	1751	0,78	3,276
		м3 основания		563,33	257,14	2366	1080	50,8	0,29	1,218
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	150,84	1424,01	19,93	214797	3006	48131	0,698	105,28632
		м бортового камня		521,86	7,31	78717	1102	60,3	0,0065	0,98046
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,41344	33395,08		80597				
		м3								
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (10 см)	790,04	448,13	94,14	354039	74372	99192	0,243	191,97972

	м2 покрытия								
			181,68	26,53	143534	20963	60,3	0,0292	23,06917
6 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-1580,08	21,74	3,4	-34357	-5368	-4658	0,0054	-8,53243
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-6379	-1345	60,3	0,001	-1,58008
7 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (ошибка)К=-4,000;	-6580	21,74	3,4	-143074	-22354	-19396	0,0054	-35,532
	м2 покрытия								
			4,04	0,85	-26565	-5601	60,3	0,001	-6,58
8 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,5623	75957,77	1211,1	42711	681	193	–	–
	т								
			–	569,09	–	320	60,3	0,58	0,32613
9 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(4см)	790,04	1020,43	2,01	806184	1586	56704	0,144	113,76576
	м2 покрытия								
			118,37	0,65	93519	517	60,3	0,0007	0,55303
10 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1580,08	171,6	–	271144	–	18171	0,0232	36,65786
	м2 покрытия								
			19,07	–	30134	–	60,3	–	–
Раздел 4 Дорожная одежда									
11 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4212	1838,4	–	774	–	457	2,48	1,04458
	м3 грунта								
			1837,61	–	774	–	59,1	–	–
12 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки под поребрик	0,1392	2645,54	675,29	368	94	58	0,78	0,10858
	м3 основания								

			560,34	258,62	78	36	50,8	0,29	0,04037
13 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	4	1543,37	20	6174	80	1276	0,698	2,792
	м бортового камня								
			521,75	7,25	2087	29	60,3	0,0065	0,026
14 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043;	0,172	28459,19		4895				
	м3								
15 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство из щебеночно-песчаной смеси толщ. 19 смК=-1,000;	-7,535	913,67	810,62	-6884	-6108	-1130	0,144	-1,08504
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,06	146,65	-769	-1105	60,3	0,143	-1,07751
16 29-000001-0023(п	Стоимость смеси С-4К=-1,260;	-9,4941	2892		-27457				
	м3								
17 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000;	-0,03188	75956,81	1223,34	-2422	-39	-11	–	–
	т								
			–	564,62	–	-18	60,3	0,58	-0,01849
18 11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. УстройствоК=-1,000;	-39,86	1456,13	58,91	-58043	-2348	-1123	0,038	-1,51468
	м2								
			30,88	15,83	-1231	-631	60,3	0,01427	-0,5688
19 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000;	-0,012	75957,99	1250	-912	-15	-4	–	–
	т								
			–	583,33	–	-7	60,3	0,58	-0,00696
20 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6смК=-1,000;	-39,86	1241,65	66,33	-49492	-2644	-1131	0,0336	-1,3393
	м2 покрытия								
			28,6	18,46	-1140	-736	60,3	0,01677	-0,66845
21 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=-4,000;	-159,44	143,74	0,02	-22918	-3	-7	0,00009	-0,01435
	м2 покрытия								

			0,08	–	-12	–	60,3	–	–
22 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-1,000;	-0,0141	75956,63	1205,67	-1071	-17	-5	–	–
	т								
			–	567,38	–	-8	60,3	0,58	-0,00818
23 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5смК=-1,000;	-47	1319,03	66,47	-61994	-3124	-1336	0,0336	-1,5792
	м2 покрытия								
			28,6	18,55	-1344	-872	60,3	0,01683	-0,79101
24 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=-2,000;	-94	152,73	0,02	-14357	-2	-4	0,00009	-0,00846
	м2 покрытия								
			0,07	–	-7	–	60,3	–	–

Раздел 5 Озеленение

25 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 смК=-1,000;	-469,071	193,97	5,84	-90987	-2740	-50199	0,2678	-125,61721
	м2								
			188,13	1,62	-88247	-759	56,4	0,0019	-0,89123
26 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=-1,000;	-70,36	99,7	94,13	-7016	-6623	-1331	0,008	-0,56288
	м3 грунта								
			5,51	26,49	-388	-1864	59,1	0,0232	-1,63235
27 41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=-1,200;	-84,432	118,6		-10014				
	т								
28 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1277,689	160,67	92,08	205290	117652	45093	0,0525	67,07867
	м2								
			39,25	23,32	50151	29802	56,4	0,0274	35,00868

Раздел 7 Колодцы

29	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	12	675,41	75,25	8105	903	4739	0,786	9,432
		шт.		600,17	35,75	7202	429	62,1	0,042	0,504
30	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка колодцев	1,1	24805,2	1299,09	27285	1429	2615	5,95	6,545
		м3 кладки		4372,73	306,36	4810	337	50,8	0,36	0,396
31	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,76	728,77	13,73	7113	134	894	0,212	2,06912
		м2 поверхности		178,48	1,74	1742	17	50,8	0,002	0,01952
32	11-150203-0301	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	9,76	827,45	55,64	8074	543	3116	0,672	6,55872
		м2 оштукатуриваемой поверхности		539,55	43,14	5266	421	54,8	0,0572	0,55827
33	11-231201-0101	Люки.Установка(б/у)	12	1218,22	125,5	14620	1506	7898	1,31	15,72
		шт.		1000,25	59,58	12003	715	62,1	0,07	0,84
	Раздел 8 Прочие									
34	32-010202-0102	Автогудронаторы, до 7000 лК=27,000;	2,65815	4759,7	4759,7	12652	12652	–	–	–
		маш.-ч		–	1960,76	–	5212	–	–	–
		Всего прямые затраты				**1568229**				**418**
										50

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	329 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 082 556
- перевозка грузов, тенге	-10 014
Накладные расходы I уровня, тенге	223 719

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 791 948
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	75 979
Итого, тенге	1 867 927
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 434
Всего	**2 017 361**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	26 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	36 785
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 080 372**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 205 194**
НДС (12 %)	264 623
Всего по акту с учетом НДС	**2 469 817**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-17)

Подъездные пути - улица № 17 (936 м)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дорожная одежда									
1	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0135	75925,93	1185,19	1025	16	5	–	–
		т		–	592,59	–	8	60,3	0,58	0,00783
2	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5см	45,1575	1319,01	66,43	59563	3000	1284	0,0336	1,51729
		м2 покрытия		28,61	18,56	1292	838	60,3	0,01683	0,76
3	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	90,315	152,73	0,02	13794	2	4	0,00009	0,00813
		м2 покрытия		0,08	–	7	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**74382**				**2**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 065
Накладные расходы I уровня, тенге	1 293
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	75 675
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 209
Итого, тенге	78 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 311
Всего	**85 195**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 553
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**87 856**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**93 127**
НДС (12 %)	11 175
Всего по акту с учетом НДС	**104 302**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства" акимата Костанайского района

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт № 9

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-34)

Дорожные знаки/откорректированная стоимость/

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Улица № 8									
1	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,64	22344,44	700	14302	448	1199	4,9	3,136
		м3		3695,31	168,75	2365	108	48,5	0,197	0,12608
2	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	8	3506,69	717,63	28054	5741	12412	3,2	25,6
		шт.		2412,88	160,13	19303	1281	60,3	0,1453	1,1624
3	29-000001-0002(п	Знаки приоритета 2.4.11 типоразмер-щиток треугольной формы А-900,пленка тип 1	6	8125		48750				
		шт								
4	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	6	9275		55650				
		1шт								
5	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	2	7450		14900				
		1шт								
6	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1: 5.16.2 типоразмер - щиток квадратной формы В-900, пленка тип1	8	15350		122800				
		шт								

Раздел 2 Улица № 9

7	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,48	22346,15	697,92	10725	335	899	4,9	2,352
		м3								
				3693,75	168,75	1773	81	48,5	0,197	0,09456
8	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	6	3506,73	717,5	21040	4305	9309	3,2	19,2
		шт.								
				2412,83	160,17	14477	961	60,3	0,1453	0,8718
9	29-000001-0001(п	Знак приоритета 2.1.11 типоразмер- щиток квадратной формы В-700, пленка тип 1	1	9150		9150				
		шт								
10	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
11	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер- щитоктреугольной формы А-900,пленка тип 1	2	8125		16250				
		шт								
12	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер -щиток квадратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								
13	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	4	7450		29800				
		шт								

Раздел 3 Улица № 10

14	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,72	22343,75	701,39	16088	505	1350	4,9	3,528
		м3								
				3694,44	170,83	2660	123	48,5	0,197	0,14184
15	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	9	3506,67	717,56	31560	6458	13962	3,2	28,8
		шт.								
				2412,78	160	21715	1440	60,3	0,1453	1,3077
16	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер-щитолк треугольной формы А-900, пленка тип 1	5	8125		40625				
		шт								
17	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	2	7450		14900				
		шт								

18	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
19	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер - щиток квадратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								
20	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	4	7450		29800				
		шт								

Раздел 4 Улица № 11

21	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,56	22350	700	12513	392	1050	4,9	2,744
		м3		3694,64	169,64	2069	95	48,5	0,197	0,11032
22	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	7	3507	717,57	24547	5023	10860	3,2	22,4
		шт.		2412,86	160	16890	1120	60,3	0,1453	1,0171
23	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
24	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер -щиток квадратной формы А-900 пленка тип 1	5	8125		40625				
		шт								
25	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	6	7450		44700				
		шт								
26	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер -щиток квадратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								

Раздел 5 Улица № 12

27	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,32	22340,63	696,88	7149	223	600	4,9	1,568
		м3		3693,75	171,88	1182	55	48,5	0,197	0,06304
28	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	4	3506,75	717,5	14027	2870	6205	3,2	12,8
		шт.		2412,75	159,75	9651	639	60,3	0,1453	0,5812

29	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер-щиток квадратной формы А-900,пленка тип 1	2	8125		16250				
		шт								
30	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
31	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер - щиток квадтратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								
32	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	3	7450		22350				
		шт								

Раздел 6 Улица № 13

33	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,32	22345,31	696,88	7149	223	600	4,9	1,568
		м3		3693,75	171,88	1182	55	48,5	0,197	0,06304
34	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	4	3506,63	717,5	14027	2870	6205	3,2	12,8
		шт.		2412,75	159,75	9651	639	60,3	0,1453	0,5812
35	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер - щиток треугольной формы А-900 пленка тип 1	2	8125		16250				
		шт								
36	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
37	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер- щиток квадратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								
38	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	3	7450		22350				
		шт								

Раздел 7 Улица № 16

39	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,56	22350	700	12513	392	1050	4,9	2,744
		м3		3694,64	169,64	2069	95	48,5	0,197	0,11032
40	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	7	3506,71	717,57	24547	5023	10860	3,2	22,4

		шт.								
				2412,86	160	16890	1120	60,3	0,1453	1,0171
41	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер- щиток треугольной формы А-900,пленка тип 1	3	8125		24375				
		шт								
42	29-000001-0004(п	Металлическая стойка СКМ-2.50	2	9275		18550				
		шт								
43	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	1	7450		7450				
		шт								
44	29-000001-0001(п	Знак приоритета 5.16.1:5.16.2 типоразмер- щиток квадратной формы В-900,пленка тип 1	8	15350		122800				
		шт								
45	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	2	7450		14900				
		шт								
Раздел 8 Улица № 17										
46	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,080;	0,48	22340,63	697,92	10725	335	899	4,9	2,352
		м3								
				3693,75	168,75	1773	81	48,5	0,197	0,09456
47	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	6	3506,75	717,5	21040	4305	9309	3,2	19,2
		шт.								
				2412,83	160,17	14477	961	60,3	0,1453	0,8718
48	29-000001-0002(п	Знак приоритета 2.4.11 типоразмер- щиток треугольной формы А-900,пленка тип 1	6	8125		48750				
		шт								
49	29-000001-0003(п	Металлическая стойка СКМ-2.40	6	7450		44700				
		шт								
	Всего прямые затраты					**1803431**				**183**
										8
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 127				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 854				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 625 856
Накладные расходы I уровня, тенге	86 769
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 890 200
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	80 144
Итого, тенге	1 970 344
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 628
Всего	**2 127 972**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	38 801
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 194 437**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 326 103**
НДС (12 %)	279 132
Всего по акту с учетом НДС	**2 605 235**

Представитель генподрядной организации:

Прораб ТОО "ВАКХСТРОЙ"_____Рудковский Ю.Б.

Представитель субподрядной организации:

Прораб ТОО "АРВИС"_____Переверзев А.А.