Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____ Бакирова Г.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Қазбайлық Астана"**

Наименование стройки -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

Наименование объекта -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25
ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5.Наружные сети электроснабжение ВЛ-0,4кВ								
		ВЛ-0,4кВ								
1	Ц0108-363-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4**	8							
		шт		6157,18	5229,00	49257	41832	10510	4,27	34
				283,24	1099,63	2266	8797	95	6,38	51
2	Ц0108-545-17	**Кожух металлический для защиты вводов (уголок 80х80х6)**	600							
		кг		144,40	1,60	86640	960	14136	1,00	600
				24,80	--	14880	--	95	--	--
		КЛ-0,4 кВ								
3	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	308,85							
		м3		46,51	44,35	14364	13697	5748	0,02	5
				2,16	17,03	667	5259	97	0,07	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	205,9	167,18 167,18	-- --	34422 34422	-- --	38897 113	1,21 --	249 --
5	Е0101-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	м3	102,95	167,18 167,18	-- --	17211 17211	-- --	19449 113	1,21 --	125 --
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	885	36,70 8,80	27,80 6,90	32480 7788	24603 6106	13200 95	0,06 0,04	53 35
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1195	11,20 3,30	7,90 2,00	13384 3944	9441 2390	6017 95	0,02 0,01	24 14
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	м3	102,95	364,00 --	-- --	37474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,68	70666,26 40500,00	30144,88 8009,55	48053 27540	20499 5446	42882 130	236,00 31,06	160 21
10	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	680	302,00 --	-- --	205360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	550	45,00 32,20	6,70 1,60	24750 17710	3685 880	17661 95	0,19 0,01	105 5
12	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	270	60,40 38,70	15,60 3,80	16308 10449	4212 1026	10901 95	0,24 0,02	65 6
13	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	700	23,20 16,50	2,10 0,30	16240 11550	1470 210	11172 95	0,10 --	70 1
14	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	490	28,80 21,00	3,30 0,60	14112 10290	1617 294	10055 95	0,13 --	64 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	280	34,00	4,60	9520	1288	6810	0,16	45
		м		24,80	0,80	6944	224	95	--	1
16	Е0116-30-1 прим	Заделка трубы с 2-х сторон (А5-92-45)	9	770,63	--	6936	--	2714	1,80	16
		1сальник		301,50	--	2714	--	100	--	--
17	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	24	2300,70	1439,00	55217	34536	26471	5,00	120
		шт		844,00	317,00	20256	7608	95	1,84	44
18	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	24	4140,00	--	99360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	24	4757,70	2963,00	114185	71112	55153	9,00	216
		шт		1764,00	655,00	42336	15720	95	3,80	91
20	С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	24	5620,00	--	134880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	48	485,60	--	23309	--	18696	2,00	96
		шт		410,00	--	19680	--	95	--	--
22	Ц0108-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	48	364,40	--	17491	--	13224	2,00	96
		шт		290,00	--	13920	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1070953	228951			2142
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			264567	53961			293
		Материалы -	Тенге			707133				
		Всего заработная плата -	Тенге			96125				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				225268			
		Накладные расходы -	Тенге			234240				
						214004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			976405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				257369			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158460				
	Материалы -		Тенге			4237				
	Всего заработная плата -		Тенге				93260			
	Местные материалы -		Тенге			37474				
		Накладные расходы -	Тенге			109690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				109713			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1478326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2597
		Сметная заработная плата -	Тенге				367082			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1070953	228951			2142
			Тенге			264567	53961			293
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			707133				
	Материалы -		Тенге			96125				
	Всего заработная плата -		Тенге				225268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234240				
		Накладные расходы -	Тенге			214004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			976405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				257369			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158460				
	Материалы -		Тенге			4237				
	Всего заработная плата -		Тенге				93260			
	Местные материалы -		Тенге			37474				
		Накладные расходы -	Тенге			109690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				109713			652
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217682				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1478326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				367082			2597
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 478 326		1 478 326		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,632%		1478326	24 126	1502452,28					
	Итого с зимними удорожаниями 3,465%		1502452,28	52 060	1554512,25					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1502452,28	15 025	1569536,77					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		1502452,28	6 010	1575546,58					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,73677		1575546,58	4538545,95						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		4538545,95	90770,92	4629316,86					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	555518,02						
	Итого по смете					5 184 834,89				

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК **Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"** _____ **Бакирова Г.Е.**

ПРОВЕРИЛ ТЕХНАДЗОР **Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project"** _____ **Алдабергенов Ж.К.**

СДАЛ ПОДРЯДЧИК **Директор ТОО "Қазбайлық Астана"** _____ **Малгаждаров Б.О.**

Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____Бакирова Г.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана"**

Наименование стройки -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

Наименование объекта -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22
ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5. Наружные сети электроснабжение ВЛ-0,4кВ								
		ВЛ-0,4 кВ								
1	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	22,94315	7259,41	4310,78	166554	98903	94301	16,10	369
		1км		2745,00	1169,46	62979	26831	105	4,45	102
2	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	36	196,88	124,88	7088	4496	3001	0,34	12
		опора		56,25	23,13	2025	833	105	0,08	3
3	Ц0108-363-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4	8	6157,18	5229,00	49257	41832	10510	4,27	34
		шт		283,24	1099,63	2266	8797	95	6,38	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов (уголок 80х80х6)	600	144,40	1,60	86640	960	14136	1,00	600
		кг		24,80	--	14880	--	95	--	--
		КЛ-0,4 кВ								
5	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	300	46,51	44,35	13953	13305	5584	0,02	5
		м3		2,16	17,03	648	5108	97	0,07	21
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	200	167,18	--	33436	--	37783	1,21	242
		м3		167,18	--	33436	--	113	--	--
7	Е0101-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	100	167,18	--	16718	--	18891	1,21	121
		м3		167,18	--	16718	--	113	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	800	36,70	27,80	29360	22240	11932	0,06	48
		м		8,80	6,90	7040	5520	95	0,04	32
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	800	11,20	7,90	8960	6320	4028	0,02	16
		м		3,30	2,00	2640	1600	95	0,01	9
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	100	364,00	--	36400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,7	70666,26	30144,88	49466	21101	44144	236,00	165
		км		40500,00	8009,55	28350	5607	130	31,06	22
12	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	700	302,00	--	211400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	55	26,40	3,10	1452	171	1024	0,11	6
		м		19,10	0,50	1051	27	95	--	--
14	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	160	31,50	7,50	5040	1200	3253	0,12	19
		м		19,80	1,60	3168	256	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	130	44,00	10,60	5720	1378	3866	0,18	23
		м		29,00	2,30	3770	299	95	0,01	2
16	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	455	45,00	6,70	20475	3049	14610	0,19	86
		м		32,20	1,60	14651	728	95	0,01	4
17	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	200	60,40	15,60	12080	3120	8075	0,24	48
		м		38,70	3,80	7740	760	95	0,02	4
18	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	800	23,20	2,10	18560	1680	12768	0,10	80
		м		16,50	0,30	13200	240	95	--	1
19	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	400	28,80	3,30	11520	1320	8208	0,13	52
		м		21,00	0,60	8400	240	95	--	1
20	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	300	34,00	4,60	10200	1380	7296	0,16	48
		м		24,80	0,80	7440	240	95	--	1
21	Е0116-30-1 прим	Заделка трубы с 2-х сторон (А5-92-45)	8	770,63	--	6165	--	2412	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2412	--	100	--	--
22	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	24	2300,70	1439,00	55217	34536	26471	5,00	120
		шт		844,00	317,00	20256	7608	95	1,84	44
23	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	24	4140,00	--	99360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	24	4757,70	2963,00	114185	71112	55153	9,00	216
		шт		1764,00	655,00	42336	15720	95	3,80	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	24	5620,00	--	134880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	48	485,60	--	23309	--	18696	2,00	96
		шт		410,00	--	19680	--	95	--	--
27	Ц0108-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	48	364,40	--	17491	--	13224	2,00	96
		шт		290,00	--	13920	--	95	--	--
		Оборудование светотехническое								
28	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	413	1751,35	1411,25	723308	582846	248416	2,01	830
		шт		333,00	239,85	137529	99058	105	0,81	335
29	С12021-226	Хомут Х16 (0,5 кг)	0,207	182804,00	--	37840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С151703-84 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	413	4805,00	--	1984465	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНАТ250/10/-4	413	794,00	--	327922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	826	66,80	18,10	55177	14951	18911	0,12	99
		м		20,30	3,80	16768	3139	95	0,02	18
33	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,843	18616,00	--	15693	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	1239	20,70	--	25647	--	24130	0,12	149
		шт		20,50	--	25400	--	95	--	--
		Заземление опор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С.2041-6 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,8573051**	**36217,00**	--	**31049**	--	--	-	--
		т		--	--	--	--	--	-	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4445988**	**925898**			**3596**
			Тенге			**508702**	**182611**			**744**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4009560**				
	Материалы -		Тенге			**128610**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**599034**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2562320**				
		Накладные расходы -	Тенге			**602007**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**90301**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**276694**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4888262**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4051**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689335**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**187187**				
	Материалы -		Тенге			**3768**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92279**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31049**				
	Местные материалы -		Тенге			**36400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108813**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16322**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**313760**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**644**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108601**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37840**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37840**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2270**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40111**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**211400**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**211400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12684**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**224084**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5466217**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4695**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797936**			
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-7. Фундаменты РП								
		Фундаменты РП								
36	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**5**	**1242,27**	**100,89**	**6211**	**504**	**956**	**0,85**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	619	191	118	0,18	1
37	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	438,98	243,37	3073	1704	1881	0,67	5
		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
38	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1850,00	--	3700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	5	2450,00	--	12250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-42-4	Установка блоков стен подваловмассой более 1,5 т	14	979,93	598,40	13719	8378	8030	1,18	17
		шт		195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
41	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	14	4331,00	--	60634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных местных заделок	0,75	5183,65	95,97	3888	72	636	4,90	4
		м3		771,75	36,25	579	27	105	0,18	--
		Земляные работы								
43	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,6	46,51	44,35	1005	958	402	0,02	--
		м3		2,16	17,03	47	368	97	0,07	1
44	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,4	167,18	--	2407	--	2720	1,21	17
		м3		167,18	--	2407	--	113	--	--
45	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
46	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	7,2	364,00	--	2621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,12	296040,68	--	35525	--	3623	175,00	21
		кан.-км		27450,00	--	3294	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149437	14952			75
			Тенге			11487	5008			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4404				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				1884			
		Накладные расходы -	Тенге			1790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145033				
		Материалы -	Тенге			38262				
		Всего заработная плата -	Тенге				14611			
		Местные материалы -	Тенге			84723				
		Накладные расходы -	Тенге			18249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			179644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19501			
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-8. Монтаж РП								
48	**Е0125-64-2**	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	**3**	**5136,21**	**2723,08**	**15409**	**8169**	**8981**	**10,00**	**30**
		т		**1777,50**	**717,22**	**5333**	**2152**	**120**	**3,14**	**9**
49	**АО ALAGEUM ELECTRIK Караганда**	**Модульное здание из сэндвич панелей**	**1**	**4224864,45**	**--**	**4224864**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**75-3-6 Изм. и доп. вып. 20**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класснапряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85**	**2**	**269015,00**	**--**	**538030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Заземление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	37,6	46,51	44,35	1749	1668	700	0,02	1
		м3		2,16	17,03	81	640	97	0,07	3
52	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	37,6	167,18	--	6286	--	7103	1,21	45
		м3		167,18	--	6286	--	113	--	--
53	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,60	21,60	10358	518	3463	0,90	22
		шт		149,00	2,90	3576	70	95	0,02	--
54	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	80	68,82	2,80	5506	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
		Прочие работы								
55	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	17,941	247,10	--	4433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	17,941	234,30	234,30	4204	4204	2943	--	--
		т		--	164,01	--	2943	100	3,44	62
57	Е010332-А200-1 тч т.4 К=1,15	Перевозкастроительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	17,941	807,88	807,88	14494	14494	2899	--	--
		т		--	161,58	--	2899	100	3,39	61
58	Е010332-А201-1 К=574 тч т.4К=1,15	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	17,941	1848,28	1848,28	33160	33160	6632	--	--
		т		--	369,66	--	6632	100	7,76	139
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4858493	62437			110
			Тенге			17476	15359			274
		Стоимость оборудования -	Тенге			538030				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			538030				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15864				
		Материалы -	Тенге			9346				
		Всего заработная плата -	Тенге				5870			
		Накладные расходы -	Тенге			5576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6706			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4289190				
	Всего заработная плата -		Тенге				19481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4224864				
		Накладные расходы -	Тенге			20276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4568034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				22522			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15409				
	Материалы -		Тенге			1907				
	Всего заработная плата -		Тенге				7484			
		Накладные расходы -	Тенге			8981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5154644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				38060			
		РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-9. Наружные сети электроснабжение КНС								
		ВЛ-0,4 кВ								
59	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/, УА10-1**								
		опора	**2**	**5068,58**	**3187,28**	**10137**	**6375**	**4944**	**9,00**	**18**
				1476,00	**878,40**	**2952**	**1757**	**105**	**3,63**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3159,60	1990,26	9479	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
61	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных обьемом до 0,5 м3	0,6	32348,03	1445,81	19409	867	605	3,86	2
		1м3		679,50	281,18	408	169	105	1,13	1
62	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	25	1599,08	878,23	39977	21956	19758	3,06	77
		опора		506,25	246,42	12656	6160	105	1,03	26
63	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	31	13544,00	--	419864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С12021-128	Кронштейн У4 (6,5кг, 14 шт)	0,0455	144454,00	--	6573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	7	84,60	2,80	592	20	217	0,17	1
		м		32,40	0,20	227	1	95	--	--
66	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	15	78,30	2,10	1175	32	925	0,39	6
		м		64,60	0,30	969	5	95	--	--
67	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	153289,00	--	2299	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	6	406,00	--	2436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT39	14	428,00	--	5992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	20	612,00	--	12240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.1	3	584,00	--	1752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	ТОО STANDART ENERGY Караганда	PD2.2 крюк накручивающийся	3	1936,26	--	5809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ТОО STANDART ENERGY Караганда	PD2.3 крюк накручивающийся	20	1332,71	--	26654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SOT 37 бандажная лента	28	231,31	--	6477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SOT 36.2 скрепа	20	73,08	--	1462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SO 118.202 зажим натяжной	14	7141,49	--	99981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SO 140 зажим поддерживающий	26	1298,13	--	33751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	30	454,00	--	13620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	82	454,00	--	37228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SN 2.21 заземляющий зажим								
		шт	30	1101,73	--	33052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0133-116-1 прим	Установка линейного электрооборудования ограничителя напряжения с помощью механизмов								
		комплект	9	7576,72	1756,72	68190	15810	8724	3,76	34
				616,50	306,68	5549	2760	105	1,06	10
82	ТОО STANDART ENERGY Караганда	SE 46.128 ограничитель напряжения								
		шт	9	6783,93	--	61055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-3032 Изм. и доп. вып. 22	Фиксаторы дистанционные SO70								
		шт.	10	90,00	--	900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов								
		1км	1,44	7259,41	4310,78	10454	6208	5919	16,10	23
				2745,00	1169,46	3953	1684	105	4,45	6
85	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,75	317408,00	--	238056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С151607-926 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,75	112909,00	--	84682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
87	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ								
		м шин	100	53,87	12,24	5387	1224	3308	0,18	18
				29,25	2,25	2925	225	105	0,01	1
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,06	36217,00	--	2173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
89	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования								
		шкаф	3	3089,00	497,00	9267	1491	6792	13,00	39
				2273,00	110,00	6819	330	95	0,64	2
90	ТОО Элекомп PLUS Алматы	Шкаф управления освещением ЯУО 9601-3474								
		шт	3	18563,30	--	55690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	24	1751,35	1411,25	42032	33870	14436	2,01	48
		шт		333,00	239,85	7992	5756	105	0,81	19
92	С12021-128	Кронштейн КС1 (1,9 кг)	0,045	144454,00	--	6500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-226	Хомут Х16 (0,5 кг)	0,012	182804,00	--	2194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С151703-84 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	24	4805,00	--	115320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНАТ250/10/-4	24	794,00	--	19056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151801-133	Корпус для предохранителя SV29.25	24	1080,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151801-9	Плавкая вставка svv 10.16	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	48	66,80	18,10	3206	869	1099	0,12	6
		м		20,30	3,80	974	182	95	0,02	1
99	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,048	18616,00	--	894	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	72	20,70	--	1490	--	1402	0,12	9
		шт		20,50	--	1476	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1544801	94691			298
			Тенге			49856	20680			80
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1023108				
	Материалы -		Тенге			50150				
	Всего заработная плата -		Тенге				38677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			886701				
		Накладные расходы -	Тенге			39513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1126378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				44604			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506426				
	Материалы -		Тенге			26099				
	Всего заработная плата -		Тенге				31858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2173				
	Местные материалы -		Тенге			419864				
		Накладные расходы -	Тенге			33451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36876			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15267				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1714831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				81480			
		РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.Сети канализации К1								
		Трубопроводы								
101	**С130804-6166 Изм. и доп.вып.19**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**91,421**	**590,00**	**--**	**53938**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
102	**Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм**	**0,358**	**112791,01**	**60473,38**	**40379**	**21649**	**31398**	**306,00**	**110**
		км		**51300,00**	**16165,35**	**18365**	**5787**	**130**	**63,72**	**23**
103	**С130804-6169 Изм. и доп.вып.19**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**358,5**	**1810,00**	**--**	**648885**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**С130810-376 Изм. и доп. вып.17**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73**	**60**	**171,00**	**--**	**10260**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	77,7	11563,67 1615,95	1538,85 576,23	898497 125559	119569 44773	221432 130	9,66 2,81	750 219
106	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	12	3108,00 --	-- --	37296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	24	3941,00 --	-- --	94584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	32	4047,00 --	-- --	129504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	25	3259,00 --	-- --	81475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	11	3586,00 --	-- --	39446 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	30	4786,00 --	-- --	143580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	30	6624,00 --	-- --	198720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	10	3259,00 --	-- --	32590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 шт.	2	3586,00 --	-- --	7172 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	69	6616,00 --	-- --	456504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2872831	141218			860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14392	50560			241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159747				
		Материалы -	Тенге			168782				
		Всего заработная плата -	Тенге				194485			
		Местные материалы -	Тенге			1705822				
		Накладные расходы -	Тенге			252830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2557332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				232410			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			713083				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			713083				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			755868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3313201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				232410			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13871548**	**1239196**			**4940**
			Тенге			**731445**	**274218**			**1362**
		Стоимость оборудования -	Тенге			538030				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			538030				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5052937				
		Материалы -	Тенге			188117				
		Всего заработная плата -	Тенге				645465			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3449022				
		Накладные расходы -	Тенге			648886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342109				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6043932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4326
		Сметная заработная плата -	Тенге				742798			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7287583				
		Материалы -	Тенге			236912				
		Всего заработная плата -	Тенге				352714			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4258086				
		Местные материалы -	Тенге			2246809				
		Накладные расходы -	Тенге			433620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8184475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				417757			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68516				
	Материалы -		Тенге			1907				
	Всего заработная плата -		Тенге				7484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53107				
		Накладные расходы -	Тенге			8981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1347			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4650				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8831			44
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			924483				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			924483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55469				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			979952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15828536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169386			6848
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					15 290 506		15 828 536	538 030	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,632%		15290506	249 541	15540046,78					
	Итого с зимними удорожаниями 3,465%		15540046,78	538 463	16078509,40					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		15540046,78	155 400	16233909,87					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		15540046,78	62 160	16296070,05					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,73677		16834100,05	46071060,01						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		46071060,01	921421,20	46992481,21					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	5639097,74						
	Итого по смете					52 631 578,95				

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК **Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"** _____ **Сагындыков С.Е.**

ПРОВЕРИЛ ТЕХНАДЗОР **Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project"** _____ **Алдабергенов Ж.К.**

СДАЛ ПОДРЯДЧИК **Директор ТОО "Қазбайлық Астана"** _____ **Малгаждаров Б.О.**