УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ТОО «Караганды жолдары»
_____ Мухажанов А.Б.
«29» 05 2018 г.

Акт

рабочей комиссии о приемке законченных строительством работ по переустройству (выносу) линии связи (ВОЛС) магистрали ОК749 на участке Матак - Каркаралинск между муфтами №1 - №2 (Проект по устройству нового водопропускного сооружения на участке а/д А-20 «Караганда – Аягуз – Бугаз» км 151)

г. Караганда «29» 05 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная Приказом Председателя правления ТОО «Караганды жолдары» от 29.05.2018г. № 25-П в составе:

Председатель комиссии: Султангали А.К. – начальник филиала ДЭУ-1 ТОО «Караганды жолдары»;

Члены комиссии:

от ТОО «МТУ КВАРЦ» Сафарян В.Н. – директор ТОО «МТУ КВАРЦ»;
Глушко А.В. – прораб МУ-7 «МТУ КВАРЦ»;

от ТУСМ-2 ОДС – ф-ла АО «Казахтелеком»: Цай Ю.П. – начальник ПТО;
Миннимулин Р.Г. – инженер 1 категории ПТО;
Васильев А.Ю. – начальник ЛТЦ-24;

от ТОО «Караганда Каздорпроект»: Сержантов С.А. – главный инженер проекта

УСТАНОВИЛА:

1. Товариществом с ограниченной ответственностью «МТУ КВАРЦ» предъявлен к приемке рабочей комиссии законченный строительством объект: вынос волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ТУСМ-2 ОДС – филиала АО «Қазақтелеком» на участке Матак - Каркаралинск между муфтами №1 и №2 в зоне строительства водопропускных сооружений.
2. Строительство произведено на основании Постановления Акима Каркаралинского района Карагандинской области № 521 от 20.12.2005 г. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ40REA00078719, выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области».
3. Проектно-сметная документация на переустройство участка ВОЛС разработана проектной организацией ТОО «КарагандаКаздорпроект» в 2017 г. и утверждена приказом РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию республики Казахстан» от 09.06.2017 г. № 76.
4. Строительство осуществлялось по проекту «Вынос сети телекоммуникаций ОК749 участок Матак–Каркаралинск между муфтами №1 - №2 ТУСМ-2 ОДС АО «Казахтелеком», № 360-НСС1.
5. Строительство объекта выполнено в соответствии с техническими условиями ТУСМ-2 № 02-1528-12/2016 от 07.12.2016 г.
6. ТОО «МТУ КВАРЦ» выполнил следующие виды работ:
- прокладка кабелеукладчиком ПЭТ диаметром 40 мм на глубину 1,2 м – 6 059;

- разработка траншеи экскаватором размером 1,0 х 1,2 м – 25 м;
- прокладка сигнально-предупредительной ленты на глубину 0,6 м – 6 059 м;
- засыпка траншеи бульдозером – 6 059 м;
- пересечение проектируемых дамб методом ГНБ – 2 шт. (протяженностью 52 и 54 м);
- прокладка защитной ПЭТ диаметром 63 мм – 106 м;
- прокладка провода П-274 – 106 м;
- прокладка оптического кабеля ОК-М6П-А20-2,7 методом задувки – 6 087 м;
- установка шаровых маркеров – 12 шт.;
- установка колодцев оперативного доступа – 2 шт.;
- монтаж оптических муфт – 2 шт.;
- установка замерных столбиков – 14 шт.;
- установка предупредительных столбиков – 15 шт.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 10.05.2018 г., окончание работ 17.05.2018 г.

8. Рабочей комиссии представлена исполнительная документация, являющаяся Приложением № 1 к настоящему акту.

9. Мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, обеспечению взрыво- и пожаробезопасности, предусмотренные проектом, выполнены.

10. Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме.

11. Выявленные дефекты и недоделки: нет.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: вынос ВОЛС ТУСМ-2 ОДС – филиала АО «Қазақтелеком» на участке Матак – Каркаралинск между муфтами №1 и №2 в зоне строительства водопропускных сооружений **принять в эксплуатацию.**

Приложение:
1. Перечень исполнительной документации.

Председатель комиссии: _____ Султангали А.К.

Члены комиссии: _____ Сафарян В.Н.

_____ Глушко А.В.

_____ Цай Ю.П.

_____ Миннимулин Р.Г.

_____ Васильев А.Ю.

_____ Сержантов С.А.