А К Т

от « 10 » июля 2018 г.

приёмки выполненных работ

По разработке Проектно-сметной документации на строительство ВОЛС г. Караганда.

Комиссия, в составе:

Представитель Заказчика: Сецеховский Ю.Э. – директор ПК «Фермата»

Представитель Подрядчика: Апачиди К.Н. – главный инженер ТОО «МТУ КВАРЦ»
Радчук С.В. – начальник МУ-7 ТОО «МТУ КВАРЦ»

1. Проектные работы осуществлялись ТОО «МТУ КВАРЦ»

выполнившим: Разработку проектно-сметной документации «Строительство ВОЛС в г.Караганда, ул.Волочаевская-ул.Приканальная; ул.Момышулы-ПСУ№72/633». Сеть кабельного телевидения ПрК «Фермата» согласно ТУ № 5-052-18/Л

2. Работы были осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 г. окончание работ июль 2018 г.

3. Рабочей комиссии представлена документация:
Альбом 1.- Рабочие чертежи. Сеть кабельного телевидения ПрК «Фермата»
Альбом 2.- Пояснительная записка. Сеть кабельного телевидения ПрК «Фермата»

4. Комиссией произведена приёмка:
Проектно-сметной документации на строительство ВОЛС г. Караганда.

На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации комиссия устанавливает следующее:
а) Разработка Проектно-сметной документации на строительство ВОЛС г. Караганда. осуществлена без отступлений от утверждённого технического задания

б) полная сметная стоимость выполненных работ 190,400 тыс.тенге
Фактические затраты (для заказчика) 190,400 тыс.тенге

Заключение

Работы по разработке Проектно-сметной документации на строительство ВОЛС г. Караганда.

выполнены в соответствии с техническим заданием, нормативными документами и правилами и в соответствии с утвержденной сметной документацией

Качество выполненных работ: хорошо

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приёмке: Работы по разработке Проектно-сметной документации на строительство ВОЛС г. Караганда.
считать выполненными в полном объеме.

Члены комиссии:

Ю.Сецеховский

К.Апачиди

С.Радчук