Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Костанай «31» октября 2018 г.

Заказчик: ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 110001, Костанайская область, город Костанай, ул. Байтурсынова 55***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АРВИС», директор Аветисян Рубик Жораевич, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 октября 2018 года, ТОО «АЗИЯТЕХНАДЗОР+». Эксперт Туребеков Азирхан Калиханович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПИ Кустанайдорпроект». Эксперт – Ким Сергей Владиславович.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до улицы Абая в пос. Амангельды г. Костанай».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до улицы Абая в пос. Амангельды г. Костанай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***Постановления акимата города Костаная Костанайской области «Реконструкция ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до улицы Абая в пос. Амангельды г. Костанай», от «27» января 2017 года № 292;***

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области», талон № 258 от 07 июня 2018 года.***

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПИ Кустанайдорпроект» (Государственная лицензия №12021006 от 24.10.2012 г.)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2018 года***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2018 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8,6*** ;
фактически, месяц: ***5*** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	0,887		0,887	
Площадь дорожной одежды проезжей части	м²	12360	134 046 567	12363,6	134 146 348
Площадь тротуарного покрытия, в т.ч. индивидуальные съезды к жилым домам, техническая полоса	м²	5581,7	43 351 676	5294,45	41 603 575
Покрытие дорожной одежды / тротуаров		А/б / брусчатка		А/б / брусчатка	
Пересечения с улицами	шт / м²	4 / 1387,68	13 456 121	4 / 1414,31	13 713 029
Съезды	шт / м²	10 / 601,94	3 013 378	10 / 560,66	2 811 262
Автобусные остановки с автопавильонами	шт / м²	2 / 245	4 756 265	2 / 245	5 400 973
Автостоянки	м²	2 / 325,51	3 151 136	0	0
Площадь дорожной одежды второстепенного проезда, в т.ч. стоянка	м²	1703,28	8 317 250	1796,79	8 772 770
Площадь газонов	м²	6 882	13 562 545	4 887,33	9 742 339
Посадка деревьев	шт	271	19 931 748	122	8 930 679
Перильное ограждение	м	470,9	3 136 118	470,9	9 527 063
Дорожные знаки	шт	125	4 326 194	125	4 326 194
Малые архитектурные формы: скамейки / урны	шт	11 / 22	705 907	11 / 22	705 907
Интеллектуальные пешеходные переходы	шт	0	0	12	12 277 185
Уличное освещение			20 493 190		21 894 132

Опоры металлические СТ 8-3	шт	52		52	
Светильники MAG 3-105/ кабель АВВГ 4х25	шт	53 / 2200		53 / 2200	
Светофорные объекты			1 505 264		966 649
Транспортный светофор	шт	1		1	
Пешеходный светофор	шт	2		2	
Наружный водопровод			7 106 423		7 070 469
Переходы под дорогой с устройством футляров	шт / м	2 / 49		2 / 49	
Прочие затраты			30 164 218		29 135 426
Общая сумма			311 024 000		311 024 000

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Дорожная одежды проезжей части*** *– подстилающий слой из песка, основание из щебеночно-песчаной смеси с использованием материала от разборки, основание из щебеночно –песчаной смеси укрепленной цементом, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой, а/б смеси марки I, верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси тип Б марки I; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на съездах в улицы, автобусных остановках –*** *аналогично дорожной одежде на проезжей части.* ***Дорожная одежда на прочих съездах и второстепенном проезде –*** *основание из щебеночно-песчаной смеси, основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки I, установка бортового камня БР 100.30.15.* ***Дорожная одежда на тротуарах, технологической полосе и индивидуальных съездах к жилым домам*** *– основание из щебня, основание из песка, покрытие из тротуарной плитки, установка бортового камня БР 100.20.08.* ***Озеленение*** *– посев газонов, посадка деревьев.* ***Обустройство улицы*** *– установка перильного ограждения, установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установка скамеек и урн.* ***Наружный водопровод*** *– устройство двух переходов под проезжей частью из труб п/э с устройством футляров стальных.* ***Светофорная сигнализация –*** *установка транспортного светофора и двух пешеходных светофоров.* ***Уличное освещение –*** *опоры металлические, кабель АВВГ 4х25 мм, светильники; электроснабжение от шкафа ШУО выполнить кабелем АВВГ 5х25; учет расхода электроэнергии производится счетчиком электронным многотарифным, который устанавливается в шкафу освещения.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 337826,264 тысячтенге, в том числе строительно-монтажных работ 311539,66 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 321484156,57 тенге в том числе:

- автопавильоны – 5 400 973 тенге.,
- газоны – 9 742 339 тенге.,
- деревья – 8 972 964 тенге.,
- перильные ограждения – 9 527 063 тенге.,
- дорожные знаки – 4 326 194 тенге.,
- МАФ (скамейки, урны) – 705 907 тенге.,
- интеллектуальные пешеходные переходы – 12 277 185 тенге.,
- уличное освещение – 21 894 132 тенге.,
- светофорные объекты – 966 649 тенге.,
- наружный водопровод – 7 070 469 тенге.,
- участок улицы – 240 600 281,57 тенге.

стоимость строительно-монтажных работ 311024,00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до улицы Абая в пос. Амангельды г. Костанай»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Тарасов Алексей Николаевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.

Технический надзор

Туребеков Азирхан Калиханович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Ким Сергей Владиславович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Рубик Жораевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.