Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза - Курылыс"
Подрядчик: ТОО "МТУ КВАРЦ"
Договор № 739 от 03.11.2017г. Доп.соглашение №1 от08.12.2017г.
Наименование стройки: 4321
Наименование объекта: 02-1.Часофикация

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-100202-0206 прим	**Часовая станция. Монтаж оборудования**	1	11386,37	--	11386	--	4469	9,00	9
		шт.		11008,62	--	11009	--	40,6	--	--
2	СПрайс	**Часовая станция ПИК-3М 1025**	1	620178,57	--	620179	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц13-100702-0201	***Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене***	20	2011,75	--	40235	--	16270	2,00	40
		шт.		2003,72	--	40074	--	40,6	--	--
4	СПрайс	**Часы табло цифровое ПОЯС-Д**	20	114910,71	--	2298214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-100702-0301	**Электрочасы вторичные уличные односторонние. Монтаж на стене**	2	16080,27	11920,69	32161	23841	5201	4,00	8
		шт.		4150,24	2254,99	8300	4510	40,6	1,37	3
6	СПрайс	**Часы уличные цифровые Импульс 424-HMS-T-R-SS**	2	223348,21	--	446696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-100902-0915 прим	**Кабель. Прокладка канала кабельного на стене бетонной**	412	551,85	--	227361	--	44791	0,27	111
		м		254,01	--	104652	--	42,8	0,08	33
8	С123-061710-0108 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	412	135,94	--	56007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс	**Внешний вертикальный угол КМН 40х25**	26	76,50	--	1989	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	**Т-образный угол КМТ 40х25**	10	74,68	--	747	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	**Внутренний вертикальный угол КМВ 40х25**	38	76,50	--	2907	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	700	226,68	97,00	158674	67897	43183	0,10	70
		м кабеля		106,22	37,92	74351	26545	42,8	0,04	26
13	С123-060144-0503 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,35	139779,76	--	48923	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	**Кабель интерфейсный с экраном КПСЭнг 2х2х0,5**	350	143,44	--	50203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц13-100905-0501	**Конфигурация и настройка часофикации**	1	75422,72	--	75423	--	32281	64,00	64
		шт.		75422,72	--	75423	--	42,8	--	--
16	Ц13-100905-0502	**Программирование и отладка работы часофикации**	1	47139,20	--	47139	--	20176	40,00	40
		сетевой элемент		47139,20	--	47139	--	42,8	--	--
17	Ц13-100905-0601	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	1	357391,85	--	357392	--	152964	433,50	434
		объект		357391,85	--	357392	--	42,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4475636	91739			776
			Тенге			718340	31055			62
	Стоимость оборудования -		Тенге			3365089				
	Сметная прибыль -		Тенге			269207				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3634296				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1110547				
	Материалы -		Тенге			139692				
	Всего заработная плата -		Тенге				749395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			160776				
		Накладные расходы -	Тенге			319336				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					319336		
		Сметная прибыль -	Тенге			114391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1544273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				749395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5178571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				749395			
		НДС 12%	Тенге			621 429				
		Всего	Тенге			5 800 000				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ССМУ в г.Аксоль **Н.К.Аутов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МТУ КВАРЦ" **В.Н.Сафарян**

Начальник СДО

Инженер СДО /Шалмуова/ Согласно договора/

Начальник ПТО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО Максименко В.С.

Инженер-сметчик Сон Л.В

Начальник участка Зуев Е.А.

Инженер по качеству Жамалибаев Д.К.

исп. документация сдана.