"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Педогагический колледж, город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши учебного корпуса №1 с пристройкой, учебного корпуса №2 ГККП "Педагогический колледж, город Щучинск"

Поставщик: ТОО "УК Строй"
договор №43 от 28.04.2015 года

Акт №1 от 22 июня 2015 год
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	1899,72	24,15 21,51	2,64 0,45	45878 40863	5015 855	49644 119	0,1516 0,0046	288 9
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	1899,72	24,15	2,64	45878	5015	44638	0,1516	288

3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	2519,72	21,51 48,37	0,45 4,36	40863 121879	855 10986	107 120488	0,0046 0,2875	9 724
4	Е58-22-3 (ДМ	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м2*	1996,8	44,01 31,41	0,68 1,66	110893 62719	1713 3315	107 64119	0,005 0,17592	13 351
5	Е58-20-1 (ДМ	Устройство выравнивающей цементной стяжки ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м2*	1996,8	29,75 66,78	0,26 11,34	59405 133346	519 22644	107 122255	0,00264 0,34216	5 683
6	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	1996,8	55,44 29,02	1,78 2,02	110703 57947	3554 4034	107 58372	0,00992 0,1741	20 348
7	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных *окно*	6	27 499,86	0,32 44,86	53914 2999	639 269	107 2967	0,0028 3,093	6 19
8	Е56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленных бревенчатых и брусчатых стенах *шт*	4	455 113,8	7,09 5,12	2730 455	43 20	107 473	0,061 0,7279	– 3
9	Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных *м2*	3,24	108,68 53,82	0,81 5,02	435 174	3 16	108 174	0,007 0,3306	– 1
10	Е55-1-5	Разборка обшивки фронтона, применительно *м2*	31,6	48,8 85,02	0,79 10,68	158 2687	3 337	108 2619	0,0048 0,5378	– 17
11	Е26-22-1 (ДМ	Разборка обшивки вентшахт из листовой стали ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м2 покрытия*	58,4	74,34 142,27	2,39 20,95	2349 8309	76 1223	108 6793	0,019 0,724	1 42

				121,32	7,92	7085	463	90	0,0384	2
12	Е20-19-8 (ДМ	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	11	3633,11	39,39	39964	433	4004	1,824	20
		зонт								
				302,4	14,18	3326	156	115	0,07	1
13	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	312,2	14,39	1,29	4493	403	4453	0,091	28
		м								
				13,1	0,23	4090	72	107	0,0012	–
14	Е58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных труб с земли и подмостей	120	17,13	0,64	2056	77	2131	0,1104	13
		м								
				16,49	0,11	1979	13	107	0,0009	–
15	Е12-12-1 (ДМ	Ограждение кровель перилами ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	160,7	274,28	1,74	44077	280	1110	0,0354	6
		м ограждения								
				5,81	0,64	934	103	107	0,00315	1
16	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	763,09	27,1	27,1	20680	20680	13028	–	–
		т								
				–	18,97	–	14476	90	0,03984	30
17	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	763,09	119,02	119,02	90823	90823	16346	–	–
		т								
				–	23,8	–	18162	90	0,04998	38
	Раздел 2 Кровля									
18	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	653,6	811,99	7,94	530717	5190	165697	1,5009	981
		м								
				235,62	1,31	154001	856	107	0,015	10

19	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	103,08	599,34 142,31	35,14 13,23	61780 14669	3622 1364	17316 108	0,897 0,065	92 7
20	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 обработанной поверхности*	1939,89	21,42 5,38	1,14 0,43	41552 10437	2211 834	12173 108	0,03335 0,0021	65 4
21	Е10-14-1	Установка стропил, дополнительные ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	12,05	21898,02 3907,13	417,85 157,5	263871 47081	5035 1898	52897 108	25,415 0,775	306 9
22	Е10-5-1	Установка кобылок из брусьев, применительно ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	3,01	23143,99 4010,63	395,71 149,06	69663 12072	1191 449	13523 108	25,875 0,725	78 2
23	Е58-18-7	Крепления планки лобовой доски (планка примыкания верхняя размерами 250xx147x2000) применительно kмат1=0; *м*	336	16,55 15,66	0,89 0,14	5561 5262	299 47	5681 107	0,1016 0,0014	34 –
24	99-1-33(пл)	Планка примыкания верхняя размерами250x147x2000 *шт*	168	567		95256				
25	99-1-34(пл)	Планка внутреннего угла ПУВ -75x75x3000 *м*	159	107		17013				
26	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта *м3*	4,59	8200		37638				
27	Е10-13-1	Укладка ходовых досок ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	172	25,79	1,13	4436	194	1238	0,04014	7

		м ходов		6,23	0,43	1072	74	108	0,002	–
28	Е10-5-1	Установка каркаса из брусьев слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,08	23143,99	395,71	24996	427	4851	25,875	28
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4331	161	108	0,725	1
29	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,86	460,2	24,15	2237	117	1164	1,27892	6
		м2 проемов		213,7	7,99	1039	39	108	0,039	–
30	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	4,86	5206		25301				
		м2								
		Раздел 3 Демонтажные работы пристпроики								
31	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	344,2	48,37	4,36	16649	1501	16459	0,2875	99
		м2 кровли		44,01	0,68	15148	234	107	0,005	2
32	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	344,2	43,95	2,35	15128	809	15472	0,2708	93
		м2 кровли		41,6	0,41	14319	141	107	0,0042	1
33	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	344,2	24,15	2,64	8312	909	8088	0,1516	52
		м2 кровли		21,51	0,45	7404	155	107	0,0046	2

34	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	320,4	66,78	11,34	21396	3633	19616	0,34216	110
		м2		55,44	1,78	17763	570	107	0,00992	3
35	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	320,4	29,02	2,02	9298	647	9367	0,1741	56
		м2 кровли		27	0,32	8651	103	107	0,0028	1
36	Е54-1-1	Разборка перекрытий междуэтажных по деревянным балкам в зданиях кирпичных	24,7	332,55	54,11	8214	1337	7599	1,9383	48
		м2 перекрытий		278,44	9,09	6877	225	107	0,0642	2
37	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	24,7	14,39	1,29	355	32	353	0,091	2
		м		13,1	0,23	324	6	107	0,0012	–
38	Е58-22-3 (ДМ	Разборка теплоизоляции насухо из гравия керамзитового ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	320,4	31,41	1,66	10064	532	10288	0,17592	56
		м2		29,75	0,26	9532	83	107	0,00264	1
39	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	0,91	1795,5	627,75	1634	571	1150	7,1	6
		м3		1167,75	236,25	1063	215	90	1,16	1
40	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
41	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	9,24	74,9	6,81	692	63	690	0,4611	4
		м2		68,09	1,08	629	10	108	0,0093	–
42	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	86,32	27,1	27,1	2339	2339	1473	–	–
		т		–	18,97	–	1637	90	0,03984	3

43 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	86,32	119,02	119,02	10274	10274	1849	–	–
	т		–	23,8	–	2054	90	0,04998	4
Раздел 4 Кровля									
44 Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.4: ктрр1=0,9; кзпр1=0,9;	9,6	2637,88	305,8	25324	2936	10688	5,769	55
	м3 кладки		935,55	114,75	8981	1102	106	0,56	5
45 Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	7	1962,17	291,91	13735	2043	5612	4,235	30
	м3 кладки		645,98	110,25	4522	772	106	0,53	4
46 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,13854	72779,65	422,15	10083	58	1236	56,4	8
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1144	22	106	0,77	–
47 4-1-2	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная из низкоуглеродной стпли В-1,ВР-1, д-5мм	0,1014	41200		4178				
	м2								
48 4-1-8	Каркасы и сетки плоские , проволока арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, д-3мм	0,00094	64100		60				
	т								
49 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0362	59500		2154				
	т								
50 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1	36,09	0,09	36	–	3	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	4	–	81	0,0002	–

51	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2*	1	22,68	0,06	23	–	6	0,03393	–
				6,68	0,03	7	–	81	0,00013	–
52	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2*	2	20,98	0,03	42	–	8	0,0245	–
				4,78	–	10	–	81	–	–
53	E58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов *м2*	190,06	221,25	0,44	42051	84	3995	0,1186	23
				19,58	0,07	3721	13	107	0,0007	–
54	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 изолируемой поверхности*	75,8	105,07	1,24	7964	94	1119	0,07981	6
				13,33	0,48	1010	36	107	0,00225	–
55	E58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты *м2*	320,4	1246,68	3,14	399436	1006	9898	0,1901	61
				28,37	0,5	9090	160	107	0,005	2
56	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	53,3466	10700		570809				
57	E10-14-1	Установка стропил ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	8,375	21898,02	417,85	183396	3499	36764	25,415	213
				3907,13	157,5	32722	1319	108	0,775	6
58	E10-5-1	Установка кобылок из брусьев, применительно ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	0,21	23143,99	395,71	4860	83	943	25,875	5

59 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;		4010,63	149,06	842	31	108	0,725	–
	т	0,01732	87321,77	243,39	1512	4	437	158,4	3
			26460	91,8	458	2	95	0,448	–
60 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1732	50600		8764				
	т								
61 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,585	599,34	35,14	5145	302	1443	0,897	8
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1222	114	108	0,065	1
62 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	258,36	21,42	1,14	5534	295	1621	0,03335	9
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1390	111	108	0,0021	1
63 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	366	736,17	8,2	269438	3001	108099	1,71	626
	м2 кровли		272,95	3,08	99900	1127	107	0,015	5
64 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	35,71	670,87	2,86	23957	102	9601	1,63	58
	м2		282,04	0,94	10072	34	95	0,0046	–
65 99-1-32(пл)	Металлосайдинг МП СК-14х226	39,49526	482		19037				
	м2								
66 Е58-18-7	Крепление планками лобовой доски (планка примыкания верхняя размерами 250х147х2000) применительно	28	231,04	0,89	6469	25	473	0,1016	3
	м		15,66	0,14	438	4	107	0,0014	–

67	99-1-33(пл)	Планка примыкания верхняя размерами250х147х2000								
		шт	28	567		15876				
68	Е10-13-1	Укладка ходовых досок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м ходов	96	25,79	1,13	2476	108	690	0,04014	4
69	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами		6,23	0,43	598	41	108	0,002	–
		м ограждения	60,6	545,62	2,49	33065	151	688	0,059	4
70	Е13-26-6			9,68	0,92	587	56	107	0,0045	–
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2	36,36	20,98	0,03	763	1	141	0,0245	1
71	Е10-91-1			4,78	–	174	–	81	–	–
		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2 проемов	1,32	537,53	23,97	710	32	390	1,58953	2
72	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		265,62	7,73	351	10	108	0,03775	–
		м2	1,32	7126		9406				
73	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2 проемов	3,3	352,51	25,52	1163	84	541	0,85503	3
74	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		142,88	8,91	472	29	108	0,0435	–
		м2	3,3	12700		41910				

75 Е15-36-2	Облицовка стен на клее ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	5,8	274,07	6,21	1590	36	734	0,8165	5
			131,31	1,88	762	11	95	0,01013	–
76 99-1-35(пл)	Сэндвич-панель вспененая 3000-15000*10мм *лист*	1,365	1797		2453				
77 99-1-36(пл)	Уголок 30х30хх1,5 *м*	7,04	39		275				
78 Е56-26-1	Установка наличников, применительно *м*	6,4	99,63	0,41	638	3	83	0,0804	1
			11,97	0,07	77	–	108	0,0008	–
79 Е57-15-1	Ремонт бетонной подоконной доски, применительно *м2*	1,38	253,48	14,01	350	19	157	0,674	1
			99,79	2,21	138	3	111	0,0122	–
80 Е6-36-4	Железнение поверхности ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	1,38	63,32	0,29	87	–	77	0,33235	–
			59	0,11	81	–	95	0,0005	–
81 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	1,38	185,33	2,35	256	3	119	0,5382	1
			90,05	0,9	124	1	95	0,00438	–
82 Е58-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали *м*	9,28	461,21	1,27	4280	12	749	0,4816	4
			75,26	0,2	698	2	107	0,002	–
83 Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей *м трубы*	41,8	210,03	7,39	8779	309	8376	1,16	48
			184,5	2,77	7712	116	107	0,015	1
84 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесовК=4,000;	168	60,17	–	10109	–	9098	0,378	64

м2 вертикальной проекции							
	60,17	–	10109	–	90	–	–
Всего прямые затраты			**3707149**	**220814**			**6201**
			969011	**57979**			**213**
В том числе стоимость: материалов, тенге			2517324				
Накладные расходы, тенге			1094560				
- заработная плата, тенге			164184				
- трудоемкость, чел-ч			547				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			1818825				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			397232				
Всего			**5198941**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			74865				
- сметная заработная плата, тенге			10556				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			60				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)			146190				
- сметная заработная плата, тенге			67247				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			409				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			52738				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			21095				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5493829**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**13130251**				
- материалы, тенге			6016404				
- сметная заработная плата, тенге			3209316				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			7430				
Налог (2 %)			262605				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**13392857**				
НДС (12 %)			1607143				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **15000000**

Заказчик:

ГККП "Педогагический колледж город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ибраева Р.К.

Технический надзор :
ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписсбаев Е.Т,

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Педогагический колледж, город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши учебного корпуса №1 с пристройкой, учебного корпуса №2, ул.Едомского №23, г.Щучинск, Акмолинской области

Поставщик: ТОО "УК Строй"

договор №43 от 28.04.2015 года

Акт №2 от 27 июля 2015г
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Кровля										
1	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из гидро-пароизоляции "Изоспан В" в один слой К=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 изолируемой поверхности*	3993,6	14,57 13,33	1,24 0,48	58187 53235	4952 1917	52946 96	0,07981 0,00225	319 9
2	99-1-78(пл)	Гидро-произоляция "Изоспан В" К=1,100 *м2*	4392,96	22		96645				
3	Е58-22-1	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты *м2*	1996,8	44,61 28,37	3,14 0,5	89077 56649	6270 998	55341 96	0,1901 0,005	380 10
4	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200 К=1,110 *м3*	332,445	10700		3557162				

5	Е10-5-1	Установка кобылок из брусьев, приминительно ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	2,6	23143,99	395,71	60174	1029	10492	25,875	67
				4010,63	149,06	10428	388	97	0,725	2
6	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм *шт*	2242	13,33		29886				
7	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 кровли*	1036,467	1794,14	10,25	1859567	10624	316154	1,9665	2038
				313,89	3,85	325337	3990	96	0,01875	19
8	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *зонт*	13	7422,57	70,34	96493	914	8179	3,496	45
				579,6	25,31	7535	329	104	0,125	2
9	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м ограждения*	160,7	1188,35	3,11	190968	500	1895	0,06785	11
				11,13	1,15	1789	185	96	0,00563	1
	Раздел 3 Капитальный ремонт пристройки									
10	Е58-2-1	Разборка пароизоляции кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	320,4	29,02	2,02	9298	647	8404	0,1741	56
				27	0,32	8651	103	96	0,0028	1
	Раздел 4 Кровля									
11	99-1-82(пл)	Гидро-пароизоляция "Изоспан В" *м2*	704,88	22		15507				
12	Е58-22-1	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты *м2*	320,4	44,61	3,14	14293	1006	8880	0,1901	61
				28,37	0,5	9090	160	96	0,005	2
	Всего прямые затраты					**6077257**	**25942**			**2977**

	472714	**8070**	**46**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5578602		
Накладные расходы, тенге	462291		
- заработная плата, тенге	69344		
- трудоемкость, чел-ч	231		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	392373		
Всего	**6931921**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	99820		
- сметная заработная плата, тенге	14075		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	194920		
- сметная заработная плата, тенге	89663		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	546		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70317		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28127		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7325105**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**17507001**		
- материалы, тенге	13332859		
- сметная заработная плата, тенге	1798021		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3880		
Налог (2 %)	350140		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857143**		
НДС (12 %)	2142857		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000000**		

Заказчик:

ГККП "Педогагический колледж город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ибраева Р.К.

Технический надзор :
ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписбаев Е.Т.

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

Внесенные работы
приняты 21.02.15.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Педогагический колледж, город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши учебного корпуса №1 с пристройкой, учебного корпуса №2, ул.Едомского №23, г.Щучинск, Акмолинской области

Поставщик: ТОО "УК Строй"

Акт №3 от 26 августа 2015г

приемки выполненных работ за август месяц 2015г

Капитальный ремонт крыши учебного корпуса №1 с пристройкой, учебного корпуса №2, ул.Едомского №23, г.Щучинск, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е46-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см под кобылки *м2 ниш*	64,661	640,45 347,85	292,6 110,48	41412 22492	18920 7144	26672 90	2,099 0,54	136 35
2	Е46-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок *м3 заделки*	2,32	12364,85 4248	150,21 56,25	28686 9855	348 131	8987 90	28,88 0,28	67 1
		Раздел 2 Кровля								
3	Е15-37-9	Облицовка карниза металлосайдингом на металлическом каркасе, применительно *м2*	182,9	703,37 324,35	3,58 1,18	128646 59324	655 216	56563 95	1,8745 0,00575	343 1

4	Е15-36-1	Облицовка фронтона и слуховых окон металлосайдингом с креплением на металлический каркас	*м2*	43,2	607,63 256,29	6,06 1,77	26250 11072	262 76	10591 95	1,4812 0,00775	64 –
5	Е15-36-1	Облицовка вентшахт металлосайдингом с креплением на металлический каркас	*м2*	58,4	607,63 256,29	6,06 1,77	35486 14967	354 103	14317 95	1,4812 0,00775	87 –
6	99-1-1(пл)ТО	Металлосайдинг МП СК-14х226К=1,106;	*м2*	314,657	482		151665				
7	99-2-2(пл)ПМ	Саморез диаметром 4,8х28	*шт*	2007	8		16056				
8	99-2-3(пл)ПМ	Саморез диаметром 4,8х80	*шт*	1557	16		24912				
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2 кровли*	1559,933	1794,14 313,89	10,25 3,85	2798738 489647	15989 6006	475827 96	1,9665 0,01875	3068 29
10	99-1-5(пл)ПМ	Угловая наружная планка толщиной 0,45 мм (уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием: уголок 50х50 - 268 м/ уголок 80х50 - 40 м/ уголок 75х75 - 150 м/ уголок 100х100 -35 м)	*м*	493	97		47821				
11	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по существующей деревянной обрешетке	*м2 кровли*	54	1713,31 313,89	10,25 3,85	92519 16950	554 208	18359 107	1,9665 0,01875	106 1
12	99-2-4(пл)ТО	Лист оцинкованный размером 1250х2500 мм толщиной 0,45 мм	*м2*	27	304		8208				

13	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,24	510,23	23,76	1653	77	903	1,49845	5
		м2 проемов		250,39	7,73	811	25	108	0,03775	–
14	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные глухие, с жалюзийной решеткой, применительно	3,24	5240		16978				
		м2								
15	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	102,54	20,98	0,03	2151	3	397	0,0245	3
		м2		4,78	–	490	–	81	–	–
16	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	286,2	258,7	4,23	74040	1211	36828	0,7475	214
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	38508	258	95	0,06313	18
17	E26-22-1	Обшивка вентшахт из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с заготовкой покрытия	15,7	221,09	32,74	3471	514	2639	1,04075	16
		м2 покрытия		174,4	12,38	2738	194	90	0,06	1
18	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,085	97200		8262				
		т								
19	E53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,92	13873,09	474,95	109875	3762	44805	35,39	280
		м3		5258,25	78,75	41645	624	106	0,43	3
20	E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	523,3	534,76	9,24	279840	4835	120744	1,334	698
		м трубы								

				212,18	3,46	111034	1811	107	0,01875	10
21	E69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	585,6	60,17	–	35236	–	31712	0,378	221
				60,17	–	35236	–	90	–	–
22	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,28	412,01	38,61	527	49	326	1,4145	2
				220,72	14,6	283	19	108	0,07125	–
23	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П, размеры 80х80 см - 2 шт *м2*	1,28	12300		15744				
	Раздел 3 Вентиляция									
24	E65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *м*	1,7	1079,66	0,48	1835	1	265	0,706	1
				135	0,09	230	–	115	0,0007	–
25	E65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *м*	5,2	774,74	0,48	4029	2	807	0,706	4
				135	0,09	702	–	115	0,0007	–
26	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	6,9	82,96	21,06	572	145	309	0,24265	2
				44,38	5,41	306	37	90	0,03125	–
27	1-3-271	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 160 мм, толщина стенки 19 ммK=1,100; *м*	1,87	1410		2637				
28	1-3-265	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 19 ммK=1,100; *м*	5,72	852		4873				

29	1-3-558	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, ширина 50 мм, длина 25 м *рулон*	0,4	472		189				
30	E20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 150 мм *зонт*	1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347	–
				73,36	2,95	73	3	115	0,01313	–
31	E20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм *зонт*	2	874,17	7,06	1748	14	176	0,4347	1
				73,36	2,95	147	6	115	0,01313	–
		Раздел 4 Утепление труб отопления								
32	E26-3-6 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	59	23,48	3,05	1385	180	1147	0,12	7
				20,43	1,17	1205	69	90	0,0056	–
33	E26-3-8 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	24	24,23	3,26	582	78	480	0,124	3
				20,97	1,26	503	30	90	0,006	–

34	E26-3-9 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	*м трубопровода*	88	25,44 22,05	3,39 1,26	2239 1940	298 111	1846 90	0,132 0,006	12 1
35	E26-4-1 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	*м трубопровода*	66	34,51 29,7	4,81 1,8	2278 1960	317 119	1871 90	0,1744 0,0088	12 1
36	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	*м трубопровода*	237	82,96 44,38	21,06 5,41	19662 10518	4991 1282	10620 90	0,24265 0,03125	58 7
37	1-3-296	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 32 ммК=1,100;	*м*	64,9	714		46339				
38	1-3-298	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 32 ммК=1,100;	*м*	26,4	932		24605				
39	1-3-300	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 32 ммК=1,100;	*м*	96,8	1140		110352				
40	1-3-308	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 108 мм, толщина стенки 32 ммК=1,100;	*м*	72,6	2080		151008				

41 1-3-558	*м*								
	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, ширина 50 мм, длина 25 м	14	472		6608				
	рулон								
42 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	22,68	0,06	23	–	5	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	7	–	73	0,00013	–
43 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	20,98	0,03	42	–	7	0,0245	–
	м2		4,78	–	10	–	73	–	–
44 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	320,4	25,89	0,28	8295	90	2580	0,05129	16
	м2 кровли		8,28	0,11	2653	35	96	0,0005	–
45 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе применительно	35,71	703,37	3,58	25117	128	9998	1,8745	67
	м2		324,35	1,18	11583	42	86	0,00575	–
46 Е62-36-4	Очистка вручнуюподоконой доски от маслянной окраски, применительно	1,38	37,04	–	51	–	44	0,257	–
	м2		37,04	–	51	–	86	–	–
47 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,49	412,01	38,61	202	19	112	1,4145	1
	м2 проемов		220,72	14,6	108	7	97	0,07125	–
48 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,49	12300		6027				
	м2								

Раздел 5 Исключить необосновано добавленные объемы работ в акте №1, №2

49	99-1-80(пл)	Угловая наружная планка толщиной планка толщиной 0,45мм (уголок из оцинковоной стали с полимерным покрытием, уголок 50х50-88м/уголок 80х50-40м/уголок 75х75-150м/уголок 100х100-35м) (АКТ №1) *м*	-273,9	97	-26568	
50	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (АКТ №1) *м3*	-4,59	8200	-37638	
51	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм (АКТ №2) *шт*	-2242	13,33	-29886	
		Всего прямые затраты			**4275656**	**53803**	**5494**
					887048	**18556**	**108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3334804		
		Накладные расходы, тенге			880024		
		- заработная плата, тенге			132004		
		- трудоемкость, чел-ч			440		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			105575		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			315675		
		Всего			**5471355**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			78788		
		- сметная заработная плата, тенге			11109		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			63		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)			153850		
		- сметная заработная плата, тенге			70771		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			431		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			55501		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			22201		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5781695**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**13818251**
- материалы, тенге	7970182
- сметная заработная плата, тенге	2861284
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6536
Налог (2 %)	276365
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14094616**
НДС (12 %)	1691354
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15785970**
Ценовая скидка	1835193,38
Итого	13950776,62

Заказчик:

ГККП "Педогагический колледж город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

И.о.Директора _____ Ахметжанова Ж.С.

Технический надзор :
ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписбаев Е.Т.

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

Выполненные объемы проверены
_____ / Ерекенов Ж.Б.
31.08.18г.