форма № КС-3

Заказчик: ТОО «BioOperations»
Подрядчик: ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование работ : " Строительство обводной линии для подключения завода по глубокой переработки зерна ТОО "BioOperations" г. Тайынша"

Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 14. 08.2017 г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/17	18.07.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных баисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные работы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 655 607	1 655 607	1 655 607							198 673
С НДС 12%	1 854 280	1 854 280	1 854 280							

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО «BioOperations»
Подрядчик: ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование работ:" Строительство обводной линии для подключения завода по глубокой переработки зерна ТОО "BioOperations" г. Тайынша"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за сентябрь

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	830,0000		34,70	28803
		Итого оплата труда:				10,14	8419
		Итого эксплуатация машин:				34,70	28803
		Накладные расходы	%	--		7,62	6327
		Сметная прибыль	%	8		3,39	2810
		Сметная стоимость:				45,71	37940
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	830,0000		34,70	28803
		Итого оплата труда:				10,14	8419
		Итого эксплуатация машин:				34,70	28803
		Накладные расходы	%	--		7,62	6327
		Сметная прибыль	%	8		3,39	2810
		Сметная стоимость:				45,71	37940
3	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	830,0000		19,50	16187
		Итого оплата труда:				4,91	4075
		Итого эксплуатация машин:				19,50	16187
		Накладные расходы	%	--		3,80	3152
		Сметная прибыль	%	8		1,86	1547
		Сметная стоимость:				25,16	20887
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	944,0000		87,78	82861
		Итого оплата труда:				28,43	26837
		Итого эксплуатация машин:				81,59	77024
		Накладные расходы	%	--		20,98	19809
		Сметная прибыль	%	8		8,70	8214
		Сметная стоимость:				117,46	110884

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0000		1382,86	12446
		Итого оплата труда:				1382,86	12446
		Накладные расходы	%	--		905,27	8147
		Сметная прибыль	%	8		183,05	1647
		Сметная стоимость:				2471,18	22241
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,0000		661,22	66122
		Итого оплата труда:				661,22	66122
		Накладные расходы	%	--		432,86	43286
		Сметная прибыль	%	8		87,53	8753
		Сметная стоимость:				1181,61	118161
7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	853,0000		24,05	20519
		Итого оплата труда:				7,03	5997
		Итого эксплуатация машин:				24,05	20519
		Накладные расходы	%	--		5,28	4507
		Сметная прибыль	%	8		2,35	2002
		Сметная стоимость:				31,69	27028
8	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	853,0000		11,59	9889
		Итого оплата труда:				3,39	2891
		Итого эксплуатация машин:				11,59	9889
		Накладные расходы	%	--		2,55	2172
		Сметная прибыль	%	8		1,13	965
		Сметная стоимость:				15,27	13027
9	11-010201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	853,0000		13,64	11631
		Итого оплата труда:				4,28	3653
		Итого эксплуатация машин:				13,64	11631
		Накладные расходы	%	--		3,18	2710
		Сметная прибыль	%	8		1,34	1147
		Сметная стоимость:				18,16	15488
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				277261
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				277261
Всего заработная плата -			Тенге				138858
		Накладные расходы -	Тенге				96438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				29896
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				403595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170
		Сметная заработная плата -	Тенге				138858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				403595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170
		Сметная заработная плата -	Тенге				138858
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
10	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1380		396260,23	54684
		Итого оплата труда:				300186,02	41426
		Итого эксплуатация машин:				144546,94	19947
		Итого материалов:				738,20	102
		Накладные расходы	%	--		209722,55	28942
		Сметная прибыль	%	8		48478,62	6690
		Сметная стоимость:				654461,40	90316
11	Приказ №45-ОД от 24.04.2015г РГУ "Департамент комитета регулирования естественных монополий и защита конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО	Вода на гидравлическое испытание	м3	23,4600		691,74	16228
		Накладные расходы	%	--		27,67	649
		Сметная прибыль	%	8		57,55	1350
		Сметная стоимость:				776,96	18228
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				70912
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				70912
	Материалы -		Тенге				102
	Всего заработная плата -		Тенге				41426
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16228
		Накладные расходы -	Тенге				29591

1	2	3	4	5	6	7	8
							900
		Сметная прибыль -	Тенге				8040
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				108543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41426
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
12	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,8300		27359,32	132146
		Итого оплата труда:				9236,51	44612
		Итого эксплуатация машин:				5935,04	28666
		Итого материалов:				14504,36	70056
		Накладные расходы	%	--		7059,68	34098
		Сметная прибыль	%	8		2753,52	13300
		Сметная стоимость:				37172,52	179543
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000		18028,40	18028
		Накладные расходы	%	--		721,14	721
		Сметная прибыль	%	8		1499,96	1500
		Сметная стоимость:				20249,50	20249
14	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000		28293,13	28293
		Накладные расходы	%	--		1131,73	1132
		Сметная прибыль	%	8		2353,99	2354
		Сметная стоимость:				31778,84	31779
15	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,0000		11429,06	11429
		Накладные расходы	%	--		457,16	457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		950,90	951
		Сметная стоимость:				12837,12	12837
16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000		16465,92	32932
		НР второго уровня	%	4		658,64	1317
		Накладные расходы	%	--		658,64	1317
		Сметная прибыль	%	8		1369,96	2740
		Сметная стоимость:				18494,52	36989
17	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000		16214,94	16215
		Накладные расходы	%	--		648,60	649
		Сметная прибыль	%	8		1349,08	1349
		Сметная стоимость:				18212,62	18213
18	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,0000		24241,14	48482
		Накладные расходы	%	--		969,65	1939
		Сметная прибыль	%	8		2016,86	4034
		Сметная стоимость:				27227,65	54455
19	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2,0000		6614,52	13229
		Накладные расходы	%	--		264,58	529
		Сметная прибыль	%	8		550,33	1101
		Сметная стоимость:				7429,43	14859
20	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2 - 3ПП15-2	шт.	1,0000		15595,02	15595
		Накладные расходы	%	--		623,80	624
		Сметная прибыль	%	8		1297,51	1298
		Сметная стоимость:				17516,33	17516

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 - 3ПП20-2	шт.	1,0000		29748,26	29748
		Накладные расходы	%	--		1189,93	1190
		Сметная прибыль	%	8		2475,06	2475
		Сметная стоимость:				33413,25	33413
22	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000		7714,61	15429
		НР второго уровня	%	4		308,58	617
		Накладные расходы	%	--		308,58	617
		Сметная прибыль	%	8		641,86	1284
		Сметная стоимость:				8665,05	17330
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		3254,85	6510
		Накладные расходы	%	--		130,19	260
		Сметная прибыль	%	8		270,80	542
		Сметная стоимость:				3655,85	7312
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,5000		731,32	35469
		Итого оплата труда:				181,86	8820
		Итого эксплуатация машин:				11,39	552
		Итого материалов:				539,80	26180
		Накладные расходы	%	--		125,33	6079
		Сметная прибыль	%	8		68,53	3324
		Сметная стоимость:				925,18	44871
25	11-270701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство песчано-щебеночной отмостки	м2	15,1600		277,80	4212
		Итого оплата труда:				210,18	3186
		Итого эксплуатация машин:				94,41	1431
		Накладные расходы	%	--		142,92	2167
		Сметная прибыль	%	8		33,66	510
		Сметная стоимость:				454,39	6888

1	2	3	4	5	6	7	8
26	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,9300		1429,57	1330
		Накладные расходы	%	--		57,18	53
		Сметная прибыль	%	8		118,94	111
		Сметная стоимость:				1605,69	1493
27	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9300		1924,19	1789
		Накладные расходы	%	--		76,97	72
		Сметная прибыль	%	8		160,09	149
		Сметная стоимость:				2161,25	2010
				Арматура			
28	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,0000		17049,67	34099
		Итого оплата труда:				8657,26	17315
		Итого эксплуатация машин:				9967,46	19935
		Итого материалов:				1622,06	3244
		Накладные расходы	%	--		6273,19	12546
		Сметная прибыль	%	8		1865,83	3732
		Сметная стоимость:				25188,69	50377
29	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		6333,81	57004
		Накладные расходы	%	--		253,35	2280
		Сметная прибыль	%	8		526,97	4743
		Сметная стоимость:				7114,14	64027
30	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1,5000		10170,92	15256
		Итого оплата труда:				2187,00	3281
		Итого эксплуатация машин:				237,39	356
		Итого материалов:				7763,71	11646
		Накладные расходы	%	--		1780,63	2671
		Сметная прибыль	%	8		956,12	1434
		Сметная стоимость:				12907,67	19362

1	2	3	4	5	6	7	8
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0000		858,36	4292
		Итого оплата труда:				507,91	2540
		Итого эксплуатация машин:				522,79	2614
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		362,36	1812
		Сметная прибыль	%	8		97,66	488
		Сметная стоимость:				1318,38	6592
32	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		3645,01	10935
		Накладные расходы	%	--		145,80	437
		Сметная прибыль	%	8		303,26	910
		Сметная стоимость:				4094,08	12282
33	23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		9568,67	19137
		Накладные расходы	%	--		382,75	765
		Сметная прибыль	%	8		796,11	1592
		Сметная стоимость:				10747,53	21495
34	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7,0000		1682,60	11778
		Итого оплата труда:				1423,74	9966
		Итого эксплуатация машин:				151,31	1059
		Итого материалов:				116,14	813
		Накладные расходы	%	--		986,81	6908
		Сметная прибыль	%	8		213,55	1495
		Сметная стоимость:				2882,96	20181
35	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	7,0000		3520,91	24646
		Накладные расходы	%	--		140,84	986
		Сметная прибыль	%	8		292,94	2051
		Сметная стоимость:				3954,69	27683

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Тройник) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102		944735,09	9636
		Итого оплата труда:				402485,96	4105
		Итого эксплуатация машин:				293515,90	2994
		Итого материалов:				341768,15	3486
		Накладные расходы	%	--		297730,93	3037
		Сметная прибыль	%	8		99397,28	1014
		Сметная стоимость:				1341863,31	13687
37	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Переход Ду 300 Х 200 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0210		418916,52	8797
		Итого оплата труда:				222024,86	4663
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	5479
		Итого материалов:				11830,51	248
		Накладные расходы	%	--		160149,19	3363
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	973
		Сметная стоимость:				625390,97	13133
38	23-020101-1141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		7174,26	14349
		Накладные расходы	%	--		286,97	574
		Сметная прибыль	%	8		596,90	1194
		Сметная стоимость:				8058,13	16116
39	11-160401-0409 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000		17699,35	35399
		Итого оплата труда:				3842,89	7686
		Итого эксплуатация машин:				361,76	724
		Итого материалов:				13520,48	27041
		Накладные расходы	%	--		3121,92	6244
		Сметная прибыль	%	8		1665,70	3331
		Сметная стоимость:				22486,97	44974
40	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,0000		2972,56	5945
		Итого оплата труда:				2441,73	4883
		Итого эксплуатация машин:				275,68	551
		Итого материалов:				272,33	545
		Накладные расходы	%	--		1695,87	3392
		Сметная прибыль	%	8		373,47	747

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5041,90	10084
41	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		6109,89	12220
		Накладные расходы	%	--		244,40	489
		Сметная прибыль	%	8		508,34	1017
		Сметная стоимость:				6862,63	13725
42	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		4196,45	4196
		Итого оплата труда:				2876,03	2876
		Итого эксплуатация машин:				1158,80	1159
		Итого материалов:				544,31	544
		Накладные расходы	%	--		2025,31	2025
		Сметная прибыль	%	8		497,74	498
		Сметная стоимость:				6719,51	6720
43	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Гильза) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0290		418916,52	12149
		Итого оплата труда:				222024,86	6439
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	7567
		Итого материалов:				11830,51	343
		Накладные расходы	%	--		160149,19	4644
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	1343
		Сметная стоимость:				625390,97	18136
44	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000		15456,51	3091
		Накладные расходы	%	--		618,26	124
		Сметная прибыль	%	8		1285,98	257
		Сметная стоимость:				17360,75	3472
45	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000		9561,19	5737
		Накладные расходы	%	--		382,45	229
		Сметная прибыль	%	8		795,49	477
		Сметная стоимость:				10739,13	6443

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 200 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		10579,44	10579
		Итого оплата труда:				2250,27	2250
		Итого эксплуатация машин:				176,46	176
		Итого материалов:				8178,49	8178
		Накладные расходы	%	--		1836,71	1837
		Сметная прибыль	%	8		993,29	993
		Сметная стоимость:				13409,44	13409
47	Прайс лист ТОО "ТеплоВодоТехника"	Водомер турбинный Ду 200 мм	шт	1,0000		152477,00	152477
		Накладные расходы	%	--		6099,08	6099
		Сметная прибыль	%	8		12686,09	12686
		Сметная стоимость:				171262,17	171262
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				862560
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				501729
Материалы -			Тенге				105460
Всего заработная плата -			Тенге				109405
Местные материалы -			Тенге				239010
		Накладные расходы -	Тенге				89631
		Сметная прибыль -	Тенге				47309
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				638669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
		Сметная заработная плата -	Тенге				109405
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				360831
Материалы -			Тенге				46865
Всего заработная плата -			Тенге				13217
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				299596
		Накладные расходы -	Тенге				22735
		Сметная прибыль -	Тенге				30685
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				414252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1052920
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				122622
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1210733
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				217404
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				286068

2	3	4	5	6	7	8
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				85501
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				707261
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				182660
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1393393
Накладные расходы II уровня		Тенге				55736
ИТОГО:		Тенге				1449129
Сметная прибыль		Тенге				115930
ИТОГО ПО АКТУ № 1 :		Тенге				1565059
Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				32550
Итого		Тенге				1597609
Затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,63%		Тенге				57990
Итого		Тенге				1655607
Налог на добавленную стоимость (12 %)		Тенге				198673
ИТОГО ПО АКТУ № 1		Тенге				1854280

Заказчик:

Подрядчик: