"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" при отделе культуры и развития языков Аккольского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аккольского районого дома культуры в городе Акколь, Аккольского района, Акмолинской области, ул.Нурмаганбетова, 71

Поставщик: ТОО "УК Строй"

Акт №1 от 15 июня 2015г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015г

Капитальный ремонт здания Аккольского районого дома культуры в г.Аккуль, Аккольского района, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Крыша									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов / *м2 кровли*	1316	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	63655 / 57917	5738 / 895	62929 / 107	0,2875 / 0,005	378 / 7
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами / *м2 кровли*	1316	24,15 / 21,51	2,64 / 0,45	31781 / 28307	3474 / 592	30922 / 107	0,1516 / 0,0046	200 / 6
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен / *м2 кровли*	658	43,95 /	2,35 /	28919 /	1546 /	29578 /	0,2708 /	178 /

4 Е10-3-5			41,6	0,41	27373	270	107	0,0042	3
	Демонтаж деревянных карнизов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 развернутой поверхности карнизов*	62,5	177,75	6,03	11109	377	11746	1,144	72
5 Е10-14-1			171,72	2,29	10733	143	108	0,01112	1
	Установка стропил (без изменения сечения) т.ч. п-1.25, К=1,15 и К=1,25 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	15,5	21898,02	417,85	339419	6477	68042	25,415	394
6 Е12-7-5			3907,13	157,5	60561	2441	108	0,775	12
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей -стальной листс антикоррозинным эмалевымпокрытием по деревянной обрешетки с ееустройством (безизменения сечения) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 кровли*	1123,61	779,16	10,25	875472	11517	382007	1,9665	2210
7 Е10-3-5			313,89	3,85	352690	4326	107	0,01875	21
	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 развернутой поверхности карнизов*	62,5	801,95	9,43	50122	589	16904	1,6445	103
8 Е15-165-1			246,85	3,58	15428	224	108	0,01738	1
	окраска деревянных карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	62,5	179,35	2,01	11209	126	6099	0,6118	38
			101,95	0,76	6372	48	95	0,00375	–
Раздел 2 Отмостка									
9 Е57-14-3	Демонтаж бетоной отмостки 50% площади ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	52	32,48	0,96	1689	50	1829	0,21328	11
			31,52	0,18	1639	9	111	0,00112	–

Раздел 3 Фасады									
10 Е63-8-3									
	Разборка облицовки стен из плит известковых (прим)	20	841,16	86,64	16823	1733	14626	4,791	96
	м2		754,52	15,3	15090	306	95	0,086	2
Раздел 4 Окна									
11 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	49	215,57	21,24	10563	1041	10459	1,2873	63
	шт		194,33	3,31	9522	162	108	0,0289	1
12 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	448,92	74,9	6,81	33624	3057	33536	0,4611	207
	м2		68,09	1,08	30567	485	108	0,0093	4
13 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	48,8	146,99	6,63	7173	324	7453	0,9497	46
	м2		140,36	1,04	6850	51	108	0,0125	1
14 Е10-91-1									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,47	537,53	23,97	790	35	433	1,58953	2
	м2 проемов		265,62	7,73	390	11	108	0,03775	–
15 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	222,99	371,23	23,59	82781	5260	39713	0,93898	209
	м2 проемов		156,91	7,99	34989	1782	108	0,039	9
16 6-1-181									
	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетам, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие разм 0,7х2,1-1шт	1,47	7126,4		10476				

		м2								
17	6-1-185									
	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка и москитными сетками, разм 2,0х1,2-19шт, разм 2,2х1,9-18 шт, разм 5х2,5-6шт, разм 1,5х2,1-1шт	198,99	13518,4		2690026					
		м2								
18	6-1-186									
	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные , остекленные однокамернными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементые с поворотными створками, разм 1,5х4,0-4шт	24	10600		254400					
		м2								
19	Е56-10-1									
	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	97,6	77,12	0,47	7527	46	2655	0,1576	15	
		м								
			25,09	0,09	2449	9	108	0,0008	–	
20	6-1-197									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	97,6	4100		400160					
		м								
21	Е58-25-1									
	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	97,6	203,65	0,96	19876	94	7221	0,47622	46	
		м								
			69,01	0,14	6735	14	107	0,0015	–	
22	Е61-7-1									
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	58	1027,53	67,78	59597	3931	36125	3,852	223	
		м2								
			644,33	11,29	37371	655	95	0,0624	4	
23	Е61-1-3									
	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	92,58	180,55	2,29	16715	212	5641	0,4109	38	

		м2								
				63,78	0,36	5905	33	95	0,00363	–
24	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску откосов								
		м2 окрашиваемой поверхности	92,58	251,66	1,88	23299	174	3487	0,231	21
				38,93	0,72	3604	67	95	0,0035	–
25	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором								
		м2	40	919,81	31,4	36792	1256	21958	3,234	129
				572,99	4,86	22920	194	95	0,0264	1
26	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов								
		м2	40	81,52	9,02	3261	361	922	0,128	5
				22,59	1,66	904	66	95	0,0091	–
	Раздел 5 Двери									
27	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	25	320,85	30,15	8021	754	7928	1,9603	49
				290,7	2,9	7268	73	108	0,187	5
28	Е56-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	58,32	59,88	6,55	3492	382	3425	0,3628	21
				53,33	1,04	3110	61	108	0,0089	1
	Раздел 6 Ремонтные работы									
29	Е53-1-1	Разборка общивки стен излистов ДСП								
		м2 стен	74,9	20,04	2,92	1501	219	1425	0,123	9
				17,12	0,5	1282	37	108	0,0045	–
30	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен								
		м2 стен	74,9	106,75	22,17	7996	1661	7137	0,6122	46
				84,58	3,65	6335	273	108	0,0287	2

31	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами *м2*	43,8	81,77	5,83	3582	255	3637	0,5297	23
				75,94	0,95	3326	42	108	0,0084	–
32	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	29,6	116,63	10,56	3452	313	3922	0,6987	21
				106,07	1,67	3140	49	123	0,0144	–
33	Е57-15-1	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	29,6	91,04	11,21	2695	332	2681	0,5392	16
				79,83	1,77	2363	52	111	0,00976	–
34	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	421	5,64	0,19	2374	80	2555	0,0377	16
				5,45	0,02	2294	8	111	0,0003	–
	Раздел 7 Главный вход в здание									
35	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали *м2 кровли*	75,6	16,24	1,07	1228	81	1240	0,1049	8
				15,17	0,16	1147	12	107	0,0028	–
36	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	75,6	24,15	2,64	1826	200	1776	0,1516	11
				21,51	0,45	1626	34	107	0,0046	–
37	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *м2 кровли*	75,6	43,95	2,35	3323	178	3398	0,2708	20
				41,6	0,41	3145	31	107	0,0042	–
38	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали *м2 кровли*	35	16,24	1,07	568	37	575	0,1049	4
				15,17	0,16	531	6	107	0,0028	–

Раздел 8 Водопровод.канализация

39	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	41	145,63	3,27	5971	134	6737	0,853	35
		м		142,36	0,52	5837	21	115	0,0044	–
40	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1342	0,688	7
		м		116,42	0,25	1164	3	115	0,0022	–
41	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3485	0,332	20
		м		50,38	0,11	3023	7	115	0,001	–
42	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1162	0,332	7
		м		50,38	0,11	1008	2	115	0,001	–
	Раздел 9 Электоромонтажные работы									
43	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	845	3,69	–	3118	–	3024	0,0254	21
		м		3,69	–	3118	–	97	–	–
44	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	200	113,54	73,85	22708	14770	12202	0,2624	52
		м борозды		39,69	28,1	7938	5620	90	0,154	31
45	Е69-9-1	Заделка в бетонных потолках борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0;	200	75,17	1,01	15034	202	13381	0,37605	75
		м борозды		74,16	0,18	14832	36	90	0,00088	–
46	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	795	24,84	–	19748	–	19156	0,1492	119
		м провода		24,84	–	19748	–	97	–	–
47	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	50	17,21	–	861	–	835	0,1016	5
		м провода		17,21	–	861	–	97	–	–

48	99-1-43(пл)	Кабели силовые на напряжения до 660 В марка ВВГнг, число жил и сечения 2х1,5мм2	м	326,4	23,84	7781				
49	99-1-44(пл)	Кабели силовые на напряжения до 660 В , марка ВВГнг, число жил и сечения 3х2,5м2	м	224,4	55,97	12560				
50	99-1-45(пл)	Кабели силовые на напряжение до 660 И , марка ВВГнг,ичисло жил и сечение 3х1,5мм2	м	122,4	42,15	5159				
51	99-1-46(пл)	Кабели силовые на напряжения до 660 В , марка ВВГнг число жил и сечения 3х4мм2	м	91,8	92,6	8501				
52	99-1-47(пл)	Кабели силовые на напряжения до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечения 4х16мм2	м	71,4	424	30274				
53	99-1-48(пл)	Кабели силовые на напряжение до 660В марка ВВГнг , число жил и сечения 4х50мм2	м	25,5	1226,26	31270				
54	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	2	209,23 / 193,73	15,5 / 6,14	418 / 387	31 / 12	387 / 97	1,113 / 0,03	2 / –
55	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	2	269,35 / 243	26,35 / 10,44	539 / 486	53 / 21	492 / 97	1,41 / 0,051	3 / –
56	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	шт	2	917,45 / 742,61	64,59 / 25,6	1835 / 1485	129 / 51	1490 / 97	4,2665 / 0,125	9 / –

57	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	1171,8	109,8	2344	220	1892	5,405	11
		шт		931,5	43,52	1863	87	97	0,2125	–
58	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2	9460		18920				
		шт								
59	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	18600		37200				
		шт								
60	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	63	8,42	–	530	–	514	0,0584	4
		шт		8,42	–	530	–	97	–	–
61	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	63	37,55	–	2366	–	2295	0,239	15
		шт		37,55	–	2366	–	97	–	–
62	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156		1560				
		шт								
63	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	31	182		5642				
		шт								
64	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	22	46		1012				
		шт								
65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,063	16300		1027				
		1000шт								
66	Ц10-698-1	Демонтаж распредкоробки ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	43	27	–	1161	–	940	0,15	6
		шт		27	–	1161	–	81	–	–

67	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	43	92,4 90	– –	3973 3870	– –	3135 81	0,5 –	22 –
68	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,043	22300		959				
69	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	64	9,32 9,09	0,23 0,05	596 582	15 3	567 97	0,0632 0,0003	4 –
70	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	54	135,37 115,92	3,23 1,28	7310 6260	174 69	6139 97	0,6992 0,00625	38 –
71	17-1-24	Светильник подвесной, тип НСП11х500-002-У3 *шт*	54	1620		87480				
72	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	54	24		1296				
73	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	10	438,2 297,56	111,22 62,71	4382 2976	1112 627	3495 97	1,8515 0,28	19 3
74	17-2-7	Светильники, тип ЛВП04-4х80-001-УХЛ4 *шт*	10	7880		78800				
75	17-6-82	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80 *шт*	40	136		5440				
76	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	4	9,32 9,09	0,23 0,05	37 36	1 –	35 97	0,0632 0,0003	– –

77	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	*шт*	4	168,51	0,5	674	2	652	0,9761	4
					168,01	0,09	672	–	97	0,0008	–
78	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	*шт*	4	2570		10280				
79	17-6-41	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-1000-1	*шт*	4	96		384				
80	Е67-13-2	Затягивание первого провода сечением 6 мм2 в трубы	*м*	30	11,86	–	356	–	345	0,0736	2
					11,86	–	356	–	97	–	–
81	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м труб*	10	89,76	10,29	898	103	760	0,4462	4
					73,23	5,14	732	51	97	0,0235	–
82	Е21-1-2	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м труб*	20	111,42	13,51	2228	270	1901	0,5589	11
					91,34	6,63	1827	133	97	0,0305	1
83	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	*м*	10	63		630				
84	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	*м*	20	160		3200				
85	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	*шт*	3	330,1	24,1	990	72	306	0,7	2

86	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		116	2,5	348	8	86	0,015	–
		м	25	61,9	3,3	1548	83	503	0,14	4
87	Ц8-599-9			23	0,4	575	10	86	0,002	–
		Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	426	3	3
		шт								
88	18-3-153	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8508	1	493 8050	2,3	493 8050	2	86	0,013	–
		шт								
		Всего прямые затраты				**5590725**	**69395**			**5432**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**858417** 4662916	**20224**			**116**
		Накладные расходы, тенге				921582				
		- заработная плата, тенге				138237				
		- трудоемкость, чел-ч				461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				390738				
		Всего				**6903045**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				99404				
		- сметная заработная плата, тенге				14016				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				194108				
		- сметная заработная плата, тенге				89290				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				544				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				70024				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28010				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7294591**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,4)	**17507018**
- материалы, тенге	11190998
- сметная заработная плата, тенге	2923723
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6633
Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857143**
НДС (12 %)	2142857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000000**

Заказчик:

ГККП "Районный дом культуры" при отделе культуры и развития языков Аккольского района

Директор _____Шарипова С.Х.

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____Мусин М.А.

Технический надзор
Директор ТОО "DS & V" _____Кабиденов К.К.

Инженер технического надзора _____Кусаинов А.К.

Инженер технического надзора _____Берикбаев Е.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИ ОТДЕЛЕ КУЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА

Форма 2 в 280900

ПОДРЯДЧИК: ТОО "УК СТРОЙ"

АКТ № 2 от 20 июля 2015г
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ИЮЛЬ 2015 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АККОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В Г. АККОЛЬ РДК, АККОЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ **14 308 000** **тенге**

В Т.Ч. НДС **1 533 000** **тенге**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыша								
1	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, м3	15,5	599,34	35,14	9290	545	2604	0,90	14
				142,31	13,23	2206	205	108	0,07	1
2	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки, карнизов, покрытия и настилы по фермам м2	1045	21,41	1,14	22375	1189	6554	0,03	35
				5,38	0,42	5624	444	108	--	2
3	Е0157-14-3К=0,8	Демонтаж бетонной отмостки 50% площади 1м2	52	32,48	0,96	1689	50	1825	0,21	11
				31,52	0,18	1639	10	110,7	--	--
4	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку толщ.10см 1м2	104	224,47	2,06	23345	214	5577	0,32	34
				47,99	0,45	4991	47	110,7	--	--
5	Е0157-14-3	Устройство бетонной отмостки толщ.10см 1м2	104	808,24	1,20	84057	125	4563	0,27	28
				39,40	0,23	4098	24	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	142	477,47	15,70	67801	2229	38559	1,71	243
		м2		284,92	2,43	40459	345	94,5	0,01	2
7	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	310,4	81,52	9,02	25305	2801	7113	0,13	40
		м2		22,59	1,66	7012	515	94,5	0,01	3
8	Е0163-8-3 прим	Разборка облицовки цоколя плитами из плитняка	20	841,16	86,64	16823	1733	14550	4,79	96
		м2		754,52	15,30	15090	306	94,5	0,09	2
9	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	20	2441,43	3,20	48829	64	9168	2,93	59
		м2		483,86	1,21	9677	24	94,5	0,01	--
10	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	440	60,17	--	26475	--	23827	0,38	166
		м2		60,17	--	26475	--	90	--	--
11	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей шириной 500мм	97,6	54,61	0,47	5330	46	2654	0,16	15
		м		25,09	0,09	2449	9	108	--	--
12	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	97,6	4100,00	--	400160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	97,6	249,70	0,77	24371	75	6284	0,41	40
		м		60,01	0,11	5857	11	107,1	--	--
14	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	58	1065,81	67,78	61817	3931	35935	3,85	223
		м2		644,33	11,29	37371	655	94,5	0,06	4
15	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	92,58	178,00	1,83	16479	169	4877	0,36	33
		м2		55,46	0,29	5134	27	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку откосов	92,58	254,87	2,35	23596	218	3996	0,27	25
		м2		44,77	0,90	4145	83	94,5	--	--
17	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	40	958,09	31,40	38324	1256	21843	3,23	129
		м2		572,99	4,86	22920	194	94,5	0,03	1
18	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли /наружных откосов/	40	81,52	9,02	3261	361	917	0,13	5
		м2		22,59	1,66	904	66	94,5	0,01	--
19	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	320,85	30,15	8021	754	7927	1,96	49
		шт		290,70	2,90	7268	73	108	0,19	5
20	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	58,32	59,88	6,55	3492	382	3425	0,36	21
		м2		53,33	1,04	3110	61	108	0,01	1
21	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	35,4	446,86	128,16	15819	4537	8372	1,03	37
		м2		174,40	44,59	6174	1578	108	0,17	6
22	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	3,6	671,57	39,81	2418	143	912	1,32	5
		м2		219,42	15,05	790	54	108	0,07	--
23	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	16,2	5610,00	--	90882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	10,52	14500,00	--	152540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП	12,28	6130,00	--	75276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-202-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	3,92	787,57	3,80	3087	15	578	0,96	4
		м2		154,48	1,44	606	6	94,5	0,01	--
27	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	17	583,00	--	9911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	14,2	1112,25	36,06	15794	512	12408	5,73	81
		м2		1066,05	12,69	15138	180	81	0,05	1
31	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	14,2	5240,00	--	74408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	11,76	392,85	24,17	4620	284	2140	0,96	11
		м2		160,30	8,22	1885	97	108	0,04	--
33	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (разм.2,1х1,4-4шт)	11,76	12700,00	--	149352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,56	379,71	40,10	2871	303	2680	1,71	13
		м2		313,09	15,16	2367	115	108	0,07	1
35	С12022-1	Стоимость металлических дверей разм.2,1х0,9м-4шт	7,56	11952,38	--	90360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности дверных	24,8	1065,81	67,78	26432	1681	15365	3,85	96
		м2		644,33	11,29	15979	280	94,5	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	24,8	178,00	1,83	4414	45	1307	0,36	9
		м2		55,46	0,29	1375	7	94,5	--	--
41	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	24,8	254,87	2,35	6321	58	1070	0,27	7
		м2		44,77	0,90	1110	22	94,5	--	--
42	Е0153-1-1	Разборка обшивки стен из листов ДСП	74,9	20,04	2,92	1501	219	1425	0,12	9
		м2		17,12	0,50	1282	37	108	--	--
43	Е0153-1-4	Разборка каркаса обшивки стен из брусьев	74,9	106,75	22,17	7996	1661	7137	0,61	46
		м2		84,58	3,65	6335	273	108	0,03	2
44	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	43,8	81,77	5,83	3582	255	3637	0,53	23
		м2		75,94	0,95	3326	42	108	0,01	--
45	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	43,8	1816,91	17,38	79581	761	17813	2,21	97
		м2		370,01	6,55	16207	287	108	0,03	1
46	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	231	540,18	33,79	124782	7805	73164	1,95	451
		м2		329,54	5,62	76124	1298	94,5	0,03	7
47	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	1218	25,70	--	31303	--	29581	0,18	217
		м2		25,70	--	31303	--	94,5	--	--
48	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	423	197,84	1,91	83687	808	27738	0,44	188
		м2		69,10	0,29	29229	123	94,5	--	1
49	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	423	260,86	2,91	110344	1232	20505	0,30	126
		м2		50,20	1,10	21234	465	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	795	178,00	1,83	141506	1455	41884	0,36	284
		м2		55,46	0,29	44091	231	94,5	--	2
51	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	795	254,87	2,35	202621	1868	34310	0,27	211
		м2		44,77	0,90	35592	716	94,5	--	3
52	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	82,8	133,16	23,58	11026	1952	8900	0,74	62
		м2		109,58	4,16	9073	344	94,5	0,02	2
53	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	82,8	1912,29	2,63	158337	217	30042	2,30	190
		м2		382,95	0,99	31708	82	94,5	--	--
54	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /в санузлах/	15,8	1112,25	36,06	17574	570	13806	5,73	90
		м2		1066,05	12,69	16844	200	81	0,05	1
55	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,	0,0158	1048800,00	--	16571	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в 2-х уровнях	45,4	921,33	3,58	41828	162	13966	1,87	85
		м2		324,35	1,17	14725	53	94,5	0,01	--
57	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	45,4	197,84	1,91	8982	87	2977	0,44	20
		м2		69,10	0,29	3137	13	94,5	--	--
58	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	45,4	260,86	2,91	11843	132	2201	0,30	14
		м2		50,20	1,10	2279	50	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня в танцевальном зале	20	3810,86	7,36	76217	147	2150	0,48	10
		м		82,55	2,79	1651	56	126	0,01	--
60	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	29,6	116,63	10,56	3452	313	3530	0,70	21
		1м2		106,07	1,67	3140	49	110,7	0,01	--
61	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	29,6	91,04	11,21	2695	332	2674	0,54	16
		1м2		79,83	1,77	2363	52	110,7	0,01	--
62	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	29,6	253,48	14,01	7503	415	3342	0,67	20
		1м2		99,79	2,21	2954	65	110,7	0,01	--
63	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита светлого цвета на растворе	29,6	1634,25	14,85	48374	440	8070	1,54	45
		1м2		243,95	2,32	7221	69	110,7	0,02	1
64	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	31,67	281,63	2,26	8919	72	1759	0,29	9
		1м		49,84	0,34	1578	11	110,7	--	--
65	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	421	5,64	0,19	2374	80	2549	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2294	8	110,7	--	--
66	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП	393,4	449,03	5,46	176649	2149	6166	0,08	33
		м2		12,11	2,05	4764	806	110,7	0,01	4
67	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	258,7	935,06	6,13	241900	1585	19929	0,44	114
		м2		67,28	2,31	17404	598	110,7	0,01	3
68	Е0111-34-8 Изм. и	Укладка ламинированного напольного покрытия по	134,7	1339,85	3,70	180478	498	6964	0,22	29
		м2		45,55	1,15	6136	155	110,7	0,01	1
69	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	421	178,36	0,09	75090	38	7056	0,09	40
		1м		15,12	0,02	6366	8	110,7	--	--
70	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	18,5	253,48	14,01	4689	259	2089	0,67	12
		1м2		99,79	2,21	1846	41	110,7	0,01	--
71	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	18,5	1756,65	14,85	32498	275	5043	1,54	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	4513	43	110,7	0,02	--
72	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	14	74,17	4,98	1038	70	1234	0,47	7
		м		69,19	0,79	969	11	126	0,01	--
73	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	14	12,93	0,26	181	4	224	0,09	1
		м		12,67	0,05	177	1	126	--	--
74	Е0107-60-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	14	4003,64	8,20	56051	115	2054	0,66	9
		м		113,33	3,10	1587	43	126	0,02	--
75	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и	41,6	25,70	--	1069	--	1010	0,18	7
		м2		25,70	--	1069	--	94,5	--	--
76	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	41,6	178,00	1,83	7405	76	2192	0,36	15
		м2		55,46	0,29	2307	12	94,5	--	--
77	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	41,6	254,87	2,35	10603	98	1795	0,27	11
		м2		44,77	0,90	1862	37	94,5	--	--
78	Е0162-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	20	94,58	0,05	1892	1	1275	0,41	8
		м2		67,46	0,02	1349	--	94,5	--	--
79	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	75,6	17,19	2,02	1300	153	1241	0,10	8
		м2		15,17	0,16	1147	12	107,1	--	--
80	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,	75,6	24,15	2,64	1826	200	1778	0,15	11
		м2		21,51	0,45	1626	34	107,1	--	--
81	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,	75,6	43,95	2,35	3323	178	3401	0,27	20
		м2		41,60	0,41	3145	31	107,1	--	--
82	Е0110-14-1	Установка стропил (без изменения сечения)	1,1289	21898,02	417,85	24721	472	4956	25,42	29
		м3		3907,13	157,50	4411	178	108	0,78	1
83	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	41	145,63	3,27	5971	134	6749	0,85	35
		м		142,36	0,52	5837	21	115,2	--	--
84	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
		м		116,42	0,25	1164	3	115,2	--	--
85	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	41	764,59	1,79	31348	73	5593	0,64	26
		м		117,74	0,67	4827	28	115,2	--	--
86	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	10	636,63	0,80	6366	8	1411	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		122,13	0,31	1221	3	115,2	--	--
87	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру	4	437,00	--	1748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	6	887,83	14,95	5327	90	5368	4,60	28
		компл		774,00	2,61	4644	16	115,2	0,02	--
89	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	6	3470,00	--	20820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
90	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	6	5020,00	--	30120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0165-15-6	Смена крана шарового к бачку	6	84,56	0,05	507	--	570	0,46	3
		компл		82,46	0,02	495	--	115,2	--	--
92	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	1250,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6	659,00	--	3954	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
94	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	367,00	--	2202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0165-17-1	Смена умывальника/мойки	3	382,72	6,85	1148	21	1248	2,12	6
		компл		360,00	1,10	1080	3	115,2	0,01	--
96	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	3	5470,00	--	16410	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0165-15-1	Смена смесителя /прим./	3	342,73	0,53	1028	2	1174	1,94	6
		компл		339,75	0,09	1019	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	3	1320,00	--	3960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0165-12-8 к=0,4	Демонтаж писсуаров	2	123,96	0,66	248	1	284	0,73	1
		компл		123,30	0,09	247	--	115,2	--	--
101	Е0165-12-8	Установка писсуаров	2	342,75	1,65	686	3	711	1,83	4
		компл		308,25	0,23	617	--	115,2	--	--
102	С131101-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм /прим./	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
		м		50,38	0,11	3023	7	115,2	--	--
104	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	60	546,39	15,24	32784	914	23645	1,89	113
		м		336,38	5,71	20183	343	115,2	0,03	2
105	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм /прим./	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7
		м		50,38	0,11	1008	2	115,2	--	--
106	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	20	532,37	15,24	10647	305	7882	1,89	38
		м		336,38	5,71	6728	114	115,2	0,03	1
107	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	845	3,69	--	3118	--	3031	0,03	21
		м		3,69	--	3118	--	97,2	--	--
108	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	200	113,54	73,85	22708	14770	12202	0,26	52
		м		39,69	28,10	7938	5620	90	0,15	31
109	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	200	74,17	0,81	14835	162	11633	0,33	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		64,49	0,14	12898	28	90	--	--
110	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	795	24,84	--	19748	--	19195	0,15	119
		м		24,84	--	19748	--	97,2	--	--
111	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	50	17,21	--	861	--	836	0,10	5
		м		17,21	--	861	--	97,2	--	--
112	СП.лист ТОО"Электроцентр НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	326,4	23,84	--	7782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-Лист ТОО"Электроцентр"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	224,4	55,97	--	12561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс-Лист ТОО"Электроцентр"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	122,4	42,15	--	5160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	СП.лист ТОО"Электроцентр НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2	91,8	92,60	--	8501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	СП.лист ТОО"Электроцентр НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х16 мм2	71,4	424,30	--	30295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	СП.лист ТОО"Электроцентр НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х50 мм2	25,5	1226,26	--	31270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0121-24-4К=0,3	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	2	209,23	15,50	418	31	389	1,11	2
		шт		193,73	6,14	387	12	97,2	0,03	--
119	Е0121-24-5К=0,3	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	2	269,35	26,35	539	53	493	1,41	3
		шт		243,00	10,44	486	21	97,2	0,05	--
120	Е0121-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	917,45	64,59	1835	129	1493	4,27	9
		шт		742,61	25,60	1485	51	97,2	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0121-24-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	1171,80	109,80	2344	220	1895	5,41	11
		шт		931,50	43,52	1863	87	97,2	0,21	--
122	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2	9460,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	63	8,42	--	530	--	516	0,06	4
		шт		8,42	--	530	--	97,2	--	--
125	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	63	37,55	--	2366	--	2299	0,24	15
		шт		37,55	--	2366	--	97,2	--	--
126	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156,00	--	1560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	31	182,00	--	5642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	22	46,00	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,063	16300,00	--	1027	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0110-698-1 К=0,3	Демонтаж распредкоробки	43	27,00	--	1161	--	940	0,15	6
		шт		27,00	--	1161	--	81	--	--
131	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	43	92,40	--	3973	--	3135	0,50	22
		шт		90,00	--	3870	--	81	--	--
132	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,043	22300,00	--	959	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	64	9,32	0,23	596	15	569	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		9,09	0,05	582	3	97,2	--	--
134	Е0121-17-18 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	54	135,37	3,23	7310	174	6152	0,70	38
		шт		115,92	1,28	6260	69	97,2	0,01	--
135	С151701-24	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3	54	1620,00	--	87480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	54	24,00	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	10	438,21	111,23	4382	1112	3502	1,85	19
		шт		297,56	62,71	2976	627	97,2	0,28	3
138	С151702-7	Светильники тип ЛВП04-4Х80-001-УХЛ4	10	7880,00	--	78800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	40	136,00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	--
		шт		9,09	0,05	36	--	97,2	--	--
141	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	168,51	0,50	674	2	654	0,98	4
		шт		168,01	0,09	672	--	97,2	--	--
142	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	4	2570,00	--	10280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151706-41	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, типГ220-230-1000-1	4	96,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	30	11,86	--	356	--	346	0,07	2
		м		11,86	--	356	--	97,2	--	--
145	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка стальныхтруб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	89,76	10,29	898	103	762	0,45	4
		м		73,23	5,14	732	51	97,2	0,02	--
146	Е0121-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	20	111,42	13,50	2228	270	1905	0,56	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		91,34	6,64	1827	133	97,2	0,03	1
147	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	10	63,00	--	630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	20	160,00	--	3200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	304	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	85,5	0,01	--
150	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный втраншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	500	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	85,5	--	--
151	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	423	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	85,5	0,01	--
152	С151803-153	Щиток осветительный групповой для аварийного освещения, тип ЯОУ-8508	1	8050,00	--	8050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4361556	69733			4887
			Тенге			799878	19239			107
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			410623				
	Материалы -		Тенге			3967				
	Всего заработная плата -		Тенге				51807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353618				
		Накладные расходы -	Тенге			49373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			487597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				59213			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3629058				
	Материалы -		Тенге			1632870				
	Всего заработная плата -		Тенге				682316			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1025692				
	Местные материалы -		Тенге			240699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			666219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4552993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4539
		Сметная заработная плата -	Тенге				782249			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123728				
	Материалы -		Тенге			304				
	Всего заработная плата -		Тенге				32362			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90360				
		Накладные расходы -	Тенге			26213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8996				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			158937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				36294			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			198147				
	Материалы -		Тенге			47450				
	Всего заработная плата -		Тенге				52631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96821				
	Местные материалы -		Тенге			163				
		Накладные расходы -	Тенге			60631				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			274305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				61726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5473832**	**939482**			**5396**

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%*0,8=1,44	**78 823**
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,772%	**153 920**
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**55 527**
НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4 %	**22 211**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**5 784 312**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 К=2,39	**13 824 505**
СКИДКА:	1 300 000
НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	**250 493**
ИТОГО:	**12 775 000**
НДС 12%	**1 533 000**
ИТОГО ПО АКТУ:	**14 308 000**

N 2 от 20 июня 15г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИ ОТДЕЛЕ КУЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА

ДИРЕКТОР : ШАРИПОВА С.Х.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "УК СТРОЙ"

ДИРЕКТОР : МУСИН М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ДИРЕКТОР ТОО "DS & V" : КАБИДЕНОВ К.К.

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: КУСАИНОВ А.К.

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: БЕРИКБАЕВ Е.Н.

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развитии языков Аккольского район

форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

А К Т№3

Приемки выполненных работ от 9сентября 2015 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АККОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В Г.АККОЛЬ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость по акту : 1352527,11 тенге

в том числе НДС: 144910,76 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТЫ, УЧТЕННЫЕ 2 РАЗА в акте №1 и Акте №2												
		ОТМОСТКА												
1	Е0157-14-3Н-Демонтаж бетонной отмостки 50% площади 52=0,8) К=0,8		52	-32,48	-0,96	-1689	-50	-1830	-0,21	-11				
				-31,52	-0,18	-1639	-9	111	-	-				
		1м2												
		ФАСАД												
2	Е0163-8-3 прим	-Разборка облицовки цоколя плитами из плитняка	20	-841,16	-86,64	-16823	-1733	-14550	-4,79	-96				
				-754,52	-15,3	-15090	-306	94,5	-0,09	-2				
		м2												
		ОКНА												
3	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	97,6	-77,12	-0,47	-7527	-46	-2654	-0,16	-15				
				-25,09	-0,09	-2449	-9	108	-	-				
		м												
4	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	97,6	-4100	-	-400160	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	004 Е0158-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали м	97,6	-203,65 -69,01	-0,96 -0,14	-19876 -6736	-94 -13	-7221 107	-0,48 -	-46 -
6	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	58	-1027,53 -644,33	-67,78 -11,29	-59597 -37371	-3931 -655	-36125 95	-3,85 -0,06	-223 -4
7	Е0161-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	92,58	-180,55 -63,78	-2,29 -0,36	-16715 -5905	-212 -34	-5641 95	-0,41 -	-38 -
8	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	92,58	-251,66 -38,93	-1,88 -0,72	-23299 -3604	-174 -67	-3487 95	-0,23 -	-21 -
9	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	40	-919,81 -572,99	-31,4 -4,86	-36792 -22920	-1256 -194	-21958 95	-3,23 -0,03	-129 -1
10	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	40	-81,52 -22,59	-9,02 -1,66	-3261 -904	-361 -66	-922 95	-0,13 -0,01	-5 -
		Раздел 5. Двери								
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	25	-320,85 -290,7	-30,15 -2,9	-8021 -7268	-754 -73	-7927 108	-1,96 -0,19	-49 -5
12	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	58,32	-59,88 -53,33	-6,55 -1,04	-3492 -3110	-382 -61	-3425 108	-0,36 -0,01	-21 -1
		Раздел 6 Ремонтные работы								
13	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	74,9	-20,04 -17,12	-2,92 -0,5	-1501 -1282	-219 -37	-1425 108	-0,12 -	-9 -

Заказчик:ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развитии языков Аккольского район
форма 2в
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

А К Т№ 3 от 01 сентября 2015 года

Приемки выполненных работ за август 2015 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АККОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В Г.АККОЛЬ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость по акту :1352527,11тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

в том числе НДС:144910,76тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акте №2		ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТЫ, УЧТЕННЫЕ 2 РАЗА в акте №1 и								
1	E0157-14-3Н-Демонтаж 50% площади К=0,8	ОТМОСТКА бетонной отмостки	52=0,8)	-32,48	-0,96	-1689	-50	-1830	-0,21	-11
		1м2		-31,52	-0,18	-1639	-9	111	-	-
2	E0163-8-3 прим	ФАСАД -Разборка облицовки цоколя плитами из плитняка	20	-841,16	-86,64	-16823	-1733	-14550	-4,79	-96
		м2		-754,52	-15,3	-15090	-306	94,5	-0,09	-2
3	E0156-10-1	ОКНА -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	97,6	-77,12	-0,47	-7527	-46	-2654	-0,16	-15
		-25,09	-0,09	-2449	-9	108	-	-		
4	C12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	97,6	-4100	-	-400160	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев м2	74,9	-106,75	-22,17	-7996	-1661	-7137	-0,61	-46
				-84,58	-3,65	-6335	-273	108	-0,03	-2
15	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами м2	43,8	-81,77	-5,83	-3582	-255	-3637	-0,53	-23
				-75,94	-0,95	-3326	-42	108	-0,01	-
16	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	29,6	-116,63	-10,56	-3452	-313	-3923	-0,7	-21
				-106,07	-1,67	-3140	-49	123	-0,01	-
17	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	29,6	-253,48	-14,01	-7503	-415	-3351	-0,67	-20
				-99,79	-2,21	-2954	-65	111	-0,01	-
18	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м2	421	-5,64	-0,19	-2374	-80	-2556	-0,04	-16
				-5,45	-0,02	-2294	-8	111	-	-
		Раздел7 Главный вход в здание								
19	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали 1м	75,6	-17,19	-2,02	-1300	-153	-1240	-0,1	-8
				-15,17	-0,16	-1147	-12	107	-	-
20	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	75,6	-24,15	-2,64	-1826	-200	-1776	-0,15	-11
				-21,51	-0,45	-1626	-34	107	-	-
21	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	75,6	-43,95	-2,35	-3323	-178	-3398	-0,27	-20
				-41,6	-0,41	-3145	-31	107	-	-
		Раздел 8. Водопровод , каналализация								
22	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м2	41	-145,63	-3,27	-5971	-134	-6737	-0,85	-35
				-142,36	-0,52	-5837	-21	115	-	-
23	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	10	-118,01	-1,59	-1180	-16	-1342	-0,69	-7
				-116,42	-0,25	-1164	-3	115	-	-
24	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб м	60	-51,07	-0,69	-3064	-41	-3484	-0,33	-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
37	Е0121-24-4 К=0,3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене Демонтаж	2	-209,23 --- -193,73	-15,5 --- -6,14	-418 --- -387	-31 --- -12	-388 --- 97	-1,11 --- -0,03	-2 --- -
		шт								
38	Е0121-24-5 К=0,3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене Демонтаж	2	-269,35 --- -243	-26,35 --- -10,44	-539 --- -486	-53 --- -21	-492 --- 97	-1,41 --- -0,05	-3 --- -
		шт								
39	Е0121-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	-917,45 --- -742,61	-64,59 --- -25,6	-1835 --- -1485	-129 --- -51	-1490 --- 97	-4,27 --- -0,13	-9 --- -
		шт								
40	Е0121-24-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	-1171,8 --- -931,5	-109,8 --- -43,52	-2344 --- -1863	-220 --- -87	-1892 --- 97	-5,41 --- -0,21	-11 --- -
		шт								
41	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2	-9460 --- -	- --- -	-18920 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
42	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	-18600 --- -	- --- -	-37200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
43	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	63	-8,42 --- -8,42	- --- -	-530 --- -530	- --- -	-515 --- 97	-0,06 --- -	-4 --- -
		шт								
44	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	63	-37,55 --- -37,55	- --- -	-2366 --- -2366	- --- -	-2295 --- 97	-0,24 --- -	-15 --- -
		шт								
45	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	-156 --- -	- --- -	-1560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
46	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	31	-182 --- -	- --- -	-5642 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
47	С151801-143	-Розетка штепсельная с	22	-46	-	-1012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4		-	-	-	-	-	-	-
48	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ шт	0,063	-16300	-	-1027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0110-698-1-К=0,3	-Демонтаж распредкоробок 1000шт	43	-27	-	-1161	-	-1045	-0,15	-6
				-27	-	-1161	-	90	-	-
50	Ц0110-698-1-	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	43	-92,4	-	-3973	-	-3483	-0,5	-22
				-90	-	-3870	-	90	-	-
51	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 шт	0,043	22300	-	959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания 1000шт	64	-9,32	-0,23	-596	-15	-567	-0,06	-4
				-9,09	-0,05	-582	-3	97	-	-
53	Е0121-17-18-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	54	-135,37	-3,23	-7310	-174	-6139	-0,7	-38
				-115,92	-1,28	-6260	-69	97	-0,01	-
54	С151701-24	-Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3 шт	54	-1620	-	-87480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	54	-24	-	-1296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-18-2-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	10	-438,21	-111,23	-4382	-1112	-3495	-1,85	-19
				-297,56	-62,71	-2976	-627	97	-0,28	-3
57	С151702-7	-Светильники тип ЛВП04-4Х80-001-УХЛ4 шт	10	-7880	-	-78800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151706-82	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,	40	-136	-	-5440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0167-7-3	шт -Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	-9,32	-0,23	-37	-1	-35	-0,06	-
				-9,09	-0,05	-36	-	97	-	-
60	Е0167-15-7	шт -Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	-168,51	-0,5	-674	-2	-652	-0,98	-4
				-168,01	-0,09	-672	-	97	-	-
61	С151701-37	шт -Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	4	-2570	-	-10280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С151706-41	шт -Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-1000-1	4	-96	-	-384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0167-13-2	шт -Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	30	-11,86	-	-356	-	-345	-0,07	-2
				-11,86	-	-356	-	97	-	-
64	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	-89,76	-10,29	-898	-103	-760	-0,45	-4
				-73,23	-5,14	-732	-51	97	-0,02	-
65	Е0121-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	20	-111,42	-13,5	-2228	-270	-1901	-0,56	-11
				-91,34	-6,64	-1827	-133	97	-0,03	-1
66	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	10	-63	-	-630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	20	-160	-	-3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	-330,1	-24,1	-990	-72	-306	-0,7	-2
				-116	-2,5	-348	-7	86	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0108-472-2	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	-61,9	-3,3	-1548	-83	-503	-0,14	-4
				-23	-0,4	-575	-10	86	-	-
70	Ц0108-599-9	м -Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	-1094	-43	-1094	-43	-426	-3	-3
				-493	-2,3	-493	-2	86	-0,01	-
71	С151803-153	шт -Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8508	1	-8050	-	-8050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Корректировка расценки к акту №1 Е0158-2-2								
72	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали исключить	35	-16,24	-1,07	-568	-37	-574	-0,1	-4
				-15,17	-0,16	-531	-6	107	-	-
73	Е0158-2-2	м2 -Разборка покрытий кровли из листовой стали	35	17,19	2,02	602	71	575	0,1	4
				15,17	0,16	531	6	107,1	-	-
		м2 Корректировка расценки Е12-7-5 по акту №1 п.6								
74	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством из стального листа с эмалевым покрытием пункт9 кт№1 п6	1123,61	-779,16	-10,25	-875469	-11517	-382010	-1,97	-2210
				-313,89	-3,85	-352693	-4326	107	-0,02	-21
75	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством из стального листа с эмалевым покрытием пункт сметы	1123,61	1833,02	10,25	2059597	11517	382367	1,97	2210
				313,89	3,85	352693	4326	107,1	0,02	21
76	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 ОСТАТОК РАБОТ -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством из стального листа с эмалевым покрытием пункт сметы 6 и п.99 сметы	267,99	1833,02	10,25	491230	2747	91198	1,97	527
				313,89	3,85	84120	1032	107,1	0,02	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,371	21898,02	417,85	8124	155	1629	25,42	9
	т.ч.									
	п-1.25	м3		3907,13	157,5	1450	58	108	0,78	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
78	Е0115-38-1	-Облицовка стенок козырьков	35	1708,72	4,99	59805	175	17819	3,11	109
	Изм. и	металлосайдингом на								
	доп. вып.	металлическом каркасе		537,22	1,52	18803	53	94,5	0,01	-
	8 СН РК									
	8.02-05-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
79	С11011-435	-Стоимость металлосайдинга	42	896	-	37632	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,5	599,34	35,14	899	53	252	0,9	1
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	213	20	108	0,07	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
81	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	53	21,41	1,14	1135	60	332	0,03	2
	т.ч.	покрытия и настилы по фермам								
	п-1.25			5,38	0,42	285	23	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
82	Е01031-А26--	-Погрузка мусора строительного	124,26	27,1	27,1	3367	3367	2121	-	-
	1	при автомобильных перевозках								
				-	18,97	-	2357	90	0,4	50
		т								
83	Е010333-А5--	-Перевозка грузов	124,26	49,5	49,5	6151	6151	1107	-	-
	1	автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	9,9	-	1230	90	0,21	26
		расстояние перевозки 5 км,								
		класс груза 1								
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	700911	-17208		-686
	Тенге	-111907	-4029		28
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-412505	-	-	-
Материалы -	Тенге	-3967	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-51807	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-355499	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-49743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-7461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-27735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-489983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-59268	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1639304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-53065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-362528	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-36184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-44951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-6743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1144484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-59807	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-11237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-11064	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-12724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-25398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12973	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			629103	-132048	-		-712
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8Х0,8=1,44%				9059				
		ИТОГО:				638162				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ =2,772%				17690				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ - 1%				6382				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА -0,4%				2553				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г:				664787				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						11				4240000

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 К=2,39	1588841
ЦЕНОВАЯ СКИДКА	- 404903,40
ИТОГО:	1183937,60
НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	23678,75
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г:	1207616,35
НДС 12%	144910,76
((разница между НДС по договору и НДС по акту№1, №2)	
ИТОГО ПО АКТУ:	1352527,11

ЗАКАЗЧИК:

ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развитии языков Аккольского район »

Директор _____ Шарипова С.Х

Технический надзор:
Директор ТОО «DS & V» _____ Кабиденов К.К

Инженер технического надзора _____ Кусаинов А.К

Инженер технического надзора _____ Берикбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «УК Строй

_____ Мусин М.