Приложение 2
к постановлению Правительства РК
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства РК
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «30» октября 2014 г.

Работы по реконструкции водопроводных сетей села Новоузенка
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «15» октября 2014 г. № 56/8
в составе:
председатель Сыздыков М.М.– Аким Жанаузенского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Биндюков В.И. – исполнительный директор АО «Дорстройматериалы»
Мухтаров Е.К. – главный инженер АО «Дорстройматериалы»
Алибеков А.Т. – главный механик АО «Дорстройматериалы»
Ивлев С.А. – Директор ТОО «Саркан+» (подрядчик)
Абдрахманов Х.А. - главный инженер
Байкубеков Г.Б. – главный инженер ТОО «Алшын Плюс»
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Аким Жанаузенского сельского округа, АО «Дорстройматериалы»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Работы по реконструкции водопроводных сетей села Новоузенка
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: села Новоузенка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» мая 2014 г. №20/6
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___»_____20 __г. №_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Саркан+»
(наименование организации)
выполнившим земляные работы, прокладку водопроводных сетей, установку железобетонных колодцев
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
(наименование организации)
выполнившим _____---_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____---_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
5. Исходные данные для проектирования выданы _____---_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____---_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Аким Жанаузенского сельского округа

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «1» мая 2014 г.

(месяц, год)

окончание работ «30» октября 2014 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: 6 (шесть) месяцев

по норме или по проекту организации строительства ---;

фактически ---.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Исполнительная съемка, акт на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Работы по реконструкции водопроводных сетей села Новоузенка	км	0,48		0,48	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ---

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	м3	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	---	---	---	---	---	---
однокомнатных	---	---	---	---	---	---
двухкомнатных	---	---	---	---	---	---
трехкомнатных	---	---	---	---	---	---
четырехкомнатных	---	---	---	---	---	---
и более	---	---	---	---	---	---

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ---

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _-_ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __выполнены____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _-_ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
---	---	---	---

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 21 456,568 тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 21 456,568тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __--__ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___---____тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ __---___ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря__---___ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____---_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по реконструкции водопроводных сетей села Новоузенка
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии Сыздыков М.М.

Заместитель председателя Биндюков В.И.

члены комиссии:

Мухтаров Е.К.

Алибеков А.Т.

Ивлев С.А.

Абдрахманов Х.А.

Байкубеков Г.Б.

Заказчик: АО «Дорстройматериалы»

Подрядчик: ТОО «Саркан+»

Договор: №11 от 25 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ – Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3. 31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2550	11,19	-	11,19	3,06	28535	-	28535	7803	7569	-	-
												97	0,01	26
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	5100	7,99	-	7,99	2,18	40747	-	40747	11143	10808	-	-
												97	0,01	36
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8162,55	35,57	1,93	33,63	8,47	290306	15770	274536	69114	82337	0,01	110
												97	0,03	240
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,245	467,1	467,1	-	-	11792	11792	-	-	13325	2,98	75
												113	-	-
5	Е0101-164-3	м3 Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	37,8675	389,25	389,25	-	-	14740	14740	-	-	16656	2,48	94
												113	-	-

		м3							
6	Е0101-12-10-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(пересечение дорог)	15,714	38,59	36,49	606	573	172	0,01	-
				2,1	9,19	33	144	97	0,03	1
		м3								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	459	134,1	-	61552	-	69554	0,97	446
				134,1	-	61552	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8010,0675	7,51	7,51	60144	60144	15953	-	-
				-	2,05	-	16447	97	0,01	54
		м3								
9	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	8010,0675	25,65	5,38	205428	43064	157493	0,13	1033
				20,27	-	162364	-	97	-	-
		м3								
10	Е0101-25-2 -	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2550	11,19	11,19	28535	28535	7569	-	-
				-	3,06	-	7803	97	0,01	26
		м3								
11	Е0101-25-10-	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,ранее разрыхленных + до 30 м	5100	7,99	7,99	40747	40747	10808	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,18	-	11143	97	0,01	36
		м3								
12	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	- -	3,77	3,24	-	-	-	-	-
				0,48	1,12	-	-	-	-	-
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
13	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,4	1114,7	152,52	7134	976	1754	1,02	7
				153,68	57,15	984	366	130	0,28	2
		м3								
14	Е0122-11-3 -	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,128	58881,69	25695,31	7537	3289	6637	194	25
				33075	6813,45	4234	872	130	26,38	3
		км								
15	Е0122-11-2 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,014	51202,26	20326,01	717	285	658	179	3
				30825	5353,43	432	75	130	20,64	-
		км								
		КОЛОДЦЫ ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-1шт								
16	Е0106-1-1 -	Устройство бетонной	0,226865	5370,79	66,01	1218	15	53	1,35	-

		подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев		195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
		м3								
17	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,835	17140,72	1879,87	31453	3450	4709	8,86	16
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	538,43	2634	988	130	2,06	4
		м3								
18	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	17300	-	11245	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143018-31	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,78	5700	-	10146	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С143018-31	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)	0,59	6270	-	3699	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1			-	-	-	-	-	-	-
		м								
	тех.ч.п.8									
21	С143018-32	-Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3 м (КО6)	0,07	3050	-	214	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25			-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С143018-33	-Кольца водопроводные высотой 0.89-1.19 м, Dв 700 мм /КС7-9/	0,89	2740	-	2439	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								

23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,835	78	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
26	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических стремянок поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	1,496	20,36	0,02	30	-	6	0,02	-
				4,16	-	6	-	90	-	-
			м2							
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,6	245,44	3,82	3583	56	668	0,21	3
				37,35	1,44	545	21	118	0,01	-
			м2							
28	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг колодцев	0,801	2271,3	-	1819	-	523	3,24	3
				531	-	425	-	123	-	-
			м3							
29	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	51,59	-	275	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
			м2							
30	С143010-17 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,381276	4750	-	1811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	882269	524951		1815
	Тенге	275687	125924		427
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	866596	-	-	-
Материалы -	Тенге	10232	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	401611	-	-
Местные материалы -	Тенге	55727	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	407429	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	204
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61114	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76442	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1350467	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	462726	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2273	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2273	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2409	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13400	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	804	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14204	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1367080	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	462726	-	-
ИТОГО С К= 2,39	Тенге	3267321			
ИТОГО С К = 1,02	Тенге	3332667			
ИТОГО С К= 1,12	Тенге	3732588			

Заказчик:

Подрядчик: