Заказчик : Управление строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области
Завершение строительства

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008г.

Смета №2-2-6.Блок 2.Электрооборудование и электроосвещение.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг / шт	1	1228,1 / 509	10,1 / 2,3	1228 / 509	10,1 / 2	485 / 95	3 / 0,013	3 / –
2	99-1-2	Щит модульный / шт	1	2170		2170				
3	Ц8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг / шт	4	1233,6 / 610	54,6 / 4,5	4934 / 2440	218,4 / 18	2335 / 95	3 / 0,026	12 / –
4	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 / шт	3	11000		33000				
5	99-1-8	Щиток освещения ОЩВ-9 УХЛЧ / шт	1	3570		3570				
6	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А / шт	1	598,8 / 288	14,8 / 2,3	599 / 288	14,8 / 2	276 / 95	2 / 0,013	2 / –
7	99-1-52	Выключатель пакетный КВ2-10 / шт	1	310		310				
8	Ц8-594-6	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 1 / шт	21	335,7 / 154	125 / 35,6	7050 / 3234	2625 / 748	3783 / 95	0,96 / 0,208	20 / 4
9	99-1-12	Светильник для люминисцентных ламп	21	606		12726				

		шт							
10 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	50	444,1	182	22205	9100	12117	1,27	64
		шт	204	51,1	10200	2555	95	0,299	15
11 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	50	2480		124000				
		шт							
12 Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	4	413,6	158	1654	632	1113	1,5	6
		шт	248	45	992	180	95	0,263	1
13 17-2-19	Светильники, тип ЛВ001-2х40/П-01-УХЛ4	4	3550		14200				
		шт							
16 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2817	1179	1333	0,75	7
		шт	119	36,9	1071	332	95	0,216	2
17 99-1-15	Светильник с лампами накаливания НПО 02х100	1	396		396				
		шт							
18 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	8	158		1264				
		шт							
19 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	32	216,3	120	6922	3840	3022	0,41	13
		шт	65	34,4	2080	1101	95	0,201	6
20 17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	23	143		3289				
		шт							
21 99-1-17	Светильник с лампой накаливания НПП 05х100	9	1155		10395				
		шт							
22 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	121	99		11979				
		шт							
23 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
		шт							
25 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	34	33		1122				
		шт							
26 17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	4	34		136				
		шт							

27 17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	7	49		343				
	шт								
30 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	129	14		1806				
	шт								
31 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	134,5	8,5	0,1	1143	13,45	933	0,05	7
	м		7,3	–	982	–	95	–	–
32 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	206,5	10,6	0,1	2189	20,65	1746	0,06	12
	м		8,8	0,1	1817	21	95	–	–
33 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	31	14,6	0,2	453	6,2	351	0,07	2
	м		11,8	0,1	366	3	95	–	–
34 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	889	5,4	0,1	4801	88,9	3125	0,02	18
	м		3,7	–	3289	–	95	–	–
35 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	314	10,6	0,4	3328	125,6	2296	0,05	16
	м		7,6	0,1	2386	31	95	0,001	–
36 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,78	13300		10374				
	1000м								
37 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,45	29000		13050				
	1000м								

38	16-7-125								
	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,105	50600		5313				
	1000м								
39	16-7-126								
	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,24	82200		19728				
	1000м								
40	Ц8-403-1								
	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	80	30,3	7,3	2424	584	1581	0,11	9
	м		18,7	2,1	1496	168	95	0,012	1
41	Ц8-403-3								
	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	30	47,2	14,8	1416	444	872	0,16	5
	м		26,3	4,3	789	129	95	0,025	1
42	16-7-168								
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	26600		532				
	1000м								
43	16-7-176								
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	39800		3582				
	1000м								
44	Ц8-401-1								
	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	45	175,2	75,7	7884	3406,5	3989	0,44	20
	м		72,7	20,6	3272	927	95	0,12	5
45	Ц8-402-1								
	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	35	50,5	23,1	1768	808,5	919	0,13	5
	м		22,1	5,5	774	193	95	0,032	1
46	16-1-333								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,015	39700		596				
	1000м								
47	16-1-342								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,065	60500		3933				

		1000м							
48 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	5	134,8	3,6	674	18	547	0,68	3
	шт		115	0,2	575	1	95	0,001	–
49 99-1-19	Выключатель однополюсный брызгозащитный открытой установки 0-1-154-17-6/220 (ВА 66-102 б)	5	95		475				
	шт								
50 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	39	47	0,2	1833	7,8	1690	0,29	11
	шт		45,5	0,1	1775	4	95	–	–
51 99-1-20	Выключатель однополюсный скрытой установки С 16-067-6/250	39	70		2730				
	шт								
52 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	0,8	179	0,29	1
	шт		47	0,1	188	–	95	–	–
53 99-1-22	Переключатель С66-004	4	96		384				
	шт								
54 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	32	62,7	0,2	2006	6,4	1760	0,34	11
	шт		57,8	0,1	1850	3	95	–	–
55 99-1-23	Розетка штепсельная для скрытой установки РШ-П 20-С-04-10/220	32	69		2208				
	шт								
56 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13,2	197	1	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
57 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
58 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	142	254,8	12,5	36182	1775	36551	1	142
	шт		234	–	33228	–	110	–	–
59 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,071	16300		1157				
	1000шт								
60 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,07	18000		1260				

		1000шт							
61 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	57	509		29013				
	шт								
62 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	1	505		505				
	шт								
63 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	43	843,5	19,5	36271	836,5	19661	3	129
	шт		479	2,3	20597	99	95	0,013	1
64 99-1-26	Коробка разветввительная К 702-34-534 (24-05 д27п1-1554)	41	1022		41902				
	шт								
65 99-1-26	Коробка разветввительная К 702-34-534 (24-05 д27п1-1556)	2	1130		2260				
	шт								
66 Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	122	39,5	3,5	4819	427	3083	0,16	20
	м		25,9	0,7	3160	85	95	0,004	–
67 8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	122	55		6710				
	м								
68 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	146,7	148	0,22	1
	м		39,6	12,2	119	37	95	0,071	–
69 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	48,7	2,6	487	26	276	0,17	2
	м		28,8	0,2	288	2	95	0,001	–
70 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,3	777		1010				
	10м								
71 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,3	73	4419	2190	1932	0,29	9
	м		49,5	18,3	1485	549	95	0,107	3
72 Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	129	58,8	4,3	7585	554,7	3946	0,19	25
	м		31,7	0,5	4089	65	95	0,003	–

73 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм								
	10м	11,5	999		11489				
74 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм								
	10м	4,4	1420		6248				
75 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
	м	78	48,7	2,6	3799	202,8	2149	0,17	13
			28,8	0,2	2246	16	95	0,001	–
76 99-3-52	Трубка электромонтажная ХВТ-12,ХВТ-16								
	1000кг	0,00289	228971		662				
77 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм								
	шт	32	229,27	103	7337	3296	5286	0,748	24
			126,27	38,9	4041	1245	100	0,19	6
78 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм								
	шт	71	116,61	55,43	8279	3935,53	5831	0,3621	26
			61,18	20,95	4344	1487	100	0,1023	7
79 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2								
	м борозд	2,4	61,81	28,71	148	68,9	105	0,1961	–
			33,1	10,85	79	26	100	0,053	–
	Всего прямые затраты				**578354**	**36624**			**639**
					114254	**10031**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				427474				
	Накладные расходы, тенге				123617				
	- заработная плата, тенге				18543				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42118				
	Всего				**744089**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)				13394				
	- сметная заработная плата, тенге				1889				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5845%)				19577				
	- сметная заработная плата, тенге				9005				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7575				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**787665**
Итого по акту в текущих ценах 2007 года, МРПтек.=1092 тенге	**1109820**
- материалы, тенге	602311
- сметная заработная плата, тенге	231537
Налог(2%)	22196
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1132016**
НДС(13%)	147162
Всего по акту с учетом НДС(13%)	**1279178**

Начальник управления
строительства Павлодарской области
_____Каменов С.У.

Зам. начальника управления
строительства Павлодарской области
_____ Мустафин Д. К.

Начальник ОКС
_____ Масалимов Д.Ж.

Начальник производственного отдела
_____Сейтхазин Б.Т.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Зам. директора:
_____Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО
_____Сагинова Г.А

Ведущий спец. ПТО:
_____Завъялсв А.М

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.