Счет-фактура № 000010 от 23.04.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	11 735 969,64	11 735 969,64	12%	1 408 316,36	13 144 286,00		
Всего по счету:					**11 735 969,64**		**1 408 316,36**	**13 144 286,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) Семенова Н.С.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
00007	23.04.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	13 144 286,00	13 144 286,00

Всего работ на сумму: 13 144 286,00
в т.ч НДС 1 408 316,36

Итого сумма: Тринадцать миллионов сто сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***апрель*** *2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	13 144 286	11 735 970	5 598 704	5 598 704					1 408 316	13 144 286
Аванс 30%	3 943 286	3 520 791							422 495	3 943 286
Всего к оплате:	**9 201 000**	8 215 179							985 821	**9 201 000**

Заказчик:

Подрядчик:

37050

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Субподрядчик

Договор доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2100,00	9,85	--	9,85 / 2,69	20679	--	20679 / 5655
2.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	4350,00	44,45	2,07	42,37 / 16,27	193339	9015	184324 / 70773
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	75,00	74,25	5,13	69,12 / 25,56	5569	385	5184 / 1917
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	131,25	76,60	--	76,60 / 15,32	10054	--	10054 / 2011
5.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	75,00	3,80	0,48	3,24	285	36	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов					--- 1,12			--- 84
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	325,00	302,12	302,12	-- --- --	98190	98190	-- --- --
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	55,00	327,30	327,30	-- --- --	18002	18002	-- --- --
8.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	80,00	306,20	153,68	152,52 --- 57,15	24496	12294	12202 --- 4572
9.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	150,00	289,15	--	289,15 --- 186,62	43372	--	43372 --- 27992
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтого покрытия дороги ==========								
10.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,00	408,11	238,50	169,61 --- 4,07	4897	2862	2035 --- 49
11.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	м3	74,00	66,75	15,50	51,25 --- 9,62	4940	1147	3793 --- 712
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка а/бетона и щебня от разборки	т	163,30	27,10	--	-- --- --	4425	--	-- --- --
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка а/бетона и щебня от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	т	163,30	76,60	--	76,60 --- 15,32	12509	--	12509 --- 2502
		Раздел: Разборка и восстановление гравийной дороги ==========								
14.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и гравийных	м3	3,50	66,75	15,50	51,25 --- 9,62	234	54	179 --- 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка щебня и песка от разборки	т	6,47	27,10	--	--	175	--	--
16.	Е010333-А 10-1	Перевозка щебня и песка от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	т	6,47	76,60	--	76,60 15,32	496	--	496 99
		Раздел: Устройство трубопроводов								
17.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,02	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	1330	711	614 163
18.	С130804-2 61	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	--	979,00	--	--	1	--	--
19.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов Дв 143,7 мм	км	--	10216,13	9630,00	--	1	--	--
20.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	1,19	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	93053	49770	42972 11432
21.	С130804-2 60	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 125,8 мм	м	1201,14	746,00	--	--	896052	--	--
22.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125,8 мм	км	1,19	10216,13	9630,00	--	12150	11452	--
23.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,25	70811,26	40500,00	30144,88 8009,55	88372	50544	37621 9996
24.	С130804-2 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	1260,48	596,00	--	--	751246	--	--
25.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	1,25	10038,75	9630,00	--	12528	12018	--
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,50	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	88323	49612	38543 10220
27.	С130804-2	Трубы водопроводные из полиэтилена	м	1515,00	388,00	--	--	587820	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58	HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм								
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	10,00	300,57	69,53	225,64 / --	3006	695	2256 / --
29.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-140мм	шт	1,00	8867,68	--	58,98 / --	8868	--	590 / --
30.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-140мм	шт	1,00	2666,65	--	-- / --	2667	--	-- / --
31.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-125мм	шт	1,00	7771,39	--	-- / --	7771	--	-- / --
32.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-125мм	шт	2,00	7771,39	--	-- / --	15543	--	-- / --
33.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 30гр. дн-125мм	шт	1,00	7771,39	--	-- / --	7771	--	-- / --
34.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-110мм	шт	2,00	6874,04	--	-- / --	13748	--	-- / --
35.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	1,00	6874,04	--	-- / --	6874	--	-- / --
36.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 30гр. дн-110мм	шт	1,00	5020,08	--	-- / --	5020	--	-- / --
		Раздел: Арматура и фасонные части								
37.	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	2,00	503,23	312,75	28,48 / 11,25	1006	626	57 / 22
38.	С130902-5 4	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Ду 125 мм	шт	2,00	9130,00	--	-- / --	18260	--	-- / --
39.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	411,46	231,75	17,71 / 6,75	4115	2318	177 / 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130902-53	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 100 мм	шт	10,00	6480,00	--	-- ---	64800	--	-- ---
41.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	20,00	242,08	144,80	6,95 --- 2,25	4842	2880	139 --- 45
42.	С130902-51	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 50 мм	шт	20,00	3500,00	--	-- ---	70000	--	-- ---
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,37	121294,13	62775,00	49389,75 --- 18657,00	288049	149078	117291 --- 44307
44.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125x100 мм	шт	2,00	23079,24	--	-- ---	46158	--	-- ---
45.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой Д-100 мм	шт	16,00	22888,77	--	-- ---	366220	--	-- ---
46.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой 125x100 мм	шт	1,00	24888,76	--	-- ---	24889	--	-- ---
47.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой Д-100x100 мм	шт	10,00	24698,28	--	-- ---	246983	--	-- ---
48.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка Д-100 мм	шт	1,00	19047,52	--	-- ---	19048	--	-- ---
49.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 159x4,5-108x4 мм	шт	1,00	1220,00	--	-- ---	1220	--	-- ---
50.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 108x4-76x3,5 мм	шт	25,00	979,00	--	-- ---	24475	--	-- ---
51.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Ру /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	14,00	492,00	--	-- ---	6888	--	-- ---
52.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	шт	50,00	285,00	--	-- ---	14250	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 150 мм	шт	1,00	2260,31	--	--	2260	--	--
54.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 125 мм	шт	20,00	2071,95	--	--	41439	--	--
55.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 100 мм	шт	50,00	1326,98	--	--	66349	--	--
56.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 50 мм	шт	60,00	677,25	--	--	40635	--	--
57.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 108x4-57x3 мм	шт	8,00	338,00	--	--	2704	--	--
58.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 76x3,5-57x3 мм	шт	18,00	302,00	--	--	5436	--	--
59.	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 159x4,5-133x4 мм	шт	1,00	444,00	--	--	444	--	--
60.	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 133x5-108x4 мм	шт	3,00	391,00	--	--	1173	--	--
61.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 108x4-57x3 мм	шт	62,00	338,00	--	--	20956	--	--
62.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89x3,5-57x4 мм	шт	25,00	321,00	--	--	8025	--	--
63.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 76x3,5-57x3 мм	шт	100,00	302,00	--	--	30200	--	--
64.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57x4-32x2 мм	шт	2,00	251,00	--	--	502	--	--
65.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 57x3,0 мм	шт	50,00	181,00	--	--	9050	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								--
ИТОГО:								4474182	471689	534742
										193243

Накладные расходы :

На общестроительные работы	807464
Всего накладных расходов:	807464
Итого с накладными	5281646

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	317058
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5598704
Итого с временными, 1,92 %	5706199
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5824317
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5847142
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5904204
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	11505853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	230117
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11735970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1408316
Итого с НДС	13144286

Сдал:

Счет-фактура № 000016 от 21.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ88856000000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	11 127 550,89	11 127 550,89	12%	1 335 306,11	12 462 857,00		
Всего по счету:					**11 127 550,89**		**1 335 306,11**	**12 462 857,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000011	**21.05.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3-этап)	тг	1	12 462 857,00	12 462 857,00

Всего работ на сумму: 12 462 857,00
в т.ч НДС 1 335 306,11

Итого сумма: Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	25 607 143	11 127 551	10 901 139	5 302 435					1 335 306	12 462 857
Аванс 30%	7 682 143	3 338 265							400 592	3 738 857
Всего к оплате:	**17 925 000**	7 789 286							934 714	**8 724 000**

Заказчик:

Подрядчик:

37050

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»

Субподрядчик

Договор доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	380,00	306,20	153,68	152,52 / 57,15	116356	58398	57958 / 21717
2.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	9300,00	289,15	--	289,15 / 186,62	2689058	--	2689058 / 1735520
		Раздел: Устройство трубопроводов								
3.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,01	78245,00	41850,00	36133,62 / 9612,90	1017	544	470 / 125
4.	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	13,33	979,00	--	-- / --	13050	--	-- / --
5.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,14	78245,00	41850,00	36133,62 / 9612,90	11178	5979	5162 / 1373
6.	C130804-260	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 125,8 мм	м	144,29	746,00	--	-- / --	107639	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,10	70811,26	40500,00	30144,88 / --	7081	4050	3014 / --
8.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	101,00	596,00	--	8009,55 / --	60196	--	801 / --
9.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,15	58881,69	33075,00	25695,31 / --	8832	4961	3854 / --
10.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	151,50	388,00	--	6813,45 / --	58782	--	1022 / --
11.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	19,00	300,57	69,53	225,64 / --	5711	1321	4287 / --
12.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-140мм	шт	1,00	2666,65	--	58,98 / --	2667	--	1121 / --
13.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-125мм	шт	2,00	7771,39	--	-- / --	15543	--	-- / --
14.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-125мм	шт	2,00	7771,39	--	-- / --	15543	--	-- / --
15.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-110мм	шт	5,00	6874,04	--	-- / --	34370	--	-- / --
16.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	2,00	6874,04	--	-- / --	13748	--	-- / --
17.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 45гр. дн-110мм	шт	3,00	1494,17	--	-- / --	4483	--	-- / --
18.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 60гр. дн-110мм	шт	3,00	7034,88	--	-- / --	21105	--	-- / --
19.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-11 90гр. дн-32мм	шт	1,00	647,69	--	-- / --	648	--	-- / --

Итого по разделу: Устройство трубопроводов

37050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:								3187007	75253	2763805
		Накладные расходы :								1761679
		На общестроительные работы						1815290		
		Всего накладных расходов:						1815290		
		Итого с накладными						5002297		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						300138		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5302435		
		Итого с временными, 1,92 %						5404242		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5516110		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5537727		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5591769		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						10909364		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						218187		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11127551		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1335306		
		Итого с НДС						12462857		

Сдал:

Счет-фактура № 000023 от 02.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района 3-этап	тг	1	30 612 244,64	30 612 244,64	12%	3 673 469,36	34 285 714,00		-
Всего по счету:					**30 612 244,64**		**3 673 469,36**	**34 285 714,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000014	02.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3 этап)	тг	1	34 285 714,00	34 285 714,00

Всего работ на сумму: 34 285 714,00
в т.ч НДС 3 673 469,36

Итого сумма: Тридцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	59 892 857	30 612 244	24 532 663	13 631 524					3 673 470	34 285 714
Аванс 30%	17 967 857	9 183 673							1 102 041	10 285 714
Всего к оплате:	**41 925 000**	21 428 571							2 571 429	**24 000 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтаж	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтаж	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3160,00	9,85	--	9,85	31117	--	31117
							2,69			8509
2.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3160,00	9,85	--	9,85	31117	--	31117
							2,69			8509
3.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	3580,00	44,45	2,07	42,37	159116	7419	151697
							16,27			58245
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	520,00	74,25	5,13	69,12	38611	2670	35941
							25,56			13293
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	910,00	76,60	--	76,60	69706	--	69706
							15,32			13941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	520,00	3,80	0,48	3,24 1,12	1975	250	1687 582
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	√м3	650,00	302,12	302,12	-- --	196380	196380	-- --
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	√м3	310,00	327,30	327,30	-- --	101463	101463	-- --
9.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	460,00	306,20	153,68	152,52 57,15	140852	70693	70159 26289
10.	Е0101-18-6	Разработка гравийно-галечнокого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки/К 1,01-на потери при транспор-е	м3	555,50	78,35	5,42	72,93 26,97	43523	3011	40512 14983
11.	Е010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	1017,50	267,70	--	267,70 53,54	272385	--	272385 54477
12.	Е0101-28-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96	м3	550,00	7,51	--	7,51 2,05	4130	--	4130 1129
13.	Е0101-28-9	тоже, бульдозерами мощностью 96	м3	550,00	3,41	--	3,41 0,93	1877	--	1877 513
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	550,00	25,65	20,27	5,38 --	14105	11148	2957 --
15.	Е0101-134-2	Уплотнение смеси песчано-гравийной пневматическими трамбовками	м3	550,00	25,65	20,27	5,38	14105	11148	2957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	9300,00	289,15	--	-- / 289,15 / 186,62	2689058	--	-- / 2689058 / 1735520
		Раздел: Устройство трубопроводов								
17.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,00	78245,00	41850,00	36133,62 / 9612,90	235	126	108 / 29
18.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	3,03	979,00	--	-- / --	2966	--	-- / --
19.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,22	78245,00	41850,00	36133,62 / 9612,90	16901	9040	7805 / 2076
20.	С130804-260	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 125,8 мм	м	218,16	746,00	--	-- / --	162747	--	-- / --
21.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,50	70811,26	40500,00	30144,88 / 8009,55	35122	20088	14952 / 3973
22.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	500,96	596,00	--	-- / --	298572	--	-- / --
23.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	8,14	58881,69	33075,00	25695,31 / 6813,45	479158	269152	209099 / 55445
24.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	8219,02	388,00	--	-- / --	3188978	--	-- / --
25.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,08	47611,09	29700,00	17877,09 / 4698,68	3952	2465	1484 / 390
26.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	83,83	57,00	--	-- / --	4778	--	-- / --
27.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	18,00	300,57	69,53	225,64 / 58,98	5410	1252	4061 / 1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-125мм	шт	2,00	7771,39	--	--	15543	--	--
29.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-110мм	шт	8,00	6874,04	--	--	54992	--	--
30.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	4,00	6874,04	--	--	27496	--	--
31.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-110мм	шт	4,00	1705,81	--	--	6823	--	--
		Раздел: Арматура и фасонные части								
32.	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	1,00	503,23	312,75	28,48	503	313	28
33.	С130902-54	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 125 мм	шт	1,00	9130,00	--	11,25 --	9130	--	11 --
34.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	11,00	411,46	231,75	17,71	4526	2549	195
35.	С130902-53	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 100 мм	шт	11,00	6480,00	--	6,75 --	71280	--	74 --
36.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	100,00	242,08	144,00	6,95	24208	14400	695
37.	С130902-51	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 50 мм	шт	100,00	3500,00	--	2,25 --	350000	--	225 --
38.	Е0116-15-1	Установка вентелей, кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	149,00	473,47	254,25	39,24	70547	37883	5847
39.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	560,00	--	15,75 --	1120	--	2347 --
40.	СПрайс-лист"VECTOR	Кран шаровый с наружной и внутренней резьбой,ручка типа	шт	2,00	347,43	--	--	695	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7"стр.2/1 1г.стр.30	"бабочка" Д-20мм М/F, FIV-Италия					--			--
41.	СПрайс-лист	Кран шаровый с наружной и внутренней резьбой,ручка типа "бабочка" Д-15мм М/F. FIV-Италия	шт	145,00	226,69	--	--	32870	--	--
42.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,30	121294,13	62775,00	49389,75 18657,00	157682	81608	64207 24254
43.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125x100 мм	шт	2,00	23079,24	--	--	46158	--	--
44.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой Д-100 мм	шт	10,00	22888,77	--	--	228888	--	--
45.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой Д-100x100 мм	шт	12,00	24698,28	--	--	296379	--	--
46.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка Д-100 мм	шт	1,00	19047,52	--	--	19048	--	--
47.	Е0122-33-5	Стальной тройник, Д-133x4 мм	т	0,00	247994,13	62775,00	49389,75 18657,00	1066	270	212 80
48.	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 133x4-89x3,5 мм	шт	25,00	999,00	--	--	24975	--	--
49.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/,Д-108x4 мм	шт	13,00	741,00	--	--	9633	--	--
50.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 108x4-76x3,5 мм	шт	355,00	979,00	--	--	347545	--	--
51.	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 57x3 мм	шт	11,00	512,00	--	--	5632	--	--
52.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/, 57x3 мм	шт	27,00	227,00	--	--	6129	--	--
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								--

36550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
		Накладные расходы :						9821207	843328	3713991
		На общестроительные работы								2025956
		Всего накладных расходов:						3038721		
		Итого с накладными						3038721		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						12859928		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						771596		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13631524		
		Итого с временными, 1,92 %						13893249		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						14180839		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14236412		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14375344		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						30012004		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						600240		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30612244		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3673470		
		Итого с НДС						34285714		

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 000026 от 25.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион. область. город. район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	36 812 500,00	36 812 500,00	12%	4 417 500,00	41 230 000,00		
Всего по счету:					**36 812 500,00**		**4 417 500,00**	**41 230 000,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000015	25.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	41 230 000,00	41 230 000,00

Всего работ на сумму: 41 230 000,00
в т.ч НДС 4 417 500,00

Итого сумма: Сорок один миллион двести тридцать тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	101 122 857	36 812 500	40 204 349	16 391 777					4 417 500	41 230 000
Аванс 30%	30 336 857	11 043 750							1 325 250	12 369 000
Всего к оплате:	**70 786 000**	25 768 750							3 092 250	**28 861 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	8160,00	9,85	--	9,85	80353	--	80353
							2,69			21973
2.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	8160,00	9,85	--	9,85	80353	--	80353
							2,69			21973
3.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	23580,00	44,45	2,07	42,37	1048033	48867	999165
							16,27			383639
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	125,00	74,25	5,13	69,12	9281	642	8640
							25,56			3195
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	218,75	76,60	--	76,60	16756	--	16756
							15,32			3351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	595,00	3,80	0,48	3,24 1,12	2260	286	1930 666
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	540,00	302,12	302,12	-- --	163147	163147	-- --
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	45,00	327,30	327,30	-- --	14729	14729	-- --
9.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	540,00	306,20	153,68	152,52 57,15	165348	82987	82361 30861
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	1780,00	134,10	134,10	-- --	238698	238698	-- --
11.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8850,00	6,83	--	6,83 1,87	60409	--	60409 16519
12.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8850,00	3,29	--	3,29 0,90	29115	--	29115 7962
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8850,00	21,55	17,03	4,52 --	190683	150716	39967 --
14.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	566,18	289,15	--	289,15 186,62	163709	--	163709 105658
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтого покрытия дороги								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,00	408,11	238,50	169,61 4,07	4897	2862	2035 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	м3	73,00	66,75	15,50	51,25 9,62	4873	1132	3742 702
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка а/бетона и щебня от разборки	т	161,45	27,10	--	-- --	4375	--	-- --
18.	Е010333-А 10-1	Перевозка а/бетона и щебня от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	т	161,45	76,60	--	76,60 15,32	12367	--	12367 2473
		Раздел: Устройство трубопроводов								
19.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,51	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	40049	21421	18495 4920
20.	С130804-2 60	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 125,8 мм	м	516,96	746,00	--	-- --	385651	--	-- --
21.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,56	70811,26	40500,00	30144,88 8009,55	39479	22580	16806 4465
22.	С130804-2 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	563,10	596,00	--	-- --	335605	--	-- --
23.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	5,11	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	301121	169146	131406 34844
24.	С130804-2 58	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	5165,14	388,00	--	-- --	2004074	--	-- --
25.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,10	47611,09	29700,00	17877,09 4698,68	4809	3000	1806 475
26.	С130804-2 27	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	102,01	57,00	--	-- --	5815	--	-- --
27.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	15,00	300,57	69,53	225,64 58,98	4509	1043	3385 885
28.	СПрайс-ли	Стоимость отводов SDR-17 22гр.	шт	2,00	6874,04	--	--	13748	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"GEOrq	дн-110мм								
29.	СПрайс-ли ст"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-110мм	шт	13,00	1705,81	--	--	22176	--	--
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								
30.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	146,30	16497,62	2362,50	2104,76	2413602	345634	307926
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	100,60	23700,00	--	623,48 --	2384220	--	91215 --
32.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	16,20	3870,00	--	--	62694	--	--
33.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	м	10,80	6230,00	--	--	67284	--	--
34.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	55,80	7920,00	--	--	441936	--	--
35.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	44,00	784,00	--	--	34496	--	--
36.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м	м	0,10	3625,00	--	--	362	--	--
37.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	24,00	11500,00	--	--	276000	--	--
38.	С12021-237	Стремянка С-3	тн	0,48	154400,00	--	--	73772	--	--
39.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	1,00	221,00	--	--	221	--	--
40.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	тн	0,62	175710,10	8100,00	1826,10	108870	5019	1131

36550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	1,58	40573,87	13187,25	690,75 1259,32	64107	20836	428 1990
42.	Е0115-179-6	Окраска металлоконструкций кузбасским лаком	м2	153,00	90,81	82,80	474,75 --	13894	12668	750 --
43.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	35,00	43,33	22,86	20,47 7,74	1517	800	716 271
		Раздел: Арматура и фасонные части								
44.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	20,00	411,46	231,75	17,71 6,75	8229	4635	354 135
45.	С130902-5-3	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 100 мм	шт	20,00	6480,00	--	--	129600	--	--
46.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	104,00	242,08	144,00	6,95 2,25	25176	14976	723 234
47.	С130902-5-1	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа , Dy 50 мм	шт	104,00	3500,00	--	--	364000	--	--
48.	Е0116-15-1	Установка вентелей, кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	450,00	473,47	254,25	39,24 15,75	213062	114412	17658 7087
49.	СПрайс-лист	Кран шаровый с наружной и внутренней резьбой,ручка типа "бабочка" Д-15мм M/F. FIV-Италия	шт	450,00	226,69	--	--	102011	--	--
50.	СПрайс-лист	Кран шаровый с внутренней резьбой,ручка типа"бабочка" Д-20мм F/F, FIV-Италия	шт	2,00	335,99	--	--	672	--	--
51.	СПрайс-лист	Кран шаровый с внутренней резьбой,ручка типа "бабочка" Д-15мм F/F, FIV-Италия	шт	450,00	220,62	--	--	99278	--	--
52.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	450,00	75,82	67,50	1,57	34119	30375	706

36550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПрайс-ли Счетчик,Д-20мм "ZTNNER" ст	шт	2,00	6274,48	--	--	12549	--	--	--
54.	СПрайс-ли Патрубки ст	ком-т	2,00	323,84	--	--	648	--	--	--
55.	СПрайс-ли Счетчик,Д-15мм "ZTNNER" ст	шт	446,00	1214,41	--	--	541629	--	--	--
	Итого по разделу: Арматура и фасонные части						12920370	1470611	2084003	744730

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2543571
Всего накладных расходов:	2543571
Итого с накладными	15463941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	927836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16391777
Итого с временными, 1,92 %	16706499
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	17052324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17119150
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17286215
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36090686
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	721814
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36812500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4417500
Итого с НДС	41230000

Прин

Сдал: