Заказчик : Управление
строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся
в с. Актогай Павлодарской области
Завершение строительства

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008г.

Смета № 7-2-2.Покрытие территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. В пределах участка								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	978	19,95 / 1,03	15,58 / 5,5	19511 / 1007	15237,24 / 5379	8493 / 133	0,0093 / 0,02686	9 / 26
4	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	730	344,58 / 5	32,89 / 11,5	251543 / 3650	24009,7 / 8395	16020 / 133	0,033 / 0,04038	24 / 29
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	3034	469,85 / 5,94	15,35 / 5,06	1425525 / 18022	46571,9 / 15352	44387 / 133	0,0336 / 0,01766	102 / 54
6	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=2,000; *м2 покрытия*	4608	55,8 / 0,01	– / –	257126 / 46	– / –	61 / 133	0,00009 / –	– / –

7	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=-2,000;							
		м2 покрытия	-1460	55,8	–	-81468	–	-20	0,00009	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий		0,01	–	-15	–	133	–	–
		м бортового камня	343	462,29	6,63	158565	2274,09	50382	0,698	239
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400		108,68	1,76	37277	604	133	0,0061	2
		м3	15,435	18900		291722				

Раздел 2. Площадка легкоатлетическая (спортядро, тип 1)

2.1. Покрытие спецсмесью

27	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)							
		м2 основания	10,185	479,4	32,89	4883	334,98	223	0,033	–
28	Е27-4-4	Устройство спецсмеси толщиной 40 см,		5	11,5	51	117	133	0,04038	–
		м2 основания или покрытия	1015	62,34	39,04	63275	39625,6	39621	0,106	108
29	30-8-111	Глина		16,67	12,68	16920	12870	133	0,04527	46
		м3	18,27	810		14799				
30	30-8-92	Песок природный								
		м3	18,27	1540		28136				
31	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта								
		т	0,3857	13300		5130				
32	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий								
		м бортового камня	64	462,29	6,63	29587	424,32	9402	0,698	45
33	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400		108,68	1,76	6956	113	133	0,0061	–
		м3	1,024	18900		19354				
38	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	1635	344,58	32,89	563388	53775,15	35881	0,033	54
				5	11,5	8175	18803	133	0,04038	66

45	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	162	462,29	6,63	74891	1074,06	23795	0,698	113
		м бортового камня		108,68	1,76	17606	285	133	0,0061	1
46	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	2,592	18900		48989				
		м3								
		2.5. Асфальтовое покрытие облегченной конструкции								
47	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8	344,58	32,89	2757	263,12	176	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	40	92	133	0,04038	–
48	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8	469,85	15,35	3759	122,8	117	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	48	40	133	0,01766	–
49	Е27-54-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины смесям плотным мелкозернистым типа АБВ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщ.30ммК=-2,000;	-16	55,8	–	-893	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
50	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	11,4	462,29	6,63	5270	75,58	1674	0,698	8
		м бортового камня		108,68	1,76	1239	20	133	0,0061	–
51	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,1824	18900		3447				
		м3								
		Раздел 3. Площадка для гимнастикии с игровым полем								
		3.3. Грунтовое покрытие								
56	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30,6	21,55	4,52	659	138,31	505	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	521	–	97	–	–
		Раздел 4. Полоса препятствий								
		4.1. Покрытие спецсмесью вар1								

57	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	500	344,58	32,89	172290	16445	10973	0,033	17
				5	11,5	2500	5750	133	0,04038	20
						31170	19520	19518	0,106	53
58	Е27-4-4	Спецсмесь, т.40мм *м2 основания или покрытия*	500	62,34	39,04					
				16,67	12,68	8335	6340	133	0,04527	23
59	30-8-111	Глина *м3*	9	810		7290				
60	30-8-92	Песок природный *м3*	9	1540		13860				
61	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта *т*	0,19	13300		2527				

Раздел 5. За пределами участка

63	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	2458	33,43	29,06	82171	71429,48	36909	0,0093	23
				1,03	10,26	2532	25219	133	0,0501	123
65	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	2458	749,04	32,89	1841140	80843,62	53941	0,033	81
				5	11,5	12290	28267	133	0,04038	99
66	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	2458	469,85	15,35	1154891	37730,3	35961	0,0336	83
				5,94	5,06	14601	12437	133	0,01766	43
68	Е27-54-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины смесям плотным мелкозернистым типа АБВ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,К=2,000; *м2 покрытия*	4916	55,8	–	274313	–	65	0,00009	–
				0,01	–	49	–	133	–	–
69	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,9	1763,94	48,31	8643	236,72	223	0,144	1

	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	105	63	133	0,0438	–
70 E27-35-1	Устройство брусчатых мостовых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	98	218,76	14,64	21438	1434,72	21066	0,9	88
	м2 мостовой		158,4	3,22	15523	316	133	0,0132	1
71 99-1-21	Брусчатка	98	1197		117306				
	м2								
72 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15К=0,100;	9,8	5706,37	66,01	55922	646,9	2270	1,35	13
	м3		195,75	24,93	1918	244	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**6972916**	**412214**			**1064**
					169396	**140706**			**534**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6391308				
	Накладные расходы, тенге				411643				
	- заработная плата, тенге				61746				
	- трудоемкость, чел-ч				206				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				443074				
	Всего				**7827633**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)				140897				
	- сметная заработная плата, тенге				19866				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				113				
2,5845	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5845%%)				205946,658				
	- сметная заработная плата, тенге				95670				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				582				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				79685				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				31874				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8286036**				
	Итого по акту в ценах 2007 года	1,409			**11675024**				
	Налог(2%)	2%			233500				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11908525**				
	НДС(13%)	13%			1548108				

Всего по акту с учетом НДС(13%) **13456633**

Начальник управления
строительства Павлодарской области
_____Каменов С.У.

Зам. начальника управления
строительства Павлодарской области
_____ Мустафин Д. К.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Начальник ОКС
_____ Масалимов Д.Ж.

Зам. директора
_____Миронова Т.В.

Начальник производственного отдела
_____Сейтхазин Б.Т.

Ведущий спец. ПТО
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____Завъялов А.М.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.