Счет-фактура № 000033 от 23.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района	тг	1	67 346 939,29	67 346 939,29	12%	8 081 632,71	75 428 572,00		
Всего по счету:					**67 346 939,29**		**8 081 632,71**	**75 428 572,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
000021	23.08.2012

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3-этап)	тг	1	75 428 572,00	75 428 572,00

Всего работ на сумму: **75 428 572,00**
в т.ч НДС **8 081 632,71**

Итого сумма: Семьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные рабсты выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ118560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **август** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 от 08.02.2012г, доп.согл№3 от 06.03.2012г к дог.№51 от 03.11.2011г.						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	176 551 429	67 346 939	70 192 425	29 988 076					8 081 633	75 428 572
Аванс 30%	52 965 429	20 204 082							2 424 490	22 628 572
Всего к оплате	**123 586 000**	47 142 857							5 657 143	**52 800 000**

Заказчик

Подрядчик

36510

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»

Субподрядчик

Договор доп.согл.№2 от 08.02.2012г, доп.согл.№3 от 06.03.2012г к дог.№51 от 03.11.2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1840,00	9,85	9,85	18119	18119	--	--
					--	2,69	--	4955	0,01	16
2.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	540,00	306,20	152,52	165348	82361	1,02	551
					153,68	57,15	82987	30861	0,28	151
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	3000,00	134,10	--	402300	--	0,97	2916
					134,10	--	402300	--	--	--
4.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	40000,00	6,83	6,83	273036	273036	--	--
					--	1,87	--	74664	0,01	244
5.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	40000,00	3,29	3,29	131594	131594	--	--
					--	0,90	--	35986	0,00	118
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40000,00	21,55	4,52	861842	180642	0,11	4320
					17,03	--	681200	--	--	--
7.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1000,00	289,15	289,15	289146	289146	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	186,62	--	186615	0,86	858
		Итого по разделу: Земляные работы								
		Раздел: Устройство трубопроводов								2141385
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 143,77 мм	км	0,02	10216,13	--	163	--	61,80	1
					9630,00	--	154	--	--	--
9.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125,8 мм	км	0,93	10216,13	--	9501	--	61,80	57
					9630,00	--	8956	--	--	--
10.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	1,25	10038,75	--	12548	--	61,80	77
					9630,00	--	12038	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,16	58881,69	25695,31	68421	29858	194,00	225
					33075,00	6813,45	38433	7917	26,38	31
12.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	1173,62	388,00	--	455365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 98,8 мм	км	16,11	8287,75	--	133516	--	51,50	830
					8032,50	--	129404	--	--	--
14.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 27,1 мм	км	0,18	8097,13	--	1482	--	51,50	9
					8032,50	--	1470	--	--	--
15.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
16.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	-2,00	6874,04	--	-13748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-110мм	шт	6,00	1705,81	--	10235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов								
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								678985
18.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	389,03	16497,62	2104,76	6417998	818806	13,90	5407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сборного железобетона в мокрых грунтах			2362,50	623,48	919073	242550	2,48	963
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	147,07	23700,00	--	3485559	--	--	--
20.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	-16,20	3870,00	--	-62694	--	--	--
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	м	-10,80	6230,00	--	-67284	--	--	--
22.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	-55,80	7920,00	--	-441936	--	--	--
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	-24,00	784,00	--	-18816	--	--	--
24.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м	м	0,10	3625,00	--	362	--	--	--
25.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	200,00	11500,00	--	2300000	--	--	--
26.	С12021-237	Стремянка С-3	тн	4,30	154400,00	--	663920	--	--	--
27.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	тн	11,00	175710,10	1826,10	1932811	20087	42,70	470
28.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	7,00	8100,00	690,75	89100	7598	3,37	37
					40573,87	1259,32	284017	8815	87,87	615
29.	Е0115-179-6	Окраска металлоконструкций кузбасским лаком	м2	1000,00	13187,25	474,75	92311	3323	2,32	16
					89,06	--	89060	--	0,52	517
30.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	700,00	82,80	--	82800	--	--	--
					43,33	20,47	30331	14329	0,13	92
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев			22,86	7,74	16002	5418	0,04	26

14613329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	349,00	84,00 / --	-- / --	29316 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,05	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	6412 / 3318	2611 / 986	312,70 / 91,12	17 / 5
45.	СПрайс-лист	Резьба короткая Д-25мм	шт	2,00	50,79 / --	-- / --	102 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	СПрайс-лист	Резьба короткая Д-20мм	шт	2,00	33,86 / --	-- / --	68 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СПрайс-лист	Резьба короткая Д-15мм	шт	749,00	21,16 / --	-- / --	15852 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,72	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	572508 / 296298	233120 / 88061	312,70 / 91,12	1476 / 430
√ 49.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой 125х100 мм	шт	1,00	23079,24 / --	-- / --	23079 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	СПрайс-лист	Стальной тройник с пожарной подставкой Д-100 мм	шт	6,00	22888,77 / --	-- / --	137333 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой Д-100х100 мм	шт	30,00	24698,28 / --	-- / --	740948 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	СПрайс-лист	Стальная пожарная подставка Д-100 мм	шт	1,00	19047,52 / --	-- / --	19048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0122-33-5	Стальной тройник, Д-133х4 мм	т	0,00	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	570 / 144	114 / 43	312,70 / 91,12	1 / 0
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								6425199

ИТОГО:

		23858898	2155740	18656
Накладные расходы :		3041407	707945	2987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	4431740
Итого с накладными	4431740
	28290638

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1697438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29988076
Итого с временными, 1,92 %	30563847
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	31196519
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31318774
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31624412
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	66026411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1320528
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	67346939
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8081633
Итого с НДС	75428572

Сдал:

Счет-фактура № 000040 от 23.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3 очередь)	тг	1	26 377 550,89	26 377 550,89	12%	3 165 306,11	29 542 857,00		
Всего по счету:					**26 377 550,89**		**3 165 306,11**	**29 542 857,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000028	23.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3 очередь)	тг	1	29 542 857,00	29 542 857,00

Всего работ на сумму: 29 542 857,00
в т.ч НДС 3 165 306,11

Итого сумма: Двадцать девять миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

САпитденов Ш.А.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	206 094 286	26 377 551	81 936 805	11 744 380					3 165 306	29 542 857
Аванс 30%	61 828 286	7 913 265							949 592	8 862 857
Всего к оплате:	**144 266 000**	18 464 286							2 215 714	**20 680 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от 08.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								
1.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	70,54	16497,62	2104,76	1163742	148470	13,90	981
					2362,50	623,48	166651	43980	2,48	175
2.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	33,00	23700,00	--	782100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	70,20	3870,00	--	271674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	м	64,80	6230,00	--	403704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	471,60	7920,00	--	3735072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	324,00	784,00	--	254016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	100,00	11500,00	--	1150000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	т		--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	м3	64,00	1722,20	97,07	110221	6212	0,78	50
					112,50	36,00	7200	2304	0,18	12
9.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев б 10см ш	м2	640,00	232,40	36,82	148736	23565	0,62	399
					103,28	13,01	66099	8326	0,06	41
10.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	29,40	24727,71	355,81	726995	10461	61,11	1797
					9117,00	135,00	268040	3969	0,66	19
11.	Е0106-1-2	Устройство дополнительных бетонных опор для сервисного обслуживания в колодцах	м3	6,80	9402,74	98,32	63939	669	4,41	30
					695,25	37,15	4728	253	0,18	1
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев								8810198
		Раздел: Арматура и фасонные части								
12.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	100,00	75,82	1,57	7582	157	0,41	41
					67,50	--	6750	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Счетчик,Д-15мм "ZTNNER"	шт	100,00	1214,41	--	121441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	патрубки	ком-т	749,00	242,88	--	181919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист"VECTOR 7"стр.3/11г.стр.31	Фильтр сетчатый "SETACCIO"Д-15мм , FIV-Италия	шт	400,00	281,79	--	112716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-33-5	Установка сгонов с муфтой и контргайкой	т	0,03	121294,13	49389,75	3493	1422	312,70	9
					62775,00	18657,00	1808	537	91,12	3
17.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	400,00	84,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,00	121294,13	49389,75	352	143	312,70	1
					62775,00	18657,00	182	54	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-27-2	Резьба с врезкой в трубопроводы водоснабжения диам. 20мм L 0,05м с установкой вентиля	1врезка	1,00	896,54	23,09	897	23	4,46	4
					814,50	9,00	814	9	0,04	0
20.	Е0116-27-1	Резьба с врезкой в трубопроводы водоснабжения диам.15 мм L 0,05м с установкой вентиля	1врезка	581,37	894,94	23,09	520289	13424	4,46	2593
					814,50	9,00	473523	5232	0,04	23
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								982289

ИТОГО:

	9792488	204543	5905
	995795	64664	274

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1287116
Всего накладных расходов:	1287116
Итого с накладными	11079604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	664776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11744380
Итого с временными, 1,92 %	11969872
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	12217648
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12265527
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12385226
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	25860344
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	517207
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26377551
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3165306
Итого с НДС	29542857

Принял: Сдал:

Счет-фактура № 000047 от 26.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, (2)
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09
Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): Водоснабжение с.Нура 3-этап (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65 (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: (5)
Товарно-транспортная накладная: (6)
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, (7)
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
(РНН, БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)
Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (9)
РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 030740004220, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10)
Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3-этап)	тг	1	12 187 226,79	12 187 226,79	12%	1 462 467,21	13 649 694,00		
Всего по счету:					**12 187 226,79**		**1 462 467,21**	**13 649 694,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Семенова Н.А.
(должность)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АҚ ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000035	26.11.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Доп. соглашение №2 к Договору №51 от 03.11.11г от 08.02.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района (3-этап)	тг	1	13 649 694,00	13 649 694,00

Всего работ на сумму: 13 649 694,00
в т.ч НДС 1 462 467,21

Итого сумма: Тринадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Директор
(должность)

МП

Сырлыбаев К.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

Начальник
(должность)

МП

Ж[illegible]енова Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		доп.согл.№2 к дог.№51 от 03.11.2011г. от						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые сети водопровода	219 743 980	12 187 227	95 334 864	13 398 064					1 462 467	13 649 694
Аванс 30%	65 923 194	4 040 810							484 897	4 525 707
Всего к оплате:	**153 820 786**	8 146 417							977 570	**9 123 987**

Заказчик:

Подрядник:

3672000

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Договор доп соглашение №2 от 08.02.2012 г к договору №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта: Кабельные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	23,40	218,93	--	5123	--	1,54	36
					218,93	--	5123	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,40	134,10	--	3138	--	0,97	23
					134,10	--	3138	--	--	--
3.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	105,00	36,70	27,80	3854	2919	0,06	6
					8,80	6,90	924	724	0,04	4
4.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами асбестоцементными	кан.-км	0,01	214698,38	--	2576	--	144,00	2
					22500,00	--	270	--	--	--
5.	С130802-30	Муфты асбестоцементные, Dy труб 100 мм	шт	2,00	108,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	27,70	2,10	332	25	0,10	1
					19,70	0,50	236	6	0,00	0
7.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	113,00	26,40	3,10	2983	350	0,11	12
					19,10	0,50	2158	56	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	м	105,00	32,40	23,70	3402	2488	0,06	6
					8,60	5,90	903	620	0,03	4
9.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
		Итого по разделу:								29709
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтого покрытия								
10.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,16	408,11	169,61	65	27	1,55	0
					238,50	4,07	38	1	0,01	0
11.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	м3	1,40	66,75	51,25	93	72	0,12	0
					15,50	9,62	22	13	0,04	0
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,60	1596,76	68,13	958	41	0,14	0
					21,38	12,76	13	8	0,04	0
13.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	4,00	365,59	12,52	1462	50	0,24	1
					38,03	4,39	152	18	0,02	0
14.	Е0127-56-2к=8	Устройство оснований из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	м2	4,00	223,84	--	895	--	0,04	0
					6,64	--	27	--	--	--
√ 15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	4,00	481,02	--	1924	--	0,14	1
					24,75	--	99	--	--	--
16.	Е0127-55-2к=8	Добавить на каждые 0,5 см	м2	4,00	609,74	--	2439	--	0,19	1
					31,84	--	127	--	--	--
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка а/бетона и щебня от разборки	т	2,94	27,10	--	80	--	0,11	0
					5,42	--	16	--	--	--
18.	Е010333-А 10-1	Перевозка а/бетона и щебня от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	т	2,94	76,60	76,60	225	225	--	--
					--	15,32	--	45	0,32	1
19.	С151601-6 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	268100,00	--	21877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151601-6 57	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	181100,00 / --	-- / --	8312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,52	12200,00 / --	-- / --	6344 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	ксмпл	4,00	4150,00 / --	-- / --	16600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтого покрытия								61276

ИТОГО:

	90982 / 16270	11178 / 2591
		106 / 16

Накладные расходы :

На монтажные работы	9582
На общестроительные работы	10381
Всего накладных расходов:	19962
Итого с накладными	110945

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6657
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	117602
Итого с временными, 1,92 %	119860
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	122341
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	122820
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	124019
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	241957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	246796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29616
Итого с НДС	276412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка						110565		
		Итого с НДС к оплате за ноябрь						165847		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Договор доп соглашение №2 от 08.02.2012 г к договору №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Кабельные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,25	134,10	--	2850	--	0,97	21
					134,10	--	2850	--	--	--
2.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	м	40,2	32,40	23,70	1302	953	0,06	2
					8,60	5,90	346	237	0,03	1
3.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	3,00	2021,10	1245,00	6063	3735	4,00	12
					756,00	275,00	2268	825	1,59	5
		Итого по разделу:								10216
ИТОГО:							10216	4688		35
							5464	1062		6

Накладные расходы :

На монтажные работы	3492
На общестроительные работы	3221
Всего накладных расходов:	6713
Итого с накладными	16929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1015		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17944		
		Итого с временными, 1,92 %						18289		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						18668		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18741		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18924		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						39508		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40298		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4836		
		Итого с НДС						45134		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Договор доп соглашение №2 от 08.02.2012 г к договору №51 от 01.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование кредитов, ценных бумаг NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	-260,00	9,85	9,85	-2560	-2560	--	--
					--	2,69	--	-700	0,01	-2
2.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	22070,00	44,45	42,37	980919	935182	0,01	318
					2,07	16,27	45738	359071	0,07	1451
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	135,00	302,12	--	40787	--	2,13	287
					302,12	--	40787	--	--	--
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-470,00	3,80	3,24	-1785	-1525	0,00	-2
					0,48	1,12	-226	-526	0,00	-2
5.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	-540,00	306,20	152,53	-165348	-82361	1,02	-551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	-82987	-30861	0,28	-151
6.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	-1016,18	289,15	289,15	-293824	-293824	--	--
					--	186,62	--	-189634	0,86	-872
		Итого по разделу: Земляные работы								558188
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтого покрытия дороги								
7.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	-24,00	408,11	169,61	-9795	-4071	1,55	-37
					238,50	4,07	-5724	-98	0,01	-0
8.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	м3	-147,00	66,75	51,25	-9813	-7534	0,12	-17
					15,50	9,62	-2278	-1414	0,04	-5
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	59,00	1596,76	68,13	94209	4020	0,14	8
					21,38	12,76	1261	753	0,04	3
10.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	м2	586,67	329,37	34,29	193230	20117	0,04	23
					6,01	8,79	3526	5160	0,03	18
11.	Е0127-26-3к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	586,67	75,48	4,10	44284	2407	0,00	1
					0,30	1,20	176	706	0,00	1
12.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	600,00	606,00	15,35	363600	9211	0,03	20
					5,94	5,06	3564	3036	0,02	11
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтого покрытия дороги								675715
		Раздел: Разборка и восстановление гравийной дороги								
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	2,00	1803,49	73,75	3607	148	0,14	0
					21,38	11,67	43	23	0,04	0
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	м2	10,00	329,37	34,29	3294	343	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,01	8,79	60	88	0,03	0
15.	E0127-26-3к=3	Устройство оснований толщиной 12	м2	10,00	75,48	4,10	755	41	0,00	0
					0,30	1,20	3	12	0,00	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление гравийной дороги								7656
		Раздел: Устройство трубопроводов								
16.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,02	78245,00	36133,62	1565	723	247,00	5
					41850,00	9612,90	837	192	37,30	1
17.	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	16,97	979,00	--	16614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов Дв 143,7 мм	км	0,01	10216,13	--	133	--	61,80	1
					9630,00	--	125	--	--	--
19.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	-0,34	78245,00	36133,62	-26603	-12285	247,00	-84
					41850,00	9612,90	-14229	-3268	37,30	-13
20.	C130804-260	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDF 21 Dв 125,8 мм	м	-347,39	746,00	--	-259153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125,8 мм	км	-0,40	10216,13	--	-4086	--	61,80	-25
					9630,00	--	-3852	--	--	--
22.	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,09	70811,26	30144,88	6373	2713	236,00	21
					40500,00	8009,55	3645	721	31,06	3
23.	C130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 112,3 мм	м	95,42	596,00	--	56870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	194,00	10
					33075,00	6813,45	1654	341	26,38	1
25.	C130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	50,86	388,00	--	19734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C130804-2	Трубы водопроводные из полиэтилена	м	-1,01	57,00	--	-58	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм			--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-125мм	шт	1,00	7771,39 --	-- --	7771 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-110мм	шт	-1,00	6874,04 --	-- --	-6874 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов								-184770
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								
29.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	70,54	16497,62 2362,50	2104,76 623,48	1163742 166651	148470 43980	13,90 2,48	981 175
30.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	-16,20	3870,00 --	-- --	-62694 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев								1101043
		Раздел: Арматура и фасонные части								
31.	Е0116-27-1	Резьба с врезкой в трубопроводы водоснабжения диам. 15 мм L 0,65м с установкой вентила	1врезка	165,63	894,94 814,50	23,09 9,00	148229 134906	3824 1491	4,46 0,04	739 7
32.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	3639 1883	1482 560	312,70 91,12	9 3
33.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 108х4-76х3,5 мм	шт	-25,00	979,00 --	-- --	-24475 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	93,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	1681056 26784	3440 1255	1,82 0,07	169 7
35.	СПрайс-лист	Стоимость указателя пожарных гидрантов	шт	93,00	787,39 --	-- --	73219 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа, Dу 50 мм	шт	345,00	285,00 --	-- --	98325 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 125 мм	шт	10,00	2071,95 ---	-- --	20719 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 100 мм	шт	506,00	1326,98 ---	-- --	671450 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 50 мм	шт	356,00	677,25 ---	-- --	241099 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130810-151	Тройники/ГОСТ 17376-83/,108х4-76х3,5 мм	шт	-25,00	979,00 ---	-- --	-24475 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 108х4-57х3 мм	шт	62,00	338,00 ---	-- --	20956 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 76х3,5-57х3 мм	шт	237,00	302,00 ---	-- --	71574 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/, 57х3,0 мм	шт	458,00	181,00 ---	-- --	82898 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130810-162	Стоимость заглушек д-26,9х3,2/21,3х3,2/2-100/2-50	тн	0,05	126700,00 ---	-- --	5897 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	т	1,79	121294,13 --- 62775,00	49389,75 --- 18657,00	217116 --- 112367	88408 --- 33396	312,70 --- 91,12	560 --- 163
46.	С130806-79	Патрубок из электросварных труб /ГОСТ 10704-91/,Д- 108х4 мм	м	1,05	714,00 ---	-- --	750 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130806-66	Патрубок из электросварных труб/ГОСТ 10704-91/,Д-57х3,5 мм	м	177,01	321,00 ---	-- --	56820 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130806-19	Патрубки из электросварных труб стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм L 1м	м	2,00	116,00 ---	-- --	232 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130806-18	Патрубки стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм L 1м	м	748,00	90,00 ---	-- --	67320 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	8287,75	--	0	--	51,50	0
					8032,50	--	0	--	--	--
51.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,93	8097,13	--	7530	--	51,50	48
					8032,50	--	7470	--	--	--
52.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	151044,59	29540,14	10573	2068	202,90	14
					35280,00	11160,00	2470	781	54,50	4
53.	Е0122-38-1	Врезка из стальных труб, стальных патрубков диам. 57х3,5 мм L 0,1м	врезка	11,00	399,03	80,05	4389	881	1,30	14
					254,25	31,50	2797	346	0,15	2
54.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
55.	СПрайс-лист	Переходник SDR-11 32х25мм	шт	1,00	507,93	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист"GEOrq	Переходник SDR-11 32х20мм	шт	2,00	507,93	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-лист"GEOrq	Переходник Пэ/Сталь Д-32-1 мм	шт	2,00	2129,09	--	4258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-лист"GEOrq	Переходник Пэ/Сталь Д-25 мм	шт	1,00	1815,86	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист"GEOrq	Переходник Пэ/Сталь Д-20 мм	шт	2,00	1443,38	--	2887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	шт	613,00	300,57	225,64	184248	138316	0,41	254
					69,53	58,98	42622	36155	0,23	139
61.	СПрайс-лист"GEOrq	Адаптеров SDR-17 Д-160мм	шт	1,00	1324,86	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист"GEOrq	Адаптеров SDR-17 Д-140мм	шт	43,00	1185,18	--	50963	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс-лист"GEOrg	Адаптеров SDR-17 Д-125мм	шт	79,00	910,05	--	71894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс-лист	Адаптеров SDR-17 Д-100мм	шт	490,00	732,27	--	358813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0122-34-2	Установка опорного фланца ПП/сталь	шт	613,00	440,21	332,43	269851	203782	0,61	375
					102,38	86,87	62759	53251	0,33	204
66.	СПрайс-лист"GEOrg	Опорный фланец PP/сталь Д-160мм,DN150мм	шт	1,00	3115,33	--	3115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист"GEOrg	Опорный фланец PP/сталь Д-140мм,DN125мм	шт	43,00	2531,20	--	108842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс-лист"GEOrg	Опорный фланец PP/сталь Д-125мм,DN100мм	шт	79,00	1811,63	--	143119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс-лист"GEOrg	Опорный фланец PP/сталь Д-110мм,DN100мм	шт	490,00	1811,63	--	887699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-6	Установка сальников	1т	9,19	121637,97	11119,34	1117853	102187	42,50	391
					7560,00	4200,75	69476	38605	20,52	189
71.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1297,00	770,63	--	999507	--	1,80	2335
					301,50	--	391046	--	--	--
72.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	123,00	2017,57	1,57	248161	193	2,36	290
					393,75	--	48431	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								7893130
		Раздел: Внутрипоселковые сети водопровода-Исключить								
73.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	-2,00	411,46	17,71	-823	-35	1,40	-3
					231,75	6,75	-464	-14	0,03	-0
74.	С130902-5	Задвижки фланцевые 30ч6бр для воды	шт	-2,00	6480,00	--	-12960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	и пара, Ру 1 МПа , Dy 100 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	-0,01	121294,13	49389,75	-1150	-468	312,70	-3
					62775,00	18657,00	-595	-177	91,12	-1
76.	СПрайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Гост12821, Dy 50 мм	шт	-16,00	677,25	--	-10836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/,108х4-76х3,5	шт	-15,00	979,00	--	-14685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	-26,00	492,00	--	-12792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/,Д-108х4 мм	шт	-1,00	741,00	--	-741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-34-2	Установка опорного фланца ПП/сталь	шт	-75,00	440,21	332,43	-33016	-24933	0,61	-46
					102,38	86,87	-7678	-6515	0,33	-25
81.	СПрайс-лист"GEOrq	Опорный фланец PP/сталь Д-110мм,DN100мм	шт	-75,00	1811,63	--	-135872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	тн	-0,96	247994,13	49389,75	-238263	-47452	312,70	-300
					62775,00	18657,00	-60312	-17925	91,12	-88
83.	С130806-19	Патрубки из электросварных труб стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм L 1м	м	-2,00	116,00	--	-232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130806-18	Патрубки стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм L 1м	м	-748,00	90,00	--	-67320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутрипоселковые сети водопровода-Исключить								-528690
		Раздел: Устройство трубопроводов								
85.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	-13,00	300,57	225,64	-3907	-2933	0,41	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	-904	-767	0,23	-3
86.	СПрайс-лист	Стоимость отводов SDR-17 11гр. дн-140мм	шт	-1,00	8867,68	--	-8868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 22гр. дн-110мм	шт	-12,00	6874,04	--	-82488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов								-95264
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								
88.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	-247,00	784,00	--	-193648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев								-193648
		Раздел: Технологическое оборудование,вентиляция фильтров поглотителей для резервуаров чистой воды								
89.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	-2,00	900,19	5,65	-1800	-11	0,38	-1
					63,79	2,36	-128	-5	0,01	-0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование,вентиляция фильтров поглотителей для резервуаров чистой воды								-1800
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ								
90.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами асбестоцементными	кан.-км	-0,01	214695,00	--	-2576	--	151,20	-2
					23625,00	--	-284	--	--	--
91.	С130802-30	Муфты асбестоцементные, Dy труб 100 мм	шт	-2,00	108,00	--	-216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	-127,50	26,40	3,15	-3366	-401	0,12	-15
					19,05	0,50	-2429	-64	0,00	-0
93.	С151601-695	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	-0,08	268100,00	--	-21877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С151601-6 57	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	-0,05	181100,00 --	-- --	-8312 --	-- --	-- --	-- --
95.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	-4,00	4150,00 --	-- --	-16600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ								-52948
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ Ф.П								
96.	СПрайс	Светильники тип AL1101 100W	шт	-2,00	571,43 --	-- --	-1143 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ Ф.П								-1143
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА ХЛОРА								
97.	СПрайс	Автоматический выключатель АП50 16А	шт	-1,00	1481,47 --	-- --	-1481 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА ХЛОРА								-1481
		Раздел: Здание КПП								
98.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	-0,22	97200,00 --	-- --	-21232 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Здание КПП								-21232
		Раздел: СКЛАД ДЛЯ ХЛОРА								
99.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	-0,18	97200,00 --	-- --	-17438 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СКЛАД ДЛЯ ХЛОРА								-17438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ								
100.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	-0,01	109500,00	--	-1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ								-1292
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ								
101.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград	м	-260,00	450,63	301,23	-117163	-78319	0,97	-251
					149,40	84,76	-38844	-22038	0,33	-87
102.	Е0110-40-2	Демонтаж ограждения из деревяного штакетника	м2	-36,00	170,15	9,23	-6125	-332	1,04	-37
					160,92	3,50	-5793	-126	0,02	-1
103.	Е01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/б конструкций забора при автомобильных перевозках	т	-162,22	152,80	152,80	-24786	-24786	--	--
					--	106,96	--	-17350	2,36	-383
104.	Е01033-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-162,22	76,60	76,60	-12426	-12426	--	--
					--	15,32	--	-2485	0,32	-52
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ								-160500
		Раздел: ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-ДОБАВИТЬ								
105.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	98,01	303,60	303,60	29756	29756	--	--
					--	195,95	--	19204	0,90	88
106.	Е0108-5-1	Устройство замков для ж/б колодцев из глины привозной	м3	130,40	2844,25	287,90	370891	37542	7,28	949
					1044,22	108,67	136167	14171	0,53	68
107.	С130810-1 53	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм	шт	6,00	999,00	--	5994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10	шт	4,00	711,00	--	2844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм								
109.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 ---	-- --	1604 ---	-- --	-- ---	-- --
110.	С130810-17	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	6,00	444,00 ---	-- --	2664 ---	-- --	-- ---	-- --
111.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	56,00	488,14 266,96	41,20 16,54	27336 14950	2307 926	1,54 0,07	86 4
112.	СПрайс-лист	Кран шаровый с наружной и внутренней резьбой,ручка типа "бабочка" Д-15мм M/F. FIV-Италия	шт	28,00	226,69 ---	-- --	6347 ---	-- --	-- ---	-- --
113.	СПрайс-лист	Кран шаровый с внутренней резьбой,ручка типа "бабочка" Д-15мм F/F, FIV-Италия	шт	28,00	220,62 ---	-- --	6177 ---	-- --	-- ---	-- --
114.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	28,00	79,27 70,88	1,65 --	2220 1984	46 --	0,43 --	12 --
115.	СПрайс-лист	Счетчик,Д-15мм "ZTNNER"	шт	28,00	1214,41 ---	-- --	34004 ---	-- --	-- ---	-- --
116.	СПрайс-лист	патрубки	ком-т	28,00	242,88 ---	-- --	6801 ---	-- --	-- ---	-- --
117.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды до Д-20 мм	1фильтр	28,00	4876,09 137,03	53,43 18,90	136531 3837	1496 529	0,79 0,09	22 3
118.	СПрайс-лист"VECTOR 7"стр.3/11г.стр.31	Фильтр сетчатый "SETACC10"Д-15мм , FIV-Италия	шт	28,00	4,10 ---	-- --	115 ---	-- --	-- ---	-- --
119.	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы	т	0,05	126902,37 65913,75	51859,24 19589,85	6636 3447	2712 1024	328,33 95,68	17 5
120.	СПрайс-лист	Резьба короткая Д-15мм	шт	747,00	0,31 ---	-- --	230 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,20	126902,37	51859,24	25317	10346	328,33	66
					65913,75	19589,85	13150	3908	95,68	19
122.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой Д-100х100 мм	шт	1,00	359,71	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 159х4,5-108х4 мм	шт	4,00	1220,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-лист	Стальной крест с пожарной подставкой 125х100 мм	шт	1,00	362,48	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм	шт	11,00	618,00	--	6798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 160 мм	шт	8,00	757,00	--	6056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	2,00	979,00	--	1958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5,00	315,33	236,92	1577	1185	0,43	2
					73,01	61,93	365	310	0,24	1
129.	СПрайс-лист"GEOrq	Стоимость отводов SDR-17 90гр. дн-140мм	шт	5,00	38,84	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	шт	14,00	315,33	236,92	4415	3317	0,43	6
					73,01	61,93	1022	867	0,24	3
131.	СПрайс-лист"GEOrq	Адаптеров SDR-17 Д-160мм	шт	9,00	19,30	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПрайс-лист	Адаптер-втулка ф 125	шт	5,00	3,08	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков/из стальных труб/	т	0,52	126902,37	51859,24	65735	26863	328,33	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					65913,75	19589,85	34143	10148	95,68	50
134.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	68,00	321,00 ---	-- --	21828 --	-- --	-- --	-- --
135.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	24,00	714,00 ---	-- --	17136 --	-- --	-- --	-- --
136.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	136,00	39,70 30,24	3,36 0,73	5399 4113	457 100	0,16 0,00	21 1
137.	С151601-1 31	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000м	0,11	210900,00 ---	-- --	22355 --	-- --	-- --	-- --
138.	С151601-4 90	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	131800,00 ---	-- --	3954 --	-- --	-- --	-- --
139.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	38,32	1190,00 ---	-- --	45604 --	-- --	-- --	-- --
140.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	32,63	1190,00 ---	-- --	38826 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-ДОБАВИТЬ								913093
		Раздел: НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ ==========								
141.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	2,75	1190,00 ---	-- --	3277 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ								3277
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ==========								
142.	Ц0108-524 -19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 630 А	шт	2,00	3909,05 1464,75	342,30 75,60	7938 2930	685 151	8,40 0,44	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	СПрайс.ли ст	Корпус ШРН-15 "Бирос"	шт	2,00	20,04	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ								7978

ИТОГО:	9899881	1191494	6866
	1161026	337766	939

Накладные расходы :

На монтажные работы	4561
На общестроительные работы	1781996
На сантехнические работы	20152
Всего накладных расходов:	1806708
Итого с накладными	11706590

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	702395
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12408985
Итого с временными, 1,92 %	12647238
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	12909036
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12959625
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13086097
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	25530553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	510611
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26041164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3124940
Итого с НДС	29166104
Скидка из-за пересчета коэффициентов в 2012 году	26840380
Итого по смете за ноябрь	2325724

Составил:

Сдал: