Заказчик : Управление
строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся
в с. Актогай Павлодарской области
Завершение строительства

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008г.

Смета № 7-3-1. Озеленение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. В пределах участка								
1	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	10666	2,01	2,01	21439	21438,66	8944	–	–
		м2		–	0,65	–	6933	129	0,0025	27
15	Е47-19-20	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	20,8	653,38	–	13590	–	5886	1,524	32
		м траншеи		219,38	–	4563	–	129	–	–
16	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	20,8	186,61	–	3881	–	4992	1,152	24
		м изгороди		186,08	–	3870	–	129	–	–
18	Е47-38-2	Уход за саженцами в двухрядной живой изгороди из кустарников с оголенной корневой системой	20,8	111,55	29,5	2320	613,6	2366	0,552	11
		м		81,45	6,75	1694	140	129	0,03	1
19	30-12-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина),без кома -смородина	104	81		8424				
		шт								
20	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	8505	244,28	–	2077601	–	639416	0,4	3402
		м2		58,28	–	495671	–	129	–	–

21	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	8505	69,97	–	595095	–	87443	0,0547	465
		м2		7,97	–	67785	–	129	–	–
22	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8505	8,71	–	74079	–	90076	0,0525	447
		м2		8,21	–	69826	–	129	–	–
23	30-12-18	Семена многолетних трав	170,1	515		87602				
		кг								
	Раздел 3. За пределами участка									
42	E47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	70	129,92	28,52	9094	1996,4	9692	0,705	49
		шт		100,8	6,53	7056	457	129	0,029	2
		Всего прямые затраты				**2893125**	**24049**			**4430**
						650465	**7530**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2218611				
		Накладные расходы, тенге				848815				
		- заработная плата, тенге				127322				
		- трудоемкость, чел-ч				424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224516				
		Всего				**3966456**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				71396				
		- сметная заработная плата, тенге				10067				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5845%)				104358				
		- сметная заработная плата, тенге				48005				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				292				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				40379				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				16151				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4198740**				
		Итого по акту в текущих ценах 2007 года, МРПтек.=1092 тенге				**5916025**				

- материалы, тенге	3126023
- сметная заработная плата, тенге	1267986
Налог(2%)	118321
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6034346**
НДС(13%)	784465
Всего по акту с учетом НДС(13%)	**6818811**

Начальник управления
строительства Павлодарской области
_____Каменов С.У.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Зам. директора:
_____Миронова Т.В.

Ведущий спец.АТО:
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец.ПТО:
_____Завъялов А.М.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.

Зам. начальника управления
строительства Павлодарской области
_____Мустафин Д. К.

Начальник ОКС
_____Масалимов Д.Ж.

Начальник производственного отдела
_____Сейтхазин Б.Т.

Заказчик : Управление
строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся
в с. Актогай Павлодарской области
Завершение строительства

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008г.

Смета № 7-4-1.Малые формы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Полоса препятствий								
		4.1. Ворота								
45	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,04	17129,12	316,57	52073	962,37	13158	22,5	68
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10602	363	120	0,58	2
47	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	16	402,75	–	6444	–	7282	2,8	45
		м3 грунта		402,75	–	6444	–	113	–	–
48	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	16	167,4	–	2678	–	3026	1,18	19
		м3 грунта		167,4	–	2678	–	113	–	–
49	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	16	261	–	4176	–	4719	1,81	29
		м3 грунта		261	–	4176	–	113	–	–
50	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8	122,18	–	977	–	1104	0,885	7
		м3 грунта		122,18	–	977	–	113	–	–
51	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1073	–	113	–	–

52	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	8	107,48	1,2	860	9,6	92	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	68	4	128	0,0022	–
4.2. Забор										
53	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,13	17129,12	316,57	2227	41,15	563	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	453	16	120	0,58	–
54	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	1	107,48	1,2	107	1,2	12	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	9	–	128	0,0022	–
56	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1	402,75	–	403	–	455	2,8	3
		м3 грунта		402,75	–	403	–	113	–	–
57	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	1	261	–	261	–	295	1,81	2
		м3 грунта		261	–	261	–	113	–	–
58	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
4.3. Бревно										
60	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,48	17129,12	316,57	8222	151,95	2077	22,5	11
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1674	57	120	0,58	–
61	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	1	107,48	1,2	107	1,2	12	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	9	–	128	0,0022	–
63	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1	402,75	–	403	–	455	2,8	3
		м3 грунта		402,75	–	403	–	113	–	–

64	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы							
		м3 грунта	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
				122,18	–	122	–	113	–	–
65	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов							
		м3 грунта	1	261	–	261	–	295	1,81	2
				261	–	261	–	113	–	–
66	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
				134,1	–	134	–	113	–	–
4.4. Столбы на финише										
67	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев							
		м3 древесины в конструкции	0,26	17129,12	316,57	4454	82,31	1126	22,5	6
				3487,5	119,25	907	31	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**85238**	**1250**			**210**
						30910	**471**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				53078				
		Накладные расходы, тенге				36461				
		- заработная плата, тенге				5469				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7302				
		Всего				**129001**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				2322				
		- сметная заработная плата, тенге				327				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5845%)				3394				
		- сметная заработная плата, тенге				1561				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1313				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				525				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**136555**				
		Итого по акту в текущих ценах 2007 года, МРПтек.=1092 тенге				**192406**				
		- материалы, тенге				74787				

- сметная заработная плата, тенге	57172
Налог(2%)	3848
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**196254**
НДС(13%)	25513
Всего по акту с учетом НДС(13%)	**221767**

Начальник управления
строительства Павлодарской области
_____Каменов С.У.

Зам. начальника управления
строительства Павлодарской области
_____Мустафин Д. К.

Директор ТОО "ЖКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Начальник ОКС
_____ Масалимов Д.Ж.

Зам. директора
_____Миронова Т.В.

Начальник производственного отдела
_____Сейтхазин Б.Т.

Ведущий спец. ПТО
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО
_____Завъялов А.М.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.

Заказчик : Департамент архитектуры градостроительства и строительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2007г.

Смета №7-4-1 Малые формы

№№ пп	Шифр и	Наименование работ и затра единицы измерения	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость				% накладных расходов	Накладные расходы	Затраты труда рабочих строителей/ машинистов	
					Всего	Осн. З.плата	экс. маш.	в т. ч. З. плата	всего	основн. зараб. платы	экспл. машин	в т.ч. з/плата			на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 4.Ограждение							0	0	0	0		0		0
69	1--165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	м3	88	261	261,00			22 968	22 968	0	0	113	25 954	1,81	159
70	6--1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	м3	82,22	7262,55	771,75	95,97	36,25	597 127	63 453	7 891	2 980	105	69 755	5,0771	417
71	6--11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	тн	0,9751	93997,62	33075	304,24	114,75	91 657	32 251	297	112	105	33 981	198,56	194
72	9--29-1 К=1,2	Монтаж металлических решеток	тн	26,715	15814,63	6048	6571,03	1863,44	422 486	161 572	175 544	49 782	90	190 218	41,232	1 102
73	2--1-237	Металлические решетки Р-1, Р-2	тн	26,715	134000				3 579 794	0	0	0		0		0
74	9--46-1	Монтаж калиток и ворот	тн	0,8123	36493,57	9180	20921,99	2914,4	29 642	7 456	16 994	2 367	90	8 841	59,64	48
75	2--1-242	Стоимость калиток	тн	0,2114	162700				34 390	0	0	0		0		0
76	2--1-243	Стоимость ворот	тн	0,6063	153500				93 070	0	0	0		0		0
77	33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой за 2 раза	тн	37,75	8765,33	1192,5	6670,88	1074,33	330 891	45 017	251 826	40 556	105	89 851	10,6	400
78	9--43-1	Монтаж стоек	тн	9,8983	11437,74	4725	4590,56	840,11	113 214	46 769	45 439	8 316	90	49 576	28,3	280
79	8--6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 152*3 мм	м	796	888				706 848	0	0	0		0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	2--1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5т	тн	1,1263	154200				173 682	0	0	0		0		0
		Итого: тенге							**6 195 768**	**379 487**	**497 990**	**104 113**		**468 178**		**2 600**
		Итого прямых затрат							6 195 768							
		Накладные расходы							468 178							
		Итого с накладными расходами							6663946							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			1,06				7063783							
		Временные здания и сооружения-1,8%			1,018				7190931,0							
		работ в зимнее время-2,61% **снижение на 2,58** %			0,0258				185852,54							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%			0,01				71909,31							
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%			0,004				28763,72							
		Итого по сметному расчету							7477457							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2007г.			1,409				10535736							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1,02				10746451							
		НДС 14%			0,14				1504503,1							
		Всего:							**12250954**							

Директор департамента строительства Павлодарской области

_____Абельдинов С.С.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"

Директор:

_____Оздоев Ю.Д.

Директор ТОО "УКС-ПВ":

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

_____Алиакпаров Б.К.

Зам. директора :

_____Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:

_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:

_____Завъялов А.М.