ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20191023-59694488	1.1. Номер учетной системы 13
2. Дата выписки 23.10.2019 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 23.10.2019
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. МИШИНА, д. 4, кв. (офис) 2

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 9.2. Номер 0000617
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ589140422O3KZ0016Y
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100140014846 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Темирский р-он, с. П.ШУБАРКУДУК, ул. Желтоксан, д. 8, кв. (офис) -

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✓ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ71070103KSN0613000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340011917
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100140014846
26.2 Наименование Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор о гос.закупках работ № 39
27.4. Дата 03.08.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 11
32.2 Дата 23.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Метр условный	1	2939831.24	2939831.24			2939831.24	12%	352779.75	3292610.99			1	
				Всего по счету:				2939831.24		0.00	2939831.24		352779.75	3292610.99				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

OfVl2/4Y2P/eRq3Y7jzyiq4Q9E4m7mCU/d3Ta8idjnSRb
EHVdLePjYNy53nQ1zEzAjsn69m8P+JFo90mcd3KFQ=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
45. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100140014846**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340011917

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 39 от 03.08.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	23.10.2019		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"		раб	1		3 292 610,99	352 779,75
			Итого	1	x	3 292 610,99	352 779,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Естемисов С.М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2 этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			№39	03.08.2019		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудо- вания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	3 292 610,99	2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99
Акт № 1		2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99
Всего за октябрь 2019 года		2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99

Итого к оплате : 3 292 610,99 Три миллиона двести девяносто две тысячи шестьсот десять тенге девяносто девять тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудык, Желтоксан, 8**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2 этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети. Газопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **03.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод низкого давления(полиэтилен)				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	503,180	239,47	120497
			Накладные расходы			*34,77*	*17495*
			Сметная прибыль			*17,74*	*8926*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	шт	15,000	3062,10	45931
			Накладные расходы			*1186,86*	*17803*
			Сметная прибыль			*226,82*	*3402*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,000	1330,72	19961
			Накладные расходы			*515,78*	*7737*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,57*	*1479*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	503,800	41,50	20905
			Накладные расходы			*7,65*	*3853*
			Сметная прибыль			*3,07*	*1549*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	503,800	220,61	111144
			Накладные расходы			*71,16*	*35849*
			Сметная прибыль			*16,34*	*8233*
			Раздел: Подземный газопровод (полиэтилен)				
6	6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	13,570	5362,09	72764
			Накладные расходы			*910,99*	*12362*
			Сметная прибыль			*397,19*	*5390*
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,406	571192,57	231904
			Накладные расходы			*226644,95*	*92018*
			Сметная прибыль			*42310,56*	*17178*
8	8	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	446,420	2403,00	1072747
			Сметная прибыль			*178,00*	*79463*
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1993,88	11963
			Накладные расходы			*622,68*	*3736*
			Сметная прибыль			*147,69*	*886*
10	10	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5809,32	11619
			Сметная прибыль			*430,32*	*861*
11	11	2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	9197,28	18395
			Сметная прибыль			*681,28*	*1363*
12	12	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1132,92	2266
			Сметная прибыль			*83,92*	*168*
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1993,88	5982
			Накладные расходы			*622,68*	*1868*
			Сметная прибыль			*147,69*	*443*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3751,92	11256
			Сметная прибыль			*277,92*	*834*
15	15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	442,000	972,91	430025
			Накладные расходы			*438,60*	*193862*
			Сметная прибыль			*72,07*	*31854*
16	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	442,000	972,91	430025
			Накладные расходы			*438,60*	*193862*
			Сметная прибыль			*72,07*	*31854*
17	17	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,000	39299,22	78598
			Накладные расходы			*6622,60*	*13245*
			Сметная прибыль			*2911,05*	*5822*
			Раздел: Укладка футляров L=4м (=4шт) при пересечении с коммуникациями				
18	18	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	870104,23	13922
			Накладные расходы			*338832,77*	*5421*
			Сметная прибыль			*64452,17*	*1031*
19	19	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,000	5081,40	81302
			Сметная прибыль			*376,40*	*6022*
20	20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,000	2179,51	34872
			Накладные расходы			*923,48*	*14776*
			Сметная прибыль			*161,45*	*2583*
21	21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,500	39463,62	19732
			Накладные расходы			*7933,06*	*3967*
			Сметная прибыль			*2923,23*	*1462*
22	22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х2,5мм2	м	445,000	459,37	204421
			Накладные расходы			*116,28*	*51744*
			Сметная прибыль			*34,03*	*15142*
23	23	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	15289,56	6804

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1132,56*	*504*
24	24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,438	36516,31	15994
			Накладные расходы			*7896,81*	*3459*
			Сметная прибыль			*2704,91*	*1185*
25	25	СТОО"ФИВАРУС"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 200м м)	м	438,000	23,54	10312
			Сметная прибыль			*1,74*	*764*
26	26	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,191	4020,59	767
			Накладные расходы			*1558,37*	*297*
			Сметная прибыль			*297,82*	*57*
27	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,144	31335,41	4512
			Накладные расходы			*4316,58*	*622*
			Сметная прибыль			*2321,14*	*334*
28	28	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	3,000	2987,26	8962
			Накладные расходы			*1317,83*	*3953*
			Сметная прибыль			*221,28*	*664*
29	29	СТ121-040105-9901	Столб опознавательный из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,210	77213,34	16215
			Сметная прибыль			*5719,51*	*1201*
30	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025	299575,02	7370
			Накладные расходы			*53944,83*	*1327*
			Сметная прибыль			*22190,74*	*546*
31	31	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательныеметаллические;размерами 200 мм х 140 мм	шт.	3,000	893,16	2679
			Сметная прибыль			*66,16*	*198*
			ИТОГО:				**3123847**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**679255**
			Сметная прибыль				**231396**
			Итого с временными		**1,3 %**	**40610,00**	**3164457**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2 %**	**37973,00**	**3202430**
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2%**	**64048,60**	**3266478,60**
			Итого с учетом договорной цены		**0,900000154**		**2939831,24**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**352779,75**	**3292610,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____Естемисов С.М

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Қараша Сәрен"

_____Сарин К.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МастИнжПроект"

_____Балмагамбетов М.К.