3668000

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Субподрядчик

Договор доп согл №2 от 08.02.2012 г к дог №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Нура Талгарского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Внутреннее электроосвещение,э/отопление и электрооборудование Ф.П

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-572 -3	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	СПрайс	Щиток о/у ЩФП-9гр. ф."OBuzlAr 5009 M"	шт	1,00	1354,49	--	1354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А, на вводе	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
4.	СПрайс	Автомат вводной, Эльф 32А-3Р	шт	1,00	148,15	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
6.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-1Р	шт	3,00	42,33	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях Эльф 10А-3Р	шт	2,00	148,15	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях Эльф 25А-2Р с УЗО	шт	1,00	634,92	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-68-1	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60	14,40	62	9	0,44	0
					80,10	2,80	48	2	0,02	0
10.	СПрайс	Шины 3L,PE,N	шт	3,00	296,29	--	889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	42,33	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	21,00	36,70	0,90	771	19	0,15	3
					25,00	0,20	525	4	0,00	0
13.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
14.	ТПрайс	Светодиодный индикатор ИЭК AL 22TE	шт	1,00	163,77	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные нереверсивные Я5110-1874...3074	устр-во	1,00	2515,26	324,13	2515	324	8,00	8
					1194,53	70,84	1195	71	0,40	0
16.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	устр-во	1,00	3810,94	324,13	3811	324	9,00	9
					1823,61	70,84	1824	71	0,40	0
18.	ТПрайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2074 УХЛ 4	шт	1,00	21908,34	--	21908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПрайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2674 УХЛ 4	шт	1,00	19964,43	--	19964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0111-250 -1	Монтаж датчика	шт	2,00	210,04	--	420	--	1,00	2
					193,50	--	387	--	--	--
22.	ТПрайслист	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2	шт	1,00	3372,14	--	3372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайслист	Датчик-реле ДД-0,25	шт	1,00	9854,14	--	9854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
25.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	106,00	34,10	2,70	3615	286	0,15	16
					25,00	0,40	2650	42	0,00	0
26.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
27.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
28.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	313,00	131,00	939	393	0,75	2
					119,00	36,90	357	111	0,21	1
29.	Ц0108-152 -3	Конструкции металлические кабельные	т	0,01	82583,00	1343,00	520	8	38,00	0
					7290,00	425,01	46	3	2,47	0
30.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	107,30	3,50	2682	87	0,18	5
					32,40	0,40	810	10	0,00	0
31.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0
32.	ТПрайслист"Казтрансформатор"стр.3/10 г.стр.41	Электропечь ПЭТ-4	шт	2,00	5398,94	--	10798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
34.	СПрайс	Автомат вводной, Эльф 40А-3Р	шт	1,00	148,15	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,04	83600,00	--	3496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-342	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00	--	1543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,01	83100,00	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	74900,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151301-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,04	215,00	--	439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Светильники тип AL1101 100W	шт	3,03	571,43	--	1731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3,06	39,00 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							148445 13868	2034 430		77 2

Накладные расходы :

На монтажные работы	13324
	13324
Всего накладных расходов:	161769
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3570
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	165339
Итого с временными, 1,92 %	168550
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	167881
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	168138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	168781
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	329286
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6586
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	335872
Налог на добавленную стоимость, 12 %	40305
Итого с НДС	376177
Скидка	150471
Итого с НДС к оплате за ноябрь	225706

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Договор доп соглашение №2 от 08.02.2012 г к договору №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта: Строительство резервуара для воды емк 500 м3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 90	м3	55,00	9,85	9,85	542	542	--	--
					--	2,69	--	148	0,01	0
2.	E0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 20 м	м3	55,00	16,56	16,56	911	911	--	--
					--	4,53	--	249	0,01	0
3.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	327,36	36,74	34,55	12028	11311	0,02	5
					2,19	9,50	717	3111	0,03	11
4.	E0101-25-2	Срезка недобора грунта в котловане механизированным способом бульдозерами мощностью 90	м3	24,64	12,87	12,87	317	317	--	--
					--	3,52	--	87	0,01	0
5.	E0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов вязких, переувлажненных добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	24,64	21,62	21,62	533	533	--	--
					--	5,91	--	146	0,01	0
6.	E0101-25-	Перемещение разработанного грунта	м3	352,00	11,19	11,19	3939	3939	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	во временный отвал бульдозерами мощностью 90			--	3,06	--	1077	0,01	4
7.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	352,00	15,98	15,98	5625	5625	--	--
					--	4,37	--	1538	0,01	3
8.	У68-13-1	Устройство съездов, площадь котлована до 500 м2 с последующей обратной засыпкой	котлован	1,00	9349,39	9024,39	9349	9024	2,60	3
					325,00	2933,19	325	2933	9,84	10
9.	Е0101-25-2	Перемещение грунта из временного отвала	м3	362,00	11,19	11,19	4051	4051	--	--
					--	3,06	--	1108	0,01	4
10.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	362,00	15,98	15,98	5785	5785	--	--
					--	4,37	--	1582	0,01	3
11.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 90	м3	188,00	6,83	6,83	1283	1283	--	--
					--	1,87	--	351	0,01	1
12.	Е0101-28-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м + перемещение 25м	м3	188,00	16,45	16,45	3092	3092	--	--
					--	4,50	--	846	0,00	1
13.	Е0101-134-1	Уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	188,00	21,55	4,52	4051	849	0,11	20
					17,03	--	3202	--	--	--
14.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	358,55	39,76	37,82	14256	13559	0,01	5
					1,87	11,00	670	3943	0,04	13
15.	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	627,46	76,60	76,60	48064	48064	--	--
					--	15,32	--	9613	0,32	202
16.	Е0101-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование резервуара экскаватором оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	717,00	40,36	37,95	28939	27213	0,02	12
					2,41	10,44	1726	7485	0,04	26
17.	Е0101-28-2	Разравнивание грунта в нижней части обсыпки	м3	467,00	6,83	6,83	3188	3188	--	--
					--	1,87	--	872	0,01	3
18.	Е0101-166	Разравнивание грунта на покрытии и	м3	250,00	134,10	--	33525	--	0,97	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в верхней части обсыпки вручную			134,10	--	33525	--	--	--
19.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 90	м3	55,00	9,85	9,85	542	542	--	--
					--	2,69	--	148	0,01	0
20.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 20 м	м3	55,00	16,56	16,56	911	911	--	--
					--	4,53	--	249	0,01	0
21.	Е0101-145-18	Планировка откосов обсыпки стен экскаватором-планировщиком из грунтов 2 группы	м2	230,00	16,62	6,79	3822	1561	0,07	16
					9,83	2,49	2261	573	0,01	2
22.	Е0101-145-5	Планировка полотна верха насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	м2	196,00	19,40	--	3802	--	0,12	24
					19,40	--	3802	--	--	--
23.	Е0101-152-1	Укрепление откосов и верха полотна земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	426,00	223,65	0,23	95275	98	0,33	141
					48,60	0,09	20704	38	0,00	0
√ 24.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	426,00	19,29	16,91	8217	7206	0,02	7
					2,12	3,87	903	1649	0,02	7
√ 25.	Ц0107-218-1	Установка насоса для водоотлива	шт	1,00	5925,00	388,00	5925	388	27,00	27
					4568,00	29,30	4568	29	0,17	0
26.	Ц0108-409-7	Прокладка прорезиненных рукавов для сброса воды	м	70,00	58,80	4,30	4116	301	0,19	13
					31,70	0,50	2219	35	0,00	0
27.	С2015-27	Откачка воды насосом	маш-ч	10,00	101,10	101,10	1011	1011	--	--
					--	65,25	--	652	0,38	4
28.	Ц0107-218-1	Демонтаж насоса для водоотлива	шт	1,00	1982,40	155,20	1982	155	10,80	11
					1827,20	11,72	1827	12	0,07	0
29.	Ц0108-409-7	Демонтаж прорезиненных рукавов для сброса воды	м	70,00	14,40	1,72	1008	120	0,08	5
					12,68	0,20	888	14	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								306087
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из	м3	17,80	8021,77	66,01	142788	1175	1,35	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона В5			195,75	24,93	3484	444	0,12	2
31.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	9,00	626,36	424,53	5637	3821	1,21	11
					201,83	149,49	1816	1345	0,61	5
32.	С143014-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В25 F100 W6, прямоугольные плоские	м3	9,90	19003,00	--	188130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,22	41008,57	2434,57	8907	529	170,00	37
					31950,00	920,25	6940	200	4,49	1
34.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	50600,00	--	10990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-1-1	Укладка бетона В15 в стыки плит днища	м3	22,00	8582,77	66,01	188821	1452	1,35	30
					195,75	24,93	4306	548	0,12	3
36.	Е0106-11-6	Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 100, ОТ 150, остающихся в теле бетона	1т	0,08	18837,97	11119,34	1430	844	42,50	3
					7560,00	4200,75	574	319	20,52	2
37.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	3,55	540,00	--	1917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	2,82	931,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-62-3	Приварка стальных прутьев из арматуры	т	0,00	27935,09	9375,11	14	5	91,00	0
					16380,00	2107,33	8	1	7,36	0
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	1,44	5226,97	66,01	7527	95	1,35	2
					195,75	24,93	282	36	0,12	0
42.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора	м2	9,45	132,11	2,80	1248	26	0,02	0
					2,52	1,06	24	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	3,00	955,77 / 317,25	638,52 / 221,13	2867 / 952	1916 / 663	1,92 / 0,35	6 / 3
44.	С143014-3	Фундаменты под колонны стаканного типа из тяжелого бетона класса В25 F100 W6	м3	2,31	19383,06 / --	-- / --	44775 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0107-5-1 7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	шт	3,00	2788,33 / 834,75	677,25 / 232,00	8365 / 2504	2032 / 696	4,83 / 0,86	14 / 3
46.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В35, прямоугольные сплошные	м3	0,78	18300,00 / --	-- / --	14274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С143001-4 7,48,49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 35	м3	0,78	539,00 / --	-- / --	420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,78	259,00 / --	-- / --	202 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-13 2	Металлизация закладных изделий	т	0,01	40200,00 / --	-- / --	444 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора	м2	72,13	132,11 / 2,52	2,80 / 1,06	9530 / 182	202 / 76	0,02 / 0,01	1 / 0
51.	Е0107-30-12	Установка панелей стен и угловых блоков при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	м3	44,40	2537,76 / 582,75	1116,18 / 369,32	112677 / 25874	49559 / 16398	3,31 / 1,63	147 / 73
52.	С143018-2 0	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В25	м3	44,40	22500,00 / --	-- / --	999000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С143001-4 5,46,47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 25	м3	44,40	433,00 / --	-- / --	19225 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С143001-6 2,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	44,40	482,00 ---	-- ---	21401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,02	63800,00 ---	-- ---	1091 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	Е0106-11- 6	Установка сальников Ду 150 мм и Ду	1т	0,02	121637,97 7560,00	11119,34 4200,75	2384 148	218 82	42,50 20,52	1 0
57.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	951 741	56 21	170,00 4,49	4 0
58.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- ---	1216 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт	8,00	3264,23 339,75	463,11 132,50	26114 2718	3705 1060	2,01 0,54	16 4
60.	С143018-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	16,80	24200,00 ---	-- ---	406560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	С143001-6 1,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	16,80	370,00 ---	-- ---	6216 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00 ---	-- ---	1975 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,15	63800,00 ---	-- ---	9591 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	С12041-13 2	Металлизация доп. закладных изделий	т	0,15	40200,00 ---	-- ---	6043 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	490 381	29 11	170,00 4,49	2 0
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,00	65000,00	--	139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	191,40	60,48	0,23	11576	44	0,29	55
					51,30	0,09	9819	17	0,00	0
69.	Е0107-31-2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	1,30	1369,66	1247,36	2431	1622	3,00	4
					503,55	418,91	655	545	1,76	2
70.	С143018-0026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	16800,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	370,78	181,26	1483	725	0,93	4
					174,38	106,77	698	427	0,17	1
72.	Е0146-26-28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм	отверст.	-4,00	115,42	54,19	-462	-217	0,27	-1
					51,30	31,80	-205	-127	0,00	-0
73.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	4,00	43,33	20,47	173	82	0,13	1
					22,86	7,74	91	31	0,04	0
74.	Е0106-11-6	Установка стальных патрубков	1т	0,02	18837,97	11119,34	399	236	42,50	1
					7560,00	4200,75	160	89	20,52	0
75.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	2,60	306,00	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	1,00	562,00	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0107-27-	Обетонирование камер на покрытии и	м3	0,80	8901,06	181,66	7121	145	1,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	лестниц из бетона В15			221,18	68,63	177	55	0,34	0
78.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	54 / 33	8 / 3	42,70 / 3,37	0 / 0
79.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 / --	-- / --	32 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00 / --	-- / --	152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховода из стальных труб Ду 100 мм	м2	1,70	1777,88 / 247,50	13,16 / 4,93	3015 / 420	22 / 8	1,54 / 0,02	3 / 0
82.	Е0106-1-15	Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15	м3	0,50	8758,28 / 146,25	100,65 / 38,03	4379 / 73	50 / 19	0,97 / 0,19	0 / 0
83.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	42 / 26	6 / 2	42,70 / 3,37	0 / 0
84.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 / --	-- / --	147 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										2310079

Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции

Раздел: Металлоконструкции

√ 85.	Е0109-53-1	Монтаж стальных конструкций люков- лазов	т	0,36	14806,01 / 12892,50	1133,15 / 398,25	5271 / 4590	408 / 142	82,10 / 1,95	29 / 1
86.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00 / --	-- / --	88217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	1219 / 448	487 / 138	28,90 / 5,46	3 / 0
88.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00 / --	-- / --	13442 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С12021-22 2	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00 ---	-- ---	643 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Металлоконструкции								108791
		Раздел: Изоляционные работы								
90.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке	м2	178,00	34,37 30,60	3,69 1,40	6118 5447	657 248	0,20 0,01	36 2
91.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	178,00	211,49 52,20	9,95 3,74	37645 9292	1771 666	0,36 0,02	63 3
92.	Е0141-4-5	Огрунтовка вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой	м2	208,00	131,62 41,85	3,69 1,40	27376 8705	768 290	0,27 0,01	56 3
93.	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	208,00	223,15 153,23	69,76 26,35	46415 31872	14510 5481	0,93 0,13	194 27
94.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	205,00	102,99 91,80	11,07 4,19	21113 18819	2269 858	0,61 0,01	126 3
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	144,00	211,49 52,20	9,95 3,74	30455 7517	1433 539	0,36 0,02	51 3
96.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	12,92	16648,77 2135,25	1042,70 387,03	215161 27595	13475 5002	8,42 1,59	109 21
97.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,09	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	2357 116	105 52	5,07 2,69	0 0
98.	Е0141-3-4	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	68,00	3367,00 183,15	19,77 0,38	228956 12454	1344 26	1,07 0,00	73 0
99.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими	м	144,00	292,04 10,87	0,82 0,31	42054 1565	118 44	0,07 0,00	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр наружный 108 мм								
109.	Ц0112-140 0-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 108 мм	м	5,20	300,44 / 239,57	37,72 / 8,74	1562 / 1246	196 / 45	1,14 / 0,05	6 / 0
110.	С130806-7 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	5,20	540,00 / --	-- / --	2808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00	126700,00 / --	-- / --	532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри сооружений	т	0,01	21562,67 / 16627,50	927,19 / 101,25	177 / 137	8 / 1	99,90 / 0,49	1 / 0
113.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,22	200,00 / --	-- / --	1644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	7,00	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	253 / 31	1 / --	0,02 / 0,00	0 / 0
115.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	м2	7,00	62,78 / 12,42	0,06 / --	439 / 87	-- / --	0,02 / --	0 / --
		Итого по разделу: Трубопроводы								16992
		Раздел: Сигнализация								
116.	Ц0111-250 -1	Установка сигнализатора уровня воды	компл	1,00	210,04 / 193,50	-- / --	210 / 194	-- / --	1,00 / --	1 / --
117.	ТПрайс-лист	Стоимость сигнализатора уровня ЭРСУ-3	шт	1,00	7103,67 / --	-- / --	7104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	Ц0108-83-1	Монтаж нулевого электрода	шт	1,00	357,80 / 281,00	-- / --	358 / 281	-- / --	2,00 / --	2 / --
119.	С130810-1 62	Стоимость нулевого электрода с заглушкой	т	0,00	126700,00 / --	-- / --	158 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Сигнализация								7829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3454544	258371		1801
							292222	75251		459

Накладные расходы :

На монтажные работы	13638
На общестроительные работы	389375
На металломонтажные работы	4918
Всего накладных расходов:	407931
Итого с накладными	3862475

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4093797
Итого с временными, 1,92 %	4172262
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4258431
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4275142
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4316794
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	8421926
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168439
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8590365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1030844
Итого с НДС	9621209
скидка	3848484
Итого с НДС к оплате за ноябрь	5772725

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ" Отдел ЖКХ,ПТ и АД Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Ак Жол"

Субподрядчик

Договор Доп согл №2 от 08.02.2012 г к дог №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	E0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 90	м3	22,00	9,85 / --	9,85 / 2,69	217 / --	217 / 59	-- / 0,01	-- / 0
2.	E0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 20м	м3	22,00	16,56 / --	16,56 / 4,53	364 / --	364 / 100	-- / 0,01	-- / 0
3.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	м3	16,42	271,17 / 271,17	-- / --	4452 / 4452	-- / --	1,74 / --	29 / --
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы сильно налипающего на инструмент вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для устройства отвода конденсата	м3	0,40	251,77 / 251,77	-- / --	101 / 101	-- / --	1,77 / --	1 / --
5.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для устройства приямка для сброса конденсата в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,19	463,16 / 463,16	-- / --	89 / 89	-- / --	3,22 / --	1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-25-2	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 90	м3	17,01	11,19 / --	11,19 / 3,06	190 / --	190 / 52	-- / 0,01	-- / 0
7.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	17,01	15,98 / --	15,98 / 4,37	272 / --	272 / 74	-- / 0,01	-- / 0
8.	Е0101-25-2	Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 90	м3	17,01	11,19 / --	11,19 / 3,06	190 / --	190 / 52	-- / 0,01	-- / 0
9.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	17,01	15,98 / --	15,98 / 4,37	272 / --	272 / 74	-- / 0,01	-- / 0
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,94	134,10 / 134,10	-- / --	1468 / 1468	-- / --	0,97 / --	11 / --
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927,12	39,76 / 1,87	37,92 / 11,00	36863 / 1734	35060 / 10196	0,01 / 0,04	12 / 35
12.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1622,45	76,60 / --	76,60 / 15,32	124280 / --	124280 / 24856	-- / 0,32	-- / 522
13.	Е0101-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование фильтров-поглотителей экскаватором оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	924,00	40,36 / 2,41	37,95 / 10,44	37293 / 2224	35069 / 9647	0,02 / 0,04	15 / 33
14.	Е0101-28-2	Разравнивание грунта в нижней части обсыпки	м3	764,00	6,83 / --	6,83 / 1,87	5215 / --	5215 / 1426	-- / 0,01	-- / 5
15.	Е0101-166-2	Разравнивание грунта на покрытии и в верхней части обсыпки вручную	м3	160,00	134,10 / 134,10	-- / --	21456 / 21456	-- / --	0,97 / --	156 / --
16.	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	198,00	16,62 / 9,83	6,79 / 2,49	3290 / 1946	1344 / 494	0,07 / 0,01	14 / 2
17.	Е0101-145-5	Планировка полотна верха насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	м2	146,00	19,40 / 19,40	-- / --	2832 / 2832	-- / --	0,12 / --	18 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-25-1	Перемещение растительного слоя в насыпь бульдозерами мощностью 90	м3	22,00	9,85 --	9,85 2,69	217 --	217 59	-- 0,01	-- 0
19.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +20 м	м3	22,00	16,56 --	16,56 4,53	364 --	364 100	-- 0,01	-- 0
✓20.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	344,00	55,01 48,60	0,23 0,09	18923 16718	79 31	0,33 0,00	114 0
21.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	344,00	19,29 2,12	16,91 3,87	6636 729	5819 1331	0,02 0,02	5 6
22.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	1,83	1722,20 112,50	97,07 36,00	3152 206	178 66	0,78 0,18	1 0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,50	3011,10 531,00	-- --	7513 1325	-- --	3,24 --	8 --
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,99	9035,68 567,00	-- --	45088 2829	-- --	3,66 --	18 --
25.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	24,95	212,26 39,60	9,95 3,74	5296 988	248 93	0,27 0,02	7 0
26.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий +20 мм	м2	24,95	128,55 6,12	2,68 1,00	3207 153	67 25	0,04 0,00	1 0
✓27.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	41,00	1047,18 195,53	598,40 214,16	42935 8017	24535 8781	1,18 0,91	48 37
28.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	33,41	10100,00 --	-- --	337492 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т объемом менее 0,5м3	шт	9,00	719,61 153,90	389,08 136,92	6477 1385	3502 1232	0,94 0,55	8 5
30.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,58	10500,00 --	-- --	37611 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0109-12-	Укладка сетки С-2	т	0,41	8679,65	422,15	3527	172	56,40	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					8257,50	157,50	3356	64	0,77	0
32.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	67700,00 / --	-- / --	27513 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0107-20-3	Установка анкеров А-1 в швы между блоками	т	0,01	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	1771 / 82	18 / 7	42,70 / 3,37	0 / 0
34.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных В10	м3	1,30	9316,10 / 441,00	311,32 / 117,61	12074 / 572	403 / 152	2,82 / 0,57	4 / 1
35.	Е0106-11-6	Установка сальника д 100 мм и патрубков д	1т	0,05	121637,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	5595 / 348	511 / 193	42,50 / 20,52	2 / 1
36.	Е0106-33-3	Устройство приямка для отвода конденсата, бетон В10	м3	0,26	12185,20 / 2137,50	1327,03 / 456,24	3168 / 556	345 / 119	12,49 / 1,72	3 / 0
37.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	1144 / 157	5 / 2	58,00 / 0,56	1 / 0
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в приямке	м2	0,25	186,60 / 52,20	9,95 / 3,74	47 / 13	2 / 1	0,36 / 0,02	0 / 0
39.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,25	21,70 / 0,63	0,67 / 0,25	5 / --	-- / --	0,00 / 0,00	0 / 0
40.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,02	174569,60 / 6975,00	1941,97 / 726,75	3935 / 157	44 / 16	42,30 / 3,55	1 / 0
41.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,00	3020,81 / 339,75	414,99 / 128,68	12083 / 1359	1660 / 515	2,01 / 0,54	8 / 2
42.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,76	24200,00 / --	-- / --	139392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-129	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,09	63300,00 / --	-- / --	5519 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09	40200,00 / --	-- / --	3477 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	10,20	11081,67 / 1368,00	316,01 / 119,39	113033 / 13954	3223 / 1218	8,25 / 0,58	84 / 6
46.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,06	60500,00 / --	-- / --	3570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	5635 / 774	24 / 9	58,00 / 0,56	5 / 0
48.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00 / --	-- / --	3216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0108-6-1	Заделка кирпичом сейсмопояса	м3	2,02	6924,24 / 699,75	335,84 / 126,00	14022 / 1417	680 / 255	4,54 / 0,61	9 / 1
50.	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва в продольных ребрах плит покрытия шпонкой	м	16,00	1272,47 / 553,50	40,23 / 5,90	20359 / 8856	644 / 94	3,06 / 0,03	49 / 0
51.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,30 / 1284,75	1166,54 / 574,87	84 / 4	4 / 2	5,07 / 2,69	0 / 0
52.	Е0141-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	1,56	13246,54 / 2272,50	1126,05 / 260,10	20686 / 3549	1758 / 406	8,87 / 0,74	14 / 1
53.	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	0,43	14087,54 / 2272,50	1126,05 / 260,10	6108 / 985	488 / 113	8,87 / 0,74	4 / 0
54.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,65	2805,26 / 812,93	1856,11 / 597,97	1823 / 528	1206 / 389	4,93 / 2,37	3 / 2
55.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м , Dв 1000 мм	м	0,58	4837,50 / --	-- / --	2806 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	м	0,87	3625,00 / --	-- / --	3154 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С12041-72	Доп.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00 / --	-- / --	38 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	784,00 / --	-- / --	784 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С143018-4 3	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-2	шт	1,00	2670,00 / --	-- / --	2670 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0109-29- 1	Монтаж стремянки	т	0,11	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	1536 / 564	613 / 174	28,90 / 5,46	3 / 1
61.	С12021-23 7	Стоимость стремянки	т	0,11	154400,00 / --	-- / --	17293 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0107-20- 3	Скоба	т	0,02	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	3514 / 162	37 / 14	42,70 / 3,37	1 / 0
63.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	2,00	282,59 / 209,25	35,42 / 13,50	565 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
64.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00 / --	-- / --	8060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт	1,00	39900,00 / --	-- / --	39900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	Е0110-50- 1	Установка деревянных крышек в люках-лазах	м2	1,06	140,83 / 51,75	35,45 / 13,17	149 / 55	37 / 14	0,34 / 0,06	0 / 0
67.	С12068-31	Стоимость деревянных крышек	м2	1,06	1910,00 / --	-- / --	2016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,07	159,68 / 108,00	0,07 / 0,02	1129 / 763	-- / --	0,65 / 0,00	5 / 0
69.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	38,88	162,88 /	15,94 /	6333 /	620 /	0,24 /	9 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм			34,65	5,96	1347	232	0,03	1
70.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + 5мм	м2	38,88	23,74 / 0,55	0,70 / 0,25	923 / 21	27 / 10	0,00 / 0,00	0 / 0
71.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	38,88	340,45 / 85,95	18,42 / 6,91	13237 / 3342	716 / 269	0,42 / 0,03	16 / 1
72.	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике + 3 слоя	м2	38,88	696,56 / 152,55	27,15 / 10,20	27082 / 5931	1056 / 397	0,75 / 0,02	29 / 1
73.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	38,88	162,88 / 34,65	15,94 / 5,96	6333 / 1347	620 / 232	0,24 / 0,03	9 / 1
74.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + 5мм	м2	38,88	23,74 / 0,55	0,70 / 0,25	923 / 21	27 / 10	0,00 / 0,00	0 / 0
75.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом вокруг люков-лазов и вентиляционных труб, по периметру плит в 2 слоя	м2	44,84	711,48 / 81,68	8,23 / 3,08	31903 / 3663	369 / 138	0,47 / 0,02	21 / 1
76.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной	м2	44,84	362,88 / 39,38	4,19 / 1,58	16272 / 1766	188 / 71	0,23 / 0,01	10 / 0
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	81,72	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	20057 / 3052	312 / 118	0,21 / 0,01	17 / 1
78.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см вокруг люков-лазов	м2	11,62	232,40 / 103,28	36,82 / 13,01	2700 / 1200	428 / 151	0,62 / 0,06	7 / 1
79.	Е0108-6-9	Кладка стен фильтра-поглотителя из кирпича	м3	1,70	7890,85 / 915,75	296,60 / 110,25	13414 / 1557	504 / 187	5,95 / 0,54	10 / 1
80.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм	м2	0,58	212,26 / 39,60	9,95 / 3,74	124 / 23	6 / 2	0,27 / 0,02	0 / 0
81.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий +20 мм	м2	0,58	128,55 / 6,12	2,68 / 1,00	75 / 4	2 / 1	0,04 / 0,00	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,07	174569,60	1941,97	11871	132	42,30	3
					6975,00	726,75	474	49	3,55	0
83.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,02	70437,87	304,24	1578	7	58,00	1
					9675,00	114,75	217	3	0,56	0
84.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание наружных стен фильтров-поглотителей	м2	9,60	85,49	1,19	821	11	0,37	4
					60,30	0,45	579	4	0,00	0
85.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная толщиной 20 мм	м2	8,89	339,95	3,78	3021	34	0,89	8
					149,18	1,42	1326	13	0,01	0
86.	Е0113-21-11	Окраска внутренней поверхности эмалью на основе лака ПХВ 7 слоев	м2	8,89	787,76	0,84	7002	7	0,13	1
					26,18	0,35	233	3	0,00	0
87.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,07	159,68	0,07	650	--	0,65	3
					108,00	0,02	439	--	0,00	0
88.	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	м3	0,51	2114,35	160,59	1078	82	1,57	1
					210,06	60,66	107	31	0,30	0
89.	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,15	1319,97	161,51	198	24	1,69	0
					227,03	61,02	34	9	0,30	0

Итого по разделу: Общестроительные работы 1410747

Раздел: Технологическое оборудование, вентиляция

90.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2982,65	224,82	2983	225	11,34	11
					2135,70	85,05	2136	85	0,41	0
91.	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	компл	1,00	21600,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	4,00	207,10	0,57	828	2	0,39	2
					70,88	0,24	284	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,21	3379,03 / 970,99	7,30 / 2,36	710 / 204	2 / --	6,04 / 0,01	1 / 0
94.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	1790,91 / 259,88	13,82 / 5,18	4021 / 583	31 / 12	1,62 / 0,03	4 / 0
95.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	5,00	900,19 / 63,79	5,65 / 2,36	4501 / 319	28 / 12	0,38 / 0,01	2 / 0
96.	С11011-76 2	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,08	647,00 / --	-- / --	52 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1,00	456,20 / 239,00	24,20 / 2,30	456 / 239	24 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
98.	Е0115-172-3	Масляная окраска воздуховодов, количество окрасок 2 снаружи и внутри	м2	4,49	111,98 / 60,30	0,07 / 0,02	503 / 271	-- / --	0,37 / 0,00	2 / 0
99.	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,37	19408,00 / 16360,00	1949,00 / 269,99	7272 / 6130	730 / 101	95,00 / 1,57	36 / 1
100.	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,00	96902,00 / 91800,00	3153,00 / 225,00	99 / 94	3 / --	550,00 / 1,30	1 / 0
101.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,07	33857,00 / 30380,00	2296,00 / 270,01	2258 / 2026	153 / 18	183,00 / 1,57	12 / 0
102.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 30х2,5 мм	м	0,60	126,00 / --	-- / --	76 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,50	714,00 / --	-- / --	4641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	С130806-1	Трубы электросварные прямошовные	м	9,00	2980,00	--	26820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм			--	--	--	--	--	--
105.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,10	247994,13 / 62775,00	49339,75 / 18657,00	24108 / 6102	4801 / 1814	312,70 / 91,12	30 / 9
106.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	4,00	1140,00 / --	-- / --	4560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	10,00	492,00 / --	-- / --	4920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	688,90 / 626,00	55,80 / 13,50	689 / 626	56 / 14	4,00 / 0,08	4 / 0
109.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	6480,00 / --	-- / --	6480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом	шт	1,00	845,40 / 782,50	55,80 / 13,50	845 / 782	56 / 14	5,00 / 0,08	5 / 0
111.	ТПрайс-лист	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-100 мм с электроприводом	шт	1,00	121181,69 / --	-- / --	121182 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1,00	456,20 / 239,00	24,20 / 2,30	456 / 239	24 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
113.	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	426,10 / 416,00	5,40 / 2,30	852 / 832	11 / 5	3,00 / 0,01	6 / 0
114.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	502,00 / --	-- / --	1004 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	Ц0112-803-5	Монтаж клапанов тарельчатых	шт	2,00	1147,60 / 990,00	147,00 / 36,00	2295 / 1980	294 / 72	6,00 / 0,21	12 / 0
116.	С130903-40	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО92	шт	1,00	39300,00 /	-- /	39300 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	С130903-3 9	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО91	шт	1,00	24900,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С11011-69 9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,28	166,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,02	167800,00	--	2975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных опор	м3	0,06	9804,35	95,97	627	6	4,90	0
					771,75	36,25	49	2	0,18	0
121.	Е0115-172 -4	Масляная окраска стальных труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,06	159,68	0,07	9	--	0,65	0
					108,00	0,02	6	--	0,00	0
122.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	25,75	111,98	0,07	2884	2	0,37	10
					60,30	0,02	1553	1	0,00	0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование, вентиляция								315116

ИТОГО:	1725868	261047	979
	158419	66617	682

Накладные расходы :

На монтажные работы	11882
На общестроительные работы	233898
На сантехнические работы	4653
Всего накладных расходов:	250433
Итого с накладными	1976301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111307
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2087608
Итого с временными, 1,92 %	2125363
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2166850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2174867
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2194909
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4282197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4367841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	524141
Итого с НДС	4891982
Скидка	1956793
Итого с НДС к оплате за ноябрь	2935189

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ,ПТ и АД Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Ак Жол"
Субподрядчик
Договор Доп согл №2 от 08.02 2012 к дог №51 от 03.11.2011 г

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	31,50	9,85	9,85	310	310	--	--				
					--	2,69	--	85	0,01	0				
2.	E0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	31,50	9,85	9,85	310	310	--	--				
					--	2,69	--	85	0,01	0				
3.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	156,00	44,45	42,37	6934	6610	0,01	2				
					2,07	16,27	323	2538	0,07	10				
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,00	302,12	--	1511	--	2,13	11				
					302,12	--	1511	--	--	--				
5.	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	5,00	306,20	152,52	1531	763	1,02	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	768	286	0,28	1
6.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	23,50	134,10	--	3151	--	0,97	23
					134,10	--	3151	--	--	--
7.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	127,00	6,83	6,83	867	867	--	--
					--	1,87	--	237	0,01	1
8.	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	127,00	3,29	3,29	418	418	--	--
					--	0,90	--	114	0,00	0
9.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	127,00	21,55	4,52	2736	574	0,11	14
					17,03	--	2163	--	--	--
10.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	48,00	289,15	289,15	13879	13879	--	--
					--	186,62	--	8958	0,86	41
		Итого по разделу: Земляные работы								31647
		Раздел: Устройство трубопроводов								
11.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием L 5м	км	0,01	115636,32	31953,19	578	160	360,00	2
					66375,00	12071,25	332	60	58,95	0
12.	C130306-90	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 159x4,5 мм	м	5,02	1200,00	--	6024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	348390,19	68162,54	1742	341	255,70	1
					44482,50	25749,00	222	129	125,76	1
14.	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01	10216,13	--	51	--	61,80	0
					9630,00	--	48	--	--	--
15.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием L 63м	км	0,06	70153,47	10674,97	4420	673	270,00	17
					48825,00	4032,00	3076	254	19,69	1
16.	C130806-78	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 108x3 мм	м	63,25	540,00	--	34156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,06	228588,23	30337,38	14401	1911	204,80	13
					35550,00	11459,25	2240	722	55,97	4
		Итого по разделу: Устройство трубопроводов								61372
		Раздел: Устройство ж/б колодцев								
18.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,27	16497,62	2104,76	37532	4788	13,90	32
					2362,50	623,48	5375	1418	2,48	6
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,94	23700,00	--	22278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	2,70	3870,00	--	10449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.59-0.71 м, Dв 1500 мм	м	0,60	6853,00	--	4112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	м	0,90	6230,00	--	5607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12021-237	Стремянка С-3	тн	0,01	154400,00	--	2137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	1,00	221,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-179-6	Окраска металлоконструкций кузбасским лаком	м2	1153,00	90,81	--	104707	--	0,52	596
					82,80	--	95468	--	--	--
28.	Е0146-1-2	Устройство бетонной обоймы	м3	0,04	40573,87	1259,32	1420	44	87,87	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13187,25	474,75	462	17	2,32	0
29.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	м3	0,40	1722,20	97,07	689	39	0,78	0
					112,50	36,00	45	14	0,18	0
30.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев б 10см ш	м2	4,00	232,40	36,82	930	147	0,62	2
					103,28	13,01	413	52	0,06	0
31.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	тн	0,00	175710,10	1826,10	15	--	42,70	0
					8100,00	690,75	1	--	3,37	0
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев								214664
		Раздел: Арматура и фасонные части								
32.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
33.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2111	859	312,70	5
					62775,00	18657,00	1092	325	91,12	2
35.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/,Д-108х4 мм	шт	1,00	741,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/,Д-159х4 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/,Д-108х4 мм	шт	4,00	401,00	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Ру /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура и фасонные части								13753
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-195 -2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	8,00	54,90	45,11	439	361	0,07	1
					9,79	16,59	78	133	0,05	0
40.	Е01031-А9 -1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках	т	0,88	164,30	164,30	144	144	--	--
					--	115,01	--	101	2,42	2
41.	Е010333-А 1-1	Перевозка деревьев и кустарников автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,88	19,70	19,70	17	17	--	--
					--	3,94	--	3	0,08	0
		Итого по разделу: Разные работы								601

ИТОГО:

	322037	33232	729
	117000	15538	71

Накладные расходы :

На общестроительные работы	142559
Всего накладных расходов:	142559
Итого с накладными	464596

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27876
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	492472
Итого с временными, 1,92 %	501927
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	512317
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	514325
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	519344
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1013223
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20264
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1033487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124018
Итого с НДС	1157505
Скидка	463002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС к оплате за ноябрь 694503

Принял:

Сдал: