Заказчик : Департамент архитектуры строительства и градостроительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2007г.

Смета №4-1-1. Воздушная ЛЭП-10кВ, L=1356

№№ пп	Шифр и	Наименование работ и затра единицы измерения	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость				% накладных расходов	Накладные расходы	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов	
					Всего	Осн. З.плата	экс. маш.	в т. ч. З. плата	всего	основн. зараб. платы	экспл. машин	в т.ч. з/плата			на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ(с траверсами)	опора	12	1534,11	506,25	878,23	246,42	18 409	6 075	10 539	2 957	105	9 484	4,09	49
2	33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10кВ(с траверсами)	опора	12	3155,76	985,5	1990,26	549,9	37 869	11 826	23 883	6 599	105	19 346	8,27	99
3	33-107-1	Установка плиты П3 ч, П3-2	ш	24	459,29	157,9	301,79	83,25	11 023	3 790	7 243	1 998	105	6 077	1,21	29
4	30-14-3	Плиты опорные ПЗЧ из тяжелого бетона класса В15	м3	1	16400				16 400	0	0	0		0		0
5	30-14-3	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 П3-2	м3	0,12	16400				1 968	0	0	0		0		0
6	30-19-91	Стойки ж/б для опор СВ 105-3,5	шт	30	12100				363 000	0	0	0		0		0
7	30-19-92	Стойки ж/б для опор СНВ 3,2.11	шт	6	12300				73 800	0	0	0		0		0
8	80-4-1	Изолятор ШФ 20В, ШФ20С (Ст 15-10ч.2п. 13-013)	шт	94	194				18 236	0	0	0		0		0
9	80-4-3	Изолятор ШФ 10Г (Ст 15-10ч.2)	шт	14	97				1 358	0	0	0		0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	99-4-7	Стоимость траверс с деталями крепления ПЭС-84г. Т.19	тн	0,971	57999				56 317	0	0	0		0		0
11	99-4-18	Стоимость зажимов ПЭС - 84г. Т.66	шт	102	1040				106 080	0	0	0		0		0
12	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1км) , сечением проводов до 35 мм2	км	4,5	35517,87	8550	25993,62	5571,27	159 830	38 475	116 971	25 071	105	66 723	67,95	306
13	16--7-27	Провода для воздушных линий , маркаАС, сечение 35/6,2 мм2	тн	0,666	322100				214 519	0	0	0		0		0
14	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кв	м	445,15	53,87	29,25	12,24	2,25	23 980	13 021	5 449	1 002	105	14 723	0,19	85
15.	99-1-1	Сталь д.10мм (С111-1150)	тн	0,2591	29 708				7 699	0	0	0		0		0
16	99-1-2	Сталь д.8мм (С111-1149)	тн	0,0964	30961				2 984	0	0	0		0		0
17	99-1-3	Сталь д.12мм (С111-1151)	тн	0,3197	29081				9 297	0	0	0		0		0
18	33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъеденителей вручную	комп	2	1725,14	1386	231,14	85,5	3 450	2 772	462	171	105	3 090	7,84	16
19	99-4-19	Разъединитель РЛНД1-10 (Ст 1503п.03-58)	шт	2	4097				8 194	0	0	0		0		0
20	8-164-6	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ,сечение до 16мм2	шт	2	5212,8	1391	3784	835	10 426	2 782	7 568	1 670	95	4 229	11,88	24
21	99-4-15	Муфта концевая 3 КМ-2 (Ст 24-05п. 1-538)	шт	2	15334				30 668	0	0	0		0		0
22	33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	комп	6	957,56	720	134,06	49,5	5 745	4 320	804	297	105	4 848	4,62	28
23	99-4-20	Разъединитель РВО-10 (Ст 15-03п.04-029)	шт	6	940				5 640	0	0	0		0		0
24	99-4-21	Привод ПРНЗ-10У1(Ст 15-03п. 03-156)	шт	2	1533				3 066	0	0	0		0		0
25	33-103-1 К=0,8	Демонтаж опоры промежуточной П 10-1	опора	2	1 107,6	406	702,68	197,14	2 215	812	1 405	394	105	1 267	4,09	8
26	8-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции	шкаф	2	1921,7	1258	620	169	3 843	2 516	1 240	338	95	2 711	8,99	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	8-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции, шкаф низковольный	шкаф	2	2611,4	2016	547	158	5 223	4 032	1 094	316	95	4 131	12,92	26
28	8-87-3	Комплектные трансформаторные подстанции-мост для двухрядного КТП	мост	1	2 341	1476	365	92,3	2 341	1 476	365	92	95	1 490	9,54	10
29	80-4-6	Стоимость 2КТП ПК-250/10/0,4	комп	1	866390				866 390	0	0	0		0		0
									2 069 970	**91 896**	**177 024**	**40 905**		**138 119**		**696**
		Итого прямых затрат							2 069 970							
		Накладные расходы							138 119							
		Итого с накладными расходами							2208089							
		стоимость оборудования							885983							
		Итого без стоимости оборудования							1322106							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		0,06					79326							
		Итого							2287416							
		Временные здания и сооружения-1,8%		1,018					1426658,4							
		Затраты на производство работ в зимнее время-		0,0261					37235,78							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%		0,01					14267							
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%		0,004					5706,63							
		Транспорт привозных материалов-4,8%		0,048					68480							
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%		0,014					19821							
		Итого расчету							2458151							
		Итого в текущих ценах на 2005г.		1,253					3080062,6							
		Налоги, сборы, обязательные платяжи (2%)		1,02					3141663,9							
		НДС 15%		0,15					471249,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Всего:							3612913							
		Итого по форме № 2 за сентябрь 2005г.							3859197							
		Итого снятие за 2005г.							-246284							

Директор департамента строительства Павлодарской области
_____Абельдинов С.С.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Зам. директора:
_____Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____Завъялов А.М.

Форма 4

Заказчик : Департамент строительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2007г.

Смета № 6-13-1.Противопожарный водопровод. L=44м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	137,26	32,57	30,98	4471	4252	1403	0,01	1
				1,53	9,01	210	1237	97	0,03	4
2	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	267,66	49,50	49,50	13249	13249	2650	--	--
				--	9,90	--	2650	100	0,06	15
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	24,3	262,72	--	6384	--	7214	1,85	45
				262,72	--	6384	--	113	--	--
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	137,26	3,09	2,66	425	365	176	--	--
				0,39	0,93	54	128	97	--	--
5	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	672,07	22,04	20,73	14813	13932	4571	0,01	6
				1,31	5,70	880	3832	97	0,02	13
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	504,05	6,48	6,48	3266	3266	1029	--	--
				--	2,10	--	1060	97	0,01	4
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	168,02	122,18	--	20529	--	23197	0,89	149
				122,18	--	20529	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	504,05	21,55	4,52	10860	2276	8326	0,11	54
				17,03	--	8584	--	97	--	--
9	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
				513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
10	С130902-44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	32200,00	--	96600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	1140,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2369	1,43	9
		фланец		301,50	2,25	1809	14	130	0,01	--
13	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,044	566134,23	80990,95	24910	3564	4517	278,00	12
		км		48375,00	30595,50	2128	1346	130	149,43	7
14	Ц0112-1105- 2	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 2	3	2935,00	303,00	8805	909	6105	12,00	36
		компл		2216,00	45,00	6648	135	90	0,26	1
15	99-1-1 Ст23-07 п.5-0009	Колонка управления задвижкой с ручным приводом	3	5845,00	--	17535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,044	1329571,68	66009,80	58501	2904	5442	376,00	17
		км		70200,00	24936,75	3089	1097	130	121,79	5
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0149	247994,13	49389,75	3695	736	1577	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	935	278	130	91,12	1
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,05	30257,38	1879,87	213315	13253	18091	8,86	62
		м3		1435,50	538,43	10120	3796	130	2,06	15
20	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт								
23	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,39	6967,65	296,60	2717	116	472	5,95	2
		м3		915,75	110,25	357	43	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			523754	60566			408
			Тенге			63267	16142			69
		Итого прямых затрат				523754				
		Накладные расходы				89825				
		Итого с накладными расходами				613579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1,06			650394				
		Временные здания и сооружения-1,8%	1,018			662100,8				
		Затраты на производство работ в зимнее время-2,61%	0,0261			17280,83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	0,01			6621,01				
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%	0,004			2648,40				
		Транспорт привозных материалов-4,8%	0,048			31780,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%	0,01389			9198,57				
		Итого по сметному расчету				729630,48				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2005г.	1,253			914227,0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1,02			932511,5				
		НДС 14%	0,14			130551,6				
		Всего:				**1063063**				

Директор департамента
строительства Павлодарской области
_____Абельдинов С.С.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____Алиакпаров Б.К.

Зам. директора :
_____Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____Завъялов А.М.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____Оздоев Ю.Д.

Форма 4

Заказчик : Департамент
строительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай
Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2007г.

Смета № 2-1-3.Отопление. Блок № 1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	99-1-70	**Кран пробно-спускной 10Б19БК1д15,шт**	88	337,00	--	29656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е18-6-1	**Установка чугунных радиаторов К 1,03**	35,52	3671,43	35,77	130409	1271	5688	0,68	24
				111,70	13,40	3968	476	128	0,08	3
		кВт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			160065	1271			24
			Тенге			3968	476			3
		Итого прямых затрат				160065				
		Накладные расходы				5688				
		Итого с накладными расходами				165753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1,06			175698				
		Временные здания и сооружения-1,8%	1,018			178860,7				
		Затраты на производство работ в зимнее время-2,61%	0,0261			4668,27				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	0,01			1788,61				
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%	0,004			715,44				
		Транспорт привозных материалов-4,8%	0,048			8585,32				
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%	0,01389			2484,91				
		Итого по сметному расчету				197103,29				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2005г.	1,253			246970,4				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1,02			251909,8				
		НДС 14%	0,14			35267,4				
		Всего:				**287177**				

Директор департамента
строительства Павлодарской области
_____ Абельдинов С.С.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____ Алиакпаров Б.К.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____ Оздоев Ю.Д.

Зам. директора :
_____Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____Завъялов А.М.

Форма 4

Заказчик : Департамент
строительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай
Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2007г.

Смета № 7-2-2.Покрытие территории.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В пределах участка								
2	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/** м2	999	33,43	29,06	33397	29031	15001	0,01	9
				1,03	10,26	1029	10250	133	0,05	50
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	999	344,58	32,92	344236	32888	21922	0,03	33
				5,00	11,50	4995	11488	133	0,04	40
13	С143003-10	**Камни бетонные бортовые М-400** м3	11,25	-7700,00	--	-86625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-10	**Камни бетонные бортовые М-400** м3	11,25	18900,00	--	212625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.За пределами участка								
73	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий** м	636,5	462,29	6,63	294249	4220	93490	0,70	444
				108,68	1,76	69175	1118	133	0,01	4
74	С143003-10	**Камни бетонные бортовые М-400** м3	18	-7700,00	--	-138600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С143003-10	**Камни бетонные бортовые М-400** м3	46,64	18900,00	--	881496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1540778**	**66139**			**487**
			Тенге			**75199**	**22856**			**94**
		Итого прямых затрат				1540778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				130413				
		Итого с накладными расходами				1671191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1,06			1771462				
		Временные здания и сооружения-1,8%	1,018			1803348,8				
		Затраты на производство работ в зимнее время-2,61%	0,0261			47067,40				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	0,01			18033,49				
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%	0,004			7213,40				
		Транспорт привозных материалов-4,8%	0,048			86560,74				
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%	0,01389			25053,92				
		Итого по сметному расчету				1987277,74				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2005г.	1,253			2490059,0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1,02			2539860,2				
		НДС 14%	0,14			355580,4				
		Всего:				**2895441**				

Директор департамента строительства Павлодарской области
_____ Абельдинов С.С.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____ Алиакпаров Б.К.

Зам. директора :
_____ Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Завъялов А.М.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____ Оздоев Ю.Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Window

Форма 4

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области

Заказчик : Департамент строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2007г.

Смета № 4-2-1.Кабельная ЛЭП-0,4кВ и наружное освещение.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	37,9	167,40 167,40	-- --	6344 6344	-- --	7169 113	1,18 --	45 --
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	37,9	122,18 122,18	-- --	4631 4631	-- --	5233 113	0,89 --	34 --
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	250	36,70 8,80	27,80 6,90	9175 2200	6950 1725	3729 95	0,06 0,04	15 10
4	Ц0108-142-2	Добавлять на каждый последующий кабель м	250	11,20 3,30	7,90 2,00	2800 825	1975 500	1259 95	0,02 0,01	5 3
5	С143008-92	Песок природный м3	8,71	1540,00	--	13412	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	79	27,70 19,70	2,10 0,50	2188 1556	166 40	1516 95	0,10 --	8 --
10	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,25	30200,00 --	-- --	7550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,16	33800,00 --	-- --	5408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2 1000м	0,045	42400,00 --	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 1000м	0,042	74400,00 --	-- --	3125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,163	84200,00 --	-- --	13725 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
18	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	45	78,30 64,60	2,10 0,30	3524 2907	94 14	2774 95	0,39 --	18 --
19	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2 т	0,0203	569100,00 --	-- --	11564 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 т	0,002	491800,00 --	-- --	999 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2 т	0,0062	493900,00 --	-- --	3057 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	78	603,80 527,00	-- --	47096 41106	-- --	39051 95	3,00 --	234 --
23	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	8	749,00 671,00	-- --	5992 5368	-- --	5100 95	4,00 --	32 --
24	99-4-8	Заделка концевая ПКНР1-1-4х10 шт	50	8791,00	--	439550	--	--	--	--
25	99-4-9	Заделка концевая ПКНР1-1 сеч2х10 и 3х10 шт	20	7790,00	--	155800	--	--	--	--
26	99-4-10	Заделка концевая ПКНР1-2 шт	8	7933,00	--	63464	--	--	--	--
27	99-4-11	Заделка концевая(Ст24-05д 1-29 п.4-178) шт	8	8260,00	--	66080	--	--	--	--
28	Ц0108-164-6	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 16 мм2 шт	2	5212,80 1391,00	3784,00 835,02	10426 2782	7568 1670	4229 95	7,00 4,84	14 10
29	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	1	7278,30 1890,00	5341,00 1179,03	7278 1890	5341 1179	2916 95	9,00 6,84	9 7
30	99-4-12	Муфта концевая КВЭтв1-3 сеч 3х5+1х25-1(Ст24-05 п.1-517) шт	1	2453,00 --	-- --	2453 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	99-4-13	Муфта концевая КВЭтв1-3 сеч 3х16+1х10-1(Ст24-05 п.1-516) шт	2	2351,00 --	-- --	4702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами опора	24	479,14 288,00	191,14 48,74	11499 6912	4587 1170	8486 105	1,96 0,19	47 5
36	Е0109-43-1	Установка металлической стойки типа "Торшер"	0,4241	11437,74	4590,56	4850	1947	2124	25,30	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		4725,00	840,11	2004	356	90	3,01	1
37	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,4	6802,01	311,32	16325	747	1408	2,82	7
				441,00	117,61	1058	282	105	0,57	1
38	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,0419	86637,97	11119,3	3632	466	518	42,50	2
				7560,00	4200,75	317	176	105	20,52	1
39	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	30	307,00	--	9210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-10 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	6	1540,00	--	9240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций т	0,0419	8765,51	6670,88	367	280	100	7,13	--
				1192,50	1074,33	50	45	105	3,46	--
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	45	61,90	3,30	2786	149	1000	0,14	6
				23,00	0,40	1035	18	95	--	--
43	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	14	247,70	20,70	3468	290	1498	0,70	10
				111,00	1,60	1554	22	95	0,01	--
44	Ц0110-898-1 5	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м	9	161,70	72,80	1455	655	602	0,27	2
				42,80	18,00	385	162	110	0,10	1
45	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 шт	36	1392,90	28,90	50144	1040	25934	4,00	144
				756,00	2,30	27216	83	95	0,01	--
46	99-4-7	Коробка клемная КЗН 16У2(СТ 24-05 п.1-1596) шт	36	1022,00	--	36792	--	--	--	--
47	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм шт	36	254,80	12,50	9173	450	9266	1,00	36
				234,00	--	8424	--	110	--	--
48	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2 шт	36	505,00	--	18180	--	--	--	--
49	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А шт	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
50	С151801-57	Выключатели и переключатели пакетные защищенные	1	1550,00	--	1550	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н3 М1 56, 67, силумин шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	44	1745,38 333,00	1411,25 239,85	76797 14652	62095 10553	26466 105	2,01 0,81	88 36
52	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	32	4800,00	--	153600	--	--	--	--
53	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/ шт	12	4180,00	--	50160	--	--	--	--
54	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт	32	794,00 --	-- --	25408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	12	619,00 --	-- --	7428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге Тенге			1384914 133505	94815 17997			768 75
		Итого прямых затрат				1384914				
		Накладные расходы				150652				
		Итого с накладными расходами				1535566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1,06			1627700				
		Временные здания и сооружения-1,8%	1,018			1656998,6				
		Затраты на производство работ в зимнее время-2,61%	0,0261			43247,66				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	0,01			16569,99				
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%	0,004			6627,99				
		Транспорт привозных материалов-4,8%	0,048			79535,93				
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%	0,01389			23020,68				
		Итого по сметному расчету				1826000,81				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2005г.	1,253			2287979,0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1,02			2333738,6				
		НДС 14%	0,14			326723,4				
		Всего:				2660462				

Директор департамента строительства Павлодарской области
Абельдинов С.С.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
Алиакпаров Т.К.

Зам. директора :
Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
Сагинова Г.А.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
Оздоев Ю.Д.

Заказчик : Департамент
строительства Павлодарской области

Форма № 2В
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай
Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2007г.

Смета №2-1-5. Блок № 1. Водопровод, канализация.

№№ пп	Шифр и	Наименование работ и затра единицы измерения	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость				% накладных расходов	Накладные расходы	Затраты труда строителей/ машинистов	
					Всего	Осн. З.плата	экс. маш.	в т. ч. З. плата	всего	основн. зараб. платы	экспл. машин	в т.ч. з/плата			на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		А. Подземная часть														
		Раздел 1. Система В1.														
24	26--8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40мм.	м	129,5	83,68	76,95	3,92	1,58	10 837	9965,025	508	204,6	100	10 170	0,431	55,8
25	26--8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40мм.	м	32,5	95,92	84,38	6,70	2,48	3 117	2 742	218	81	100	2 823	0,47	15,4
26	99--1-42	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	м3	1,2	15339				18 407	0	0	0		0		0,0
27	26--23-1	Покрытие поверхности изоляции диаметром до 76мм рулонными материалами при толшине изоляционного слоя 40мм	м	129,5	114,31	29,93	6,39	2,48	14 803	3 876	828	321	100	4 197	0,20	26
28	26--23-6	Покрытие поверхности изоляции диаметром 89-133мм рулонными материалами при толшине изоляционного слоя 40мм	м	32,5	150,76	42,75	9,01	3,38	4 900	1 389	293	110	100	1 499	0,29	9,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1--7-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	72	76				5 472	0	0	0		0		0,0
30	1--1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В	1000 м2	0,072	179500				12 924	0	0	0		0		0
48	26--8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40мм.	м	232,5	83,68	76,95	3,92	1,58	19 456	17890,875	911	367,4	100	18 258	0,431	100,2
49	99--1-42	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	м3	1,41	15339				21 628	0	0	0		0		0,0
50	26--23-1	Покрытие поверхности изоляции диаметром до 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	232,5	114,31	29,93	6,39	2,48	26 577	6 959	1 486	577	100	7 535	0,20	47
51	1--7-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	87	76				6 612	0	0	0		0		0
52	1--1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В	1000 м2	0,087	179500				15 617	0	0	0		0		0
		Итого: тенге							**160 349**	**42 822**	**4 243**	**1 660**		**44 482**		**255**
	СНРК 8.02-02-2002г.	Нормативная трудоемкость ч\ч К=0.0005														22
		Сметная зар.плата К=0.15			44 482	*	0,15	=		6 672						
		Накладные расходы:							44 482							
		Итого с накл. расходами:							**204 831**	**49 495**	**4 243**	**1 660**				**277**
	СНРК 8.02-02-2002г.	**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**							**12 290**							
		Итого:							**217 121**	**49 495**	**4 243**	**1 660**				**277**
		Временные здания и сооружения-1,8%			1,018				221 029							
		Затраты на произв. работ в зимнее время 2,61%			0,0261				5 769							
		Единов. вознаграждение за выслугу лет 1%			0,01				2 210							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%			0,004				884							
		Транспорт привозных материалов 4,8%			0,048				10 609							
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%			0,01389				3 070							
		Итого:							243 572							
		Итого в текущих ценах 2005г.			1,253				305 196							
		Налоги, сборы, обязательные платяжи 2%			1,02				311 300							
		НДС 14%			0,14				43 582							
		Всего:							**354 882**							

Директор департамента строительства Павлодарской области
_____ Абельдинов С.С.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____ Оздоев Ю.Д.

Директор ТОО "УКС-ПВ"
_____ Алиакпаров Б.К.

Зам. директора:
_____ Миронова Т.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Завъялов А.М.

Заказчик : Департамент строительства Павлодарской области

Форма №
Объект: Средняя школа на 520 учащихся в с. Актогай Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АкмолаКапчагайстрой"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2007г.

Смета № 6-12-1.Наружные сети канализации L=117,21м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	155,98	32,57	30,98	5080	4832	1595	0,01	2
				1,53	9,01	239	1405	97	0,03	5
2	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	304,16	49,50	49,50	15056	15056	3011	--	--
				--	9,90	--	3011	100	0,06	17
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным м3	25,31	262,72	--	6649	--	7514	1,85	47
				262,72	--	6649	--	113	--	--
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	155,98	3,09	2,66	482	415	200	--	--
				0,39	0,93	61	145	97	--	--
5	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	687,67	22,04	20,73	15157	14256	4678	0,01	6
				1,31	5,70	901	3921	97	0,02	14
10	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	6,39	18404,90	2308,84	117607	14753	26173	13,87	89
				2286,00	864,68	14608	5525	130	4,22	27
11	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	1,26	16771,53	1538,85	21132	1939	3591	9,66	12
				1615,95	576,23	2036	726	130	2,81	4
12	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	7	3600,00	--	25200	--	--	--	--
13	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,133	88200,00	--	11731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,133	8765,51	6670,88	1166	887	317	7,13	1
				1192,50	1074,33	159	143	105	3,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	Е0108-6-9	**Кладка стен приямков и каналов**	2,08	6967,65	296,60	14493	617	2518	5,95	12
				915,75	110,25	1905	229	118	0,54	1
		м3								
16	Е0123-1-4	**Устройство бетонного основания под трубопроводы**	1,4	5693,70	453,79	7971	635	724	1,51	2
				228,15	169,88	319	238	130	0,83	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**241725**	**53391**			**171**
			Тенге			**26876**	**15344**			**70**
		Итого прямых затрат				241725				
		Накладные расходы				50319				
		Итого с накладными расходами				292044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1,06			309567				
		Временные здания и сооружения-1,8%	1,018			315138,8				
		Затраты на производство работ в зимнее время-2,61%	0,0261			8225,12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	0,01			3151,39				
		На оплату дополнительных отпусков-0,4%	0,004			1260,56				
		Транспорт привозных материалов-4,8%	0,048			15126,66				
		Перевозка рабочих-2,5% снижение на 1,3893%	0,01389			4378,22				
		Итого по сметному расчету				347280,80				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2005г.	1,253			435142,8				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1,02			443845,7				
		НДС 14%	0,14			62138,4				
		Всего:				**505984**				

Директор департамента
строительства Павлодарской области
_____ Абельдинов К.С.

Подрядчик: ТОО" АкмолаКапчагайстрой"
Директор:
_____ Оздоев Ю.Д.

Директор ТОО "УКС-ПВ":
_____ Алиамбаров Б.К.

Зам. директора :
_____ Миронова Е.В.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Сагинова Г.А.

Ведущий спец. ПТО:
_____ Завъялов А.М.