Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Завершение строительства школы на 300 мест на 96 Разъезде Целиноградского района

Наименование объекта - СЕТИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
2	СПрайс-лист ТОО "Промресур с-KZ"	Обратный клапан фланцевый 16ч3р, диам.32 мм	2	1503,08	--	3006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	СПрайс-Лист АО "Тыныс"	Трубы полиэтиленовые ПЭ32 диам.32х2мм,футляр	16,88	41,14	--	695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	Е0116-14-4	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм,футляр	10	274,41	6,65	2744	67	3258	1,40	14
				252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 35,1 мм								
			9,37	72,00	--	675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	Е0116-14-5	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			3	239,92	9,63	720	29	842	1,22	4
				215,78	3,60	647	11	128	0,02	--
		м								
8	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм,футляр								
			2,84	95,00	--	270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм,ввод								
			3	274,24	16,10	823	48	974	1,40	4
				247,50	6,03	743	18	128	0,03	--
		м								
10	С130804-281 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 68,7 мм,ввод								
			2,92	178,00	--	520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
				10,69	--	43	--	128	--	--
		м								
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			36	11,13	--	401	--	493	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-254 Изм. и [illegible]вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм,футляр	1,89	95,00	--	180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,70	14,12	2129	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
		м								
23	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм,60 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
		м								
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
				10,69	--	53	--	128	--	--
		м								
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,13	--	56	--	68	0,05	--
				10,69	--	53	--	128	--	--
		м								
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		1шт								
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СПрайс-лист ООО "Голубой Океан Полимер" курс USD 148,24	Втулка полипропиленовая под фланец диам.50 мм	1	134,86	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс-лист ООО "Глубой Океан Полимер" курс USD 148,24	Втулка полипропиленовая под фланец диам.32 мм								
			1	87,95	--	88	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	3,5	190,00	--	665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	С11031-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	3,5	224,00	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6	149,76	0,07	90	--	68	0,65	--
				108,00	0,02	65	--	105	--	--
		м2								
35	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	102,06	0,07	102	--	63	0,37	--
				60,30	0,02	60	--	105	--	--
		м2								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3								
36	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54	29,64	28,03	1600	1514	454	0,01	1
				1,61	7,06	87	381	97	0,02	1
		м3								
37	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10	--	934	--	1056	2,98	6
				467,10	--	934	--	113	--	--
		м3								
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			3423				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8185				
	Материалы -		Тенге			475				
	Всего заработная плата -		Тенге				2677,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3768				
		Накладные расходы -	Тенге			2875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				431,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3108,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36421				
	Материалы -		Тенге			10792				
	Всего заработная плата -		Тенге				14584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10565				
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			18667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2800,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3305				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17384,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20492,00			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					73 540				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%		73540	2500,36	76040,36					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			375,05	76040,36					
	Итого с зимними удорожаниями 2,31%		76040,36	1756,53	77796,89					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		76040,36	760,40	78557,30					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		76040,36	304,16	78861,46					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,0877419		78861,46	164642,37						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		164642,37	3292,85	167935,22					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	20152,23						
	Итого по смете					188 087				

Заказчик _____ Генподрядчик _____