Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 77 (40кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,618023	51000,00	--	541519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,672548	50900,00	--	85133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3919545	48300,00	--	308731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2820079	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2820079				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1494319				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	135,6	10369,97	241,10	1406168	32693	195570	8,06	1093
		м3		1282,50	91,08	173907	12350	105	0,44	60
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09255	55620,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,38946	53600,00	--	20875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,15835	52400,00	--	899098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2076	51000,00	--	10588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0495	93997,62	304,24	4653	15	1725	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1637	6	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2346528	32708			1103
			Тенге			175544	12356			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2346528				
	Материалы -		Тенге			490863				
	Всего заработная плата -		Тенге				187900			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			935708				
	Местные материалы -		Тенге			711705				
		Накладные расходы -	Тенге			197295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2696453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				217495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2696453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				217495			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5166607	81921			2514
			Тенге			409477	30948			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5166607				
	Материалы -		Тенге			777668				
	Всего заработная плата -		Тенге				440425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2430027				
	Местные материалы -		Тенге			1467515				
		Накладные расходы -	Тенге			462447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5966797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				509792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5966797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2896
		Сметная заработная плата -	Тенге				509792			

Итого	5 966 797
Временные здания и сооружения (1,1%)	65 635
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	65 150
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	60 324
На оплату доп.отпусков (0,4%)	24 130
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6 182 036
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	15 810 059
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	16 126 260
Всего по акту с учетом НДС 12%	18 061 411

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Ильясов Г.А. _____2017 года
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Иманбеков Е.Б. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 77 (40кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стремянка С1 выхода на кровлю лист 51 КЖ								
52	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,06796	14215,47	5475,87	966	372	434	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	377	106	90	5,46	--
53	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,06796	160340,00	--	10897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		Стремянка С2 лист 51 КЖ								
55	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,05828	14215,47	5475,87	828	319	372	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	323	91	90	5,46	--
56	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,05828	160340,00	--	9345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы внутренние								
		Лестницы Л1 2шт								
58	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	32,98	12307,91	379,21	405915	12506	78279	13,00	429
		м3		2117,25	143,26	69827	4725	105	0,70	23
59	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	17,02	10369,97	241,10	176497	4104	24547	8,06	137
		м3		1282,50	91,08	21828	1550	105	0,44	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,42782	69000,00	--	29520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			4,14694	68800,00	--	285309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг								
			0,62244	93997,62	304,24	58508	189	21692	198,00	123
		1т		33075,00	114,75	20587	71	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955749	16799			689
			Тенге			112242	6346			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955749				
	Материалы -		Тенге			249450				
	Всего заработная плата -		Тенге				118589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314829				
	Местные материалы -		Тенге			262428				
		Накладные расходы -	Тенге			124518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		РАЗДЕЛ 2.Выход на кровлю 1шт								
		армирование стен из теплоблока								
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1161	22	118	0,77	--
64	С12021-242 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/								
			0,1406	168670,00	--	23715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/								
			0,8	9985,80	990,15	7989	792	1696	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	55620,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1152	52400,00	--	6036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39561	851			16
			Тенге			2477	321			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15846				
	Материалы -		Тенге			1682				
	Всего заработная плата -		Тенге				2798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6637				
	Местные материалы -		Тенге			4199				
		Накладные расходы -	Тенге			3092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки 1172,03м2								
86	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	72,702	1274,20	319,70	92637	23243	49800	3,07	223
		м3		461,25	119,25	33534	8670	118	0,58	42
86.1	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	313,2	687,80	4,85	215419	1517	73753	1,29	403
		м2		222,86	1,41	69800	442	105	0,01	2
87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	10032,876	86,00	--	862827	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	7,165186	4486,93	285,43	32150	2045	30611	20,97	150
		1т		3991,50	77,26	28600	554	105	0,30	2
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,30084	50900,00	--	320713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16156	55620,00	--	8986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,12117	50800,00	--	6155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,581616	41200,00	--	23963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	6,8663	302,02	106,27	2074	730	1914	1,22	8
		м3		195,75	40,50	1344	278	118	0,19	1
94	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	7,003626	4325,00	--	30291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,36125	13010,10	1826,10	17710	2486	16753	42,70	58
		т		8100,00	690,75	11026	940	140	3,37	5
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07502	52400,00	--	3931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,28623	59500,00	--	76531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Угловые узлы 32ар								
98	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,7125	4486,93	285,43	12171	774	11588	20,97	57
		1т		3991,50	77,26	10827	210	105	0,30	1
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,5755	50900,00	--	131093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,137	55620,00	--	7620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	11,44	302,02	106,27	3455	1216	3189	1,22	14
		м3		195,75	40,50	2239	463	118	0,19	2
102	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	11,6688	4661,00	--	54388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1902113	32011			914
			Тенге			157370	11556			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1902113				
	Материалы -		Тенге			151119				
	Всего заработная плата -		Тенге				168926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578991				
	Местные материалы -		Тенге			982622				
		Накладные расходы -	Тенге			187609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2215106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				197067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2215106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				197067			
		РАЗДЕЛ 4.Стены из блока стандартного 247,2м2								
103	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,968	1274,20	319,70	59847	15016	32173	3,07	144
		м3		461,25	119,25	21664	5601	118	0,58	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3070,224	92,00	--	282461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,209968	4486,93	285,43	9916	631	9441	20,97	46
		1т		3991,50	77,26	8821	171	105	0,30	1
106	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,92816	50900,00	--	98143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059328	55620,00	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,07416	50800,00	--	3767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14832	41200,00	--	6111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	14,832	302,02	106,27	4480	1576	4135	1,22	18
		м3		195,75	40,50	2903	601	118	0,19	3
111	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,04288	4325,00	--	21810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	10,08576	4661,00	--	47010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Балконное ограждение						
128.1	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	2,24	18611,27	2191,29	41689	4908	28046	80,96	181
		т		13810,50	101,25	30936	227	90	0,49	1
129.1	С12021-268 т.ч. 4.7	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	2,24	139940,00	--	313466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			891999	22131			390
			Тенге			64324	6599			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			536844				
	Материалы -		Тенге			2102				
	Всего заработная плата -		Тенге				39761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111321				
	Местные материалы -		Тенге			372810				
		Накладные расходы -	Тенге			45749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46623			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			355155				
	Материалы -		Тенге			5845				
	Всего заработная плата -		Тенге				31162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313466				
		Накладные расходы -	Тенге			28046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1023742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				81992			
		РАЗДЕЛ 5.Двери офисы								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	37							
		м2	54,5853	11347,28	20,21	619395	1103	14544	1,29	70
				215,16	6,88	11745	376	120	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			619395	1103			70
			Тенге			11745	376			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619395				
	Материалы -		Тенге			606547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				12120			
		Накладные расходы -	Тенге			14544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			671975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14302			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
		Витражи								
49.1	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,3	346,04	18,87	9101	496	4508	0,82	21
		м2		136,44	6,39	3588	168	120	0,03	1
50.1	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	26,3	5206,00	--	136918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	62,59995	5552,04	18,87	347558	1181	10729	0,82	51
		м2		136,44	6,39	8541	400	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/								
			47,60595	5633,50	19,32	268188	920	10981	1,11	53
		м2		185,83	6,39	8847	304	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			140,56875	5554,93	18,88	780850	2653	29955	1,02	144
		м2		171,01	6,57	24039	924	120	0,03	5
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			334,831745	-2800,00	--	-937529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			293,691745	4963,00	--	1457592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2062678	5251			269
			Тенге			45015	1796			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2062678				
	Материалы -		Тенге			1355431				
	Всего заработная плата -		Тенге				46811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656981				
		Накладные расходы -	Тенге			56173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2245982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				55237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2245982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				55237			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка лоджр								
75	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	РЗЧО 752 2217							
			1407,2	2633,69	46,90	3706132	65993	693029	2,51	3535
		м2		437,79	31,25	616058	43969	105	0,14	203
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3706132	65993			3535
			Тенге			616058	43969			203
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3706132				
	Материалы -		Тенге			2007379				
	Всего заработная плата -		Тенге				660027			
	Местные материалы -		Тенге			1016702				
		Накладные расходы -	Тенге			693029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4663111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4084
		Сметная заработная плата -	Тенге				763982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4663111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4084
		Сметная заработная плата -	Тенге				763982			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10201167	144836			5891
			Тенге			1010459	71162			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9800261				
	Материалы -		Тенге			4374680				
	Всего заработная плата -		Тенге				1049563			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1668760				
	Местные материалы -		Тенге			2638761				
		Накладные расходы -	Тенге			1125272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11581065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1218354			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			400906				
	Материалы -		Тенге			6249				
	Всего заработная плата -		Тенге				32058			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			357422				
		Накладные расходы -	Тенге			28852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			455544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				36386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12036609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1254740			

Итого	12 036 609
Временные здания и сооружения (1,1%)	132 403
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	131 425
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	121 690
На оплату доп.отпусков (0,4%)	48 676
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12 470 803
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	31 893 073
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2015г.	32 530 935
Всего по акту с учетом НДС 12%	36 434 647

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Иманбеков Е.Б. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года