Ф 2 в

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 г.

на строительство объекта: «ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО К 5-ти ЭТАЖНОМУ 80 КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ №4 В МКР. "ЖАНА-ОРДА" г. УРАЛЬСКА ЗКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0303	51202,26	20326,01	1551	616	1425	179	5
				30825	5353,43	934	162	130	20,64	1
		км								
2	8-4-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	30,603	197	-	6029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

3	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,муфт, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
			шт							
4	8-5-101	-Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	2	4130	-	8260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
5	25-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,03	92630,43	67711,68	2779	2031	743	43,5	1
				9000	11625,86	270	349	120	43,04	1
			км							
6	25-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,03	214942,93	180223,18	6448	5407	2318	172	5
				32175	32204,48	965	966	120	121,11	4
			км							
7	39-20-1	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	-	19	-	16	0,1	-
				18	-	18	-	90	-	-
			стык							
8	10-926-1 К=0,3	-Прокладка ленты сигнальной	0,03	6469,41	5158,75	194	155	81	6,3	-
			км	1310,66	724,68	39	22	133	4,2	-
9	Прайс	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ ПОЛИЭТ-150	30	15,82	-	475	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
10	1-6-8	-Провод сечением 3 мм2	0,03	13500	-	405	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
				ОГРАЖДЕНИЕ для опуска в землю газопровода - 1 шт						
11	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	0,26	402,75	-	105	-	118	2,8	1

	креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		402,75	-	105	-	113	-	-
		м3							
12 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,26	9620,75	95,97	2501	25	221	4,9	1
			---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	201	9	105	0,18	-
		м3							
13 9-34-1	-Установка опор из труб	0,072	17355,77	2191,29	1250	158	820	73,6	5
			---	---	---	---	---	---	---
		т	12555	101,25	904	7	90	0,49	-
14 2-1-263	-Опоры стальные	0,07488	107900	-	8080	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т	-	-	-	-	-	-	-
15 9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,058	27935,09	9375,11	1620	544	965	91	5
			---	---	---	---	---	---	---
			16380	2107,33	950	122	90	7,36	-
		т							
16 9-35-1	-Монтаж ограждения	0,058	17937,36	627,68	1040	36	746	86,5	5
			---	---	---	---	---	---	---
		т	14197,5	101,25	823	6	90	0,49	-
17 2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01872	114900	-	2151	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
18 1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	6	257	-	1542	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	-	-	-	-	-	-	-
19 24-105-4	-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
			---	---	---	---	---	---	---
			866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
		врезка							
20 27-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	9,4	145,42	17,83	1367	168	143	0,04	-
			---	---	---	---	---	---	---
			6,41	5,07	60	48	133	0,02	-

		м2							
21	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,7	3
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
		т								
22	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
23	9-2-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	8-9-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д.159-1 ШТ						
25	16-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	229,57	27,87	230	28	244	1,04	1
				180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
		м								
26	8-6-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1	1200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

27	22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
				146,93	0,11	147	-	130	-	-
		м								
28	У51-44-5	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200-ФУТЛЯР мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	-
				10,6	30,56	11	31	130	0,15	-
		м								
29	16-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		шт								
30	1-1-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,00959	23500	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	1-1-457	-Пакля пропитанная	0,5038	195	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
32	11-2-9	-Устройство бетонной подушки	0,226	9012,23	-	2037	-	158	3,66	1
				567	-	128	-	123	-	-
		м3								
33	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0226	180	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	4-1-23 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	1,08	53000	-	57240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм							
		т							
36	20-19-2	-Установка козырька из стали	1	1494,08	12,33	1494	12	173	0,77	1
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		130,5	4,5	131	5	128	0,02	-
37	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				---	---	---	---	---	---	---
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
39	9-2-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	8-9-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	9-34-1	-Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов	0,0217	17355,77	2191,29	377	48	247	73,6	2
				---	---	---	---	---	---	---
				12555	101,25	272	2	90	0,49	-
		т								
42	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0217	114900	-	2493	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
43	ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ	1	1805,53	-	1806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			138693	11272			49
			Тенге			8847	2424			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			213	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			329	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	94	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90943	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1314	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105683	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8305	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17011	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2779	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	417	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1187	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20977	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3504	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30526	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1917	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33868	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1327	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			160856	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13230	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

44 1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	27,84	26,18	668	628	206	0,01	-
			1,66	7,2	40	173	97	0,03	1
	м3								
45 1-24-6 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	12,2	5,11	5,11	62	62	21	-	-
			-	1,77	-	22	97	0,01	-
	м3								
46 1-24-6	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	12,2	6,01	6,01	73	73	25	-	-
			-	2,08	-	25	97	0,01	-
	м3								
47 1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,38	262,72	-	363	-	410	1,85	3
			262,72	-	363	-	113	-	-
	м3								
48 1-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	8,3	2,8	2,8	23	23	8	-	-
			-	0,97	-	8	97	-	-

		перемещении грунтов 1 группы до 5 м							
		м3							
49	1-166-2	-Засыпка вручную траншей,	3,9	134,1	-	523	-	591	0,97	4
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	523	-	113	-	-
		м3								
50	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	12,2	21,55	4,52	263	55	202	0,11	1
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	208	-	97	-	-
		м3								
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
		Г-1								
51	22-9-1	-Укладка стальных	0,221	121367,16	49858,78	26822	11019	23059	336	74
		водопроводных труб диам. 50		---	---	---	---	---	---	---
		мм с пневматическим		61425	18834,75	13575	4162	130	91,99	20
		испытанием								
		км								
52	8-6-66	-Трубы электросварные	70,28	321	-	22560	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм								
	02-04-2002									
	СН РК	м								
	8.02-04С-									
2004										
53	8-6-59	-Трубы электросварные	151,604	149	-	22589	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм								
	02-04-2002									
	СН РК	м								
	8.02-04С-									
2004										
54	20-30-1	-Крепление газопровода к	54	107,48	1,2	5804	65	621	0,05	3

	фасаду здания		---	---	---	---	---	---	---
			8,53	0,45	461	24	128	-	-
		кг							
55 8-10-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/	2	183	-	366	-	-	-	-
	эллиптические бесшовные		---	---	---	---	---	---	---
	приварные из стали 20 на Ру <		-	-	-	-	-	-	-
	10 МПа, 32х3,0 мм								
		шт							
56 8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	3	227	-	681	-	-	-	-
	17375-83/ под углом 90° с		---	---	---	---	---	---	---
	радиусом кривизны R-1,5 Dy 50		-	-	-	-	-	-	-
	на Ру 10 МПа из стали марки								
	20, 57х3 мм								
		шт							
57 8-10-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/	1	302	-	302	-	-	-	-
	штампованные концентрические		---	---	---	---	---	---	---
	из стали марки 20 на Ру < или		-	-	-	-	-	-	-
	равно 16 МПа, 63х3,5-57х3 мм								
		шт							
58 9-2-10	-Задвижки клиновые фланцевые с	-	6880	-	-	-	-	-	-
	выдвижным шпинделем 30с41нж,	-	---	---	---	---	---	---	---
	Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
	50 мм								
		шт							
59 8-9-33	-Фланцы плоские приварные из	-	330	-	-	-	-	-	-
	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6	-	---	---	---	---	---	---	---
	МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
60 25-43-1	-Продувка воздухом	0,221	92630,43	67711,68	20471	14964	5470	43,5	10
	трубопровода диаметром ДО 350		---	---	---	---	---	---	---
	мм		9000	11625,86	1989	2569	120	43,04	10
		км							
61 13-16-4	-Огрунтовка металлических	27,2	32,52	0,05	884	1	143	0,03	1

	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	ФЛ-ОЗК за один раз		5,81	0,02	158	1	90	-	-
	м2								
62 13-26-6	-Окраска металлических	27,2	24,84	0,02	676	1	102	0,02	1
	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	эмалью ПФ-115		4,16	-	113	-	90	-	-
	м2								
63 24-103-1	-Врезка штуцером со снижением	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
	давления газопроводов		---	---	---	---	---	---	---
	диаметром до 57 в 90 мм		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
	врезка								
64 24-106-1	-Отключение и заглушка под	1	2007,7	1263,13	2008	1263	1401	2,53	3
	газом действующих стальных		---	---	---	---	---	---	---
	газопроводов диаметром 57 мм		600,75	477	601	477	130	2,33	2
	отключ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	110826	30988			104
	----	---	---			---
	Тенге	19380	8533			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58524	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34783	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5218	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5598	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98906	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		157
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32645	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52302	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	621	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3175	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56098	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	578	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	155004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33223	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	249519	42260		153
	Тенге	28227	10956		48
Стоимость монтажных работ -	Тенге	213	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	97	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	329	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	149467	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43541	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11580	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204589	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40950	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17011	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2779	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	417	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1187	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20977	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3504	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	82828	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2046	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	307	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5092	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	89966	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1905	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	315860	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	225
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46453	-	-

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	240,87	27,84	26,18	6705	6305	2070	0,01	3
				1,66	7,2	400	1734	97	0,03	6
		м3								
2	1-16-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	72,36	20,42	19,37	1477	1402	454	0,01	-
				0,99	5,48	72	397	97	0,02	1
		м3								

3	1-164-2	-Зачистка дна и стенок с	5,71	262,72	-	1500	-	1695	1,85	11
	Т.Ч.	выкидкой грунта в котлованах		---	---	---	---	---	---	---
	П.3.187	и траншеях разработанных		262,72	-	1500	-	113	-	-
	К=1,2	механизированным способом								
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей,	26,99	134,1	-	3619	-	4090	0,97	26
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	3619	-	113	-	-
		м3								
5	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	240,87	6,48	6,48	1561	1561	492	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	507	97	0,01	2
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
6	1-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	240,87	16	16	3853	3853	1214	-	-
	К=5	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	5,19	-	1251	97	0,02	5
		перемещении грунтов 2 группы								
		добавлять на каждые								
		последующие 5 м								
		м3								
7	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	26,99	21,55	4,52	582	122	446	0,11	3
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	460	-	97	-	-
		м3								
8	23-1-1	-Устройство песчаного	15,9	1114,7	152,52	17724	2425	4358	1,02	16
		основания		---	---	---	---	---	---	---
				153,68	57,15	2444	909	130	0,28	4
		м3								
9	7-61-1	-Устройство непроходных	60,374	1986,57	564,43	119937	34077	64448	3,33	201
		каналов одноячейковых		---	---	---	---	---	---	---
		перекрываемых или опирающихся		567	195,49	34232	11803	140	0,75	45
		на плиты								

		м3								
10	30-18-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	31,32	19800	-	620136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	30-18-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	5,44	21600	-	117504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	30-18-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,184	19800	-	3643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-плиты опорные прямоугольные плоские ОП	0,77	19100	-	14707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	30-18-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	18,04	21000	-	378840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2							
		м3							
15	7-62-3	-Устройство монолитных бетонных вставок	1	11745,97	248,05	11746	248	1990	7,85	8
				---	---	---	---	---	---	---
				1329,75	91,83	1330	92	140	0,43	-
		м3								
16	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	13-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	210	472,48	5,38	99220	1130	35721	0,94	197
				---	---	---	---	---	---	---
				186,75	2,25	39218	473	90	0,01	2
		м2								
18	13-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	210	250,82	1,57	52671	330	14033	0,4	84
				---	---	---	---	---	---	---
				74,25	-	15593	-	90	-	-
		м2								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
19	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,134	162167,21	46381,71	21730	6215	16212	424	57
				---	---	---	---	---	---	---
				76050	17015,25	10191	2280	130	88,37	12
		км								
20	8-6-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	135,34	196	-	26527	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	м								

2004									
21	24-2-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,134	173697,14	47716,89	23275	6394	16838	440	59
				---	---	---	---	---	---	---
				79650	17008,5	10673	2279	130	88,36	12
		км								
22	8-6-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	135,34	436	-	59008	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
2004										
23	24-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,268	326526,04	52482,23	87509	14065	37683	494	132
				---	---	---	---	---	---	---
				91125	17035,5	24421	4566	130	88,49	24
		км								
24	8-6-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	270,68	714	-	193266	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
2004										
25	24-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
				---	---	---	---	---	---	---
				522	9	522	9	130	0,04	-
		шт								
26	24-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	6918,61	66,73	6919	67	711	3	3
				---	---	---	---	---	---	---
				535,5	11,25	536	11	130	0,06	-

		шт							
27	24-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
				---	---	---	---	---	---	---
				580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
		шт								
28	6-1-13	-Устройство бетонных опорных подушек ОП2	0,34	9620,75	95,97	3271	33	288	4,9	2
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	262	12	105	0,18	-
		м3								
29	22-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				---	---	---	---	---	---	---
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								
30	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
31	9-2-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400	-	10400	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				---	---	---	---	---	---	---
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
33	16-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				---	---	---	---	---	---	---
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

		1шт							
34	9-2-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	9-1-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460	-	6460	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	9-1-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	4760	-	19040	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	18-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
				---	---	---	---	---	---	---
		комплект		22,5	-	90	-	128	-	-
38	9-4-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350	-	1400	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	8-10-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	5	208	-	1040	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	8-10-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	5	277	-	1385	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
41	8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401	-	4010	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	8-9-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572	-	2288	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	13-44-7	-Очистка щетками	144	60,75	-	8748	-	7873	0,34	49
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	8748	-	90	-	-
44	13-44-9	-Обеспыливание	144	59	47,75	8496	6876	3791	0,07	10
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,25	18	1620	2592	90	0,09	13
45	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	21,8	0,05	3139	7	756	0,03	4
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	837	3	90	-	-
		м2								
46	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	144	24,84	0,02	3577	3	539	0,02	3
				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	599	-	90	-	-
		м2								
47	26-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	536	210,88	47,37	113032	25390	65247	0,58	311
				---	---	---	---	---	---	---
				103,95	17,78	55717	9530	100	0,09	47
		м								
48	1-3-99	-Плиты теплоизоляционные из	11,65	3360	-	39144	-	-	-	-

	минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
49 26-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 40 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	402	114,31	6,39	45954	2569	13029	0,19	77
			---	---	---	---	---	---	---
			29,93	2,48	12032	997	100	0,01	5
		м							
50 26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	134	150,76	9,01	20202	1207	6181	0,27	36
			---	---	---	---	---	---	---
			42,75	3,38	5729	453	100	0,02	2
		м							
51 1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,144	185900	-	26770	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2							
	ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1ШТ								
52 6-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,321	9101,47	86,6	2922	28	176	3,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
			490,5	32,72	157	11	105	0,16	-
		м3							
53 16-7-8	-ВЕНТРУБА Д80ММ	6	1082,42	12,21	6495	73	70	0,56	3
			---	---	---	---	---	---	---
		м	92,93	4,57	558	27	12	0,02	-
54 15-172-3	-ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	0,84	100,7	0,07	85	-	53	0,37	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	60,3	0,02	51	-	105	-	-
55 26-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	6	79	5,09	474	31	432	0,39	2
			---	---	---	---	---	---	---
			70,2	1,8	421	11	100	0,01	-

		м							
56	104-0014	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,0206	19800	-	408	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-	-	-	-	-	-
57	13-37-1	-Оклейка рулонными материалами	2,74	437,14	5,38	1198	15	466	0,94	3
		на нефтебитуме рубероидом и		---	---	---	---	---	---	---
		гидроизолом в 1 слой		186,75	2,25	512	6	90	0,01	-
		м2								
58	13-37-2	-Оклейка рулонными материалами	2,74	430,95	3,14	1181	9	366	0,8	2
	К=2	на нефтебитуме рубероидом и		---	---	---	---	---	---	---
		гидроизолом добавлять на		148,5	-	407	-	90	-	-
		каждый последующий слой								
		м2								
59	10-5-1	-АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3487,5	119,25	35	1	120	0,58	-
60	26-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	6,56	79	5,09	518	33	472	0,39	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м		70,2	1,8	461	12	100	0,01	-
61	1-1-102	-Герметик У-30М	0,04	792	-	32	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
62	22-33-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,7	6
				---	---	---	---	---	---	---
		т		62775	18657	1256	373	130	91,12	2
		ВРЕЗКИ								
63	12-754-1	-Врезка трубопроводов условным	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
		давлением до 2,5 МПа в		---	---	---	---	---	---	---
		действующие магистрали,		1514	4,5	1514	5	90	0,03	-
		диаметр наружный врезаемой								
		трубы 57 мм								
		врезка								
64	12-754-2	-Врезка трубопроводов условным	1	1884,6	80,6	1885	81	1529	9	9
		давлением до 2,5 МПа в		---	---	---	---	---	---	---
		действующие магистрали,		1697	2,3	1697	2	90	0,01	-
		диаметр наружный врезаемой								

трубы 76-89 мм

врезка

65	12-754-4	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм	2	2595	116	5190	232	4220	12	24
				2340	4,5	4680	9	90	0,03	-

врезка

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2274682	117524			1377
	Тенге	245893	40779			185
Стоимость монтажных работ -	Тенге	8766	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7116	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1067	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	953	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16835	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8974	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1914877	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	308139	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		154
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46221	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	133381	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2356397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1666
Сметная заработная плата -	Тенге	-	323545	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	351039	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1843	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	276	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21173	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	374055	-	-		-

Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -			Тенге			-	1716	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			2747287	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1720
Сметная заработная плата -			Тенге			-	334236	-		-

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				НА КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ.						
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЛЭП-0,4КВ								
1	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48,06	218,93	-	10522	-	11890	1,54	74
				218,93	-	10522	-	113	-	-
		м3								
2	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,06	134,1	-	6445	-	7283	0,97	47
				134,1	-	6445	-	113	-	-
		м3								
3	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,06	21,55	4,52	1036	217	794	0,11	5
				17,03	-	818	-	97	-	-
		м3								
4	8-3-1	-Засыпка песком трубы ввода	0,54	1023,7	97,07	553	52	95	0,78	-
		м3		112,5	36	61	19	118	0,18	-

5	53-21-1	-Заделка проема кирпичем	1,27	8864,61	300,96	11258	382	1315	5,63	7
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		873	101,79	1109	129	106,2	0,39	-
6	8-5-1	-Боковая изоляция глиной	0,41	1755,02	274,19	720	112	531	6,93	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		994,5	103,5	408	42	118	0,5	-
7	34-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,007	230292,38	-	1612	-	211	175	1
				---	---	---	---	---	---	---
				27450	-	192	-	110	-	-
		кан.-км								
8	8-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	348	49,1	14,9	17087	5185	11009	0,19	66
				---	---	---	---	---	---	---
				29,9	3,4	10405	1183	95	0,02	7
		м								
9	8-521-8	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	1	563,2	20,2	563	20	286	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
				297	4,5	297	4	95	0,03	-
		шт								
10	8-172-2	-Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	4	3076,6	1,6	12306	6	11286	14	56
				---	---	---	---	---	---	---
				2970	-	11880	-	95	-	-
		оконцев.								
11	8-163-2	-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией, сечение до 120 мм2	4	376,4	-	1506	-	1148	2	8
				---	---	---	---	---	---	---
				302	-	1208	-	95	-	-
		шт								
12	8-143-4	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	174	19,4	14,7	3376	2558	1372	0,03	5

				---	---	---	---	---	---
		м		4,6	3,7	800	644	95	0,02	4
13	8-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				---	---	---	---	---	---	---
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
14	8-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				---	---	---	---	---	---	---
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
		шт								
15	8-599-2	-Щит вводно-учетный	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		556	4,5	556	5	95	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
16	16-1-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,348	861600	-	299837	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	16-10-25	-Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	4	16500	-	66000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА Меркурий 230AR-00 С 3ф(25000:1,12:1,02:2,08774:1,06)	1	9888,71	-	9889	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
19	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ концентратор Меркурий 225.1(19700:1,12:1,02:2,08774:1,06)	1	7792,3	-	7792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
20	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ GSM шлюз Меркурий 228(6200:1,12:1,02:2,08774:1,06)	1	2452,4	-	2452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
21	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ рубильника на РПС250А(13455:1,12:1,02:2,08774:1,06)	1	5322,1	-	5322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
22	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ трансформатор тока(2500:1,12:1,02:2,08774:1,06)	3	988,87	-	2967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23	18-3-197	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600x600x200 мм	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ(4000:100:1,12:1,02:1,06:2,08774)	174	15,82	-	2753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	471327	8637		285
	---	---	---		---
	Тенге	45900	2043		12
Стоимость монтажных работ -	Тенге	439182	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26788	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4018	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27958	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	493928	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32216	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32145	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22118	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3318	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3256	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57518	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	149
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23063	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	551447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	321
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55279	-	-

	ИТОГО	3 614 594
	смр	3 614 594
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	3 614 594
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1.2%	43 375
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	55 967
СН РК 8.02-02-2002	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	36 580
СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнительных отпусков, 0,4%	14 632
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3 765 148
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ценах 2001 г	3 765 148
СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., И мрп=2,08774	7 860 661

СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	157 213
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8 017 874
Решения Правительства	НДС (12%)	962 145
	Итого:	8 980 019

Принял: Подряжчик
ТОО "Уральскстройинвест"

_____

Сдал: Субподрядчик ТОО "Лидер"