Ф 2 в

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ К 5-ТИ ЭТАЖНОМУ 80-КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ №4 МКР ЖАНА ОРДА Г.УРАЛЬСКА ЗК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда рабочих-строителей, Накладные расходы %	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины на единицу Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,1	27,84	26,18	1673	1573	517	0,01		
				1,66	7,2	100	433	97	0,03		
		м3									
2	1-164-2 Т.Ч. П.3.187	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных	3,4	262,72	-	893	-	1009	1,85		
				262,72	-	893	-	113	-		

	К=1,2	механизированным способом							
		м3							
3	1-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	26,11	447,75	-	11691	-	13211	2,96
				447,75	-	11691	-	113	-
		м3							
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,6	134,1	-	885	-	1000	0,97
				134,1	-	885	-	113	-
		м3							
5	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,5	6,48	6,48	347	347	109	-
				-	2,1	-	113	97	0,01
		м3							
6	1-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	53,5	16	16	856	856	270	-
	К=5	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	5,19	-	278	97	0,02
		м3							

7	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,5	21,55	4,52	1153	242	884	0,11
				17,03	-	911	-	97	-
		м3							
8	23-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,75	1114,7	152,52	836	114	206	1,02
				153,68	57,15	115	43	130	0,28
		м3							
9	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194
				33075	6813,45	496	102	130	26,38
		км							
10	8-4-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	15,15	257	-	3894	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
11	22-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61

				102,38	86,87	102	87	130	0,33
			шт						
12	ПР.ЛИСТ	-Тройник ф225-ф90-ф225(66856:1,12:1,02:2,08774:1,06)	1	26444,78 --- -	- --- -	26445 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			шт						
13	22-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм(футляр)	0,005	78005 --- 41850	36133,62 --- 9612,9	390 --- 209	181 --- 48	335 --- 130	247 --- 37,3
			км						
14	8-4-129 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,5	18500 --- -	- --- -	9250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			10м						
15	22-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4 --- 227,25	16,15 --- 6,75	405 --- 227	16 --- 7	304 --- 130	1,36 --- 0,03
			шт						
16	9-2-6	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред,	1	5610 --- -	- --- -	5610 --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм								
	шт								
17 16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	
	1шт								
18 9-4-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1390	-	1390	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	шт								
19 Прайслист	-Фтулка под фланец ПНД Ф-90(996,8:1,12:1,02:2,08774:1,06)	2	394,28	-	789	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
20 Прайслист	-Фланец на фтулку ПНД Ф-90(996,8:1,12:1,02:2,08774:1,06)	2	394,28	-	789	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
21 6-1-20	-УПОР и подставки ИЗ БЕТОНА	0,01	9133,4	311,32	91	3	6	2,82	
			441	117,61	4	1	105	0,57	
	м3								
22 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,01	127	-	1	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	

			м3							
23	27-38-1	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	5,5	1378,03	14,12	7579	78	337	0,27	
				42,98	3,08	236	17	133	0,01	
			м2							
24	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,83	8263,85	1879,87	6859	1560	2130	8,86	
				1435,5	538,43	1191	447	130	2,06	
			м3							
25	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,78	6780	-	12068	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			м							
26	30-18-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	2040	-	2040	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			шт							

27	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,3	26700 -	- -	8010 -	- -	- -	- -	
28	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	
29	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	10,2	245,44 37,35	3,82 1,44	2503 381	39 15	467 118	0,21 0,01	
30	8-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	0,03	7497,84 699,75	335,84 126	225 21	10 4	29 118	4,54 0,61	
31	2-1-267	-СТРЕМЯНКА	0,017	133700	-	2273	-	-	-	

		т		-	-	-	-	-	-
32	6-11-7	-УСТ-КА СКОБ	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198
		1т		33075	114,75	165	1	105	0,56
33	121	-ОКРАСКА	0,017	6512	-	111	-	35	21,62
		т		1953,6	-	33	-	105	-
34	22-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	0,015	8287,75	-	124	-	157	51,5
		км		8032,5	-	120	-	130	-
35	22-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 90 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33
36	4-1-39	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	42800	-	86	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	120543	5957	
	----	---------	---------	---
	Тенге	18434	1677	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74715	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22804	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3421	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5851	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	103370	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23262	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2273	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2409	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41978	-	-
Накладные расходы -	Тенге	346	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2539	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	44863	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	1577	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95	-	-			
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1672	-	-			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			152314	-	-			

НА КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	530,88	27,84	26,18	14777	13896	4562	0,01			
		м3		1,66	7,2	881	3822	97	0,03		1	
2	1-164-2 Т.Ч.	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах	15,46	262,72	-	4062	-	4590	1,85		2	

	П.3.187	и траншеях разработанных		262,72	-	4062	-	113	-	-
	К=1,2	механизированным способом								
		м3								
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей,	41,15	134,1	-	5518	-	6236	0,97	4
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	5518	-	113	-	-
		м3								
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	488,59	6,48	6,48	3166	3166	997	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	1028	97	0,01	
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
5	1-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	488,59	16	16	7816	7816	2462	-	-
	К=5	бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	5,19	-	2538	97	0,02	1
		перемещении грунтов 2 группы								
		добавлять на каждые								
		последующие 5 м								
		м3								
6	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	488,59	21,55	4,52	10527	2206	8071	0,11	5
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	8321	-	97	-	-
		м3								
7	1-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	6,6	39,76	37,82	262	250	82	0,01	-
		погрузкой на								

		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	12	73	97	0,04	-
			м3							
8	010333-А21 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	11,55	146,1	-	1687	-	337	0,61	
				29,22	-	337	-	100	-	-
			т							
9	1-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	6,6	3,09	2,66	20	18	8	-	-
				0,39	0,93	3	6	97	-	-
			м3							
10	23-3-1	-Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 150 мм	136	128,92	4,63	17533	630	21552	0,73	9
				120,17	1,73	16343	235	130	0,01	
			м							
11	8-4-91	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150х2,2 мм	137,36	908	-	124723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
12	23-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	7,854	9520,98	2308,84	74778	18134	32169	13,87	10
				2286	864,68	17954	6791	130	4,22	3

		1 м в сухих грунтах								
			м3							
13	8-6-9	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ГОРЛОВИН	0,112	8706,85	296,6	975	33	136	5,95	
				915,75	110,25	103	12	118	0,54	-
14	30-18-36	-Кольца для смотровых колодцев	13,2	4250	-	56100	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.6	канализационных сетей высотой								
	СН РК 8.	0,89-1,19 м и шахтных								
	02-04-2002	колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
	СН РК	8020-90/, Dв 1000 мм								
	8.02-04С-									
	2004	м								
15	30-18-40	-Кольца горловин смотровых	7	898	-	6286	-	-	-	-
	Изм. и	колодцев, марка К-7-1,5		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.6									
	СН РК 8.	шт								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
2004										
16	30-18-41	-Кольца горловин смотровых	7	2040	-	14280	-	-	-	-
	Изм. и	колодцев, марка К-7-5		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.6									
	СН РК 8.	шт								
	02-04-2002									

	СН РК 8.02-04С-2004									
17	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,96	26700	-	52332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,814	127	-	1246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	7	8060	-	56420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	2-1-267	-СТРЕМЯНКА	0,1022	133700	-	13664	-	-	-	-

		т		-	-	-	-	-	-	-
21	121	-ОКРАСКА	0,1022	6512	-	666	-	210	21,62	
				1953,6	-	200	-	105	-	-
22	27-38-1	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	38,5	1378,03	14,12	53054	544	2359	0,27	1
				42,98	3,08	1655	119	133	0,01	-
		м2								
23	46-33-3	-Заделка отверстий В КОЛОДЦАХ	0,14	27605,66	355,81	3865	50	1601	75,58	1
				11301,75	135	1582	19	100	0,66	-
24	12-754-5	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 160 мм	1	3283	161	3283	161	2677	15	1
				2970	4,5	2970	4	90	0,03	-
		врезка								
25	22-1-5	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм (футляр)	0,007	1023658,69	26919,94	7166	188	705	398	
				67275	10170	471	71	130	49,66	-
		км								
26	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	49,08	245,44	3,82	12046	187	2246	0,21	1
				37,35	1,44	1833	71	118	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	546253	47279		39
	----	---------	---------		--------
	Тенге	62245	14789		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3283	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	402	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	358	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6318	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3376	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404583	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	88323	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13248	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	522480	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87308	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13664	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	820	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14484	-	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	124723	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7483	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	132206	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	675488	-	-	-

827802

	ИТОГО				3 142 379
	смр				3 142 379
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				3 142 379
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%				37 709
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%				48 655
СН РК 8.02-02-2002	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				31 801
СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнительных отпусков, 0,4%				12 720
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				3 273 264
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ценах 2001 г				3 273 264
СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., И мрп=2,08774				6 833 734
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				136 675
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				6 970 409
	Снижение до суммы по договору 5 %				348 520
					6 621 889
Решения Правительства	НДС (12%)				794 627
	Итого:				7 416 516

Принял: Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

Сдал: Субподрядчик ТОО "Лидер"