Заказчик: Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
Подрядчик: ТОО "Акмола-Капчагайстрой"

Наименование стройки: Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория
в поселке Амангельды Костанайской области Амангельдинский район

Акт приемки выполненных работ за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лаборатория. Стены и Перегородки.М43906=123								
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов /цельнометаллических каркасов покрытий по ж/бетонным и каменным опорам/	25,19	8857,91	3345,53	223128	84273	110856	22,00	554
		т		4059,00	830,84	102245	20929	90	2,92	74
2	С т.ч. тб.3 п.3.2	Добавка на изменение марки стали С245	25,19	1860,00	--	46853	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	25,19	542,84	144,52	13674	3640	6631	1,34	34
		т		292,50	--	7368	--	90	--	--
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	680,12	21,80	0,05	14825	34	3569	0,03	20
		м2		5,81	0,02	3952	14	90	--	--
5	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	680,12	71,47	0,04	48607	27	5093	0,04	29
		м2		8,32	--	5659	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-29-6	Окраска поверхностей ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	680,12	619,53	99,18	421355	67454	94081	0,59	401
		м2		116,55	37,15	79268	25266	90	0,18	123
		Перекрытие и покрытие								
7	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54	1628,58	373,54	87943	20171	45422	2,66	144
		шт		465,75	135,07	25151	7294	140	0,61	33
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	480,39	2020,00	--	970388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	936,6	45,00	--	42147	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1 и А-2	0,0924	88208,57	2434,57	8150	225	4252	170,00	16
		т		31950,00	920,25	2952	85	140	4,49	--
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ УМ								
11	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15 (УМ1, УМ2)	1,18	14081,07	269,20	16616	318	1776	8,21	10
		м3		1332,00	101,70	1572	120	105	0,50	1
12	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ3)	2,62	13855,14	213,01	36300	558	3031	6,43	17
		м3		1021,50	80,46	2676	211	105	0,39	1
13	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ/	0,4893	13864,97	4022,39	6784	1968	4475	56,50	28
		т		9090,00	1071,86	4447	524	90	3,81	2
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,21	21,80	0,05	288	1	69	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	13,21	71,47	0,04	944	1	99	0,04	1
		м2		8,32	--	110	--	90	--	--
16	Е0113-29-6	Окраска поверхностей ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	13,21	619,53	99,18	8184	1310	1827	0,59	8
		м2		116,55	37,15	1540	491	90	0,18	2
		ДЕТАЛЬ 26, СЕРИЯ 2.140.-1								
17	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	5,9	14081,07	269,20	83078	1588	8882	8,21	48
		м3		1332,00	101,70	7859	600	105	0,50	3
		Смета 42.6-1и.Внутриплощадочные сети водопровода и канализации								
		Земляные работы								
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91	27,84	26,18	2533	2382	782	0,01	1
		м3		1,66	7,20	151	655	97	0,03	2
19	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
20	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	59	6,01	6,01	355	355	94	--	--
		м3		--	1,64	--	97	97	0,01	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59	21,55	4,52	1271	266	975	0,11	6
		м3		17,03	--	1005	--	97	--	--
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25	122,18	--	3055	--	3452	0,89	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	3055	--	113	--	--
		Смета 42.6-3.Колодец-хлоратор								
		Земляные работы								
23	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,57	27,84	26,18	2326	2187	718	0,01	1
				1,66	7,20	139	602	97	0,03	2
		м3								
24	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /доработка/	1,49	423,90	--	632	--	714	2,80	4
				423,90	--	632	--	113	--	--
		м3								
25	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	56,48	6,01	6,01	339	339	90	--	--
				--	1,64	--	93	97	0,01	--
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56,48	21,55	4,52	1217	255	933	0,11	6
				17,03	--	962	--	97	--	--
		м3								
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,21	122,18	--	2958	--	3342	0,89	21
				122,18	--	2958	--	113	--	--
		м3								
28	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт в вертикальную планировку/	4,37	11,19	11,19	49	49	13	--	--
				--	3,06	--	13	97	0,01	--
		м3								
		Смета 42.6-4.Монтж емкости питьевой воды 8 м3								
29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	117,16	27,84	26,18	3261	3067	1007	0,01	
				1,66	7,20	194	844	97	0,03	
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,09	423,90	--	886	--	1001	2,80	6
		м3		423,90	--	886	--	113	--	--
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	74,84	6,83	6,83	511	511	136	--	--
		м3		--	1,87	--	140	97	0,01	--
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,07	134,10	--	4301	--	4860	0,97	31
		м3		134,10	--	4301	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,84	21,55	4,52	1612	338	1236	0,11	8
		м3		17,03	--	1274	--	97	--	--
34	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт в вертикальную планировку/	12,34	11,19	11,19	138	138	37	--	--
		м3		--	3,06	--	38	97	0,01	--
		Смета42.6-5Пожарный резервуар для воды емкостью 50м3								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В3.5, СУЛЬФАТ, W4)	4,4	11085,85	66,01	48778	290	1020	1,35	6
		м3		195,75	24,93	861	110	105	0,12	1
36	Е0106-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой (БЕТОН В20, СУЛЬФАТ, W4)	20,6	12973,21	299,87	267248	6177	12122	2,84	59
		м3		450,00	110,41	9270	2274	105	0,52	11
37	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0878	60400,00	--	5303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5094	55300,00	--	28170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3072	54600,00	--	16773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0598	54000,00	--	3229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0856	52600,00	--	4503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0782	39700,00	--	3105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-1	Создание уклона из сульфатостойкого цементного раствора М100	0,2	9566,05	66,01	1913	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
44	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	36	127,03	9,83	4573	354	5264	0,69	25
		м2		115,20	3,69	4147	133	123	0,02	1
45	Е0107-30-4	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 15 м2	7,73	4801,10	964,74	37103	7456	12663	4,96	38
		м3		846,00	324,43	6538	2507	140	1,46	11
46	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	7,73	19900,00	--	153787	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-30-4	Установка угловых блоков, площадью до 15 м2	13,38	4801,10	964,74	64220	12904	21918	4,96	66
		м3		846,00	324,43	11316	4340	140	1,46	19
48	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	13,38	27300,00	--	365165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	4	1346,69	307,94	5387	1232	3447	2,83	11
		шт		506,25	109,27	2025	437	140	0,47	2
50	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,2	29600,00	--	213120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-36-4	Железнение поверхности	144	57,33	0,23	8256	33	7770	0,29	42
		м2		51,30	0,09	7387	13	105	--	--
52	Е0107-31-2	Установка сборных ж/бетонных колпаков камер лаза и приборов диаметром более 1000 мм	2,58	1933,11	1247,36	4987	3218	3332	3,00	8
		м3		503,55	418,91	1299	1081	140	1,76	5
53	С143018-38 Изм. и	Стоимость колпаков	5,2	9160,00	--	47632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Обмазка плит покрытия битумом в 2 слоя	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
55	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,218	13711,47	5475,87	2989	1194	1294	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1099	339	90	5,46	1
56	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,712	14359,66	5522,03	10224	3932	4740	35,90	26
				6075,00	1322,37	4325	942	90	4,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
57	С12021-222	Лестницы приставные и приложенные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,218	151200,00	--	32962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-228	Лазы овальные для резервуаров	0,712	275400,00	--	196085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз(ЗА 2 РАЗА)	44	43,60	0,10	1918	4	462	0,06	3
		м2		11,62	0,04	511	2	90	--	--
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	44	71,47	0,04	3145	2	329	0,02	1
		м2		8,32	--	366	--	90	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
61	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	72	38,15	0,18	2747	13	1076	0,06	5
		м		10,60	0,07	763	5	140	--	--
62	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	620	199,47	35,34	123668	21911	35215	0,16	100
		м		27,23	13,34	16883	8271	140	0,07	40
63	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	4	38,15	0,18	153	1	60	0,06	--
		м		10,60	0,07	42	--	140	--	--
64	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	4	199,47	35,34	798	141	227	0,16	1
		м		27,23	13,34	109	53	140	0,07	--
65	Е0108-4-7	Защита стен резервуара битумно-кукерсольной мастикой за 2 раза	158	245,44	3,82	38780	604	7232	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5901	228	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0113-39-2	Армирование швов стеновых панелей стеклосеткой по битумной грунтовке	116	1611,39	9,20	186921	1067	17148	0,81	94
		м2		159,75	4,50	18531	522	90	0,02	2
67	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой/ГИДРОИЗОЛА/	64	256,36	1,19	16407	76	2091	0,16	10
		м2		27,00	0,45	1728	29	119	--	--
68	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции /ГИДРОИЗОЛА/ДОБАВИТЬ ДО 3 СЛОЕВ/	128	115,08	1,15	14730	147	2791	0,10	13
		м2		17,89	0,43	2290	55	119	--	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64	291,87	9,95	18679	637	4404	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3341	239	123	0,02	1
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	220,11	15,94	9244	669	2030	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1455	250	119	0,03	1
71	Е0123-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	3	534,25	114,05	1603	342	651	0,73	2
		м		124,20	42,71	373	128	130	0,21	1
72	С143019-32	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 300 мм, прочность труб вторая	3	1240,00	--	3720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0045	511141,41	19866,96	2300	89	414	375,00	2
		км		63306,00	7440,75	285	33	130	36,34	--
74	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	106	24,60	0,69	2608	73	1332	0,08	8
		м3		11,70	0,27	1240	29	105	--	--
75	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	106	52,65	0,22	5581	23	2655	0,17	17
		м3		23,76	0,09	2519	10	105	--	--
76	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
77	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	2	479,56	32,32	959	65	275	1,00	2
		шт		150,75	2,25	302	4	90	0,01	--
78	Ц0111-233-4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации пайкой	32	25,24	--	808	--	511	0,10	3
		конец		17,73	--	567	--	90	--	--
79	Ц0111-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	2	156,99	--	314	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
80	Ц0111-1-5	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10 кг	2	640,51	49,72	1281	99	381	1,00	2
		шт		209,25	2,25	419	4	90	0,01	--
81	СПрайс-лист Союз-	Датчик измерения уровня РОС-301	2	13591,94	--	27184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смета42.6-7иНаружные сети топливопровода								
		Земляные работы								
82	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61	27,84	26,18	1698	1597	524	0,01	1
		м3		1,66	7,20	101	439	97	0,03	2
83	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (доработка)	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
84	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	36	6,83	6,83	246	246	65	--	--
		м3		--	1,87	--	67	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36	21,55	4,52	776	163	595	0,11	4
		м3		17,03	--	613	--	97	--	--
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
87	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15	11,19	11,19	168	168	45	--	--
		м3		--	3,06	--	46	97	0,01	--
88	Е0111-13-3 к=2 к объему	Устройство щебеночного основания пролитого битумом под лотки h-100 мм	48,2	435,57	24,55	20994	1183	2907	0,26	13
		м2		39,83	9,20	1920	443	123	0,04	2
		Монтажные работы								
		Каналы								
89	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм /Л3,Л3,Л4,Л5/	0,53	16448,01	1588,34	8717	842	1519	13,20	7
		м3		2187,00	542,77	1159	288	105	2,00	1
90	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов /П2,П3,П5,П6/	0,29	14763,48	229,39	4281	67	416	8,14	2
		м3		1280,25	86,65	371	25	105	0,42	--
91	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0994	64900,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,025	18837,97	11119,34	470	278	308	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	189	105	105	20,52	1
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,025	154400,00	--	3854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	245,44	3,82	785	12	146	0,21	1
		м2		37,35	1,44	120	5	118	0,01	--
95	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /канал из лотков Л6-5, Л6д-5/	1,7	1986,57	564,43	3377	960	1815	3,33	6
		м3		567,00	195,49	964	332	140	0,75	1
96	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 /Л6д-5/	1,1	23300,00	--	25630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,6	22000,00	--	13200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7	284,00	--	483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,7	100,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК90х45 (1шт)								
100	Е0107-61-1	Канал из лотков Лу6-8	1,7	1986,57	564,43	3377	960	1815	3,33	6
		м3		567,00	195,49	964	332	140	0,75	1
101	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 (Лу6-8)	0,9	22000,00	--	19800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,75	22000,00	--	16500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ (Б-1)	0,05	23400,00	--	1170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7	284,00	--	483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,7	100,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,0626	11938,85	296,60	748	19	76	5,95	--
		м3		915,75	110,25	57	7	118	0,54	--
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	93997,62	304,24	94	--	35	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	33	--	105	0,56	--
		Канальная прокладка								
108	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,07	125996,21	46381,71	8820	3247	8469	424,00	30
		км		76050,00	17015,25	5324	1191	130	88,37	6
109	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	35,35	29,00	--	1025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	35,35	130,00	--	4596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0039	107900,00	--	423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
112	С12021-262	Опоры скользящие	0,032	107900,00	--	3453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8	21,80	0,05	148	--	36	0,03	--
		м2		5,81	0,02	40	--	90	--	--
114	Е0113-26-21 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13,6	27,71	0,02	377	--	38	0,02	--
		м2		3,13	--	43	--	90	--	--
115	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	70	126,66	7,40	8866	518	2583	0,22	15
		м		34,20	2,70	2394	189	100	0,01	1
116	С прайс-лист "Мамыр"	Рулонная изоляция K-Flex ST толщиной 50 ммП2Смета42.6-8Резервуар для хранения топлива емкостью 3м3	13	3103,03	--	40339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
117	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	96	21,55	4,52	2068	434	1586	0,11	10
		м3		17,03	--	1635	--	97	--	--
118	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /БЕТОН М100/	1,78	10898,17	66,01	19399	117	412	1,35	2
		м3		195,75	24,93	348	44	105	0,12	--
119	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/БЕТОН М150/	2,34	15051,17	1327,03	35220	3105	6373	12,49	29
		м3		2137,50	456,24	5002	1068	105	1,72	4
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0546	48800,00	--	2664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,0672	42100,00	--	2829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,4	291,87	9,95	3035	103	716	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	543	39	123	0,02	--
123	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	--
124	Е0109-53-3	Монтаж колодца К-1	1,3	16367,84	681,42	21344	889	17373	95,00	124
		т		14670,00	132,75	19130	173	90	0,65	1
125	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0012	975986,10	241299,85	1171	290	531	1450,00	2
		Приемник утечек из стальной трубы диаметром 530мм		274500,00	65802,73	329	79	130	282,92	--
126	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	510583,09	93446,84	1021	187	419	717,00	1
		Приемник утечек из стальной трубы диаметром 219мм		134775,00	26214,75	270	52	130	129,63	--
127	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб /СМОТ диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0092	1958282,84	60158,66	18016	553	1362	539,00	5
		км		91125,00	22725,00	838	209	130	110,99	1
128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА РАЗА	32	21,80	0,05	698	2	168	0,03	1
		м2		5,81	0,02	186	1	90	--	--
129	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	32	35,73	0,02	1143	1	120	0,02	1
		м2		4,16	--	133	--	90	--	--
130	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1	17314,61	6991,53	17384	7019	4839	19,00	19
		т		3600,00	1755,49	3614	1763	90	6,13	6
		Оборудование к резервуару								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Ц0112-900-1	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм	2	2634,00	499,00	5268	998	3285	10,00	20
		шт		1771,00	54,00	3542	108	90	0,31	1
132	Е0122-33-5	Установка патрубка замерного люка	0,001	247994,13	49389,75	250	50	107	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
133	Ц0112-1350- 1	Люк замерный, Dy 150 мм	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4,00	8
		шт		733,50	20,25	1467	40	90	0,12	--
134	Е0122-8-1	Установка вентиляционной трубы диам. 57	0,0055	62566,88	6788,50	344	37	345	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	251	14	130	12,52	--
135	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,52	279,00	--	1541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0112-1352- 11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2,00	4
		шт		382,50	2,25	765	5	90	0,01	--
137	Прайс лист	Клапан совмещенный дыхательный СМДК-50	2	5230,00	--	10460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0112-1352- 21	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	2	418,51	8,67	837	17	729	2,00	4
		шт		402,75	2,25	806	5	90	0,01	--
139	Прайс лист	Предохранитель огневой, ОП-50	2	2025,00	--	4050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-33-5 прим	Установка патрубка слива 114х6	0,2437	247994,13	49389,75	60430	12035	25796	312,70	76
		т		62775,00	18657,00	15297	4546	130	91,12	22
141	Е0122-33-5 прим	Установка трубы сливной 89х4	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
		т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
142	Е0118-21-6	Установка фильтра сетчатого	2	8210,28	111,65	16421	223	714	1,38	3
		1фильтр		236,25	42,75	473	86	128	0,20	--
143	Ц0112-1352- 22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992	3,00	6
				537,75	13,50	1076	27	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
144	прайс лист	Предохранитель огневой, ОП-80	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-33-5 прим	Установка патрубка раздачи 48х3	0,2436	247994,13	49389,75	60416	12032	25790	312,70	76
		т		62775,00	18657,00	15293	4545	130	91,12	22
146	Е0122-33-5 прим	Установка компенсатора диам.20	0,0057	247994,13	49389,75	1413	281	603	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	358	106	130	91,12	1
147	Е0122-33-5 прим	Установка зачистной трубы диам.20	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
		т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
148	Ц0112-900-1	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм	2	2634,00	499,00	5268	998	3285	10,00	20
		шт		1771,00	54,00	3542	108	90	0,31	1
149	С130904-54	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смета42.7-иБлагоустройство								
		Вертикальная планировка								
150	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство корыта под покрытия/	450	11,19	11,19	5036	5036	1336	--	--
		м3		--	3,06	--	1377	97	0,01	5
151	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	450	7,99	7,99	3595	3595	954	--	--
		м3		--	2,18	--	983	97	0,01	3
		Вытесненный грунт из под здания учтен в строительной части								
152	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка грунта/	172	39,76	37,82	6838	6504	2147	0,01	2
				1,87	11,00	322	1892	97	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
153	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	301	84,26	84,26	25362	25362	5072	--	--
		т		--	16,85	--	5072	100	0,35	107
154	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	622	7,61	7,61	4731	4731	1396	--	--
		м3		--	2,31	--	1439	97	0,01	5
		МАФы								
155	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	62	302,09	197,24	18730	12229	14961	0,65	40
		шт		104,85	67,51	6501	4186	140	0,25	15
156	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	247	653,79	376,53	161485	93003	101216	1,15	284
		м		186,75	105,95	46127	26170	140	0,40	98
157	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	1	6152,66	2083,10	6153	2083	3936	12,60	13
		шт		2207,25	604,19	2207	604	140	2,35	2
158	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	2003,85	33,47	2004	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
159	СЦена	Ворота с калиткой (ОАО "ЮГОР")	1	58606,00	--	58606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	СЦена	Скамья, типа "Бульвар-6" (ОАО "ЮГОР")	2	44660,00	--	89320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	СЦена	Урна, типа "Стиль-2" (ОАО "ЮГОР")	2	5010,00	--	10020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	СЦена	Контейнер мусорный	1	43550,00	--	43550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0109-53-2	Монтаж ограждающих конструкций	0,5265	9850,48	1162,95	5186	612	3538	46,60	25
		т		7357,50	108,00	3874	57	90	0,53	--
164	С11011-684	Проволока колючая светлая /без покрытия/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	0,059	28,00	--	2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4675	54300,00	--	25385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0133-255-1	Фундамент под фонари наружного освещения	2,64	11691,35	132,50	30865	350	780	1,48	4
		м3		231,75	49,50	612	131	105	0,24	1
167	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0124	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	23	2	105	0,60	--
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0124	51500,00	--	639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге								
		Тенге				5181269	477766			3084
Стоимость монтажных работ -		Тенге				548788	146072			704
Материалы -		Тенге				46198				
Всего заработная плата -		Тенге				3154				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					13690,00			
	Накладные расходы -	Тенге				27184				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12321				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								6
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1848,00			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3511				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62030				
	Сметная заработная плата -	Тенге								83
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					15539,00			
Материалы -		Тенге				4499719				
Всего заработная плата -		Тенге				904424				
							509784,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145009				
	Местные материалы -		Тенге			2695200				
		Накладные расходы -	Тенге			602247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5408084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3107
		Сметная заработная плата -	Тенге				600121,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			584341				
	Материалы -		Тенге			50885				
	Всего заработная плата -		Тенге				170828,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283629				
	Местные материалы -		Тенге			198				
		Накладные расходы -	Тенге			153745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23062,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			782371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							979
		Сметная заработная плата -	Тенге				193889,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51011				
	Материалы -		Тенге			15725				
	Транспортные расходы -		Тенге			1292				
	Всего заработная плата -		Тенге				558,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34591				
		Накладные расходы -	Тенге			714				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				665,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6307314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4172
		Сметная заработная плата -	Тенге				810214,00			

Временные здания и сооружения 3,4%	214449
Итого:	6521763
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2% к=1,05=2,31%	150653
Затраты по снегоборьбе 0,3%	19565
Затраты на выслугу лет 1%	65218
Затраты на доп. отпуска 0,4%	26087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в ценах 2001 г.					6783285				
	Итого в ценах 2009 г.					11144938				
	Налоги, обязательные платежи 2%					222899				
	Итого:					11367837				
	Коэффициент тендерной скидки					0,96				
	Итого					10913123				
	НДС 12%					1309575				
	Всего к оплате					12222698				

Заказчик:
Начальник Костанайской
областной территориальной инспекции

Мирманов В. Н.

Технадзор:

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Акмола-Капчагайстрой"

Оздоев Ю. Д.