Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина в городе Павлодаре
Договор № 69 О.И. от 14 декабря 2012 года

Справка № 1 от 25.12.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** 2012 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Вс
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Всего по стройке:	1 095 030										
в том числе за месяц	1 095 030	1 095 030	459 068	958 534					19 171	117 325	1 0
4-2-1	1 095 030	1 095 030	459 068	958 534					19 171	117 325	1 0
Удержание аванса 30%	1 040 279	1 040 279									1 0
Удержание 5%	54 751	54 751									
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина

Наименование объекта: Вынос ЛЭП-0,4кВ

Акт №1 от 25.12.2012 года
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 4-2-1)

Вынос ЛЭП-0,4кВ с участка застройки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *опора*	3	553,79 202,5	351,29 98,57	1661 608	1054 296	949 105	1,224 0,412	
2	Е33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	0,28	2822,32 1098	1724,32 467,79	790 307	483 131	460 105	6,44 1,78	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	14,3	389,25 389,25	– –	5566 5566	– –	6290 113	2,48 –	
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	75	36,7 8,8	27,8 6,9	2753 660	2085 518	1119 95	0,06 0,04	
5	30-8-92	Песок природный *м3*	2,03	838		1701				

6 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	75	27,5	4	2063	300	1426	0,12	
	м кабеля		19,3	0,7	1448	53	95	0,004	
7 16-1-482	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х50 мм2	0,075	434200		32565				
	1000м								
8 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,39	7259,41	4310,78	2831	1681	1603	16,1	
	км линии		2745	1169,46	1071	456	105	4,45	
9 99-3-4	Провод АП сеч. 25 мм	675,48	242		163466				
	кг								
10 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	
	шт		1094	727	1094	727	95	4,247	
11 99-3-1	Муфта мачтовая 4КМ	1	26392		26392				
	шт								
12 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	
	шт		756	275	756	275	95	1,604	
13 99-3-3	Муфта концевая rek-КнТК 4-70/120-ВЛ-нб	1	9000		9000				
	шт								
14 Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11	
	комплект (3 фазы)		1958	934	5874	2802	95	5,457	
15 99-3-2	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	3	766		2298				
	шт								
16 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,04	6500		260				
	100шт								
17 Е33-101-1	Установка из пропитанных деталей одностоечных деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	1	1405,38	761,88	1405	762	649	2,51	
	опора		414	203,67	414	204	105	0,82	

18	Е33-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	2	2630,69	1533,81	5261	3068	2590	4,98
		опора		823,5	409,91	1647	820	105	1,65
19	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м - стойка СВ 65 - 16, СВ 65 - 18, СВ 65 - 20	0,772	17600		13587			
		м3							
20	Е33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	5	77,83	9,2	389	46	272	0,3
		ригель		47,25	4,5	236	23	105	0,02
21	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка Пр- 45	5	8710		43550			
		шт							
22	1-2-27	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, IV сорта - подкос	0,42	9350		3927			
		м3							
23	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	26,64	34		906			
		кг							
24	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-22	20	101		2020			
		шт							
25	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,2	6500		1300			
		100шт							
26	99-3-6	Колпачок К-5	18	18		324			
		шт							
27	1-7-6	Зажим плашечный ПА	0,24	7100		1704			
		100шт							
28	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=20 мм	0,025	92400		2310			
		т							
29	99-3-7	Зажим ПА-1, ПА-2, ПА-3	1	321		321			

		компл. (3шт)							
30	99-3-8	Зажим А1, А2	4	243		972			
		шт							
31	1-1-773	Скобы Х 151,152	11	221		2431			
		шт							
32	1-1-59	Детали крепления стальные	0,0745	149300		11123			
		т							
33	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39
		м		64,6	0,3	65	–	95	0,002
34	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,001	459500		460			
		т							
35	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	64,3	53,87	12,24	3464	787	2127	0,18
		м шин заземления		29,25	2,25	1881	145	105	0,01
36	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,02664	45300		1207			
		т							
37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00802	47400		380			
		т							
38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00311	50600		157			
		т							
39	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9
		шт		149	2,9	298	6	95	0,017
		Всего прямые затраты				**380422**	**27722**		
						21925	**6456**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				330779			
		Накладные расходы, тенге				28787			
		- заработная плата, тенге				4318			
		- трудоемкость, чел-ч				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24553			

Всего	**433762**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5205
- сметная заработная плата, тенге	734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	13955
- сметная заработная плата, тенге	6419
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4390
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1756
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**459068**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**958534**
- материалы, тенге	690667
- сметная заработная плата, тенге	96044
Налог (2 %)	19171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**977705**
НДС (12 %)	117325
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1095030**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каиркanович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина в городе Павлодаре
Договор № 69 О.И. от 14 декабря 2012 года

Справка № 2 от 15.01.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **январь** 2013 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Все
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	7 554 712										
в том числе за месяц	6 459 682	6 459 682	2 708 085	5 654 483					113 089	692 110	6 45
5-1-2, 6-1-1, 6-3-1	6 459 682	6 459 682	2 708 085	5 654 483					113 089	692 110	6 45
Удержание аванса 30%	2 978 184	1 937 905									1 93
Удержание 5%	377 735	322 984									32
Итого к оплате:											**4 19**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №3 от 15.01.2013 года
приемки выполненных работ за январь 2013 года
(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети канализации L=133,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы в мокрых грунтах с учетом погрузки от ручной разработки т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	72,54	35,79	34,07	2596	2471	816	0,01166	
				1,68	9,91	122	719	97	0,03388	
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы в мокрых грунтах т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	7,75	467,1	–	3620	–	4091	2,976	
				467,1	–	3620	–	113	–	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка в мокрых грунтах т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	1,7	560,52	–	953	–	1077	3,5712	
				560,52	–	953	–	113	–	

4 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-в сухих грунтах с учетом погрузки от ручной разработки в сухих грунтах	572,17	32,55	30,98	18624	17726	5849	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	875	5155	97	0,0308	
5 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	34,4	389,25	–	13390	–	15131	2,48	
	м3 грунта		389,25	–	13390	–	113	–	
6 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка в сухих грунтах т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	13,9	467,1	–	6493	–	7337	2,976	
	м3 грунта		467,1	–	6493	–	113	–	
7 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1334,416	119,02	119,02	158822	158822	31759	–	
	т		–	23,8	–	31759	100	0,04998	
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	702,32	3,77	3,24	2648	2276	1090	0,00332	
	м3 грунта		0,48	1,12	337	787	97	0,00371	
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-для засыпки	702,32	32,55	30,98	22861	21758	7181	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	1075	6328	97	0,0308	
10 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1460,8256	119,02	119,02	173867	173867	34768	–	
	т		–	23,8	–	34768	100	0,04998	
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	151,82	134,1	–	20359	–	23006	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	20359	–	113	–	
12 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	455,47	6,48	6,48	2951	2951	927	–	
	м3 грунта		–	2,1	–	956	97	0,00806	
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	455,47	21,55	4,52	9815	2059	7524	0,108	
	м3 уплотненного грунта								

				17,03	–	7757	–	97	–	
14	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	9,85	343,74	343,74	3386	3386	2119	–	
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	2185	97	1,02	
15	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	65,83	289,15	289,15	19035	19035	11916	–	
		м3 мокрого грунта								
				–	186,62	–	12285	97	0,858	
17	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,05	78245	36133,62	3912	1807	3346	247	
		км трубопровода								
				41850	9612,9	2093	481	130	37,3	
18	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 мм	50,5	797		40249				
		м								
19	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм - гильзы	0,0014	174718,44	71861,81	245	101	200	441	
		км трубопровода								
				83025	27146,25	116	38	130	132,58	
20	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	1,4056	3730		5243				
		м								
21	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,48	23934,88	2308,84	83293	8035	14253	13,869	
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	7955	3009	130	4,223	
26	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,62	9530,05	296,6	5909	184	750	5,95	
		м3 кладки								
				915,75	110,25	568	68	118	0,54	
27	Е8-5-1	Глиняный замок	0,43	1924,07	274,19	827	118	558	6,93	
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	428	45	118	0,5	
		Всего прямые затраты				**599098**	**414596**			
						66141	**98583**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				118364				
		Накладные расходы, тенге				173698				
		- заработная плата, тенге				26055				
		- трудоемкость, чел-ч				87				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46368
Всего	**819164**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	9830
- сметная заработная плата, тенге	1386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	26354
- сметная заработная плата, тенге	12123
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3316
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**866954**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1810200**
- материалы, тенге	247144
- сметная заработная плата, тенге	450787
Налог (2 %)	36204
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1846404**
НДС (12 %)	221568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2067972**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каиркановича
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина в городе Павлодаре
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.

Справка № 2 от 15.04.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2013 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Вс
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	10 604 465										
в том числе за месяц	3 049 753	3 049 753	1 278 545	2 669 602					53 392	326 759	3 0
6-3-1	3 049 753	3 049 753	1 278 545	2 669 602					53 392	326 759	3 0
Удержание аванса 30%	2 978 184										
Удержание 5%	3 130 672	152 488									1
Итого к оплате:											**2 8**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №1 от 15.04.2013 года
приемки выполненных работ за апрель 2013 года
(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети канализации L=133,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы в мокрых грунтах с учетом погрузки от ручной разработки т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	121,14	35,79	34,07	4336	4127	1362	0,01166	
				1,68	9,91	204	1200	97	0,03388	
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы в мокрых грунтах т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	12,7	467,1	–	5932	–	6703	2,976	
				467,1	–	5932	–	113	–	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка в мокрых грунтах т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	2,7	560,52	–	1513	–	1710	3,5712	
				560,52	–	1513	–	113	–	
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-в сухих грунтах с учетом погрузки от ручной разработки в сухих грунтах *м3 грунта*	875,43	32,55	30,98	28495	27121	8950	0,0106	

			1,53	9,01	1339	7888	97	0,0308
5 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	57,49	389,25	–	22378	–	25287	2,48
	м3 грунта							
			389,25	–	22378	–	113	–
6 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка в сухих грунтах т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	23,19	467,1	–	10832	–	12240	2,976
	м3 грунта							
			467,1	–	10832	–	113	–
7 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2079,4464	119,02	119,02	247496	247496	49491	–
	т							
			–	23,8	–	49491	100	0,04998
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	938,96	3,77	3,24	3540	3042	1458	0,00332
	м3 грунта							
			0,48	1,12	451	1052	97	0,00371
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-для засыпки	919,15	32,55	30,98	29918	28475	9397	0,0106
	м3 грунта							
			1,53	9,01	1406	8282	97	0,0308
10 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1911,832	119,02	119,02	227546	227546	45502	–
	т							
			–	23,8	–	45502	100	0,04998
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	253,55	134,1	–	34001	–	38421	0,972
	м3 грунта							
			134,1	–	34001	–	113	–
12 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	760,63	6,48	6,48	4929	4929	1549	–
	м3 грунта							
			–	2,1	–	1597	97	0,00806
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	760,63	21,55	4,52	16392	3438	12565	0,108
	м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	12954	–	97	–
14 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	18	343,74	343,74	6187	6187	3873	–
	м3 мокрого грунта							
			–	221,85	–	3993	97	1,02
15 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	100	289,15	289,15	28915	28915	18102	–
	м3 мокрого грунта							
			–	186,62	–	18662	97	0,858

16 Е23-1-1	Устройство песчаной подсыпки по узлу пересечения с сущ. сетями	4,2	1228	152,52	5158	641	1151	1,02
	м3 основания		153,68	57,15	645	240	130	0,279
17 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0835	78245	36133,62	6533	3017	5586	247
	км трубопровода		41850	9612,9	3494	803	130	37,3
18 8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 мм	84,335	797		67215			
	м							
19 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм - гильзы	0,001	174718,44	71861,81	175	72	143	441
	км трубопровода		83025	27146,25	83	27	130	132,58
20 8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	1,004	3730		3745			
	м							
21 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,17	23934,88	2308,84	28004	2701	4793	13,869
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2675	1012	130	4,223
22 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,43	25416	1686,97	36345	2412	4645	11,16
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	2670	903	130	3,085
23 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	8060		40300			
	комплект							
24 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0842	133700		11258			
	т							
25 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	4,21	51,33	0,09	216	–	11	0,0137
	м2		2,77	0,05	12	–	90	0,0002
26 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,42	9530,05	296,6	4003	125	509	5,95
	м3 кладки		915,75	110,25	385	46	118	0,54
27 Е8-5-1	Глиняный замок	0,28	1924,07	274,19	539	77	362	6,93
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	278	29	118	0,5
28 Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки	1	9457,9	453,79	9458	454	517	1,514

	м3 основания	228,15	169,88	228	170	130	0,83
	Всего прямые затраты			**885357**	**590775**		
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**101480** 193104	**140897**		
	Накладные расходы, тенге			254326			
	- заработная плата, тенге			38149			
	- трудоемкость, чел-ч			127			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			68381			
	Всего			**1208064**			
	Временные здания и сооружения (1,2 %)			14497			
	- сметная заработная плата, тенге			2044			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			12			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)			38865			
	- сметная заработная плата, тенге			17878			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			109			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			12226			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4890			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1278545**			
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**2669602**			
	- материалы, тенге			403201			
	- сметная заработная плата, тенге			663074			
	Налог (2 %)			53392			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2722994**			
	НДС (12 %)			326759			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3049753**			

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каирканович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина в городе Павлодаре
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.

Справка № 3 от 25.04.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2013 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Все
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	18 537 270										
в том числе за месяц	7 932 805	7 932 805	3 325 662	6 943 982					138 880	849 943	7 93
6-3-1	7 932 805	7 932 805	3 325 662	6 943 982					138 880	849 943	7 93
Удержание аванса 30%	5 358 026	2 379 842									2 37
Удержание 5%	3 374 824	396 640									39
Итого к оплате:											**5 15**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина
Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Акт №1 от 25.04.2013г.
приемки выполненных работ за апрель
(локальная смета 4-1-1)
Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	29,2	389,25	–	11366	–	12844	2,48	
		м3 грунта		389,25	–	11366	–	113	–	
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,1	134,1	–	3232	–	3652	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	3232	–	113	–	
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	
		м кабеля		8,8	6,9	730	573	95	0,04	
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	164	11,2	7,9	1837	1296	826	0,02	
		м кабеля		3,3	2	541	328	95	0,011	
5	30-8-92	Песок природный	2,97	838		2489				
		м3								
6	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,054	230571,38	–	12451	–	1630	175	
		канало-километр трубопровода		27450	–	1482	–	110	–	
8	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	36	60,4	15,6	2174	562	1454	0,24	

	м кабеля								
			38,7	3,8	1393	137	95	0,022	
10 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	174	44	10,6	7656	1844	5174	0,18	
	м кабеля								
			29	2,3	5046	400	95	0,013	
11 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,21	1002200		210462				
	1000м								
13 Ц8-1-1	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ мощностью 250 кВА ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	2573,4	1547,4	5147	3095	2606	6	
	шт								
			1026	345,6	2052	691	95	2,0199	
14 Ц8-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА	2	11093	6871	22186	13742	10393	22	
	шт								
			3938	1532	7876	3064	95	8,955	
15 80-3-14	Трансформатор сухой T3R-400/10/0.4	2	1416034		2832068				
	шт								
18 Ц8-521-2	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	2	467,6	18,6	935	37	501	1	
	шт								
			259	4,5	518	9	95	0,026	
19 80-41-1	Рубильник РЕ 19-37	2	7088		14176				
	шт								
22 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	
	шт								
			1355	558	5420	2232	95	3,261	
23 99-4-73	Муфта концевая rek - 1КвТК4-150/240-ВЛ	4	8778		35112				
	шт								
24 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	1	2440,8	3,8	2441	4	1834	11	
	шт								
			1928	2,3	1928	2	95	0,013	
25 99-4-74	Муфта соединительная eks - 1СК4-150/240-ВЛ-сб	1	15582		15582				
	шт								
26 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,3	2,1	392	11	309	0,39	

		м		64,6	0,3	323	2	95	0,002
27	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,0001	569100		57			
		т							
28	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,00071	459500		326			
		т							
29	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7
		шт		116	2,5	696	15	95	0,015
30	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14
		м		23	0,4	1035	18	95	0,002
31	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	15,75	389,25	–	6131	–	6928	2,48
		м3 грунта		389,25	–	6131	–	113	–
32	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	15,75	167,18	–	2633	–	2975	1,21
		м3 грунта		167,18	–	2633	–	113	–
		Всего прямые затраты				**3212286**	**33260**		
						52402	**7471**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				280380			
		оборудования, тенге				2846244			
		Накладные расходы, тенге				61308			
		- заработная плата, тенге				9196			
		- трудоемкость, чел-ч				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25641			
		Всего				**3299235**			
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5436			
		- сметная заработная плата, тенге				766			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				14573			
		- сметная заработная плата, тенге				6704			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4584			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3325662**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6943982**
- материалы, тенге	585433
- оборудование, тенге	5942957
- сметная заработная плата, тенге	173214
Налог (2 %)	138880
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7082862**
НДС (12 %)	849943
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7932805**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каирканович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина
Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Форма 2В

Акт №1 от 25.04.2013г.
приемки выполненных работ за апрель
(локальная смета 4-1-1)
Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	29,2	389,25	–	11366	–	12844	2,48	
		м3 грунта		389,25	–	11366	–	113	–	
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,1	134,1	–	3232	–	3652	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	3232	–	113	–	
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	
		м кабеля		8,8	6,9	730	573	95	0,04	
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	164	11,2	7,9	1837	1296	826	0,02	
		м кабеля		3,3	2	541	328	95	0,011	
5	30-8-92	Песок природный	2,97	838		2489				
		м3								
6	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,054	230571,38	–	12451	–	1630	175	
		канало-километр трубопровода		27450	–	1482	–	110	–	
8	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	36	60,4	15,6	2174	562	1454	0,24	

	м кабеля		38,7	3,8	1393	137	95	0,022	
10 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	174 ✓	44	10,6	7656	1844	5174	0,18	3
	м кабеля		29	2,3	5046	400	95	0,013	
11 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,21 ✓	1002200		210462				
	1000м								
13 Ц8-1-1	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ мощностью 250 кВА ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2 ✓	2573,4	1547,4	5147	3095	2606	6	1
	шт		1026	345,6	2052	691	95	2,0199	
14 Ц8-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА	2 ✓	11093	6871	22186	13742	10393	22	4
	шт		3938	1532	7876	3064	95	8,955	1
15 80-3-14	Трансформатор сухой T3R-400/10/0.4	2 ✓	1416034		2832068				
	шт								
18 Ц8-521-2	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	2 ✓	467,6	18,6	935	37	501	1	
	шт		259	4,5	518	9	95	0,026	
19 80-41-1	Рубильник РЕ 19-37	2 ✓	7088		14176				
	шт								
22 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4 ✓	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	3
	шт		1355	558	5420	2232	95	3,261	
23 99-4-73	Муфта концевая rek - 1КвТК4-150/240-ВЛ	4 ✓	8778		35112				
	шт								
24 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	1 ✓	2440,8	3,8	2441	4	1834	11	
	шт		1928	2,3	1928	2	95	0,013	
25 99-4-74	Муфта соединительная eks - 1СК4-150/240-ВЛ-сб	✓	15582		15582				
	шт								
26 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5 ✓	78,3	2,1	392	11	309	0,39	

		м							
				64,6	0,3	323	2	95	0,002
27	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,0001	569100		57			
		m							
28	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,00071	459500		326			
		m							
29	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7
		шт		116	2,5	696	15	95	0,015
30	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14
		м		23	0,4	1035	18	95	0,002
31	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	15,75	389,25	–	6131	–	6928	2,48
		м3 грунта		389,25	–	6131	–	113	–
32	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	15,75	167,18	–	2633	–	2975	1,21
		м3 грунта		167,18	–	2633	–	113	–
		Всего прямые затраты				**3212286**	**33260**		
						52402	**7471**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				280380			
		оборудования, тенге				2846244			
		Накладные расходы, тенге				61308			
		- заработная плата, тенге				9196			
		- трудоемкость, чел-ч				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25641			
		Всего				**3299235**			
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5436			
		- сметная заработная плата, тенге				766			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				14573			
		- сметная заработная плата, тенге				6704			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4584			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3325662**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6943982**
- материалы, тенге	585433
- оборудование, тенге	5942957
- сметная заработная плата, тенге	173214
Налог (2 %)	138880
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7082862**
НДС (12 %)	849943
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7932805**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каирканович
_____ А.К.Джаксылыков

ИП ДЖАКСЫЛЫКОВ АЗАТ КАИРКАНОВИЧ
РНН 181310398763
ИИН 641011301876

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина в городе Павлодаре
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.

Справка № 5 от 18.06.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** 2013 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Вс
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Всего по стройке:	23 520 494										
в том числе за месяц	1 761 669	1 761 669	738 542	1 542 076					30 842	188 751	1 7
5-1-1	1 761 669	1 761 669	738 542	1 542 076					30 842	188 751	1 7
Удержание аванса 30%	6 852 993	528 501									5
Удержание 5%	1 176 024	88 083									
Итого к оплате:											**1 1**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №1 от 18.06.2013г.

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети водопровода L=63,9 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (с учетом погрузки ручной разработки) *м3 грунта*	534,74	32,55 1,53	30,98 9,01	17406 818	16566 4818	5467 97	0,0106 0,0308	
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	66,94	389,25 389,25	– –	26056 26056	– –	29443 113	2,48 –	1
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	14	467,1 467,1	– –	6539 6539	– –	7389 113	2,976 –	
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	1112,2592	119,02 –	119,02 23,8	132381 –	132381 26472	26472 100	– 0,04998	
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	534,74	3,77 0,48	3,24 1,12	2016 257	1733 599	830 97	0,00332 0,00371	
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-грунт для засыпки *м3 грунта*	528,03	32,55 1,53	30,98 9,01	17187 808	16358 4758	5399 97	0,0106 0,0308	

7	8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1098,3024	119,02	119,02	130720	130720	26140	–
		т		–	23,8	–	26140	100	0,04998
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	396,03	6,48	6,48	2566	2566	807	–
		м3 грунта		–	2,1	–	832	97	0,00806
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	132	134,1	–	17701	–	20002	0,972
		м3 грунта		134,1	–	17701	–	113	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	396,03	21,55	4,52	8534	1790	6542	0,108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6744	–	97	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаной подсыпки	6,3	1228	152,52	7736	961	1726	1,02
		м3 основания		153,68	57,15	968	360	130	0,279
12	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36
		задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03
13	99-2-188	Задвижка упруго-запирающаяся VAG Eko Plus со штурвалом КАТ-А 1030 д.80	1	15530		15530			
		шт							
14	Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3
		шт		416	2,3	416	2	90	0,013
15	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	748		748			
		шт							
16	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46
		фланец		96,75	–	581	–	130	–
17	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	6	377		2262			
		шт							
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226
19	99-2-208	Втулка под фланец ПНД	2	537		1074			
		шт							

99-2-209	Угольник 90 град. ПНД	2	848		1696				
	шт								
21 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм	0,0639	58881,69	25695,31	3763	1642	3312	194	
	км трубопровода		33075	6813,45	2113	435	130	26,38	
22 8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 80 мм	64,539	567		36594				
	м								
23 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	
	км трубопровода		48825	4032	49	4	130	19,69	
24 8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	1,004	515		517				
	м								
25 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,0649	8287,75	–	538	–	677	51,5	
	км трубопровода		8032,5	–	521	–	130	–	
26 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм - гильза	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	
	км трубопровода		70200	24936,75	14	5	130	121,79	
27 8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,2008	2250		452				
	м								
28 Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	
	врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	
29 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	
30 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0925	17757,36	3488,98	1643	323	754	32,7	
	т фасонных частей		4950	1318,5	458	122	130	6,44	
31 99-3-23	Пожарная подставка крестовая фланцевая ППКФ д. 150х100	1	39281		39281				
	шт								
32 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	
	шт		94,5	–	95	–	110	–	

33	1-1-954	Таблички эмалированные для ПГ	1	359	359
		шт			

Всего прямые затраты	**495096**	**306244**
	65293	**64849**
В том числе стоимость: материалов, тенге	123562	
Накладные расходы, тенге	138184	
- заработная плата, тенге	20728	
- трудоемкость, чел-ч	69	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37997	
Всего	**671277**	
Временные здания и сооружения (1,2 %)	8055	
- сметная заработная плата, тенге	1136	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	21596	
- сметная заработная плата, тенге	9934	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6793	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2717	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**710438**	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1483395**	
- материалы, тенге	257997	
- сметная заработная плата, тенге	357988	
Налог (2 %)	29668	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1513063**	
НДС (12 %)	181568	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1694631**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каиркanович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.Доп.согл. №4 от 28.10.2013г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Справка № 7 от 31.10.2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** 2013 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	аименовани	Код
		69 О.И.	14.12.12г.	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всег
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	49 136 986										
в том числе за месяц	1 340 701	1 340 701	562 062	1 173 585					23 471	143 645	1 34
	1 340 701	1 340 701	562 062	1 173 585					23 471	143 645	1 34
Удержание аванса 30%	14 741 096	402 210									40
Удержание 5%	2 456 849	67 035									6
Итого к оплате:											**87**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.Доп.согл. №4 от 28.10.2013г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт № 8 от 31.10.13г.

приемки выполненных работ за октябрь 2013года.

(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети канализации L=133,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корректировка за январь 2013 года.								
		Всего прямые затраты				**-599098**	**-414596**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**-66141** -118364	**-98583**			
		Накладные расходы, тенге				-173698				
		- заработная плата, тенге				-26055				
		- трудоемкость, чел-ч				-87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-46368				
		Всего				**-819164**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				-9830				
		- сметная заработная плата, тенге				-1386				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				-26354				
		- сметная заработная плата, тенге				-12123				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-74				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-8290				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-3316	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-866954**	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**-1810200**	
- материалы, тенге	-247144	
- сметная заработная плата, тенге	-450787	
Налог (2 %)	-36204	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-1846404**	
НДС (12 %)	-221568	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-2067972**	

корректировка за апрель 2013 года.

Всего прямые затраты	**-885357**	**-590775**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**-101480** -193104	**-140897**
Накладные расходы, тенге	-254326	
- заработная плата, тенге	-38149	
- трудоемкость, чел-ч	-127	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-68381	
Всего	**-1208064**	
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-14497	
- сметная заработная плата, тенге	-2044	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-12	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	-38865	
- сметная заработная плата, тенге	-17878	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-109	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-12226	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-4890	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-1278545**	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**-2669602**	
- материалы, тенге	-403201	
- сметная заработная плата, тенге	-663074	

Налог (2 %)	-53392
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-2722994**
НДС (12 %)	-326759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-3049753**

пересчет согласно выданной сметной документации корректировочной

Всего прямые затраты	**1484455**	**1005371**	**1**
	167619	**239478**	
В том числе стоимость: материалов, тенге	311466		
Накладные расходы, тенге	428024		
- заработная плата, тенге	64204		
- трудоемкость, чел-ч	214		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114749		
Всего	**2027228**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	24327		
- сметная заработная плата, тенге	3430		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	65219		
- сметная заработная плата, тенге	30001		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20516		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8206		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2145496**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4793038**		
- материалы, тенге	695815		
- сметная заработная плата, тенге	1191736		
Налог (2 %)	95861		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4888899**		
НДС (12 %)	586668		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5475567**		

Выполнение за октябрь 2013 года.
с учетом пересчета сметной документации и изменения коэфицента пересчета

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**313236**
- материалы, тенге	45470
- сметная заработная плата, тенге	77875
Налог (2 %)	6265
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**319501**
НДС (12 %)	38340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**357841**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин
Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каиркanович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства горо да Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.Доп.согл. №4 от 28.10.2013г.

Наименование стройки: Строительство на ружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Наружные сети к анализации

Акт № 6 от 31.10.13г.

приемки выполненных работ за октябрь 2013года.

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети водопровода L=63,9 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корректировка за июнь 2013 года								
		Всего прямые затраты				**-495096**	**-306244**			
						-65293	**-64849**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-123562				
		Накладные расходы, тенге				-138184				
		- заработная плата, тенге				-20728				
		- трудоемкость, чел-ч				-69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-37997				
		Всего				**-671277**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				-8055				
		- сметная заработная плата, тенге				-1136				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				-21596				
		- сметная заработная плата, тенге				-9934				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-60				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-6793				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-2717				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-710438**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**-1483395**				
		- материалы, тенге				-257997				

- сметная заработная плата, тенге	-357988	
Налог (2 %)	-29668	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-1513063**	
НДС (12 %)	-181568	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-1694631**	
пересчет согласно выданной сметной документации корректировочной		
Всего прямые затраты	**495096**	**306244**
	65293	**64849**
В том числе стоимость: материалов, тенге	123562	
Накладные расходы, тенге	138184	
- заработная плата, тенге	20728	
- трудоемкость, чел-ч	69	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37997	
Всего	**671277**	
Временные здания и сооружения (1,2 %)	8055	
- сметная заработная плата, тенге	1136	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	21596	
- сметная заработная плата, тенге	9934	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6793	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2717	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**710438**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1587118**	
- материалы, тенге	276038	
- сметная заработная плата, тенге	383019	
Налог (2 %)	31742	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1618860**	
НДС (12 %)	194263	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1813123**	

Выполнение за октябрь 2013 года.

с учетом пересчета сметной документации и изменения коэфицента пересчета

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**103723**
- материалы, тенге	18041
- сметная заработная плата, тенге	25031
Налог (2 %)	2074
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**105797**
НДС (12 %)	12695
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**118492**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор

Директор ИП Джаксылыков Азат Каирканович

ИП ДЖАКСЫЛЫКОВ АЗАТ КАИРКАНОВИЧ РНН 181310398763 ИИН 641011301876

_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.Доп.согл. №4 от 28.10.2013г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга-Минина
Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Акт №4 от 31.10 .13г.
приемки выполненных работ за октябрь 2013года.
(локальная смета 4-1-1)
Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корректировка за апрель 2013года.								
		Всего прямые затраты				**-3212286**	**33260**			
						52402	**7471**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-280380				
		оборудования, тенге				-2846244				
		Накладные расходы, тенге				-61308				
		- заработная плата, тенге				-9196				
		- трудоемкость, чел-ч				-31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-25641				
		Всего				**-3299235**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				-5436				
		- сметная заработная плата, тенге				-766				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				-14573				
		- сметная заработная плата, тенге				-6704				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-41				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-4584				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-1834				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-3325662**	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**-6943982**	
- материалы, тенге	-585433	
- оборудование, тенге	-5942957	
- сметная заработная плата, тенге	-173214	
Налог (2 %)	-138880	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-7082862**	
НДС (12 %)	-849943	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-7932805**	

пересчет согласно выданной сметной документации корректировочной

Всего прямые затраты	**3212286**	**33260**
	52402	**7471**
В том числе стоимость: материалов, тенге	280380	
оборудования, тенге	2846244	
Накладные расходы, тенге	61308	
- заработная плата, тенге	9196	
- трудоемкость, чел-ч	31	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25641	
Всего	**3299235**	
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5436	
- сметная заработная плата, тенге	766	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	14573	
- сметная заработная плата, тенге	6704	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4584	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1834	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3325662**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7429529**	
- материалы, тенге	626369	
- оборудование, тенге	6358509	
- сметная заработная плата, тенге	185326	

Налог (2 %)	148591
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7578120**
НДС (12 %)	909374
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8487494**

Выполнение за октябрь 2013 года.
с учетом пересчета сметной документации и изменения коэфицента пересчета

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**485547**
- материалы, тенге	40936
- оборудование, тенге	415552
- сметная заработная плата, тенге	12112
Налог (2 %)	9711
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**495258**
НДС (12 %)	59431
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**554689**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
Директор ИП Джаксылыков Азат Каирканович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 69 О.И. от 14.12.12г. Доп. Согл. №2 от 20.03.2013г.Доп.согл. №4 от 28.10.2013г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к жилому дому №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: Кабельная ЛЭП-0,4 кВ, L=0,083км

Акт №5 от 31.10.13г.
приемки выполненных работ за октябрь 2013года.
(локальная смета 4-1-2)
Вынос ЛЭП-0,4кВ с участка застройки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корректировка за декабрь 2012 года								
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *опора*	-3	553,79 202,5	351,29 98,57	-1661 -608	-1054 -296	-949 105	1,224 0,412	
2	Е33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	-0,28	2822,32 1098	1724,32 467,79	-790 -307	-483 -131	-460 105	6,44 1,78	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	-14,3	389,25 389,25	– –	-5566 -5566	– –	-6290 113	2,48 –	-3
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	-75	36,7 8,8	27,8 6,9	-2753 -660	-2085 -518	-1119 95	0,06 0,04	
5	30-8-92	Песок природный *м3*	-2,03	838		-1701				
6	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	-75	27,5	4	-2063	-300	-1426	0,12	

	м кабеля		19,3	0,7	-1448	-53	95	0,004	
7 16-1-482	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х50 мм2	-0,075	434200		-32565				
	1000м								
8 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	-0,39	7259,41	4310,78	-2831	-1681	-1603	16,1	
	км линии		2745	1169,46	-1071	-456	105	4,45	
9 99-3-4	Провод АП сеч. 25 мм	-675,48	242		-163466				
	кг								
10 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	-1	4421,2	3287	-4421	-3287	-1730	6	
	шт		1094	727	-1094	-727	95	4,247	
11 99-3-1	Муфта мачтовая 4КМ	-1	26392		-26392				
	шт								
12 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	-1	2021,1	1245	-2021	-1245	-979	4	
	шт		756	275	-756	-275	95	1,604	
13 99-3-3	Муфта концевая rek-КнТК 4-70/120-ВЛ-нб	-1	9000		-9000				
	шт								
14 Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	-3	8165	4293	-24495	-12879	-8242	11	
	комплект (3 фазы)		1958	934	-5874	-2802	95	5,457	
15 99-3-2	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	-3	766		-2298				
	шт								
16 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	-0,04	6500		-260				
	100шт								
17 Е33-101-1	Установка из пропитанных деталей одностоечных деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	-1	1405,38	761,88	-1405	-762	-649	2,51	
	опора		414	203,67	-414	-204	105	0,82	
18 Е33-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	-2	2630,69	1533,81	-5261	-3068	-2590	4,98	
	опора		823,5	409,91	-1647	-820	105	1,65	

	-2-11								
		Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м - стойка СВ 65 - 16, СВ 65 - 18, СВ 65 - 20	-0,772	17600		-13587			
		м3							
20	Е33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	-5	77,83	9,2	-389	-46	-272	0,3
		ригель							
				47,25	4,5	-236	-23	105	0,02
21	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка Пр- 45	-5	8710		-43550			
		шт							
22	1-2-27	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, IV сорта - подкос	-0,42	9350		-3927			
		м3							
23	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	-26,64	34		-906			
		кг							
24	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-22	-20	101		-2020			
		шт							
25	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	-0,2	6500		-1300			
		100шт							
26	99-3-6	Колпачок К-5	-18	18		-324			
		шт							
27	1-7-6	Зажим плашечный ПА	-0,24	7100		-1704			
		100шт							
28	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=20 мм	-0,025	92400		-2310			
		т							
29	99-3-7	Зажим ПА-1, ПА-2, ПА-3	-1	321		-321			
		компл. (3шт)							
30	99-3-8	Зажим А1, А2	-4	243		-972			
		шт							
31	1-1-773	Скобы Х 151,152	-11	221		-2431			
		шт							
32	1-1-59	Детали крепления стальные	-0,0745	149300		-11123			
		т							
33	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	-1	78,3	2,1	-78	-2	-62	0,39

		м		64,6	0,3	-65	–	95	0,002
34	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	-0,001	459500		-460			
		м							
35	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	-64,3	53,87	12,24	-3464	-787	-2127	0,18
		м шин заземления		29,25	2,25	-1881	-145	105	0,01
36	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	-0,02664	45300		-1207			
		т							
37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	-0,00802	47400		-380			
		т							
38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	-0,00311	50600		-157			
		т							
39	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	-2	431,6	21,6	-863	-43	-289	0,9
		шт		149	2,9	-298	-6	95	0,017
		Всего прямые затраты				**-380422**	**-27722**		
						-21925	**-6456**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-330775			
		Накладные расходы, тенге				-28787			
		- заработная плата, тенге				-4318			
		- трудоемкость, чел-ч				-14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-24553			
		Всего				**-433762**			
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				-5205			
		- сметная заработная плата, тенге				-734			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–4			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)				-13955			
		- сметная заработная плата, тенге				-6419			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–39			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-4390			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-1756			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-459068**			

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге		**-958534**
- материалы, тенге		-690667
- сметная заработная плата, тенге		-96044
Налог (2 %)		-19171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**-977705**
НДС (12 %)		-117325
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**-1095030**

пересчет согласно выданной сметной документации корректировочной

1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	553,79	351,29	1108	703	632	1,224
		опора		202,5	98,57	405	197	105	0,412
2	Е33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,28	2822,32	1724,32	790	483	460	6,44
		км линии		1098	467,79	307	131	105	1,78
3	Е33-118-1	Демонтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	16,59	4,89	33	10	26	0,072
		м шин заземления		11,7	0,9	23	2	105	0,004
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	14,3	389,25	–	5566	–	6290	2,48
		м3 грунта		389,25	–	5566	–	113	–
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	53	36,7	27,8	1945	1473	790	0,06
		м кабеля		8,8	6,9	466	366	95	0,04
6	30-8-92	Песок природный	1,43	838		1198			
		м3							
7	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	75	27,5	4	2063	300	1426	0,12
		м кабеля		19,3	0,7	1448	53	95	0,004
8	16-1-482	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х50 мм2	0,075	434200		32565			

		1000м							
9	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,39	7259,41	4310,78	2831	1681	1603	16,1
		км линии		2745	1169,46	1071	456	105	4,45
10	99-3-4	Провод АП сеч. 25 мм	675,48	242		163466			
		кг							
11	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6
		шт		1094	727	1094	727	95	4,247
12	99-3-1	Муфта мачтовая 4КМ	1	26930		26930			
		шт							
13	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4
		шт		756	275	756	275	95	1,604
14	99-3-3	Муфта концевая rek-КнТК 4-70/120-ВЛ-нб	1	9000		9000			
		шт							
15	Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11
		комплект (3 фазы)		1958	934	5874	2802	95	5,457
16	99-3-2	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	3	766		2298			
		шт							
17	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,04	6500		260			
		100шт							
18	Е33-101-1	Установка из пропитанных деталей одностоечных деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	1	1405,38	761,88	1405	762	649	2,51
		опора		414	203,67	414	204	105	0,82
19	Е33-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	2	2630,69	1533,81	5261	3068	2590	4,98
		опора		823,5	409,91	1647	820	105	1,65
20	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м - стойка СВ 65 - 16, СВ 65 - 18, СВ 65 - 20	0,772	17600		13587			
		м3							
21	Е33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	5	77,83	9,2	389	46	272	0,3
		ригель							

				47,25	4,5	236	23	105	0,02
22	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка Пр- 45	5	8710		43550			
		шт							
23	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,42	12700		5334			
		м3							
24	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	26,64	34		906			
		кг							
25	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-22	20	101		2020			
		шт							
26	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,2	6500		1300			
		100шт							
27	99-3-6	Колпачок К-5	18	18		324			
		шт							
28	1-7-6	Зажим плашечный ПА	0,24	7100		1704			
		100шт							
29	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=20 мм	0,025	92400		2310			
		т							
30	99-3-7	Зажим ПА-1, ПА-2, ПА-3	1	321		321			
		компл. (3шт)							
31	99-3-8	Зажим А1, А2	4	243		972			
		шт							
32	1-1-773	Скобы Х 151,152	11	221		2431			
		шт							
33	1-1-59	Детали крепления стальные	0,0745	149300		11123			
		т							
34	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39
		м		64,6	0,3	65	–	95	0,002
35	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,001	459500		460			
		т							
36	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	64,3	53,87	12,24	3464	787	2127	0,18
		м шин заземления		29,25	2,25	1881	145	105	0,01

-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,02664	45300		1207				
	т								
38 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00802	47400		380				
	т								
39 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00311	50600		157				
	т								
40 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	
	шт		149	2,9	298	6	95	0,017	

Всего прямые затраты	**380536** / **26769**
	21551 / **6207**
В том числе стоимость: материалов, тенге	332218
Накладные расходы, тенге	28167
- заработная плата, тенге	4225
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24522
Всего	**433225**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5199
- сметная заработная плата, тенге	733
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	13937
- сметная заработная плата, тенге	6411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1754
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**458499**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1024287**
- материалы, тенге	742175
- сметная заработная плата, тенге	101122
Налог (2 %)	20486
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1044773**
НДС (12 %)	125373
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1170146**

Выполнение за октябрь 2013 года.
с учетом пересчета сметной документации и изменения коэфицента пересчета

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**65753**
- материалы, тенге	51508
- сметная заработная плата, тенге	5078
Налог (2 %)	1315
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67068**
НДС (12 %)	8048
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75116**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
Директор ИП "Джаксылыков Азат Каирканович
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько