Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2012г.

По Реконструкции автодороги по ул.Самал от ул.Согласия до ул.Алаш в г.Уральске ЗКО (восстановительные работы после поводка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчет 1.Устройство резервных футляров								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,08	58881,69	25695,31	4711	2056	4148	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2646	545	130	26,38	2
2	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	8	6470,00	--	51760	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы стальной проволоки сечением 4 мм2	84	11,04	1,09	928	92	897	0,06	5
		м		9,23	0,66	775	55	108	--	--
4	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	84	36,00	--	3024	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-48-1	Заделка концов футляра пенополиэтиленовым уплотнителем	4	4618,68	559,80	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--
		Итого прямые затраты по расчету 1:	Тенге			78897	4387			52
			Тенге			8704	638			2
		Накладные расходы -	Тенге			11962				
		Непредвиденные расходы	Тенге			5451				
		Итого по расчету 1:	Тенге			96310				
		Расчет 2.Переустройство линии связи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-899-1	Демонтаж кабелей, подвешиваемых на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	3,2	20,20	11,50	65	37	18	7,50	24
		100м		5,40	2,05	17	7	77	0,01	--
2	Е0134-115-2	Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	4	407,38	90,13	1630	361	1544	1,99	8
		опора		317,25	33,75	1269	135	110	0,09	--
3	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	4	567,19	492,94	2269	1972	840	0,47	2
		котлован		74,25	125,69	297	503	105	0,49	2
4	Е0134-115-2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	4	883,26	90,13	3533	361	2940	3,98	16
		опора		634,50	33,75	2538	135	110	0,17	1
5	Ц10-899-1	Монтаж кабелей, подвешиваемых на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	3,3	25,60	11,50	84	38	33	15,00	50
		100м		10,80	2,05	36	7	77	0,01	--
6	С151606-17	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 10х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,33	42800,00	--	14124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по расчету 2:	Тенге			21704	2768			99
			Тенге			4157	786			3
		Накладные расходы -	Тенге			5375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1626				
		Итого по расчету 2:	Тенге			28705				
		Расчет 3.Ограждение трансформатора								
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,6	261		157	0	177	1,81	1
		м3		261		157	0	113		0
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	9620,75	95,97	5772	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
3	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	0,064	4658,59	2861,37	298	183	97	5,88	0
		тн		1067,22	620,10	68	40	90	1,98	0
4	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 57х3 мм (для стоек)	64	279,00		17856	0	0		0
		м				0	0			0
5	Е0109-24-1	Монтаж каркаса ограждения из одиночных и парных уголков	0,064	13864,97	4022,39	887	257	585	56,5	4
		км		9090	1071,86	582	69	90		0
6	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщ.3-5мм при ширине полки 35-	0,064	59500,00		3808	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		56ммнемерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали тн				0	0			0
7	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,143	15548,56	627,68	2223	90	1840	86,50	12
		тн		14197,5	101,25	2030	14	90	0,49	0
8	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2мм	30	353,00		10590	0	0		0
		м2				0	0			0
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	32	21,80	0,05	698	2	168	0,03	1
		м2		5,81	0,02	186	1	90		0
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	36,54	0,02	1169	1	120	0,02	1
		м2		4,16		133	0	90		0
		Итого прямые затраты по расчету 3:	Тенге			43459				
			Тенге			3619				
		Накладные расходы	Тенге			3497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			2817				
		Итого по расчету 3:				49773	4289			24
		Расчет4.Устройство дорожной одежды ПК5-ПК12+793								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	514,73	1087,34	73,75	559693	37963	22625	0,14	74
		м3		21,38	11,67	11005	6006	133	0,04	21
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	4682,2	419,65	27,83	1964864	130284	90130	0,03	155
				5,00	9,47	23411	44356	133	0,03	156
3	Е0127-26-5К =3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять м2	4682,2	53,60	7,56	250947	35397	17225	--	16
				0,55	2,22	2575	10376	133	0,04	172
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	3,37	40097,59	339,59	135129	1144	632	0,58	2
		т		--	140,94	--	475	133	0,58	2
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4682,2	24,52	15,35	114814	71879	68501	0,03	157
				5,94	5,06	27812	23692	133	0,02	83
6	Е0127-54-6К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	4682,2	0,05	--	234	--	249	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		0,04	--	187	--	133	--	--
7	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	650,4	4730,00	--	3076392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) т	3,37	40097,59	339,59	135129	1144	632	0,58	2
				--	140,94	--	475	133	0,58	2
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4682,2	24,52	15,35	114814	71879	68501	0,03	157
				5,94	5,06	27812	23692	133	0,02	83
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-III т	510,26	5910,00	--	3015637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий м	2186	1866,22	6,63	4079558	14495	321082	0,70	1526
				108,68	1,76	237574	3840	133	0,01	13
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	113,7	127,00	--	14440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	113,7	520,00	--	59124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по расчету 4:	Тенге			13520787	364186			2091
			Тенге			330378	112912			532
		Накладные расходы -	Тенге			521278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			842907				
		Итого по расчету 4:	Тенге			14884972				
		Расчет 5.Устройство тротуаров								
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	2523	1,22	1,22	3083	3083	623	--	--
				--	0,25	--	643	97	--	2
2	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см м3	756,9	27,88	27,88	21104	21104	3629	--	--
				--	4,94	--	3741	97	0,02	15
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	756,9	14,12	12,00	10686	9081	3205	0,01	9
				1,62	2,75	1226	2078	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	209,43	1087,34	73,75	227722	15446	9206	0,14	30
		м3		21,38	11,67	4478	2444	133	0,04	9
5	Е0127-56-1п примен.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 10 см	2094,3	50,65	12,52	106075	26220	118163	0,24	509
		м2		38,03	4,39	79646	9198	133	0,02	37
6	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 10-20 мм	261,79	1920,00	--	502632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1942,8	24,52	15,35	47640	29825	28423	0,03	65
		м2		5,94	5,06	11540	9831	133	0,02	34
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-III	187,67	5910,00	--	1109156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	3822	602,62	6,63	2303216	25343	561379	0,70	2668
		м		108,68	1,76	415375	6714	133	0,01	23
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые М-300	61,14	24300,00	--	1485619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по расчету 5:	Тенге			5816934	130101			3281
			Тенге			512265	34649			130
		Накладные расходы -	Тенге			724628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392494				
		Итого по расчету 5:	Тенге			6934056				
		Расчет 6.Устройство съездов в улицы								
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	405	1,22	1,22	495	495	100	--	--
		м2		--	0,25	--	103	97	--	--
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (нарезка корыта)	63	11,19	11,19	705	705	187	--	--
		м3		--	3,06	--	193	97	0,01	1
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	63	29,64	28,58	1867	1800	645	0,01	--
		м3		0,99	9,56	62	602	97	0,04	2
4	Е010333-А21 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	108	146,10	146,10	15779	15779	3156	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т		--	29,22	--	3156	100	0,61	66
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,80	3,24	240	204	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	258	12,51	12,51	3227	3227	1071	--	--
		м3		--	4,28	--	1104	97	0,01	4
7	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	258	6,36	6,36	1640	1640	479	--	--
		м3		--	1,91	--	493	97	0,03	8
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	258	14,12	12,00	3642	3095	1092	0,01	3
		м3		1,62	2,75	418	708	97	0,01	3
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	38,32	1087,34	73,75	41668	2826	1684	0,14	6
		м3		21,38	11,67	819	447	133	0,04	2
10	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	250	419,65	27,83	104911	6956	4812	0,03	8
		м2		5,00	9,47	1250	2368	133	0,03	8
11	Е0127-26-5К =3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять	250	53,60	7,56	13399	1890	920	--	1
		м2		0,55	2,22	138	554	133	0,04	9
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	0,18	40097,59	339,59	7218	61	34	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	250	24,52	15,35	6130	3838	3658	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1485	1265	133	0,02	4
14	Е0127-54-6К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	250	0,05	--	13	--	13	--	--
		м2		0,04	--	10	--	133	--	--
15	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	34,77	4730,00	--	164462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	0,18	40097,59	339,59	7218	61	34	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	250	24,52	15,35	6130	3838	3658	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1485	1265	133	0,02	4
18	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-III	24,18	5910,00	--	142904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	87	1866,22	6,63	162361	577	12779	0,70	61
		м		108,68	1,76	9455	153	133	0,01	1
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,55	127,00	--	578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,55	520,00	--	2366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-22-1	Устройство призм из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10	457,05	33,28	4571	333	219	0,03	--
		м2		5,00	11,49	50	115	133	0,04	--
		Итого прямые затраты по расчету 6 :	Тенге			691523	47326			97
			Тенге			15203	12649			114
		Накладные расходы -	Тенге			34638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43570				
		Итого по расчету 6 :	Тенге			769731				

Итого по расчетам:	22763547
Временные здания и сооружения 1,2%	273163
Итого	23036710
Доп.затраты при производстве работ в зимнее в зимнее время 2,25%	518326
Затраты на выслугу лет 1%	230367
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	92147
Итого в базовых ценах 2001г.	23877550
Итого в текущих ценах 2011г.	46584383
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	931688
Итого	47516071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				5701929				
		Всего по расчету				53218000				

Принял:

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Директор _____

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Лидер"

Директор _____