АКТ №6

приёмки в эксплуатацию жилого дома по адресу: М. Жусупа 151

по окончании капитального ремонта_____

« 12 » 12 2012 года г.Экибастуз

Комиссия, назначенная директором ГКП «Экибастузкоммунсервис» ОЖКХ,ПТ и АД акимата города Экибастуза Садвакасовым Ж.Ж. приказом №3-02/6 от _____ 2012 г.

в составе:

Председатель комиссии - Садвакасов Ж.Ж. , директор ГКП «Экибастузкоммунсервис» ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза,

членов комиссии – представителей:

Ахметов Кабдраш Гинаятович - главный инженер ГКП «Экибастузкоммунсервис» ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза,

Забылов Александр Михайлович

технический надзор ТОО «Инжиниринговая компания Либер»

Бакаев Серик

авторский надзор

Байсельдинов Канат Боранбаевич

представитель ГУ « ОЖКХ,ПТ и АД акимата города Экибастуза»

Жуманова Майсара Сарсенбаевна

представитель Заказчика, председатель КСП «_____»,

Избастин Бекболат Болатович

представитель ГУ «Жилищная инспекция» акимата города Экибастуза

Ищенко Валерий Васильевич

представитель субподрядчика, директор ТОО «_____»,

УСТАНОВИЛА:

1. Субподрядчиком ТОО «Строитель - Экибастуз»

(наименование субподрядной организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию жилой дом

по адресу М. Жусупа 151

по окончании капитального ремонта кровли, водоснабжение, канализация и отопление. Капитальный ремонт электрической разводки

(виды работ)

2. Капитальный ремонт производился в соответствии с договором субподряда с ТОО «Строитель-Экибастуз» на выполнение капитального ремонта, № СС5/2012 М-151 от «16.08» 2012 года

3. Выполнены следующие виды работ:

а) капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу М. Жусупа 151

б) капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу М. Жусупа, 151;

в) капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения жилого дома по адресу М. Жусупа, 151;

г) капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу М. Жусупа, 151;

д) выполнение общестроительных работ, в том числе ремонт подъездов, ремонт козырьков жилого дома по адресу —.

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана разработчиком проектно-сметной документации

ТОО «Архитектурно-проектное предприятие»

(наименование организации)

выполнившим Архитектурно-строительного решения

(наименование частей или разделов документации)

Электроснабжение

Сметная документация

и утверждена ДГП «Павлодаргосэкспертиза» № 16-0575/12 «13» августа 2012 года

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 16.08.2012 г

(число, месяц, год)

Окончание работ 15.12.2012 г

(число, месяц, год)

6. Комиссии представлены следующие документы:

общий журнал работ,

сертификаты на применяемые материалы,

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. В процессе капитального ремонта имелись следующие отступления от утверждённого проекта: согласно нулевой сметы

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 8 692 498 тенге (в т.ч. НДС).
Сумма дополнительного соглашения на увеличение
Общая сумма:

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Капитальный ремонт кровли, водоснабжения, канализации и отопления. Кап. ремонт электрической разводки жилого дома по адресу М. Жусупа, 151 считать принятым от субподрядчика без замечаний. Имеющиеся недоделки устранены в срок и качественно.

Председатель комиссии: Сальвакасов Ж.Ж.
Члены комиссии:
Ахметов К.Г.
Директор ОБ "Строитель-Экибастуз"
Чимко В.В.
гл. спец. ГУ "Отдел жилищной инспекции акимата г. Экибастуза"
гл. спец. ГУ "ОЖКХ, ПТ и ЖИ акимата г. Экибастуза" Баусельдинов
Завьялов А.М. технадзор
Сайботалова А.Н. кв. 19
Садыков К.С. кв 12
Аменов З.В. кв 23
Аманжолов А.К. кв 9 "А"
Нурисова М.Т. кв 13
Темиров М.Ж. кв 15
председ. КСП Нур-Ж. Мугинова
Авторский [illegible] Бокаев

СПРАВКА

форма № КС-3

о стоимости выполненных работ по
технологическим этапам и комплексам
за ноябрь 2012год

Представитель заказчика: КСП " Нур-2"
Генподрядчик:ГКП"Экибастузкоммунсервис"ОЖКХ,ПТ и АД г.Экибастуз
Субподрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"
Договор : № 005/2012 М-151 от 16 августа 2012г.
Наименование объекта:
Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: М.Жусупа 151

	План работы		Стоимость выполненных работ				Ст-ть вып. прочих затрат не входящих в СМР	Объем работ, подлежит оплате		
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	С начала года по отчетн месяц	На 1 кв. 1полугодие, 9 мес,год	С нач. года по отч. месяц	В т.ч. СМР	Из них эконом от сов. проект	Из них по монт. оборуд.		СМР	Капремонт и др.	Подлежит оплате за отчетн месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: М.Жусупа 151 г. Экибастуз Ьодоснабжение, канализация и отопление	17 813 823	11 586 609						4 586 757		4 586 757
НДС 12%										
Итого с НДС	17 813 823	11 586 609						4 586 757		4 586 757
Всего к оплате	**17 813 823**	**11 586 609**						**4 586 757**		**4 586 757**

Представитель заказчика:
Председатель КСП " Нур-2" **Нугманова М.С.**

Субподрядчик:
Директор ТОО " Строитель-Экибастуз" **В.В.Ищенко**

Генподрядчик:
Директор ГКП " Экибастузкоммунсервис" ОЖКХ, ПТ и АД г. Экибастуза. **Ж.Ж.Садвакасов**

Главный инженер: **К.Г.Ахметов**

Представитель заказчика: КСП " Нур-2"
Генподрядчик: ГКП " Экибастузкоммунсервис" ОЖКХ, ПТ и АД г. Экибастуз
Субподрядчи ТОО " Строитель-Экибастуз"

Форма № 2

АКТ № 43
выполненных работ за ноябрь 2012г.

Объект: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: М.Жусупа 151 г. Экибастуз
Водоснабжение, канализация и отопление

Договор № 005/2012 М-151 от 16 августа 2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Водоснабжение и канализация								
		ПОДРАЗДЕЛ 1.1 Водопровод								
1	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	68,000	436,80	12,04	29702	819	19757	1,52500	104
				248,15	4,50	16874	306	115	0,02200	1
		1м трубопровода								
2	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	68,000	613,00	0,00	41684	0	0	0,00000	0
		м								
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	26,000	373,69	9,88	9716	257	8079	1,61250	42
				266,51	3,69	6929	96	115	0,01800	0
		1м трубопровода								
4	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	26,000	149,00	0,00	3874	0	0	0,00000	0
		м								
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	22,000	521,42	49,05	11472	1079	7896	1,83750	40
				292,39	19,69	6433	433	115	0,08750	2
		1шт								
6	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	20,000	502,00	0,00	10040	0	0	0,00000	0
		шт								
7	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п	2,000	1390,00	0,00	2780	0	0	0,00000	0

	для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм								
	шт								
8	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	26,000	86,27	6,64	2243	173	1143	0,30000	8
				46,32	2,54	1204	66	90	0,01250	0
		1м трубопровода								
9	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	68,000	93,25	7,51	6342	511	3292	0,32500	22
				50,98	2,81	3467	191	90	0,01375	1
		1м трубопровода								
10	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв= 18-57 мм	1,460	17600,00	0,00	25696	0	0	0,00000	0
		м3								
11	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	94,000	86,29	7,99	8111	751	2856	0,24000	23
				34,42	3,10	3235	291	81	0,01500	1
		1м трубопровода								
12	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	56,100	71,00	0,00	3983	0	0	0,00000	0
		м2								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	94,000	12,59	0,00	1183	0	1328	0,06263	6
				12,29	0,00	1155	0	115	0,00000	0
		1м трубопровода								
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,000	200,00	0,00	5000	0	0	0,00000	0
		кг								
	ПОДРАЗДЕЛ 1.2 Горячее водоснабжение									
15	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	69,000	436,80	12,04	30139	831	20048	1,52500	105
				248,15	4,50	17122	311	115	0,02200	2
		1м трубопровода								
16	8-4-97	Трубы полипропиленовая со стекловолокном для водоснабжения, d=50 мм (прим)	69,000	1050,00	0,00	72450	0	0	0,00000	0
		м								
17	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	34,000	373,69	9,88	12705	336	10564	1,61250	55
				266,51	3,69	9061	125	115	0,01800	1
		1м трубопровода								
18	8-4-96	Трубы полипропиленовая со стекловолокном для водоснабжения, d=25 мм (прим)	34,000	650,00	0,00	22100	0	0	0,00000	0
		м								
19	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при	34,000	86,27	6,64	2934	226	1495	0,30000	10
				46,32	2,54	1575	86	90	0,01250	0

	толщине изоляционного слоя 30 мм								
	1м трубопровода								
20 Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	69,000	93,25	7,51	6434	518	3341	0,32500	22
			50,98	2,81	3518	194	90	0,01375	1
	1м трубопровода								
21 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв= 18-57 мм	1,460	17600,00	0,00	25696	0	0	0,00000	0
	м3								
22 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	103,000	86,29	7,99	8888	823	3478	0,24000	25
			34,42	3,10	3545	319	90	0,01500	2
	1м трубопровода								
23 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	56,100	71,00	0,00	3983	0	0	0,00000	0
	м2								
24 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	103,000	12,59	0,00	1297	0	1456	0,06263	6
			12,29	0,00	1266	0	115	0,00000	0
	1м трубопровода								
25 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,000	200,00	0,00	2000	0	0	0,00000	0
	кг								
ПОДРАЗДЕЛ 1.3. Канализация									
26 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	55,000	774,92	0,48	42620	26	8545	0,70600	39
			135,00	0,09	7425	5	115	0,00070	0
	1м								
27 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	1,000	6190,00	0,00	6190	0	0	0,00000	0
	10шт								
28 8-10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 114х6 мм	15,000	482,00	0,00	7230	0	0	0,00000	0
	шт								
29 1999П-Л	Ревизии (прочистки) диам. 100 мм	6,000	510,00		3060	0	0		0
	шт								
30 8-4-50	Переход, Dy 110х90 мм	1,100	1220,00	0,00	1342	0	0	0,00000	0
	10шт								
31 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,000	200,00	0,00	1000	0	0	0,00000	0
	кг								
32 Е55-9-1	Устройство кирпичных тумб	1,250	774,77	25,52	969	32	330	1,64390	2
	1м2		244,49	4,37	306	5	106	0,02300	0
ПОДРАЗДЕЛ 1.4. Демонтаж									
33 Е16-10-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных	69,000	70,43	10,40	4860	718	5073	0,36250	25

	электросварных труб диаметром 100 мм		60,03	3,90	4142	269	115	0,01900	1
	1м трубопровода								
34 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	69,000	116,90	1,81	8066	125	9155	0,75400	52
	диаметром 50 мм		115,09	0,29	7941	20	115	0,00260	0
	1м								
35 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	41,000	51,07	0,69	2094	28	2382	0,33200	14
	диаметром 25 -15 мм		50,38	0,11	2066	5	115	0,00100	0
	1м								
36 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных	55,000	145,63	3,27	8010	180	9038	0,85300	47
	труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	7830	29	115	0,00440	0
	1м								
	Всего прямые затраты по разделу				435 893	7 433			647
					105 094	2 751			12
	Стоимость материалов, тенге				323 366				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				119 256				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				17 888				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				33 309				
	Всего по разделу, тенге				588 458				
	Сметная заработная плата, тенге				125 733				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				719				
	РАЗДЕЛ 2 Отопление								
37 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления	85,000	67,96	0,50	5777	43	6603	0,43570	37
	диаметром 20 мм		67,46	0,09	5734	8	115	0,00070	0
	1м								
38 Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления	335,000	109,47	1,00	36672	335	41850	0,49340	165
	диаметром 50 мм на сварке		108,47	0,16	36337	54	115	0,00140	0
	1м								
39 Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления	6,000	165,84	1,99	995	12	1133	0,74530	4
	диаметром 100 мм на сварке		163,85	0,32	983	2	115	0,00270	0
	1м								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.2. Отопление								
40 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	380,000	139,28	17,65	52926	6707	53319	0,69125	263
	стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		115,40	6,61	43852	2512	115	0,03225	12
	1м трубопровода								
41 8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	295,000	196,00	0,00	57820	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм								
	м								

42	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	85,000	63,00	0,00	5355	0	0	0,00000	0
43	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 1м трубопровода	17,000	642,28	17,65	10919	300	2385	0,69125	12
				115,40	6,61	1962	112	115	0,03225	1
44	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм 1м трубопровода	72,000	726,18	19,99	52284	1439	11675	0,82000	59
				133,52	7,49	9613	539	115	0,03650	3
45	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 1шт	2,000	981,62	112,66	1963	225	1281	3,25000	7
				514,91	42,19	1030	84	115	0,20000	0
46	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм шт	2,000	10400,00	0,00	20800	0	0	0,00000	0
47	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	94,000	521,42	49,05	49014	4611	33736	1,83750	173
				292,39	19,69	27485	1851	115	0,08750	8
48	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	45,000	316,00	0,00	14220	0	0	0,00000	0
49	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	45,000	1390,00	0,00	62550	0	0	0,00000	0
50	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные шт	4,000	34,00	0,00	136	0	0	0,00000	0
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз 1м2	66,710	22,68	0,06	1513	4	363	0,03688	2
				6,68	0,03	446	2	81	0,00013	0
52	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 1м2	61,710	21,23	0,03	1311	2	233	0,02550	2
				4,66	0,00	288	0	81	0,00000	0
53	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм 1м трубопровода	85,000	86,27	6,64	7332	564	3738	0,30000	26
				46,32	2,54	3937	216	90	0,01250	1
54	Е26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм 1м трубопровода	295,000	90,58	7,51	26721	2215	13663	0,31250	92
				48,65	2,81	14352	829	90	0,01375	4
55	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при	72,000	119,14	11,74	8577	845	4718	0,43750	32
				68,31	4,50	4918	324	90	0,02125	2

	толщине изоляционного слоя 60 мм								
	1м трубопровода								
56 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв= 18-57 мм	9,520	17600,00	0,00	167552	0	0	0,00000	0
	м3								
57 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	380,000	86,29	7,99	32790	3036	12832	0,24000	91
			34,42	3,10	13080	1178	90	0,01500	6
	1м трубопровода								
58 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	72,000	107,96	11,26	7774	811	3461	0,33750	24
			49,16	4,23	3540	305	90	0,02000	1
	1м трубопровода								
59 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	175,500	71,00	0,00	12461	0	0	0,00000	0
	м2								
60 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	397,000	12,59	0,00	4998	0	5611	0,06263	25
			12,29	0,00	4879	0	115	0,00000	0
	1м трубопровода								
61 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	72,000	12,73	0,00	917	0	1018	0,06263	5
			12,29	0,00	885	0	115	0,00000	0
	1м трубопровода								
ПОДРАЗДЕЛ 2.3. Тепловой узел									
62 Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	4,000	638,79	15,41	2555	62	1431	1,97500	8
			305,33	5,63	1221	23	115	0,02500	0
	1шт								
63 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	4,000	10400,00	0,00	41600	0	0	0,00000	0
	шт								
64 8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	11,000	458,00	0,00	5038	0	0	0,00000	0
	шт								
65 Е18-19-2	Установка элеваторов номер 3-5	1,000	972,42	114,61	973	115	747	3,67500	4
	1шт		608,06	42,19	608	42	115	0,21250	0
66 12-6-70	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	1,000	10900,00	0,00	10900	0	0	0,00000	0
	шт								
67 Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	2,000	41939,96	474,73	83879	949	5549	14,12500	28
			2235,60	177,19	4471	354	115	0,87500	2
	1шт								
68 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4,000	865,17	1,96	3461	8	214	0,27500	1
	1комплект		46,58	0,00	186	0	115	0,00000	0

69	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2,000	71,10	0,00	142	0	143	0,38750	1
		1комплект		62,10	0,00	124	0	115	0,00000	0
70	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2,000	352,00	0,00	704	0	0	0,00000	0
		шт								
71	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1,000	993,35	46,24	993	46	299	1,52500	2
		1счетчик (водомер)		243,23	16,88	243	17	115	0,08750	0
72	1999П-Л	Счетчик тепла ф 50 мм	1,000	186703,20		186703	0	0		0
		шт								
73	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7,000	521,42	49,05	3650	343	2513	1,83750	13
				292,39	19,69	2047	138	115	0,08750	1
		1шт								
74	9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	4,000	1770,00	0,00	7080	0	0	0,00000	0
		шт								
75	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1,000	1390,00	0,00	1390	0	0	0,00000	0
		шт								
76	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2,000	1390,00	0,00	2780	0	0	0,00000	0
		шт								
77	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	18,000	960,53	26,00	17289	468	3307	0,90625	16
				150,08	9,74	2701	175	115	0,04750	1
		1м трубопровода								
78	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	6,000	277,00	0,00	1662	0	0	0,00000	0
		шт								
79	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1,000	227,00	0,00	227	0	0	0,00000	0
		шт								
80	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30,000	200,00	0,00	6000	0	0	0,00000	0
		кг								
81	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	3,000	91,62	43,92	275	132	174	0,26960	1
				47,70	16,58	143	50	90	0,08100	0
		1отверстие								
82	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных стенах	3,000	291,23	3,80	874	11	572	1,32000	4
				210,85	0,61	633	2	90	0,00440	0
		1отверстие								
		Всего прямые затраты по разделу				1 021 552	23 283			1 097
						185 698	8 817			42

Стоимость материалов, тенге	812 571		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	212 568		
- заработная плата, тенге (в накладных)	31 885		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	106		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	74 047		
Всего по разделу, тенге	1 308 167		
Сметная заработная плата, тенге	226 400		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 245		
Всего прямые затраты	**1 457 445**	**30 716**	**1 744**
	290 792	**11 568**	**54**
Стоимость материалов, тенге	**1 135 937**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**331 824**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	49 774		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	166		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**107 356**		
Всего по смете, тенге	**1 896 625**		
Сметная заработная плата, тенге	**352 134**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 964**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	18 966		
Дополнительные отпуска, .4%	7 587		
Итого дополнительные затраты на строительство	26 553		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 923 178		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 923 178		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	378 687		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 135 937		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 964		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**4 015 019**

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	790 585
В том числе материалы в текущих ценах	2 371 496
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	80 300
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	4 095 319
Итого в текущих ценах	4 095 319
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	491 438
Сметная стоимость строительства	4 586 757

Представитель заказчика:
КСП "Нур-2" Нугманова М.С.

Инициативная группа:
Садыков К.
Аманжолов А.
Идрисова М.
Сайбаталова А.
Айменов З.
Темиров М.

Авторский надзор:
ТОО " Архитектурно-проектное предприятие"
Директор: Сартова С.К.

Генподрядчик:
ГКП " Экибастузкоммунсервис"
ОЖКХ, ПТ и АД г. Экибастуз
Директор: Садвакасов Ж.Ж.

Главный инженер: Ахметов К.Г.

ГУ " Жилищная инспекция
акимата г. Экибастуза Избастин Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО " Строитель-Экибастуз"
Директор: Ищенко В.В.

Технический надзор:
ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер" Завьялов А.М.