Форма 2

Подрядчик: ТОО "АКМОЛА-КАПЧАГАЙСТРОЙ"

Наименование стройки - Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория с виварием в поселке Сарыозек Алматинской области, Кербулакский район

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиций в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Лабораторный корпус ЛС №13.2-1-1и									
			РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ									
1	93	Е0109-44-4	Монтаж витражей /В1-В4/ м2	111,53	985,59 765,00	202,91 51,20	109923 85320	22631 5710	81928 90	3,81 0,17	425 19	
2	94	С Прайс "Технопласт-Астана"	Стоимость витражей м2	111,53	16588,47 --	-- --	1850112 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1960035	22631			425	
				Тенге			85320	5710			19	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1850112					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1850112					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111007					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1961119					
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109923					
			Материалы -	Тенге			1972					
			Всего заработная плата -	Тенге				91031				
			Накладные расходы -	чел.-ч			81928				41	
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				12289				
			Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге			11511					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203362				485	
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				103320				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2164481				485	
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				103320				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -									
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
			ПОТОЛКИ									
3	126	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков м2	519,8	226,29 119,50	2,21 0,83	117626 62116	1149 431	74847 105	1,76 --	915 2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	127	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими								
				519,8	328,50	--	170754	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288380	1149			915
				Тенге			62116	431			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288380				
		Материалы -		Тенге			2381				
		Всего заработная плата -		Тенге				62116			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170754				
			Накладные расходы -	Тенге			74847				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26225			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
			Сметная заработная плата -	Тенге				88341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
			Сметная заработная плата -	Тенге				88341			
			ЛС №13.2-1-2 Внутренние санитарно-технические работы								
			Насосное оборудование								
5	46	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
				1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
			1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
6	47	С прайс ТОО"WL-AsTAnA"	Насос Wilo-Jet HWJ в комплекте с манометром и реле								
				1	31793,85	--	31794	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
				3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
8	49	С130904-54 прим.	Краны шаровые проходные, Dy 65 мм /d-40мм/								
				2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	50	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые, Dy 40 мм								
				1	743,00	--	743	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			48521	238			17
				Тенге			2981	92			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48521				
		Материалы -		Тенге			1425				
		Всего заработная плата -		Тенге				3074			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43877				
			Накладные расходы -	Тенге			3934				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3147				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55602				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
			Сметная заработная плата -	Тенге				3664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			55602				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				3664			
			ЛС №13.2-1-3и Отопление и вентиляция								
			Раздел 1. Отопление								
10	6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	226	11,31	--	2556	--	3185	0,05	12
			м		11,01	--	2488	--	128	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2556	--			12
				Тенге			2488	--			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2556				
		Материалы -		Тенге			57				
		Всего заработная плата -		Тенге				2488			
			Накладные расходы -	Тенге			3185				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6085				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
			Сметная заработная плата -	Тенге				2952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6085				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
			Сметная заработная плата -	Тенге				2952			
			Раздел 2. Вентиляция								
11	53	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
12	54	1Ком.предл-е №131207/AHU/KZ/3	Приточная установка AHU CLIMACIAT AirTOP 25 L 2400м3/ч,Р	1	709713,63	--	709714	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	55	2Ком.предл-е №131207/AHU/KZ/3	Комплект автоматики	1	224529,15	--	224529	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	56	E0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых размером 800x500x1000 мм	1	418,32	31,54	418	32	221	1,02	1
			шт		160,65	11,81	161	12	128	0,06	--
15	57	С прайс "SYsTEMAir"	LDR 80-50, глушитель для прямоугольных каналов	1	24421,89	--	24422	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	58	E0120-32-1 прим.	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	8	712,67	29,90	5701	239	7112	3,83	31
			шт		682,76	11,81	5462	94	128	0,05	--
17	59	С прайс "SYsTEMAir"	Круглый канальный вентилятор K 100M (в комплекте с консолью MK 1, хомутом FK100, защитной решеткой SG 100)	6	15717,84	--	94307	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	60	С прайс "SYsTEMAir"	Круглый канальный вентилятор K 100XL (в комплекте с консолью MK 1, хомутом FK100, защитной решеткой SG 100)	1	16778,27	--	16778	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	61	С прайс "SYsTEMAir"	Круглый канальный вентилятор K 160XL (в комплекте с консолью MK 160, хомутом FK160, защитной решеткой SG 160)	1	18498,51	--	18499	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	62	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т							
		шт	19	712,67	29,90	13541	568	16892	3,83	73
				682,76	11,81	12972	224	128	0,05	1
21	63	С прайс "SУsTEMAir"	Осевой вентилятор AW 200E2-K, 312x312/200 в комплекте с жалюзи VK 20							
		комп	19	30281,00	--	575339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	64	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм							
		м2	6,28	1549,73	9,61	9732	60	1691	1,28	8
				206,72	3,59	1298	23	128	0,02	--
23	65	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм							
		м2	35,6	1975,51	11,11	70328	395	11063	1,48	53
				238,61	4,16	8495	148	128	0,02	1
24	66	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм							
		м2	2	1939,73	9,64	3879	19	538	1,28	2
				206,72	3,59	413	7	128	0,02	--
25	67	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали							
		кг	50	93,00	--	4650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	68	Е0126-10-3	Изоляция воздуховодов диаметром 100 мм матами толщиной 100 мм							
		м	20	410,03	79,26	8201	1585	4768	1,16	23
				208,61	29,77	4172	595	100	0,14	3
27	69	Е0126-10-10	Изоляция воздуховодов перим. до 1000 мм матами толщиной 100 мм							
		м	67	708,37	121,56	47460	8144	30281	1,88	126
				406,35	45,60	27225	3055	100	0,22	15
28	70	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/							
		10м2	5	3260,00	--	16300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	71	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 0,5 мм							
		м2	1	23,00	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	72	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный							
		компл	10	1946,70	--	19467	--	17329	11,55	116
				1925,44	--	19254	--	90	--	--
31	73	3 Цена	УОВ Мегалит-2							
		шт	9	227694,00	--	2049246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	74	4 Цена	УОВ Мегалит-3							
		шт	1	295620,00	--	295620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	75	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих							
		шт	35	241,85	16,96	8465	594	8679	1,12	39
				186,64	7,09	6532	248	128	0,03	1
34	76	С прайс "Азия-импорт"	Решетки регулируемые RAR 100x100							
		шт	33	653,57	--	21568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	77	С прайс "Азия-импорт"	Решетки регулируемые RAR 150x150							
		шт	2	980,36	--	1961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	78	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2							
			9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
			шт	186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
37	79	С прайс "Азия-импорт"	Решетки нерегулируемые RAG 100x100							
			9	490,18	--	4412	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
38	80	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм							
			4	1911,00	16,96	7644	68	847	0,97	4
			шт	158,29	7,09	633	28	128	0,03	--
39	81	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм							
			2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
			шт	704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
40	82	С прайс "Лека"	Клапаны огнезадерживающие р-ром 200x160м							
			2	14832,83	--	29666	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4295070	12941			536
			Тенге			96794	4906			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			3279109				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3279109				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19467				
		Материалы -	Тенге			213				
		Всего заработная плата -	Тенге				19254			
		Накладные расходы -	Тенге			17329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2208				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21854			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71984				
		Материалы -	Тенге			14534				
		Всего заработная плата -	Тенге				35048			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16323				
		Накладные расходы -	Тенге			35048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				40306			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			924510				
		Материалы -	Тенге			83555				
		Всего заработная плата -	Тенге				47397			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			791601				
		Накладные расходы -	Тенге			60669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59111				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1044289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				56498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4475856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				118657			

ЛС №13.2-1-5 Слаботочные сети

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1. Пожарная сигнализация								
41	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
			шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
42	2	СЦена ТОО "Байтерек"	Приемно-контрольный прибор ВЭРС ПК-24 (в комплекте с резисторами)	1	10157,26	--	10157	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполне	82	457,50	1,60	37515	131	32251	2,00	164
			шт		437,00	--	35834	--	90	--	--
44	4	С прайс ТОО"Байтерек"	Извещатель дымовой ИП 212-44	82	773,89	--	63459	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	5	Ц0108-81-1	Монтаж извещателя ИПР	7	97,70	1,60	684	11	569	1,00	7
			шт		85,50	--	599	--	95	--	--
46	6	С прайс ТОО "Байтерек"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	7	817,65	--	5724	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	7	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	34	92,40	--	3142	--	2754	0,50	17
			шт		90,00	--	3060	--	90	--	--
48	8	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	34	59,00	--	2006	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,70	2,10	8310	630	5757	0,10	30
			м		19,70	0,50	5910	150	95	--	1
50	10	СПрайс ТОО "ATSCOM"	Кабель КРВПМ, сечением 1х2х0,5 мм	0,306	7261,94	--	2222	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	11	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	80,57	8,47	2417	254	1837	0,32	10
			м		51,75	4,94	1553	148	108	0,02	1
52	12	С130804-88 прим.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-63 мм	30,3	254,00	--	7696	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
53	13	Ц0110-99-6	Источник бесперебойного питания	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
			шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
54	14	С прайс "Байтерек-стан"	Блок питания 12В, БИРП-12	1	2962,54	--	2963	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
55	15	С прайс "Байтерек-стан"	Аккумуляторная батарея 12В, 6,5 А/ч	1	843,56	--	844	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
56	16	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	5	980,00	1,60	4900	8	4275	5,00	25
			шт		950,00	--	4750	--	90	--	--
57	17	С прайс "Байтерек-стан"	Электронная тональная сирена Корбу	5	454,89	--	2274	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,70	2,10	2216	168	1535	0,10	8
			м		19,70	0,50	1576	40	95	--	--
59	19	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0816	28900,00	--	2358	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			166426	1204			302
				Тенге			60436	338			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			158730				
		Материалы -		Тенге			5084				
		Всего заработная плата -		Тенге				60774			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92006				
			Накладные расходы -	Тенге			55417				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8313			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12849				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			226996				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
			Сметная заработная плата -	Тенге				69087			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7696				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7696				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8158				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			235154				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
			Сметная заработная плата -	Тенге				69087			
			РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация								
60	20	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	12	195,70	--	2348	--	1922	1,00	12
			шт		178,00	--	2136	--	90	--	--
61	21	С прайс "Байтерек-стан"	Акустический извещатель разбития стекла	12	2055,64	--	24668	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	22	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
			шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
63	23	С прайс "Байтерек-стан"	Извещатель магнитоконтактный, "ИО-102-14"	12	51,25	--	615	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	24	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении детектор движения	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
			шт		347,00	--	1041	--	90	--	--
65	25	С прайс "Байтерек-стан"	Детектор движения,"COLT XS"	3	1358,91	--	4077	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	26	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	100	175,20	75,70	17520	7570	8864	0,44	44
			м		72,70	20,60	7270	2060	95	0,12	12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	27	СПрайс ТОО "ATSCOM"	Кабель КРВПМ, сечением 1х4х0,5 мм	0,102	10892,90	--	1111	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	28	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	27	59,00	--	1593	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54884	7575			74
				Тенге			12175	2060			12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			54884				
		Материалы -		Тенге			3070				
		Всего заработная плата -		Тенге				14235			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32063				
			Накладные расходы -	Тенге			13278				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1992			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4090				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72251				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
			Сметная заработная плата -	Тенге				16227			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72251				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
			Сметная заработная плата -	Тенге				16227			
			РАЗДЕЛ 3.Широковещательное телевидение								
69	29	Е0134-48-2	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	1	13393,69	--	13394	--	6361	35,40	35
			опора		5782,50	--	5783	--	110	--	--
70	30	С прайс ОАО "Зэтрон"	Мачта телевизионная МТ-6/1-М	1	3344,12	--	3344	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	31	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	3	1114,80	--	3344	--	3342	6,00	18
			шт		1103,00	--	3309	--	101	--	--
72	32	С прайс ОАО "Зэтрон"	Антенна телевизионная коллективная, АТКГ-1.1.1.2	1	1996,43	--	1996	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
73	33	С прайс ОАО "Зэтрон"	Антенна телевизионная коллективная, АТКГ-4.1.6-12	1	1533,78	--	1534	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	34	С прайс ОАО "Зэтрон"	Антенна телевизионная коллективная дицеметрового диапазона, АТКГ-5.2.21	1	1352,72	--	1353	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	35	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
			шт		187,00	--	187	--	101	--	--
76	36	С прайс ОАО "Зэтрон"	Коробка антенная, АК-2Z	1	321,85	--	322	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	37	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу								
				1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
			шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
78	38	С прайс ООО "Нефтеюганский завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры"	Усилитель телевизионный широкополосный коллективный, УШТК-2								
				1	5165,66	--	5166	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	39	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/								
				1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
			шт		187,00	--	187	--	101	--	--
80	40	С прайс ОАО "Зэтрон"	Фильтр телевизионный тдиапазонный полосовой, ФТД-1 II/III								
				1	583,33	--	583	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	41	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
				120	66,80	18,10	8016	2172	2747	0,12	14
			м		20,30	3,80	2436	456	95	0,02	3
82	42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
				30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
			м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
83	43	С прайс ТОО "ATSCOM"	Кабель коасиальный, RG-11								
				51	82,30	--	4197	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
84	44	С прайс ТОО "ATSCOM"	Кабель коасиальный, RG-6								
				102	20,58	--	2099	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
85	45	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная								
				4	107,30	--	429	--	400	1,00	4
			шт		99,00	--	396	--	101	--	--
86	46	СПрайс ТОО "ATSCOM"	Телевизионная розетка								
				4	102,27	--	409	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
87	47	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
				30	186,90	--	5607	--	2565	1,00	30
			ввод		90,00	--	2700	--	95	--	--
88	48	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3								
				30	313,00	--	9390	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63428	2235			112
				Тенге			16613	471			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			50034				
		Материалы -		Тенге			6576				
		Всего заработная плата -		Тенге				11301			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30393				
			Накладные расходы -	Тенге			11042				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1656			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			64741				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
			Сметная заработная плата -	Тенге				12957			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13394				
		Материалы -		Тенге			7611				
		Всего заработная плата -		Тенге				5783			
			Накладные расходы -	Тенге			6361				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				954			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20940				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
			Сметная заработная плата -	Тенге				6737			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
			Сметная заработная плата -	Тенге				19694			
			РАЗДЕЛ 4. Телефонизация								
89	67	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
			коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
90	68	СПрайс ТОО "Казцентрэлектропровод"	Коробка распределительная телефонная, TBC-SID 10 tool	1	2118,06	--	2118	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
91	69	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
			шт		99,00	--	198	--	101	--	--
92	70	СПрайс ТОО "ATSCOM"	Телевизионная телефонная	2	96,83	--	194	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	71	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
			м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
94	72	СПрайс ТОО "ATSCOM"	Кабель телефонный неэкранированный сечением 4х2х0,5, UTP	51	17,55	--	895	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
95	73	Ц110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	30	72,90	--	2187	--	1439	0,33	10
			м		53,30	--	1599	--	90	--	--
96	74	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,0306	52800,00	--	1616	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	75	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	2610	0,29	15
			м		49,50	18,30	2475	915	77	0,11	5
98	76	С130804-10	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5,05	1420,00	--	7171	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23887	4060			33
				Тенге			5655	1012			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23887				
		Материалы -	Тенге			2179				
		Всего заработная плата -	Тенге				6667			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11993				
		Накладные расходы -	Тенге			5726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				859			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1777				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			31390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7526			42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7526			42
		РАЗДЕЛ 5. Заземление								
99	77	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**							
		м	30	84,60	2,80	2538	84	929	0,17	5
				32,40	0,20	972	6	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2538	84			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			972	6			--
		Материалы -	Тенге			2538				
		Всего заработная плата -	Тенге			1482				
		Накладные расходы -	Тенге				978			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				139			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3675				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117			6
		ВИВАРИЙ								
		ЛС №13.2-2-3 Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
100	10	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**							
		шт	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
				7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
101	11	1Ком.предл-е №131207/AHU/KZ/3	Приточная установка AHU CLIMACIAT AirTOP 50 L 1000м3/ч,Р							
		шт	1	709713,63	--	709714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	12	2Ком.предл-е №131207/AHU/KZ/3	**Комплект автоматики**							
		шт	1	224529,15	--	224529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	13	Е120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т							
		шт	3	712,67	29,90	2138	90	2667	3,83	11
				682,76	11,81	2048	35	128	0,05	--
104	14	С прайс "SYsTEMAir"	**Осевой вентилятор AW 200E2-K.312X312/200 в комплекте с жалюзи VK20**							
		шт	3	30281,00	--	90843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	15	Е0120-32-1 прим.	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т**							
			2	712,67	29,90	1425	60	1778	3,83	8

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106	16	С прайс "SУsTEMAir"	Канальный вентиляторлля прямоугольных каналов MUB 025 355 DV-A2	шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	--
107	17	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт	2	119592,28	--	239185	--	--	--	--
108	18	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	12,56	1975,51	11,11	24812	140	3903	1,48	19
109	19	Е126-10-10	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 100 мм	кг	10	93,00	--	930	--	--	--	--
110	20	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	м	15	708,37	121,56	10625	1823	6779	1,88	28
111	21	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки, d 0,5 мм	10м2	9,96	3260,00	--	32470	--	--	--	--
112	22	Ц134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	м2	1	23,00	--	23	--	--	--	--
113	23	ЗЦЕНА	УОВ Мегалит-2	компл	4	1946,70	--	7787	--	6932	11,55	46
114	24	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	4	227694,00	--	910776	--	--	--	--
115	25	С прайс "Азия-импорт"	Решетки регулируемые RAR 100х100	шт	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
				шт	9	653,57	--	5882	--	128	0,03	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость оборудования -				Тенге				2222944	3323			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				28975	1256			164
Стоимость монтажных работ -				Тенге				1795300				6
Материалы -				Тенге				1795300				
Всего заработная плата -				Тенге				7787				
			Накладные расходы -	Тенге				85				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6932	7702			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1040			3
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				883				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15601				
			Сметная заработная плата -	Тенге								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				43118	8741			50
Материалы -				Тенге				2707				
Всего заработная плата -				Тенге				32493	6779			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				6779				
			Накладные расходы -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				2994	1017			3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			52891				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			376739	7796			35
		Всего заработная плата -	Тенге			23222				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336840	15750			
		Накладные расходы -	чел.-ч			20160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			23814	3024			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			420713				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2284506	18774			103
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35312			187
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

ЛС №13.2-2-5и Слаботочные сети

Раздел 1. Пожарная сигнализация

116	1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	10	457,50 437,00	1,60 --	4575 4370	16 --	3933 90	2,00 --	20 --
117	2	СЦена ТОО "Байтерек"	Извещатель дымовой ИП212-44	шт	10	773,89 --	-- --	7739 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	3	Ц108-81-1	Извещатель ручной ИПР	шт	2	97,70 85,50	1,60 --	195 171	3 --	162 95	1,00 --	2 --
119	4	СЦена ТОО "Байтерек"	Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	2	817,65 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	5	Ц110-698-1 прим.	Коробка ответвительная	шт	14	92,40 90,00	-- --	1294 1260	-- --	1134 90	0,50 --	7 --
121	6	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	14	59,00 --	-- --	826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	7	Ц108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30	27,70 19,70	2,10 0,50	831 591	63 15	576 95	0,10 --	3 --
123	8	С прайс ТОО "ATSCOM"	Кабель КРВПМ,сечением 1х2х0,5мм	1000м	0,0306	7261,94 --	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	9	Е121-12-1 прим.	Прокладка кабельного канала	м короба	30	145,97 63,90	75,12 47,74	4379 1917	2254 1432	3617 108	0,40 0,21	12 6
125	10	С прайс ТОО "ATSCOM"	Кабельный канал 12х12	1000м	0,0306	41756,13 --	-- --	1278 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	11	Ц108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	55	66,80 20,30	18,10 3,80	3674 1117	996 209	1259 95	0,12 0,02	7 1

1		2			4	5	6	7	8	9	10	11
127	12	С151604-166	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,0561	109700,00 --	-- --	6154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	13	Ц110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1	702,30 648,00	-- --	702 648	-- --	654 101	4,00 --	4 --
129	14	С прайс ТОО "ATSCOM"	Коробка распределительная 10х2,КРТ	шт	1	423,01 --	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			33928	3331			55
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			10074	1656			8
			Материалы -		Тенге			33928				
			Всего заработная плата -		Тенге			2246				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11730			
			Накладные расходы -		Тенге			18277				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			11336				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1700			6
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2716				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			47980				
			Сметная заработная плата -		Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13430			68
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			47980				
			Сметная заработная плата -		Тенге							
			ЛС №13.4-1И Внутриплощадочные электрические сети						13430			68
			РАЗДЕЛ 1. Молниезащита									
130	92	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	1	4035,33 348,75	-- --	4035 349	-- --	366 105	2,21 --	2 --
131	93	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	м3	0,204	9090,00 --	-- --	1854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	94	Ц108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	7	57,40 38,50	6,00 1,30	402 270	42 9	265 95	0,24 0,01	2 --
133	95	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	7,07	398,00 --	-- --	2814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	96	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	110	51,70 27,50	2,80 0,30	5687 3025	308 33	2905 95	0,16 --	18 --
135	97	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	25	431,60 149,00	21,60 2,90	10790 3725	540 73	3608 95	0,90 0,02	23 --

					4	5	6	7	8	9	10	11
136	98	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	110	61,90 23,00	3,30 0,40	6809 2530	363 44	2445 95	0,14 --	15 --
137	99	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	8	247,70 111,00	20,70 1,60	1982 888	166 13	856 95	0,70 0,01	6 --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					34373	1419			65
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				10786	171			1
			Материалы -	Тенге								
			Всего заработная плата -	Тенге				28483				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13813				
			Накладные расходы -	Тенге					10609			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				2814				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				10078				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				2314	1512			5
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40875				
			Всего заработная плата -	Тенге								
			Местные материалы -	Тенге								
			Накладные расходы -	Тенге				5890	12121			69
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5541	349			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				366				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				375	55			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6631				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								
				Тенге				47507	404			2

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

138	105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7	134,10 134,10	-- --	939 939	-- --	1061 113	0,97 --	12524
139	115	Е0133-204-1 прим.	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	8	3965,53 1977,75	1831,40 625,01	31724 15822	14651 5000	16658 80	12,00 2,34	71
140	116	СПрайс "Карагандинский завод электротехнического оборудования"	Опора СТ-4-2,5 Н 4 м /для светильников/	шт	8	12151,03 --	-- --	97208 --	-- --	-- --	-- --	96 19
141	117	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	8	1745,38 333,00	1411,25 239,85	13963 2664	11290 1919	4812 105	2,01 0,81	16 6
142	118	С151703-15 прим.	Светильники тип РТУ02-250-008У1	шт	8	5930,00 --	-- --	47440 --	-- --	-- --	-- --	--

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
143	119	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	шт	8	794,00 --	-- --	6352 --	-- --	-- --	-- --	--
144	120	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	1	413,60 248,00	158,00 45,00	414 248	158 45	278 95	1,50 0,26	2 --
145	121	С151703-4прим.	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	4460,00 --	-- --	4460 --	-- --	-- --	-- --	--
146	122	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	1	496,00 --	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --	--
147	123	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	2	705,60 263,00	23,60 4,20	1411 526	47 8	508 95	1,57 0,02	3 --
148	124	СПрайс ТОО "Электроцентр-НС"	Прожектор UMS 150 с защитной решеткой U 150	шт	2	11955,51 --	-- --	23911 --	-- --	-- --	-- --	--
149	125	С151706-96 прим.	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2 /МГЛ 150Вт/	шт	2	3580,00 --	-- --	7160 --	-- --	-- --	-- --	--
150	126	Ц0110-309-2 прим.	Установка фотодатчика	шт	2	45,00 45,00	-- --	90 90	-- --	91 101	-- --	--
151	127	СПрайс НТК "Композит"	Фотодатчик, ФРС-1	шт	2	1194,88 --	-- --	2390 --	-- --	-- --	-- --	--
152	128	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	шт	10	26,92 24,75	-- --	269 248	-- --	267 108	0,15 --	2 --
153	129	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2	м	0,0103	7110,00 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --	--
154	130	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У9 94 У2	1000м	1	244,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	--
155	131	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КСК-16	шт	1	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --	--
156	132	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	7	247,70 111,00	20,70 1,60	1734 777	145 11	719 95	0,70 0,01	5 --
157	133	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм /L=3м/	шт	4	431,60 149,00	21,60 2,90	1726 596	86 12	577 95	0,90 0,02	4 --
158	134	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	200	61,90 23,00	3,30 0,40	12380 4600	660 80	4446 95	0,14 --	28 --

1		2		4	5	6	7	8	9	10	11
159	135	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
			м	11	51,70	2,80	569	31	291	0,16	2
					27,50	0,30	303	3	95	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			256703	27069			163
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			26812	7078			26
			Материалы -	Тенге			255765				
			Всего заработная плата -	Тенге			11339				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32951			
			Накладные расходы -	Тенге			191484				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28676				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4301			14
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17066				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			301507				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37253			197
			Всего заработная плата -	Тенге			939				
			Накладные расходы -	Тенге				939			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1061				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				159			1
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2119				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1098			7
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			303627				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ЛС №13.5-1 Внутриплощадочные сети телефонной связи					38351			204
160	1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3	17	35,29	33,19	600	564	185	0,01	--
					2,10	9,13	36	155	97	0,03	1
161	2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			м3	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
					467,10	--	467	--	113	--	--
162	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			м3	7	6,83	6,83	48	48	13	--	--
					--	1,87	--	13	97	0,01	--
163	4	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
			м3	7	3,29	3,29	23	23	6	--	--
					--	0,90	--	6	97	--	--
164	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
					134,10	--	402	--	113	--	--
165	6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта								
			м3	7	39,76	37,82	278	265	87	0,01	--
					1,87	11,00	13	77	97	0,04	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	13,51	84,26 --	84,26 16,85	1138 --	1138 228	228 100	-- 0,35	-- 5
167	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	7	21,55 17,03	4,52 --	151 119	32 --	116 97	0,11 --	1 --
168	9	Ц110-892-5	Демонтаж муфты шт	1	1874,40 1043,40	831,00 195,60	1874 1043	831 196	1363 110	6,60 1,13	7 1
169	10	Е101-39-3	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 3 группы км	0,04	200978,87 43200,00	157778,87 26840,47	8039 1728	6311 1074	2718 97	303,00 93,66	12 4
170	11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	55	36,70 8,80	27,80 6,90	2019 484	1529 379	820 95	0,06 0,04	3 2
171	12	Е101-166-1	Засыпка траншеи песком м3	4,1	122,18 122,18	-- --	501 501	-- --	566 113	0,89 --	4 --
172	13	С143008-92	Песок природный м3	4,1	1370,00 --	-- --	5617 --	-- --	-- --	-- --	-- --
173	14	Е101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	14,31	6,83 --	6,83 1,87	98 --	98 27	26 97	-- 0,01	-- --
174	15	Е101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	14,31	3,29 --	3,29 0,90	47 --	47 13	12 97	-- --	-- --
175	16	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	14,31	21,55 17,03	4,52 --	308 244	65 --	236 97	0,11 --	2 --
176	17	Е134-106-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-5 м3	1	1708,91 909,00	799,91 202,95	1709 909	800 203	1223 110	5,25 0,82	5 1
177	18	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные колодец	1,07	19700,00 --	-- --	21079 --	-- --	-- --	-- --	-- --
178	19	ССБ.Цен вып.7	Люк чугунный легкий(ГОСТ 3634-99) м3	1	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --	-- --
179	20	Е134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий шт	0,04	501603,38 20700,00	-- --	20064 832	-- --	915 110	433,00 --	5 --
180	21	Ц110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,055	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	2111 995	634 130	1237 110	114,00 13,71	6 1
181	22	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10 км	0,0561	50100,00	--	2811	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	23	С прайс ООО "Компания Демидов"	Консоль ККЧ-2 1000м		--	--	--	--	--	--	--
			шт	6	380,03	--	2280	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			79725	12384			51
			Материалы -	Тенге			7773	2500			14
			Всего заработная плата -	Тенге			11095				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			488				
			Накладные расходы -	Тенге				3227			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5091				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			3421				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				513			2
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			871				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			15387				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге				3741			22
			Всего заработная плата -	Тенге			68630				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19233				
			Местные материалы -	Тенге				7046			
			Накладные расходы -	Тенге			8060				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			26697				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			7313				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1097			4
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			4557				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			80500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				8143			49
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			95886				
				Тенге				11884			71

ЛС №13.5-2 Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации

183	1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	17	35,29	33,19	600	564	185	0,01	--
					2,10	9,13	36	155	97	0,03	1
184	2	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
					467,10	--	467	--	113	--	--
185	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	7	6,83	6,83	48	48	13	--	--
					--	1,87	--	13	97	0,01	--
186	4	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	7	3,29	3,29	23	23	6	--	--
					--	0,90	--	6	97	--	--
187	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		134,10	--	402	--	113	--	--
188	6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта	7	39,76	37,82	278	265	87	0,01	--
			м3		1,87	11,00	13	77	97	0,04	--
189	7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	13,51	84,26	84,26	1138	1138	228	--	--
			т		--	16,85	--	228	100	0,35	5
190	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
			м3		17,03	--	119	--	97	--	--
191	9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	26	36,70	27,80	954	723	388	0,06	2
			м		8,80	6,90	229	179	95	0,04	1
192	10	С143008-92	Песок природный	5,5	1370,00	--	7535	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
193	11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	29	32,40	23,70	940	687	399	0,06	2
			м		8,60	5,90	249	171	95	0,03	1
194	12	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,335	12200,00	--	4087	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
195	13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0885	229872,38	--	20344	--	2672	175,00	15
			кан.-км		27450,00	--	2429	--	110	--	--
196	14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	88,5	27,70	2,10	2451	186	1698	0,10	9
			м		19,70	0,50	1743	44	95	--	--
197	15	Ц108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	29	26,40	3,10	766	90	540	0,11	3
			м		19,10	0,50	554	14	95	--	--
198	16	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06732	28900,00	--	1946	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
199	17	С151604-177	Кабели связи низкочастотные, марка ТППБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,02958	132000,00	--	3905	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			46034	3756			38
				Тенге			6242	888			8
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			10961				
		Материалы -		Тенге			649				
		Всего заработная плата -		Тенге				3185			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5850				
			Накладные расходы -	Тенге			3026				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14826				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19

1		2		4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				3639			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35073				
		Материалы -		Тенге			17808				
		Всего заработная плата -		Тенге				3946			
		Местные материалы -		Тенге			11729				
			Накладные расходы -	Тенге			4289				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				643			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41724				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				4589			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			56550				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
			Сметная заработная плата -	Тенге				8228			
			ЛС №13.7-1И Благоустройство территории								
			Раздел 1. МАФы								
200	1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов под ограждение из пескоблоков**	31	9898,28	311,32	306847	9651	18183	2,82	87
			м3		441,00	117,61	13671	3646	105	0,57	18
201	2	С12041-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,242	61900,00	--	76880	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
202	3	Е0107-24-1	**Установка железобетонных оград из пескоблоков длиной 4 м**	241	631,40	376,53	152167	90744	98757	1,15	277
			м		186,75	105,95	45007	25534	140	0,40	96
203	4	С Прайс	**Пескоблок**	6030	60,31	--	363695	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
204	5	С12041-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,97	69100,00	--	67027	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
205	6	Е0108-8-1	**Кладка столбов из пескоблока прямоугольных армированных при высоте до 4 м**	22	3436,23	367,45	75597	8084	36740	7,46	164
			м3		1278,00	137,25	28116	3019	118	0,67	15
206	7	С Прайс	**Пескоблок**	1375	60,31	--	82932	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	8	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,22	69100,00	--	15202	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--	--	--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1140347	108479		--
			Материалы -	Тенге				86794	32199		529
			Всего заработная плата -	Тенге				1140347			128
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				34802			
			Местные материалы -	Тенге					118993		
			Накладные расходы -	Тенге				588732			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				276734			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				153680			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					23052		77
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				77642			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1371669			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					142045		734
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1371669			
			Сметная заработная плата -	Тенге					142045		734

ЛС №13.7-2 Устройство дезбарьера

208	1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20	35,29 2,10	33,19 9,13	706 42	664 183	218 97	0,01 0,03
209	2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	467,10 467,10	-- --	467 467	-- --	528 113	2,98 --
210	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	8	6,83 --	6,83 1,87	55 --	55 15	14 97	-- 0,01
211	4	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	8	3,29 --	3,29 0,90	26 --	26 7	7 97	-- --
212	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3	134,10 134,10	-- --	402 402	-- --	455 113	0,97 --
213	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8	21,55 17,03	4,52 --	172 136	36 --	132 97	0,11 --
214	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	м3	10	39,76 1,87	37,82 11,00	398 19	378 110	125 97	0,01 0,04

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			т	19,3	84,26	84,26	1626	1626	325	--	--
					--	16,85	--	325	100	0,35	7
216	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			м3	10	3,80	3,24	38	32	16	--	--
					0,48	1,12	5	11	97	--	--
217	10	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100ММ/								
			м2	18	1332,02	49,10	23976	884	2171	0,53	9
					79,66	18,40	1434	331	123	0,09	2
218	11	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			м3	2,5	12388,20	1327,03	30971	3318	6809	12,49	31
					2137,50	456,24	5344	1141	105	1,72	4
219	12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			т	0,08316	51500,00	--	4283	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
220	13	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			м2	16,24	246,49	25,04	4003	407	632	0,14	2
					22,25	9,38	361	152	123	0,05	1
221	14	Е0111-19-4 к=9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ДО ТОЛЩ.70ММ/								
			м2	16,24	473,36	27,99	7687	455	744	0,18	3
					26,73	10,53	434	171	123	0,05	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			74810	7880			53
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8644	2446			15
			Материалы -	Тенге			74810				
			Всего заработная плата -	Тенге			19334				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11090			
			Местные материалы -	Тенге			4283				
			Накладные расходы -	Тенге			34669				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12175				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1826			6
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5219				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			92205				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12917			75
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			92205				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				12917			75
				Тенге			10794589	221445			3583
			Стоимость оборудования -	Тенге			531650	63508			277
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5074409				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			5074409				
			Материалы -	Тенге			657559				
			Всего заработная плата -	Тенге			58309				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				191495			
			Накладные расходы -	Тенге			442718				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			167190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49485				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			874234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				217824			1165
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3592677				
		Материалы -	Тенге			127785				
		Всего заработная плата -	Тенге				355654			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2499145				
		Местные материалы -	Тенге			357501				
		Накладные расходы -	чел.-ч			209548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60179			201
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4030358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				415834			2156
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109923				
		Материалы -	Тенге			1972				
		Всего заработная плата -	Тенге				91031			
		Накладные расходы -	Тенге			81928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12289			41
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11511				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			203362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				103320			485
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1160022				
		Материалы -	Тенге			108202				
		Всего заработная плата -	Тенге				65630			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1180013				
		Накладные расходы -	Тенге			87948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12601			42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74878				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1322848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				78231			424
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11337188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				815209			4231
		Итого				11 337 188,32				
		Временные здания и сооружения 3,4%				385 464,40				
		Итого				11 722 652,72				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,2% x0,9=1,98%				232 108,52				
		Затраты на выслугу лет 1%				117 226,53				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				46 890,61				
		Итого в ценах 2001г.				12 118 878,38				
		Итого в ценах 2009г. К=1,643				19 911 317,19				
		Налоги, обязательные платежи 2%				398 226,34				
		Итого				20 309 543,53				
		Коэффициент генеральной скидки 117 214 833; 126 718 740				0,92				
		Итого				18 684 780,05				
		НДС 12%				2 242 173,61				
		Всего к оплате				20 926 953,66				
		Аванс 30%				6 278 086,10				
		Удержание 5%				1 046 347,68				
		Всего к оплате				13 602 519,88				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

Алматинская областная территориальная инспекция

Кыдырбаев О.К.

Технадзор ДСО ЮКО:

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Акмола-Капчагайстрой"

Оздоев Ю.Д.