СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №172 от 09.10.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Договорная стоимость на 2017 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
"Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"	168 380 996		168 380 996,00		168 380 996		168 380 996		8 419 050	
Итого к оплате в тенге									**8 419 050**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: "Устройство площади символов и благоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"
Договор: №172 от 09.10.2017года.

Форма №2

АКТ №5
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ФАСАДА					
		ОТДЕЛКА ПОСТАМЕНТА					
162	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхност**	**21,9760**		**22894,68**	**503132**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	507,6445605	939,40	476881
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	0,940570874	746,14	702
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**477583**
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,140646112	3356,72	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,140646112	826,45	116
162. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	6,052178007	21,19	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	0,799924762	1360,59	1088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	0,799924762	732,02	586
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**1689**
162. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	0,769158425	18524,15	14248
162. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,011339593	21422,60	243
162. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	2,6371146	1440,24	3798
162. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	15,92597459	114,22	1819
162.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,001560293	122499,96	191
162.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000988918	20254,14	20
162.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,025492108	165719,40	4225
162.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	0,665871437	28,00	19

162.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	21,975955	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**24562**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	261716
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	32429
		Накладные расходы	%	--		13384,86	294145
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	63782
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**861060**
163	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**21,9760**		**-470,40**	**-10338**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	10,54848	-926,44	-9773
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,3120592	-753,30	-235
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-10008**
163. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0703232	-3356,72	-236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0703232	826,45	58
163. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,241736	-1360,59	-329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,241736	732,02	177
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-565**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-5484
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-671
		Накладные расходы	%	--		-280,08	-6155
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-1319
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-17812**
		АРКА					
165	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**36,1000**		**22894,68**	**826498**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	833,91	939,40	783375
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	1,545	746,14	1153
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**784528**
165. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,23104	3356,72	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,23104	826,45	191
165. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	9,942	21,19	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
165. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	1,314	1360,59	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	1,314	732,02	962
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**2774**
165. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	1,263	18524,15	23405
165. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,018628	21422,60	399

165. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	4,332	1440,24	6239
165. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	26,162	114,22	2988
165.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,002563	122499,96	314
165.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001625	20254,14	33
165.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,041876	165719,40	6940
165.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	1,094	28,00	31
165.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	36,1	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**40349**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	429921
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	53272
		Накладные расходы	%	--		13384,86	483193
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	104775
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**1414467**
166	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**36,1000**		**-470,40**	**-16981**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	17,328	-926,44	-16053
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,51262	-753,30	-386
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-16440**
166. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,11552	-3356,72	-388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,11552	826,45	95
166. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,3971	-1360,59	-540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,3971	732,02	291
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-928**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-9009
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-1102
		Накладные расходы	%	--		-280,08	-10111
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-2167
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-29260**
168	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**1,7100**		**22894,68**	**39150**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	39,501	939,40	37107
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	0,073188	746,14	55
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**37162**

168. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,010944	3356,72	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,010944	826,45	9
168. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	0,470934	21,19	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	0,062244	1360,59	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	0,062244	732,02	46
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**131**
168. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	0,05985	18524,15	1109
168. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,000882	21422,60	19
168. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	0,2052	1440,24	296
168. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	1,239	114,22	142
168.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000121	122499,96	15
168.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000077	20254,14	2
168.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,001984	165719,40	329
168.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	0,051813	28,00	1
168.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	1,71	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**1911**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	20365
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	2523
		Накладные расходы	%	--		13384,86	22888
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	4963
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**67001**
169	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**1,7100**		**705,60**	**1207**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,72	1,231	926,44	1141
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,036423	753,30	27
		Итого оплата труда:				**683,08**	**1168**
169. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0048	0,008208	3356,72	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,008208	826,45	7
169. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	0,028215	1360,59	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,028215	732,02	21
		Итого эксплуатация машин:				**38,56**	**66**
		НР первого уровня	%	54,8		374,33	640
		НР второго уровня	%	4,24		45,79	78
		Накладные расходы	%	--		420,12	718

		Сметная прибыль	%	8		90,06	154
		Сметная стоимость:				**1215,77**	**2079**
171	**11-150104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**385,6000**		**5136,59**	**1980670**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	5,3	2043,68	926,44	1893347
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	4,242	744,90	3160
		Итого оплата труда:				**4918,33**	**1896506**
171. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	0,5784	3356,72	1942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,5784	826,45	478
171. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0417	16,08	21,19	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	3,663	1360,59	4984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	3,663	732,02	2681
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**7266**
171. 6	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00009	0,034704	1439,40	50
171. 7	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	3,856	18524,15	71429
171. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,1098	42,339	114,22	4836
171. 9	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,026992	122499,96	3307
171.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,017352	20254,14	351
171.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0078	3,008	28,00	84
171.12	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1,01	389,456	--	--
171.13	21-130807-0301	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/	т	0,0004	0,15424	--	--
		Итого материалов:				**207,62**	**80057**
		НР первого уровня	%	54,8		2695,24	1039286
		НР второго уровня	%	4,24		332,07	128046
		Накладные расходы	%	--		3027,31	1167332
		Сметная прибыль	%	8		653,11	251840
		Сметная стоимость:				**8817,02**	**3399842**
172	**11-150102-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**33,8000**		**13050,54**	**441108**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	13,5	456,3	926,44	422735
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,92612	745,12	690
		Итого оплата труда:				**12527,36**	**423425**
172. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,12844	3356,72	431

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,12844	826,45	106
172. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0444	1,501	21,19	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,79768	1360,59	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0236	0,79768	732,02	584
		Итого эксплуатация машин:				**45,81**	**1548**
172. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00003	0,001014	2548,16	3
172. 7	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0001	0,00338	1439,40	5
172. 8	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,845	18425,21	15569
172. 9	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,017441	21422,60	374
172.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002028	19877,39	40
172.11	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,1168	3,948	114,22	451
172.12	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,002366	122499,96	290
172.13	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001521	20254,14	31
172.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0131	0,44278	28,00	12
172.15	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	33,8	--	--
172.16	22-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000101	501635,12	51
		Итого материалов:				**497,80**	**16826**
		НР первого уровня	%	54,8		6864,99	232037
		НР второго уровня	%	4,24		844,42	28541
		Накладные расходы	%	--		7709,41	260578
		Сметная прибыль	%	8		1660,80	56135
		Сметная стоимость:				**22420,75**	**757821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3764447**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3764447**
Материалы -			Тенге				**163705**
Всего заработная плата -			Тенге				**3593924**
Накладные расходы -			Тенге				**2212571**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1969454**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**243117**
Сметная прибыль -			Тенге				**478161**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**6455179**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3764447
	в том числе:						
	Всего заработная плата -		Тенге				3593924
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				163705
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1969454
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5733901
	Накладные расходы II уровня		Тенге				243117
	ИТОГО:		Тенге				5977018
	Сметная прибыль		Тенге				478161
	ИТОГО по смете:		Тенге				6455180
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				6 455 180
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				0
		ИТОГО, без оборудования -	Тенге				6 455 180
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -(1,3%)	Тенге				83 917
		Итого по главам 1-8	Тенге				6 539 097
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				88 278
		Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				889 634
		Итого по главам 1-9	Тенге				7 517 009
		Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				7 517 009
		НДС 12%	Тенге				902 041
		ИТОГО:	Тенге				8 419 050

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Таскынбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**