Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Завершение строительства школы на 300 мест на 96 Разъезде Целиноградского района

Наименование объекта - СЕТИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3		
		1шт										
2	СПрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Обратный клапан фланцевый 16ч3р, диам.32 мм	2	1503,08	--	3006	--	--	--	--		
		шт										
3	С 130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч1Пр для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--		
		шт										
4	СПрайс-лист АО "Пипые"	Труба полиэтиленовые ПЭ32 диам.32х2мм,футляр	16,88	41,14	--	695	--	--	--	--		
		м										
5	Е0116-14-4	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм,футляр	10	274,41 252,00	6,65 2,50	2744 2520	67 25	3258 128	1,40 0,01	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-253 Изм. и доп.№5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 35,1 мм	9,37	72,00	--	675	--	--	--	--
		м								
7	Е0116-14-5	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	239,92 215,78	9,63 3,60	720 647	29 11	842 128	1,22 0,02	4 --
		м								
8	С130804-254 Изм. и доп.№5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм,футляр	2,84	95,00	--	270	--	--	--	--
		м								
9	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм,ввод	3	274,24 247,50	16,10 6,03	823 743	48 18	974 128	1,40 0,03	4 --
		м								
10	С130804-281 Изм. и доп.№5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 68,7 мм,ввод	2,92	178,00	--	520	--	--	--	--
		м								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99 10,62		44 43		55 128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,69	--	385	--	128	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 0,5	149,76 108,00	0,07 0,02	75 54	-- --	57 105	0,65 --	-- --
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 8	102,06 60,30	0,07 0,02	817 482	1 --	507 105	0,37 --	3 --
15	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	м2 1	3549,82 526,50	1,57 --	3550 527	2 --	674 128	3,01 --	3 --
			1сальник							
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4								
16	Е0116-14-3	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	202,57 188,55	5,28 1,98	3646 3394	95 36	4390 128	1,05 0,01	19 --
17	СПрайсЛист АО "Тыныс"	Трубы полиэтиленовые ПЭ32 диам.32х2мм,футляр	м 16,88	41,14 --	-- --	695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0116-14-4	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм,футляр	м 10	274,41 252,00	6,65 2,50	2744 2520	67 25	3258 128	1,40 0,01	14 --
19	СП30804-253 Прм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р-0,8 МПа, SDR 21 Dн 35,1 мм	м 0,37	72,00 --	-- --	675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0116-14-5	Прокладка футляра из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-254 Изм. и доп.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим	Трубы полиэтиленовые водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001г, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dн 44,9 мм,футляр	1,89	95,00	--	180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	5	425,70	14,12	2129	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
23	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм,60 мм м	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
				10,69	--	53	--	128	--	--
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	5	11,13	--	56	--	68	0,05	--
				10,69	--	53	--	128	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3пс2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ООО "Голубой Океан Полимер" курс USD 148,24	Втулка полипропиленовая под фланец диам.50 мм шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс-лист ООО "Дубаи Океан Полимер" курс USD 148.24	Втулка полипропиленовая под фланец диам.32 мм								
			1	87.95	--	88	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-9	шт Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285.00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-7	шт Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225.00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-133	шт Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	3.5	190.00	--	665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-134	м Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	3.5	224.00	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-172-4	м Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6	149,76	0,07	90	--	68	0,65	--
				108,00	0,02	65	--	105	--	--
35	Е0115-172-3	м2 Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	102,06	0,07	102	--	63	0,37	--
				60,30	0,02	60	--	105	--	--
		м2 КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3								
36	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54	29.64	28,03	1600	1514	454	0,01	1
				1,61	7,06	87	381	97	0,02	1
37	Е0101-164-3 т.ч. п=1.55 п=3.180 к=1,2	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10		934		1068	2,98	
				46,10		92		414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,10	--	402	--	113		--
		м3								
39	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	53	3,82 --	3,82 1,32	202 --	202 70	68 97		--
		м3								
40	СПрайс-Лист ТОО "Техноопт"	Ревизия Р-110С-ПНД диам.110мм	6	237,33 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
41	СПрайс-Лист ТОО "Техноопт"	Ревизия Р-50С-ПНД диам.50мм	16	71,20 --	-- --	1139 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
42	СПрайс-Лист ТОО "Техноопт"	Заглушка ПНД диам.110мм	34	56,17 --	-- --	1910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
43	СПрайс-Лист ТОО "Техноопт"	Заглушка ПНД диам.50мм	44	17,80 --	-- --	783 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		БАК-ГАСИТЕЛЬ								
44	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	7	425,70 100,35	14,12 5,29	2980 702	99 37	947 128	0,55 0,03	4 --
		м								
45	С 130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249,00 --	-- --	498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,3	149,76 108,00	0,07 0,02	195 140	-- --	147 105	0,65 --	1 --
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		[illegible]		[illegible]		[illegible]		94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			3423				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8185				
		Материалы -	Тенге			475				
		Всего заработная плата -	Тенге				2677,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3768				
		Накладные расходы -	Тенге			2875				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				431,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723				17
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				3108,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36421				
		Сметная заработная плата -	Тенге			10792				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14584,00			
		Материалы -	Тенге			10565				
		Всего заработная плата -	Тенге			8				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18667				9
		Местные материалы -	чел.-ч				2800,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			58394				90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17384,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73540				108
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				20492,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			73 540				
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО по СМЕТЕ.								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	73540	2500,36	76040,36					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%		375,05	76040,36					
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%	76040,36	1756,53	77796,89					
		Итого с зимними удорожаниями 2,31%	76040,36	760,40	78557,30					
		Итого с затратами на выслугу лет 1%	76040,36	304,16	78861,46					
		Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%	78861,46	164642,37						
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,0877419	164642,37	3292,85	167935,22					
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	12 %	20152,23						
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				188 087				
		Итого по смете								

Казойлык
Астана