СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №172 от 09.10.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017-2018г.	Договорная стоимость на 2017 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
"Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"	168 380 996		168 380 996,00		130 640 589		130 640 589		50 014 013	
Итого к оплате в тенге									**50 014 013**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: "Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"
Договор: №172 от 09.10.2017года.

Форма №2

АКТ №3
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МОНУМЕНТ					
		СТЕНЫ					
1	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**18,4650**		**25526,99**	**471356**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	5,657676	837,96	4741
		Итого оплата труда:				**2994,23**	**55288**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0498555	3356,72	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0498555	826,45	41
1.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,955203	31,13	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	5,0317125	3518,51	17704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	5,0317125	826,45	4158
1.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,2308125	3078,63	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,2308125	1108,52	256
1.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,1495665	47,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	22,85967	142,69	3262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,3452955	1761,61	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,3452955	826,45	285
		Итого эксплуатация машин:				**1222,93**	**22582**
1.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,741975	19952,19	373943

1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
1.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,594895	66,30	371
1.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,025851	26033,00	673
1.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,0867855	26033,00	2259
1.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00461625	15522,50	72
1.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,40045	196,55	472
1.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,628613	6598,38	10746
1.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0240045	200244,36	4807
1.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,05225595	28,00	1
1.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	7,23828	674,52	4882
		Итого материалов:				**21566,58**	**398227**
		НР первого уровня	%	48,5		1452,20	26815
		НР второго уровня	%	4,24		1143,92	21122
		Накладные расходы	%	--		2596,12	47937
		Сметная прибыль	%	8		2249,85	41543
		Сметная стоимость:				**30372,95**	**560837**
3	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**299,3400**		**17187,73**	**5144975**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	17,3	5178,582	926,44	4797646
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0429	12,842	746,33	9584
		Итого оплата труда:				**16059,43**	**4807230**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0065	1,946	3356,72	6531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,946	826,45	1608
3.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1863	55,767	21,19	1182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	10,896	1360,59	14825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	10,896	732,02	7976
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**22538**
3.6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	10,477	18524,15	194076
3.7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,154459	21422,60	3309
3.8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	0,116	34,723	1440,24	50010
3.9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,4902	146,736	114,22	16760
3.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,020954	122499,96	2567
3.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,01347	20254,14	273

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
3.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,347234	165719,40	57543
3.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	9,07	28,00	254
3.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	299,34	--	--
		Итого материалов:				**1085,03**	**324792**
		НР первого уровня	%	54,8		8800,57	2634362
		НР второго уровня	%	4,24		1101,90	329844
		Накладные расходы	%	--		9902,47	2964206
		Сметная прибыль	%	8		2167,22	648734
		Сметная стоимость:				**29257,42**	**8757916**
4	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**299,3400**		**-470,40**	**-140810**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	143,683	-926,44	-133114
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	4,251	-753,30	-3202
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-136316**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,957888	-3356,72	-3215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,957888	826,45	792
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	3,293	-1360,59	-4480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	3,293	732,02	2411
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-7695**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-74701
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-9138
		Накладные расходы	%	--		-280,08	-83839
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-17972
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-242620**
6	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**9,5000**		**17187,73**	**163283**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	17,3	164,35	926,44	152260
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0429	0,40755	746,33	304
		Итого оплата труда:				**16059,43**	**152565**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0065	0,06175	3356,72	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,06175	826,45	51
6. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1863	1,77	21,19	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	0,3458	1360,59	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	0,3458	732,02	253

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**715**
6. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	0,3325	18524,15	6159
6. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,004902	21422,60	105
6. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	0,116	1,102	1440,24	1587
6. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,4902	4,657	114,22	532
6.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,000665	122499,96	81
6.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000428	20254,14	9
6.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,01102	165719,40	1826
6.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	0,28785	28,00	8
6.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	9,5	--	--
		Итого материалов:				**1085,03**	**10308**
		НР первого уровня	%	54,8		8800,57	83605
		НР второго уровня	%	4,24		1101,90	10468
		Накладные расходы	%	--		9902,47	94073
		Сметная прибыль	%	8		2167,22	20589
		Сметная стоимость:				**29257,42**	**277945**
7	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**9,5000**		**235,20**	**2234**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,24	2,28	926,44	2112
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,06745	753,30	51
		Итого оплата труда:				**227,69**	**2163**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0016	0,0152	3356,72	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0152	826,45	13
7. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0055	0,05225	1360,59	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,05225	732,02	38
		Итого эксплуатация машин:				**12,85**	**122**
		НР первого уровня	%	54,8		124,78	1185
		НР второго уровня	%	4,24		15,26	145
		Накладные расходы	%	--		140,04	1330
		Сметная прибыль	%	8		30,02	285
		Сметная стоимость:				**405,26**	**3850**
		ПОКРЫТИЕ					
9	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**67,4100**		**22817,10**	**1538100**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	120,664	732,02	88328
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	19,401	836,05	16220
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**104548**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,182007	3356,72	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,182007	826,45	150
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	7,22	31,13	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	17,567	3518,51	61810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	17,567	826,45	14518
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,660618	3078,63	2034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,660618	1108,52	732
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,06741	47,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,899	142,69	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,990927	1761,61	1746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,990927	826,45	819
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**66842**
9.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	68,421	19952,19	1365152
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	6,876	66,30	456
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,026964	26033,00	702
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,006741	15522,50	105
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,348	196,55	265
9.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,022	6598,38	13344
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,003371	200244,36	675
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,492093	28,00	14
9.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,427	914,15	2218
		Итого материалов:				**20515,21**	**1382930**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	50706
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	67365
		Накладные расходы	%	--		1751,54	118071
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	132494
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**1788665**
11	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**306,0400**		**3927,71**	**1202036**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	1358,818	732,02	994682
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	8,692	787,88	6848

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**1001530**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	4,04	3356,72	13560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	4,04	826,45	3339
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,55	1360,59	4830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	3,55	732,02	2599
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	1,102	1761,61	1941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,102	826,45	911
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**20331**
11. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	9,365	2548,16	23863
11. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	9,181	17653,91	162084
11. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,030604	24437,72	748
11. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	11,783	28,00	330
11.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	306,04	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**187025**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	609931
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	76828
		Накладные расходы	%	--		2244,02	686759
		Сметная прибыль	%	8		493,74	151104
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**2039901**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8381176**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8381176**
	Материалы -		Тенге				**2303282**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5987008**
		Накладные расходы -	Тенге				**3828537**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3331903**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**496634**
		Сметная прибыль -	Тенге				**976777**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13186490**
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО №1					
13	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5700**		**24128,73**	**13753**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	1,607	741,27	1192
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,128877	831,32	107
		Итого оплата труда:				**2278,34**	**1299**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001539	3356,72	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001539	826,45	1
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,095646	31,13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,12141	3518,51	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,12141	826,45	100
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002223	3078,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,002223	1108,52	2
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,004218	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,003705	1761,61	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,003705	826,45	3
		Итого эксплуатация машин:				**787,54**	**449**
13. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,57855	19952,19	11543
13.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,1596	66,30	11
13.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001254	26033,00	33
13.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000142	15522,50	2
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1026	196,55	20
13.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,050274	6598,38	332
13.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,001613	28,00	0
13.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,25536	674,52	172
		Итого материалов:				**21250,81**	**12113**
		НР первого уровня	%	48,5		1105,00	630
		НР второго уровня	%	4,24		1069,91	610
		Накладные расходы	%	--		2174,91	1240
		Сметная прибыль	%	8		2104,29	1199
		Сметная стоимость:				**28407,93**	**16193**
14	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,0500**		**22817,10**	**46775**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	3,669	732,02	2686
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,58999	836,05	493
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**3179**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005535	3356,72	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005535	826,45	5
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,219555	31,13	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,53423	3518,51	1880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,53423	826,45	442
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02009	3078,63	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02009	1108,52	22
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00205	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,08815	142,69	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,030135	1761,61	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,030135	826,45	25
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**2033**
14.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,081	19952,19	41516
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2091	66,30	14
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00082	26033,00	21
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000205	15522,50	3
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,041	196,55	8
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0615	6598,38	406
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000102	200244,36	21
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,014965	28,00	0
14.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0738	914,15	67
		Итого материалов:				**20515,21**	**42056**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	1542
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	2049
		Накладные расходы	%	--		1751,54	3591
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	4029
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**54395**
15	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0142**		**184320,59**	**2623**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	111
		Накладные расходы	%	--		7815,19	111
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	219
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**2953**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
16	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**18,2400**		**3927,71**	**71641**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	80,986	732,02	59283
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,518016	787,88	408
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**59691**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,240768	3356,72	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,240768	826,45	199
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,211584	1360,59	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,211584	732,02	155
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,065664	1761,61	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,065664	826,45	54
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**1212**
16. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,558144	2548,16	1422
16. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,5472	17653,91	9660
16. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001824	24437,72	45
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,70224	28,00	20
16.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	18,24	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**11147**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	36352
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	4579
		Накладные расходы	%	--		2244,02	40931
		Сметная прибыль	%	8		493,74	9006
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**121578**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-1					
18	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2189**		**47839,97**	**10473**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28,9	6,327	807,32	5108
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,148	954,93	1097
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**6204**
18. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,881	234,58	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,188271	19,36	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02627	3078,63	81

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02627	1108,52	29
18. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,066	2840,33	3028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,066	951,74	1015
18. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014449	5370,56	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014449	1280,72	19
18. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,063487	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,085379	131,58	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,041595	1761,61	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,041595	826,45	34
18.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,367786	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17008,80**	**3724**
18.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000425	159092,15	68
18.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006568	66,30	0
18.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004094	2742,28	11
18.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000219	327490,36	72
18.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000225	39687,74	9
18.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002934	381819,66	1120
18.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002189	196,55	0
18.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,29992	181,00	54
18.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,089757	91,04	8
18.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1774323,66	39
18.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000876	208172,82	182
18.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000068	347608,52	24
18.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000131	413023,16	54
18.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,21892	--	--
		Итого материалов:				**7499,62**	**1642**
		НР первого уровня	%	60,9		17259,73	3778
		НР второго уровня	%	4,24		2760,23	604
		Накладные расходы	%	--		20019,96	4383

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная прибыль	%	8		5428,79	1188
		Сметная стоимость:				**73288,72**	**16044**
19	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2189**		**37422,01**	**8192**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	29,8	6,524	926,44	6044
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000438	826,56	0
		Итого оплата труда:				**27609,56**	**6044**
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	7,925	234,58	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,116028	131,58	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000438	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000438	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**8565,06**	**1875**
19. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001314	208172,82	273
		Итого материалов:				**1249,04**	**273**
		НР первого уровня	%	60,9		16814,23	3681
		НР второго уровня	%	4,24		2299,62	503
		Накладные расходы	%	--		19113,84	4184
		Сметная прибыль	%	8		4522,87	990
		Сметная стоимость:				**61058,71**	**13367**
20	**23-010201-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0200**		**423,55**	**7209**
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	306
		Накладные расходы	%	--		17,96	306
		Сметная прибыль	%	8		35,32	601
		Сметная стоимость:				**476,83**	**8116**
21	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**43,0400**		**255,32**	**10989**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	466

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Накладные расходы	%	--		10,83	466
		Сметная прибыль	%	8		21,29	916
		Сметная стоимость:				**287,44**	**12371**
22	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0108**		**46045,05**	**497**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	0,6264	779,54	488
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003888	943,98	4
		Итого оплата труда:				**45553,15**	**492**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00162	3078,63	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00162	1108,52	2
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002268	1761,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002268	826,45	2
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**9**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	239
		НР второго уровня	%	4,24		2889,07	31
		Накладные расходы	%	--		24982,34	270
		Сметная прибыль	%	8		5682,19	61
		Сметная стоимость:				**76709,59**	**828**
23	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**158253,71**	**1424**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	60
		Накладные расходы	%	--		6709,96	60
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	119
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**1603**
24	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0029**		**159092,30**	**461**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,51	20
		Накладные расходы	%	--		6745,51	20
		Сметная прибыль	%	8		13267,03	38
		Сметная стоимость:				**179104,84**	**519**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
25	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,1523**		**502,45**	**1584**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	2,036	760,41	1548
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001261	802,83	1
		Итого оплата труда:				**491,55**	**1550**
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000315	1360,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000315	732,02	0
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000946	1761,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000946	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**2**
25. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,009457	84,66	1
25. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,085112	381,68	32
25. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,775466	--	--
		Итого материалов:				**10,56**	**33**
		НР первого уровня	%	54,8		269,37	849
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	103
		Накладные расходы	%	--		302,09	952
		Сметная прибыль	%	8		64,36	203
		Сметная стоимость:				**868,90**	**2739**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**175621**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175621**
	Материалы -		Тенге				**89970**
	Всего заработная плата -		Тенге				**78459**
		Накладные расходы -	Тенге				**56513**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47071**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18571**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**250705**
РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО №2							
26	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7600**		**24128,73**	**18338**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	2,143	741,27	1589
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,171836	831,32	143

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого оплата труда:				**2278,34**	**1732**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002052	3356,72	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002052	826,45	2
26. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,127528	31,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,16188	3518,51	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,16188	826,45	134
26. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002964	3078,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,002964	1108,52	3
26. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005624	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00494	1761,61	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00494	826,45	4
		Итого эксплуатация машин:				**787,54**	**599**
26. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7714	19952,19	15391
26.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2128	66,30	14
26.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0022	0,001672	26033,00	44
26.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00019	15522,50	3
26.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1368	196,55	27
26.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,067032	6598,38	442
26.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,002151	28,00	0
26.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,34048	674,52	230
		Итого материалов:				**21250,81**	**16151**
		НР первого уровня	%	48,5		1105,00	840
		НР второго уровня	%	4,24		1069,91	813
		Накладные расходы	%	--		2174,91	1653
		Сметная прибыль	%	8		2104,29	1599
		Сметная стоимость:				**28407,93**	**21590**
27	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**22817,10**	**61606**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	4,833	732,02	3538
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,77706	836,05	650
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**4188**
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	3356,72	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00729	826,45	6
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,28917	31,13	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,70362	3518,51	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,70362	826,45	582
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02646	3078,63	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02646	1108,52	29
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0027	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,1161	142,69	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03969	1761,61	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03969	826,45	33
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**2677**
27.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,74	19952,19	54679
27.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2754	66,30	18
27.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00108	26033,00	28
27.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00027	15522,50	4
27.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,054	196,55	11
27.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,081	6598,38	534
27.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000135	200244,36	27
27.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01971	28,00	1
27.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0972	914,15	89
		Итого материалов:				**20515,21**	**55391**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	2031
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	2698
		Накладные расходы	%	--		1751,54	4729
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	5307
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**71642**
28	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0187**		**184320,59**	**3450**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	146
		Накладные расходы	%	--		7815,19	146
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	288
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**3885**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
29	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**24,0000**		**3927,71**	**94265**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	106,56	732,02	78004
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,6816	787,88	537
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**78541**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,3168	3356,72	1063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,3168	826,45	262
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,2784	1360,59	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,2784	732,02	204
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0864	1761,61	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0864	826,45	71
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**1594**
29. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,7344	2548,16	1871
29. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,72	17653,91	12711
29. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0024	24437,72	59
29. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,924	28,00	26
29.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	24	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**14667**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	47832
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	6025
		Накладные расходы	%	--		2244,02	53856
		Сметная прибыль	%	8		493,74	11850
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**159971**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-1					
31	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1958**		**47839,97**	**9367**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28,9	5,659	807,32	4568
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,027	954,93	981
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**5549**
31. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,682	234,58	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,168388	19,36	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,023496	3078,63	72

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,023496	1108,52	26
31. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,953546	2840,33	2708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,953546	951,74	908
31. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,012923	5370,56	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,012923	1280,72	17
31. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,056782	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,076362	131,58	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,037202	1761,61	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,037202	826,45	31
31.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,328944	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17008,80**	**3330**
31.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00038	159092,15	60
31.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005874	66,30	0
31.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003661	2742,28	10
31.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000196	327490,36	64
31.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000202	39687,74	8
31.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002624	381819,66	1002
31.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001958	196,55	0
31.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,268246	181,00	49
31.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,080278	91,04	7
31.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1774323,66	35
31.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000783	208172,82	163
31.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000061	347608,52	21
31.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000117	413023,16	49
31.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,1958	--	--
		Итого материалов:				**7499,62**	**1468**
		НР первого уровня	%	60,9		17259,73	3379
		НР второго уровня	%	4,24		2760,23	540
		Накладные расходы	%	--		20019,96	3920

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная прибыль	%	8		5428,79	1063
		Сметная стоимость:				**73288,72**	**14350**
32	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1958**		**37422,01**	**7327**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	29,8	5,835	926,44	5406
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000392	826,35	0
		Итого оплата труда:				**27609,56**	**5406**
32. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	7,088	234,58	1663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,103774	131,58	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000392	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000392	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**8565,06**	**1677**
32. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001175	208172,82	245
		Итого материалов:				**1249,04**	**245**
		НР первого уровня	%	60,9		16814,23	3292
		НР второго уровня	%	4,24		2299,62	450
		Накладные расходы	%	--		19113,84	3742
		Сметная прибыль	%	8		4522,87	886
		Сметная стоимость:				**61058,71**	**11955**
33	**23-010201-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**34,0400**		**423,55**	**14418**
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	611
		Накладные расходы	%	--		17,96	611
		Сметная прибыль	%	8		35,32	1202
		Сметная стоимость:				**476,83**	**16231**
34	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**86,0800**		**255,32**	**21978**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	932

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Накладные расходы	%	--		10,83	932
		Сметная прибыль	%	8		21,29	1833
		Сметная стоимость:				**287,44**	**24743**
35	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0216**		**46045,05**	**995**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	1,253	779,54	977
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007776	943,98	7
		Итого оплата труда:				**45553,15**	**984**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00324	3078,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00324	1108,52	4
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004536	1761,61	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004536	826,45	4
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**18**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	477
		НР второго уровня	%	4,24		2889,07	62
		Накладные расходы	%	--		24982,34	540
		Сметная прибыль	%	8		5682,19	123
		Сметная стоимость:				**76709,59**	**1657**
36	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0180**		**158253,71**	**2849**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	121
		Накладные расходы	%	--		6709,96	121
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	238
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**3207**
37	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0058**		**159092,30**	**923**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,51	39
		Накладные расходы	%	--		6745,51	39
		Сметная прибыль	%	8		13267,03	77
		Сметная стоимость:				**179104,84**	**1039**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
38	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,3046**		**502,45**	**3168**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	4,073	760,41	3097
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002522	802,83	2
		Итого оплата труда:				**491,55**	**3099**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00063	1360,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00063	732,02	0
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001891	1761,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001891	826,45	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**4**
38. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,018914	84,66	2
38. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,170224	381,68	65
38. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	1,551	--	--
		Итого материалов:				**10,56**	**67**
		НР первого уровня	%	54,8		269,37	1698
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	206
		Накладные расходы	%	--		302,09	1905
		Сметная прибыль	%	8		64,36	406
		Сметная стоимость:				**868,90**	**5478**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**238684**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**238684**
	Материалы -		Тенге				**131607**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99499**
		Накладные расходы -	Тенге				**72192**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**59549**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12643**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24870**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**335746**
РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО №3							
39	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,8200**		**25526,99**	**97513**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	13,752	760,41	10457
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,17	837,96	981

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого оплата труда:				**2994,23**	**11438**
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010314	3356,72	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010314	826,45	9
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,818244	31,13	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,041	3518,51	3663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,041	826,45	860
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,04775	3078,63	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,04775	1108,52	53
39. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,030942	47,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,728	142,69	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,071434	1761,61	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,071434	826,45	59
		Итого эксплуатация машин:				**1222,93**	**4672**
39.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,877	19952,19	77361
39.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,157	66,30	77
39.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005348	26033,00	139
39.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,017954	26033,00	467
39.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000955	15522,50	15
39.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,4966	196,55	98
39.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,336924	6598,38	2223
39.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004966	200244,36	994
39.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,010811	28,00	0
39.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,497	674,52	1010
		Итого материалов:				**21566,58**	**82384**
		НР первого уровня	%	48,5		1452,20	5547
		НР второго уровня	%	4,24		1143,92	4370
		Накладные расходы	%	--		2596,12	9917
		Сметная прибыль	%	8		2249,85	8594
		Сметная стоимость:				**30372,95**	**116025**

1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
40	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0536**		**172937,39**	**9273**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	393
		Накладные расходы	%	--		7332,55	393
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	773
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**10439**
41	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,3000**		**22817,10**	**29662**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	2,327	732,02	1703
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,37414	836,05	313
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**2016**
41.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	3356,72	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00351	826,45	3
41.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,13923	31,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,33878	3518,51	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,33878	826,45	280
41.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,01274	3078,63	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,01274	1108,52	14
41.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0013	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0559	142,69	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,01911	1761,61	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,01911	826,45	16
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**1289**
41.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,319	19952,19	26327
41.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1326	66,30	9
41.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00052	26033,00	14
41.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00013	15522,50	2
41.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,026	196,55	5
41.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,039	6598,38	257
41.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000065	200244,36	13

1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
41.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,00949	28,00	0
41.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0468	914,15	43
		Итого материалов:				**20515,21**	**26670**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	978
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	1299
		Накладные расходы	%	--		1751,54	2277
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	2555
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**34494**
42	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0090**		**184320,59**	**1659**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	70
		Накладные расходы	%	--		7815,19	70
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	138
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**1868**
43	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**11,5200**		**3927,71**	**45247**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	51,149	732,02	37442
43.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,327168	787,88	258
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**37700**
43.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,152064	3356,72	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,152064	826,45	126
43.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,133632	1360,59	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,133632	732,02	98
43.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,041472	1761,61	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,041472	826,45	34
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**765**
43.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,352512	2548,16	898
43.7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,3456	17653,91	6101
43.8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001152	24437,72	28
43.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,44352	28,00	12
43.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	11,52	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**7040**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	22959

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	2892
		Накладные расходы	%	--		2244,02	25851
		Сметная прибыль	%	8		493,74	5688
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**76786**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-1					
45	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1958**		**47839,97**	**9367**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28,9	5,659	807,32	4568
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,027	954,93	981
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**5549**
45. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,682	234,58	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,168388	19,36	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,023496	3078,63	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,023496	1108,52	26
45. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,953546	2840,33	2708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,953546	951,74	908
45. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,012923	5370,56	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,012923	1280,72	17
45. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,056782	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,076362	131,58	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,037202	1761,61	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,037202	826,45	31
45.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,328944	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17008,80**	**3330**
45.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00038	159092,15	60
45.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005874	66,30	0

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
45.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003661	2742,28	10
45.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000196	327490,36	64
45.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000202	39687,74	8
45.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002624	381819,66	1002
45.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001958	196,55	0
45.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,268246	181,00	49
45.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,080278	91,04	7
45.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1774323,66	35
45.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000783	208172,82	163
45.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000061	347608,52	21
45.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000117	413023,16	49
45.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,1958	--	--
		Итого материалов:				**7499,62**	**1468**
		НР первого уровня	%	60,9		17259,73	3379
		НР второго уровня	%	4,24		2760,23	540
		Накладные расходы	%	--		20019,96	3920
		Сметная прибыль	%	8		5428,79	1063
		Сметная стоимость:				**73288,72**	**14350**
46	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1958**		**37422,01**	**7327**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	29,8	5,835	926,44	5406
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000392	826,35	0
		Итого оплата труда:				**27609,56**	**5406**
46. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	7,088	234,58	1663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,103774	131,58	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000392	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000392	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**8565,06**	**1677**
46. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001175	208172,82	245
		Итого материалов:				**1249,04**	**245**
		НР первого уровня	%	60,9		16814,23	3292

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		НР второго уровня	%	4,24		2299,62	450
		Накладные расходы	%	--		19113,84	3742
		Сметная прибыль	%	8		4522,87	886
		Сметная стоимость:				**61058,71**	**11955**
47	**23-010201-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**34,0400**		**423,55**	**14418**
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	611
		Накладные расходы	%	--		17,96	611
		Сметная прибыль	%	8		35,32	1202
		Сметная стоимость:				**476,83**	**16231**
48	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**86,0800**		**255,32**	**21978**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	932
		Накладные расходы	%	--		10,83	932
		Сметная прибыль	%	8		21,29	1833
		Сметная стоимость:				**287,44**	**24743**
49	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0216**		**46045,05**	**995**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	1,253	779,54	977
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007776	943,98	7
		Итого оплата труда:				**45553,15**	**984**
49. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00324	3078,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00324	1108,52	4
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004536	1761,61	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004536	826,45	4
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**18**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	477
		НР второго уровня	%	4,24		2889,07	62
		Накладные расходы	%	--		24982,34	540
		Сметная прибыль	%	8		5682,19	123
		Сметная стоимость:				**76709,59**	**1657**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
50	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0180**		**158253,71**	**2849**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	121
		Накладные расходы	%	--		6709,96	121
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	238
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**3207**
51	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0058**		**159092,30**	**923**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,51	39
		Накладные расходы	%	--		6745,51	39
		Сметная прибыль	%	8		13267,03	77
		Сметная стоимость:				**179104,84**	**1039**
52	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,3046**		**502,45**	**3168**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	4,073	760,41	3097
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002522	802,83	2
		Итого оплата труда:				**491,55**	**3099**
52. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00063	1360,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00063	732,02	0
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001891	1761,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001891	826,45	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**4**
52. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,018914	84,66	2
52. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,170224	381,68	65
52. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	1,551	--	--
		Итого материалов:				**10,56**	**67**
		НР первого уровня	%	54,8		269,37	1698
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	206
		Накладные расходы	%	--		302,09	1905
		Сметная прибыль	%	8		64,36	406

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная стоимость:				**868,90**	**5478**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**244379**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**244379**
	Материалы -		Тенге				**168974**
	Всего заработная плата -		Тенге				**66192**
		Накладные расходы -	Тенге				**50315**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38330**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23576**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**318270**

РАЗДЕЛ 5. ПАНДУС

53	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,4400**		**22817,10**	**626101**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	49,118	732,02	35955
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	7,897	836,05	6603
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**42558**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,074088	3356,72	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,074088	826,45	61
53. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,939	31,13	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	7,151	3518,51	25160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	7,151	826,45	5910
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,268912	3078,63	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,268912	1108,52	298
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,02744	47,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,18	142,69	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,403368	1761,61	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,403368	826,45	333
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**27209**
53.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,852	19952,19	555700
53.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,799	66,30	186
53.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,010976	26033,00	286

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
53.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002744	15522,50	43
53.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,5488	196,55	108
53.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,8232	6598,38	5432
53.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001372	200244,36	275
53.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,200312	28,00	6
53.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,98784	914,15	903
		Итого материалов:				**20515,21**	**562937**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	20640
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	27422
		Накладные расходы	%	--		1751,54	48062
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	53933
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**728096**
54	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0383**		**184320,59**	**7056**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	299
		Накладные расходы	%	--		7815,19	299
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	588
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**7943**
55	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0942**		**172937,39**	**16284**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	690
		Накладные расходы	%	--		7332,55	690
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	1358
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**18332**
56	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**3927,71**	**144540**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	163,392	732,02	119606
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,045	787,88	823
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**120430**
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,48576	3356,72	1631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,48576	826,45	401
56. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,42688	1360,59	581

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,42688	732,02	312
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,13248	1761,61	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,13248	826,45	109
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**2445**
56. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,126	2548,16	2869
56. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,104	17653,91	19490
56. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00368	24437,72	90
56. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,417	28,00	40
56.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	36,8	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**22489**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	73342
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	9238
		Накладные расходы	%	--		2244,02	82580
		Сметная прибыль	%	8		493,74	18170
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**245289**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-2					
58	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4318**		**47839,97**	**20655**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28,9	12,478	807,32	10074
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,265	954,93	2163
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**12237**
58. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,709	234,58	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,371314	19,36	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,051811	3078,63	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,051811	1108,52	57
58. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,103	2840,33	5972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,103	951,74	2002
58. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,028496	5370,56	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,028496	1280,72	37
58. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,12521	21,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,168386	131,58	22

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,082034	1761,61	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,082034	826,45	68
58.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,725357	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17008,80**	**7344**
58.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000838	159092,15	133
58.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012953	66,30	1
58.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008074	2742,28	22
58.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000432	327490,36	141
58.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000445	39687,74	18
58.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005786	381819,66	2209
58.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004318	196,55	1
58.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,591511	181,00	107
58.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,177022	91,04	16
58.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000043	1774323,66	77
58.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001727	208172,82	360
58.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000134	347608,52	47
58.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000259	413023,16	107
58.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,43176	--	--
		Итого материалов:				**7499,62**	**3238**
		НР первого уровня	%	60,9		17259,73	7452
		НР второго уровня	%	4,24		2760,23	1192
		Накладные расходы	%	--		20019,96	8644
		Сметная прибыль	%	8		5428,79	2344
		Сметная стоимость:				**73288,72**	**31643**
59	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4318**		**37422,01**	**16157**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	29,8	12,866	926,44	11920
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000864	826,50	1
		Итого оплата труда:				**27609,56**	**11921**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
59. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	15,63	234,58	3666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,228833	131,58	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000864	1761,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000864	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**8565,06**	**3698**
59. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,002591	208172,82	539
		Итого материалов:				**1249,04**	**539**
		НР первого уровня	%	60,9		16814,23	7260
		НР второго уровня	%	4,24		2299,62	993
		Накладные расходы	%	--		19113,84	8253
		Сметная прибыль	%	8		4522,87	1953
		Сметная стоимость:				**61058,71**	**26363**
60	**23-010201-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**62,3600**		**423,55**	**26413**
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	1120
		Накладные расходы	%	--		17,96	1120
		Сметная прибыль	%	8		35,32	2203
		Сметная стоимость:				**476,83**	**29735**
61	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**165,5200**		**255,32**	**42261**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	1792
		Накладные расходы	%	--		10,83	1792
		Сметная прибыль	%	8		21,29	3524
		Сметная стоимость:				**287,44**	**47577**
62	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0389**		**46045,05**	**1790**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	2,255	779,54	1758
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013997	943,98	13

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого оплата труда:				**45553,15**	**1771**
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005832	3078,63	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005832	1108,52	6
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008165	1761,61	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008165	826,45	7
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**32**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	859
		НР второго уровня	%	4,24		2889,07	112
		Накладные расходы	%	--		24982,34	971
		Сметная прибыль	%	8		5682,19	221
		Сметная стоимость:				**76709,59**	**2982**
63	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0324**		**158253,71**	**5127**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	217
		Накладные расходы	%	--		6709,96	217
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	428
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**5772**
64	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0104**		**159092,30**	**1661**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,51	70
		Накладные расходы	%	--		6745,51	70
		Сметная прибыль	%	8		13267,03	139
		Сметная стоимость:				**179104,84**	**1870**
		СТЕНОВОЙ ПОРУЧЕНЬ ПАНДУСА					
65	**23-010201-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,2400**		**423,55**	**9420**
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	399
		Накладные расходы	%	--		17,96	399
		Сметная прибыль	%	8		35,32	786
		Сметная стоимость:				**476,83**	**10605**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
66	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**255,32**	**511**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	22
		Накладные расходы	%	--		10,83	22
		Сметная прибыль	%	8		21,29	43
		Сметная стоимость:				**287,44**	**575**
67	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0010**		**272020,43**	**272**
		НР второго уровня	%	4,24		11533,67	12
		Накладные расходы	%	--		11533,67	12
		Сметная прибыль	%	8		22684,33	23
		Сметная стоимость:				**306238,42**	**306**
68	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,6486**		**502,45**	**6858**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	8,817	760,41	6705
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005459	802,85	4
		Итого оплата труда:				**491,55**	**6709**
68. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001365	1360,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001365	732,02	1
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,004095	1761,61	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,004095	826,45	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**9**
68. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,040946	84,66	3
68. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,368511	381,68	141
68. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	3,358	--	--
		Итого материалов:				**10,56**	**144**
		НР первого уровня	%	54,8		269,37	3676
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	447
		Накладные расходы	%	--		302,09	4123
		Сметная прибыль	%	8		64,36	878

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная стоимость:				**868,90**	**11859**
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ №1					
69	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**8,3200**		**22817,10**	**189838**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	14,893	732,02	10902
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,394	836,05	2002
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**12904**
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022464	3356,72	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022464	826,45	19
69. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,891072	31,13	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,168	3518,51	7629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,168	826,45	1792
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,081536	3078,63	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,081536	1108,52	90
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00832	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,35776	142,69	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,122304	1761,61	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,122304	826,45	101
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**8250**
69.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,445	19952,19	168492
69.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,84864	66,30	56
69.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,003328	26033,00	87
69.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000832	15522,50	13
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1664	196,55	33
69.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,2496	6598,38	1647
69.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000416	200244,36	83
69.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,060736	28,00	2
69.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,29952	914,15	274
		Итого материалов:				**20515,21**	**170687**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	6258
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	8314
		Накладные расходы	%	--		1751,54	14573
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	16353
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**220764**

1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
70	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1113**		**172937,39**	**19255**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	816
		Накладные расходы	%	--		7332,55	816
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	1606
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**21677**
71	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	**м2 покрытия**	**34,3200**		**3927,71**	**134799**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,44	152,381	732,02	111546
71.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,974688	787,88	768
		Итого оплата труда:				**3272,54**	**112314**
71.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,453024	3356,72	1521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,453024	826,45	374
71.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,398112	1360,59	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,398112	732,02	291
71.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,123552	1761,61	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,123552	826,45	102
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**2280**
71.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,05	2548,16	2676
71.7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,03	17653,91	18176
71.8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,003432	24437,72	84
71.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,321	28,00	37
71.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	34,32	--	--
		Итого материалов:				**611,11**	**20973**
		НР первого уровня	%	60,9		1992,98	68399
		НР второго уровня	%	4,24		251,04	8616
		Накладные расходы	%	--		2244,02	77015
		Сметная прибыль	%	8		493,74	16945
		Сметная стоимость:				**6665,47**	**228759**
73	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фибробетон**	**м3**	**7,9200**		**17000,00**	**134640**
		НР второго уровня	%	4,24		720,80	5709
		Накладные расходы	%	--		720,80	5709
		Сметная прибыль	%	8		1417,66	11228

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная стоимость:				**19138,46**	**151577**
		ПОСТАМЕНТ ЗНАМЕНИ					
75	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,9140**		**20528,92**	**224053**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	14,734	669,68	9867
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,979	826,45	1635
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**11502**
75. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,239	10,59	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,965	3518,51	6912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,965	826,45	1624
75. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,014188	1761,61	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,014188	826,45	12
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**6993**
75. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,132	16994,60	189189
75. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,729	6598,38	18004
75. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,021828	28,00	1
		Итого материалов:				**18984,14**	**207193**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	5579
		НР второго уровня	%	4,24		892,10	9736
		Накладные расходы	%	--		1403,24	15315
		Сметная прибыль	%	8		1754,57	19149
		Сметная стоимость:				**23686,73**	**258517**
76	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**109,1400**		**320,59**	**34990**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0518	5,653	707,33	3999
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	2,376	1002,80	2383
		Итого оплата труда:				**58,47**	**6381**
76. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,349248	6088,86	2127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,349248	1108,52	387
76. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,445291	3356,72	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,445291	826,45	368
76. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,16371	2971,41	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,16371	951,74	156
76. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,781442	3782,53	2956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,781442	1108,52	866

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
76. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,003274	3078,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,003274	1108,52	4
76. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,283764	4101,04	1164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,567528	951,74	540
76. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,060027	2533,72	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,060027	951,74	57
76.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,005457	1761,61	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,005457	826,45	5
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**8399**
76.11	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	1,397	1925,66	2690
76.12	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	10,019	1925,66	19293
76.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000669	205870,68	138
76.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,016371	24437,72	400
76.15	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,32742	215,22	70
76.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,899314	--	--
		Итого материалов:				**207,00**	**22592**
		НР первого уровня	%	60,3		35,26	3848
		НР второго уровня	%	4,24		15,09	1647
		Накладные расходы	%	--		50,35	5495
		Сметная прибыль	%	8		29,68	3239
		Сметная стоимость:				**400,61**	**43723**
77	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**109,1400**		**194,88**	**21269**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0006	0,065484	707,33	46
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,231377	904,46	209
		Итого оплата труда:				**2,34**	**256**
77. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,087312	3356,72	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,087312	826,45	72
77. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,072032	4101,04	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,144064	951,74	137
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**588**
77. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	2,226	1925,66	4287
77. 6	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,224828	72707,78	16347

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Итого материалов:				**189,06**	**20634**
		НР первого уровня	%	60,3		1,41	154
		НР второго уровня	%	4,24		8,32	908
		Накладные расходы	%	--		9,73	1062
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1787
		Сметная стоимость:				**220,98**	**24118**
78	**11-060501-0114 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство**	**м3**	**160,8000**		**29410,11**	**4729145**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	6,56	1054,848	751,15	792349
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7916	127,289	832,19	105928
		Итого оплата труда:				**5586,30**	**898278**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,43416	3356,72	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,43416	826,45	359
78. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3903	62,76	31,13	1954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7485	120,359	3518,51	423484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7485	120,359	826,45	99471
78. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0161	2,589	3078,63	7970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0161	2,589	1108,52	2870
78. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0062	0,99696	47,63	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,499	401,839	142,69	57338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0243	3,907	1761,61	6883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	3,907	826,45	3229
		Итого эксплуатация машин:				**3104,07**	**499134**
78.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	163,212	19952,19	3256437
78.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,63	101,304	66,30	6716
78.12	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1608	38711,60	6225
78.13	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,4824	20842,22	10054
78.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,069144	15522,50	1073
78.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	32,16	196,55	6321
78.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,4824	200244,36	96598
78.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00129	0,207432	28,00	6
78.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5	80,4	674,52	54231
		Итого материалов:				**21378,49**	**3437662**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		НР первого уровня	%	48,5		2709,36	435665
		НР второго уровня	%	4,24		1361,87	218988
		Накладные расходы	%	--		4071,22	654653
		Сметная прибыль	%	8		2678,51	430704
		Сметная стоимость:				**36159,84**	**5814501**
79	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**5,4168**		**172937,39**	**936767**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	39719
		Накладные расходы	%	--		7332,55	39719
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	78119
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**1054605**
80	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0794**		**147556,59**	**11716**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,40	497
		Накладные расходы	%	--		6256,40	497
		Сметная прибыль	%	8		12305,04	977
		Сметная стоимость:				**166118,03**	**13190**
81	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2364**		**147556,97**	**34882**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,42	1479
		Накладные расходы	%	--		6256,42	1479
		Сметная прибыль	%	8		12305,07	2909
		Сметная стоимость:				**166118,46**	**39270**
82	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**1,8654**		**146342,30**	**272990**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	11575
		Накладные расходы	%	--		6204,91	11575
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	22765
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**307330**
		ПОСТАМЕНТ ДЛЯ СТАТУИ					
86	**11-060501-0114**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,**	**м3**	**5,6850**		**29410,11**	**167196**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	6,56	37,2936	751,15	28013
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7916	4,500246	832,19	3745
		Итого оплата труда:					**31758**
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0153495	3356,72	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0153495	826,45	13
86. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3903	2,2188555	31,13	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7485	4,2552225	3518,51	14972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7485	4,2552225	826,45	3517
86. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0161	0,0915285	3078,63	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0161	0,0915285	1108,52	101
86. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0062	0,035247	47,63	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,499	14,206815	142,69	2027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,1381455	1761,61	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,1381455	826,45	114
		Итого эксплуатация машин:					**17647**
86.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,770275	19952,19	115130
86.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,63	3,58155	66,30	237
86.12	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,005685	38711,60	220
86.13	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,017055	20842,22	355
86.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,00244455	15522,50	38
86.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,137	196,55	223
86.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,017055	200244,36	3415
86.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00129	0,00733365	28,00	0
86.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5	2,8425	674,52	1917
		Итого материалов:					**121537**
		НР первого уровня	%	48,5		2709,36	15403
		НР второго уровня	%	4,24		1361,87	7742
		Накладные расходы	%	--		4071,22	23145
		Сметная прибыль	%	8		2678,51	15227
		Сметная стоимость:				**36159,84**	**205569**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
87	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0524**		**172937,39**	**9069**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	385
		Накладные расходы	%	--		7332,55	385
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	756
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**10210**
88	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0126**		**172937,39**	**2181**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	92
		Накладные расходы	%	--		7332,55	92
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	182
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**2455**
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ					
89	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2973**		**16422,53**	**4882**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	5,9452	779,54	4635
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1070136	943,98	101
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**4736**
89. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044589	3078,63	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044589	1108,52	49
89. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0624246	1761,61	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0624246	826,45	52
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**247**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	2297
		НР второго уровня	%	4,24		1023,91	304
		Накладные расходы	%	--		8750,27	2601
		Сметная прибыль	%	8		2013,82	599
		Сметная стоимость:				**27186,63**	**8081**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
90	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0139**		**146342,30**	**2030**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	86
		Накладные расходы	%	--		6204,91	86
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	169
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**2286**
91	**21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2834**		**182770,87**	**51795**
		НР второго уровня	%	4,24		7749,48	2196
		Накладные расходы	%	--		7749,48	2196
		Сметная прибыль	%	8		15241,63	4319
		Сметная стоимость:				**205761,98**	**58310**
92	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**32,0000**		**22894,68**	**732630**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	739,2	939,40	694404
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	1,37	746,14	1022
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**695426**
92. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,2048	3356,72	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,2048	826,45	169
92. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	8,813	21,19	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	1,165	1360,59	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	1,165	732,02	853
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**2459**
92. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	1,12	18524,15	20747
92. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,016512	21422,60	354
92. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	3,84	1440,24	5531
92. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	23,19	114,22	2649
92.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,002272	122499,96	278

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
92.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00144	20254,14	29
92.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,03712	165719,40	6152
92.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	0,9696	28,00	27
92.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	32	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**35766**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	381094
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	47222
		Накладные расходы	%	--		13384,86	428316
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	92876
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**1253821**
93	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**32,0000**		**-470,40**	**-15053**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	15,36	-926,44	-14230
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,4544	-753,30	-342
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-14572**
93. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,1024	-3356,72	-344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,1024	826,45	85
93. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,352	-1360,59	-479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,352	732,02	258
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-823**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-7986
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-977
		Накладные расходы	%	--		-280,08	-8963
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-1921
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-25937**
96	**11-070515-0101 РСНБ РК 2015**	**Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**8,0000**		**431,69**	**3454**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	0,391	3,128	798,06	2496
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0112	826,45	9
		Итого оплата труда:				**313,20**	**2506**
96. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0112	1761,61	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0112	826,45	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**20**
96. 4	21-050307-1001	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,32	245,82	79

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
96. 5	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,000452	0,003616	81181,75	294
96. 6	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	0,994	7,952	71,08	565
		Итого материалов:				**117,18**	**937**
		НР первого уровня	%	62,1		194,50	1556
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	212
		Накладные расходы	%	--		221,05	1768
		Сметная прибыль	%	8		52,22	418
		Сметная стоимость:				**704,95**	**5640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8627633**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8627633**
	Материалы -		Тенге				**6211657**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1950406**
		Накладные расходы -	Тенге				**1434787**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1025495**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**409292**
		Сметная прибыль -	Тенге				**804994**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10867414**
		РАЗДЕЛ 6. АРКА					
		КОЛОННА					
97	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**3,5555**		**16161,77**	**57464**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	9,35	33,244	788,80	26223
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	7,218	948,05	6843
		Итого оплата труда:				**9299,83**	**33066**
97. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	3,484	234,58	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,284443	4326,99	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,284443	951,74	271
97. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,711108	3078,63	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,711108	1108,52	788
97. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	5,12	3942,74	20187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	5,12	951,74	4873
97. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,319999	21,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
97. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,102	1761,61	1942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,102	826,45	911
97. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	3,591	17,05	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7434,55**	**26434**
97.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)	т	0,00194	0,006898	159092,15	1097
97.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром	кг	0,03	0,106666	66,30	7
97.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,066489	2742,28	182
97.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,001422	327490,36	466
97.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,00103	0,003662	39687,74	145
97.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000533	381819,66	204
97.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,035555	196,55	7
97.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	2,489	181,00	450
97.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,746663	91,04	68
97.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000356	1774323,66	631
97.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,001422	200244,36	285
97.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001102	347608,52	383
97.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002133	413023,16	881
97.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	3,556	--	--
		Итого материалов:				**1351,94**	**4807**
		НР первого уровня	%	60,9		5663,60	20137
		НР второго уровня	%	4,24		925,40	3290
		Накладные расходы	%	--		6588,99	23427
		Сметная прибыль	%	8		1820,06	6471
		Сметная стоимость:				**24570,82**	**87363**
98	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**2,8960**		**363763,39**	**1053466**
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	44667
		Накладные расходы	%	--		15423,57	44667
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	87851
		Сметная стоимость:				**409521,91**	**1185984**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
99	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,6595**		**172145,87**	**113534**
		НР второго уровня	%	4,24		7298,98	4814
		Накладные расходы	%	--		7298,98	4814
		Сметная прибыль	%	8		14355,59	9468
		Сметная стоимость:				**193800,44**	**127815**
		ДЕТАЛЬ Д-1					
100	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фибробетон**	**м3**	**0,7200**		**17000,00**	**12240**
		НР второго уровня	%	4,24		720,80	519
		Накладные расходы	%	--		720,80	519
		Сметная прибыль	%	8		1417,66	1021
		Сметная стоимость:				**19138,46**	**13780**
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1					
107	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,3514**		**16422,53**	**5771**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	7,028	779,54	5478
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1265	943,98	119
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**5598**
107. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,052709	3078,63	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,052709	1108,52	58
107. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,073792	1761,61	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,073792	826,45	61
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**292**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	2715
		НР второго уровня	%	4,24		1023,91	360
		Накладные расходы	%	--		8750,27	3075
		Сметная прибыль	%	8		2013,82	708
		Сметная стоимость:				**27186,63**	**9553**
108	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0500**		**146342,30**	**7310**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	310
		Накладные расходы	%	--		6204,91	310

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	610
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**8229**
109	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,3014**		**172145,87**	**51892**
		НР второго уровня	%	4,24		7298,98	2200
		Накладные расходы	%	--		7298,98	2200
		Сметная прибыль	%	8		14355,59	4327
		Сметная стоимость:				**193800,44**	**58419**
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-2					
110	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0616**		**16422,53**	**1012**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	1,232	779,54	961
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,022183	943,98	21
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**982**
110. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009243	3078,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009243	1108,52	10
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01294	1761,61	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01294	826,45	11
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**51**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	476
		НР второго уровня	%	4,24		1023,91	63
		Накладные расходы	%	--		8750,27	539
		Сметная прибыль	%	8		2013,82	124
		Сметная стоимость:				**27186,63**	**1675**
111	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0192**		**146342,30**	**2810**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	119
		Накладные расходы	%	--		6204,91	119
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	234
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**3163**
112	**21-050101-0118**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из**	**т**	**0,0424**		**172145,87**	**7302**
		НР второго уровня	%	4,24		7298,98	310

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Накладные расходы	%	--		7298,98	310
		Сметная прибыль	%	8		14355,59	609
		Сметная стоимость:				**193800,44**	**8221**
113	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фибробетон**	**м3**	**0,5700**		**17000,00**	**9690**
		НР второго уровня	%	4,24		720,80	411
		Накладные расходы	%	--		720,80	411
		Сметная прибыль	%	8		1417,66	808
		Сметная стоимость:				**19138,46**	**10909**
		БАЛКА					
114	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,1521**		**32529,96**	**102537**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,44)	чел-ч	16,29	51,347	876,44	45003
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	9,261	1156,65	10712
		Итого оплата труда:				**17675,46**	**55714**
114. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	1,355	234,58	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	31-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	1,797	6452,53	11593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	1,797	951,74	1710
114. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,661937	3078,63	2038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,661937	1108,52	734
114. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	5,825	5370,56	31284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	5,825	1280,72	7460
114. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,504333	21,19	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,977145	1761,61	1721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,977145	826,45	808
114. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	7,502	17,05	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14940,19**	**47093**
114.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006115	159092,15	973
114.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,094562	66,30	6

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
114.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,058944	2742,28	162
114.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,001576	327490,36	516
114.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003247	39687,74	129
114.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,009771	381819,66	3731
114.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,031521	196,55	6
114.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	6,147	181,00	1113
114.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,86	91,04	169
114.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000315	1774323,66	559
114.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,009771	200244,36	1957
114.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000977	347608,52	340
114.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001891	413023,16	781
114.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	3,152	--	--
		Итого материалов:				**3312,56**	**10441**
		НР первого уровня	%	60,9		10764,35	33930
		НР второго уровня	%	4,24		1835,68	5786
		Накладные расходы	%	--		12600,03	39716
		Сметная прибыль	%	8		3610,40	11380
		Сметная стоимость:				**48740,39**	**153634**
115	**21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	**т**	**1,7922**		**327937,69**	**587714**
		НР второго уровня	%	4,24		13904,56	24919
		Накладные расходы	%	--		13904,56	24919
		Сметная прибыль	%	8		27347,38	49011
		Сметная стоимость:				**369189,63**	**661643**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
116	**21-050201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,3599**		**253806,59**	**345159**
		НР второго уровня	%	4,24		10761,40	14635
		Накладные расходы	%	--		10761,40	14635
		Сметная прибыль	%	8		21165,44	28784
		Сметная стоимость:				**285733,43**	**388577**
117	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**21,7000**		**426,82**	**9262**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,317	6,879	751,15	5167
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,580041	1076,88	625
		Итого оплата труда:				**266,90**	**5792**
117. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,03472	234,58	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,19096	19,36	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,52297	9,03	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,04557	3078,63	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,04557	1108,52	51
117. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,45787	5441,81	2492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,45787	1108,52	508
117. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,007161	5370,56	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,007161	1280,72	9
117. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00434	131,58	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,06944	1761,61	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,06944	826,45	57
117.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,36456	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**129,77**	**2816**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
117.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000644	159092,15	103
117.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,00868	66,30	1
117.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,003472	2742,28	10
117.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,002387	327490,36	782
117.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000282	39687,74	11
117.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000477	381819,66	182
117.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,3038	181,00	55
117.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,09114	91,04	8
117.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000033	1774323,66	58
117.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000132	200244,36	27
117.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000102	347608,52	35
117.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,00002	413023,16	8
		Итого материалов:				**58,94**	**1279**
		НР первого уровня	%	60,9		162,54	3527
		НР второго уровня	%	4,24		24,99	542
		Накладные расходы	%	--		187,53	4069
		Сметная прибыль	%	8		49,15	1067
		Сметная стоимость:				**663,50**	**14398**
118	**21-050108-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**21,7000**		**1276,69**	**27704**
		НР второго уровня	%	4,24		54,13	1175
		Накладные расходы	%	--		54,13	1175
		Сметная прибыль	%	8		106,47	2310
		Сметная стоимость:				**1437,29**	**31189**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
119	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0324**		**63442,68**	**2056**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	22,5	0,729	719,67	525
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011664	826,45	10
		Итого оплата труда:				**16490,10**	**534**
119. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,007452	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,010692	84,49	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,011664	1761,61	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,011664	826,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**664,14**	**22**
119. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0001	205870,68	21
119. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,030132	38745,26	1167
119. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,003888	32766,02	127
119. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000324	18563,54	6
119.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,04698	215,22	10
119.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000243	395629,44	96
119.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,0972	196,55	19
119.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000084	75443,28	6
119.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000098	575926,68	56
		Итого материалов:				**46585,97**	**1509**
		НР первого уровня	%	59,8		9861,08	319
		НР второго уровня	%	4,24		3108,08	101
		Накладные расходы	%	--		12969,16	420
		Сметная прибыль	%	8		6112,95	198
		Сметная стоимость:				**82524,79**	**2674**
120	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фибробетон**	**м3**	**0,3000**		**17000,00**	**5100**
		НР второго уровня	%	4,24		720,80	216
		Накладные расходы	%	--		720,80	216
		Сметная прибыль	%	8		1417,66	425

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная стоимость:				**19138,46**	**5742**
		ДЕТАЛЬ Д-2					
121	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фибробетон**	**м3**	**2,3100**		**17000,00**	**39270**
		НР второго уровня	%	4,24		720,80	1665
		Накладные расходы	%	--		720,80	1665
		Сметная прибыль	%	8		1417,66	3275
		Сметная стоимость:				**19138,46**	**44210**
		ЗД-3 ДЛЯ СТОЙКИ					
122	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0886**		**16422,53**	**1454**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	1,771	779,54	1381
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,031882	943,98	30
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**1411**
122. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013284	3078,63	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013284	1108,52	15
122. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,018598	1761,61	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018598	826,45	15
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**74**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	684
		НР второго уровня	%	4,24		1023,91	91
		Накладные расходы	%	--		8750,27	775
		Сметная прибыль	%	8		2013,82	178
		Сметная стоимость:				**27186,63**	**2408**
123	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0886**		**172145,87**	**15245**
		НР второго уровня	%	4,24		7298,98	646
		Накладные расходы	%	--		7298,98	646
		Сметная прибыль	%	8		14355,59	1271
		Сметная стоимость:				**193800,44**	**17163**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2457992**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2457992**
	Материалы -		Тенге				**2296472**
	Всего заработная плата -		Тенге				**103097**
		Накладные расходы -	Тенге				**168627**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**61788**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**106839**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210130**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2836749**

РАЗДЕЛ 8. БАССЕИН

		СТЕНЫ					
154	**11-061301-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**9,6270**		**30556,17**	**294164**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	10,45	100,60215	807,32	81218
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7903	7,6082181	944,96	7189
		Итого оплата труда:				**9183,30**	**88408**
154. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0259929	3356,72	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0259929	826,45	21
154. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5852	5,6337204	31,13	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0229	0,2204583	3078,63	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,2204583	1108,52	244
154. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,696	6,700392	2840,33	19031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,696	6,700392	951,74	6377
154. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,031	0,298437	47,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,203	1,954281	142,69	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0687	0,6613749	1761,61	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	0,6613749	826,45	547
		Итого эксплуатация машин:				**2226,12**	**21431**
154.10	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,771405	16994,60	166061
154.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	9,627	66,30	638
154.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,365826	26033,00	9524
154.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0456	0,4389912	26033,00	11428
154.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00118	0,01135986	15522,50	176

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
154.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,96	9,24192	196,55	1816
154.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00279183	197175,18	550
154.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0096	0,0924192	14281,24	1320
154.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00354	0,03407958	28,00	1
		Итого материалов:				**19893,56**	**191515**
		НР первого уровня	%	48,5		4453,90	42878
		НР второго уровня	%	4,24		1484,43	14291
		Накладные расходы	%	--		5938,33	57168
		Сметная прибыль	%	8		2919,56	28107
		Сметная стоимость:				**39414,06**	**379439**
155	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0552**		**172937,39**	**9546**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	405
		Накладные расходы	%	--		7332,55	405
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	796
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**10747**
156	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0719**		**184320,59**	**13254**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	562
		Накладные расходы	%	--		7815,19	562
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	1105
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**14922**
157	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**66,0000**		**721,16**	**47596**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	13,992	817,19	11434
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,132	826,45	109
		Итого оплата труда:				**174,90**	**11543**
157. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,287	402,09	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
157. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,132	1761,61	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,132	826,45	109
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**750**
157. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	158,4	212,16	33606
157. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01584	51147,90	810
157. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,01056	94314,44	996
		Итого материалов:				**536,55**	**35412**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	5864
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	2267
		Накладные расходы	%	--		123,19	8131
		Сметная прибыль	%	8		67,55	4458
		Сметная стоимость:				**911,90**	**60185**
158	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**36,6700**		**17187,73**	**630274**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	17,3	634,391	926,44	587725
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0429	1,573	746,33	1174
		Итого оплата труда:				**16059,43**	**588899**
158. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0065	0,238355	3356,72	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,238355	826,45	197
158. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1863	6,832	21,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	1,335	1360,59	1816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	1,335	732,02	977
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**2761**
158. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	1,283	18524,15	23775
158. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,018922	21422,60	405
158. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,116	4,254	1440,24	6126
158. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,4902	17,976	114,22	2053
158.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,002567	122499,96	314
158.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00165	20254,14	33
158.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,042537	165719,40	7049
158.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	1,111	28,00	31

1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
158.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	36,67	--	--
		Итого материалов:				**1085,03**	**39788**
		НР первого уровня	%	54,8		8800,57	322717
		НР второго уровня	%	4,24		1101,90	40407
		Накладные расходы	%	--		9902,47	363124
		Сметная прибыль	%	8		2167,22	79472
		Сметная стоимость:				**29257,42**	**1072870**
159	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**36,6700**		**-470,40**	**-17250**
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	17,602	-926,44	-16307
159.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,520714	-753,30	-392
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-16699**
159.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,117344	-3356,72	-394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,117344	826,45	97
159.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,40337	-1360,59	-549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,40337	732,02	295
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-943**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-9151
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-1119
		Накладные расходы	%	--		-280,08	-10270
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-2202
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-29722**
161	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**118,5200**		**4567,05**	**541287**
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,7	320,004	807,32	258346
161.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,564	739,89	1158
		Итого оплата труда:				**2189,53**	**259503**
161.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,130372	3356,72	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,130372	826,45	108
161.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	1,434	1360,59	1951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,434	732,02	1050
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**2389**
161.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	2,37	18524,15	43910
161.6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,047408	16123,02	764

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
161. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5926	84,66	50
161. 8	22-060301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	118,52	1989,63	235811
161. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,5926	28,00	17
		Итого материалов:				**2367,13**	**280552**
		НР первого уровня	%	54,8		1199,86	142208
		НР второго уровня	%	4,24		244,52	28980
		Накладные расходы	%	--		1444,38	171188
		Сметная прибыль	%	8		480,91	56998
		Сметная стоимость:				**6492,34**	**769472**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1518872**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1518872**
	Материалы -		Тенге				**570068**
	Всего заработная плата -		Тенге				**931654**
		Накладные расходы -	Тенге				**590308**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**504516**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85792**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168734**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2277914**
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ФАСАДА					
		ОТДЕЛКА ПОСТАМЕНТА					
162	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**32,6700**		**22894,68**	**747969**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	754,677	939,40	708944
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	1,398276	746,14	1043
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**709987**
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,209088	3356,72	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,209088	826,45	173
162. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	8,997318	21,19	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	1,189188	1360,59	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	1,189188	732,02	871
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**2511**
162. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	1,14345	18524,15	21181

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
162. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,01685772	21422,60	361
162. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	3,9204	1440,24	5646
162. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	23,675949	114,22	2704
162.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,00231957	122499,96	284
162.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00147015	20254,14	30
162.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,0378972	165719,40	6280
162.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	0,989901	28,00	28
162.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	32,67	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**36515**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	389073
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	48210
		Накладные расходы	%	--		13384,86	437283
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	94820
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**1280073**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**747969**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**747969**
	Материалы -		Тенге				**36515**
	Всего заработная плата -		Тенге				**709987**
		Накладные расходы -	Тенге				**437283**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**389073**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1280073**

РАЗДЕЛ 11. ПАНЕЛЬ ПМ-2

183	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1054**		**58,84**	**124**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,044845	779,54	35
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000421	826,45	0
		Итого оплата труда:				**16,77**	**35**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
183. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000211	3356,72	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000211	826,45	0
183. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000211	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000211	1761,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000211	826,45	0
183. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013685	44,82	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**2**
183. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000029	335868,32	10
183. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000189	408117,32	77
		Итого материалов:				**41,43**	**87**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	19
		НР второго уровня	%	4,24		2,88	6
		Накладные расходы	%	--		11,97	25
		Сметная прибыль	%	8		5,67	12
		Сметная стоимость:				**76,48**	**161**
184	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1054**		**63,38**	**133**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,062109	914,09	57
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000421	826,45	0
		Итого оплата труда:				**27,13**	**57**
184. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000211	3356,72	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000211	826,45	0
184. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000211	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000211	1761,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000211	826,45	0
184. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02358	44,82	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**
184. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000032	273897,54	9
184. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000189	347608,52	66
		Итого материалов:				**35,39**	**75**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	31
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	7
		Накладные расходы	%	--		18,02	38

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		Сметная прибыль	%	8		6,51	14
		Сметная стоимость:				**87,90**	**185**
		СТОЙКА С-1					
187	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**185,1986**		**58,84**	**10898**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	3,945	779,54	3075
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03704	826,45	31
		Итого оплата труда:				**16,77**	**3106**
187. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01852	3356,72	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01852	826,45	15
187. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01852	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01852	1761,61	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01852	826,45	15
187. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,204	44,82	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**149**
187. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,002593	335868,32	871
187. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,016668	408117,32	6802
		Итого материалов:				**41,43**	**7673**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	1683
		НР второго уровня	%	4,24		2,88	533
		Накладные расходы	%	--		11,97	2217
		Сметная прибыль	%	8		5,67	1049
		Сметная стоимость:				**76,48**	**14164**
188	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**185,1986**		**63,38**	**11737**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	5,463	914,09	4994
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03704	826,45	31
		Итого оплата труда:				**27,13**	**5025**
188. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01852	3356,72	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01852	826,45	15
188. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01852	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01852	1761,61	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01852	826,45	15

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
188. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,074	44,82	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**188**
188. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002778	273897,54	761
188. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,016668	347608,52	5794
		Итого материалов:				**35,39**	**6555**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	2723
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	613
		Накладные расходы	%	--		18,02	3336
		Сметная прибыль	%	8		6,51	1206
		Сметная стоимость:				**87,90**	**16280**
190	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**228,0000**		**721,16**	**164424**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	48,336	817,19	39500
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,456	826,45	377
		Итого оплата труда:				**174,90**	**39877**
190. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,446	402,09	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,456	1761,61	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,456	826,45	377
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**2591**
190. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	547,2	212,16	116094
190. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,05472	51147,90	2799
190. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,03648	94314,44	3441
		Итого материалов:				**536,55**	**122333**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	20257
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	7830
		Накладные расходы	%	--		123,19	28088
		Сметная прибыль	%	8		67,55	15401
		Сметная стоимость:				**911,90**	**207913**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**187316**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187316**
	Материалы -		Тенге				**136723**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48100**
		Накладные расходы -	Тенге				**33702**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24713**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**238700**
		ПОКРЫТИЕ ТИП-IV					
3	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**3500,0000**		**836,30**	**2927050**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,948	3318	769,67	2553765
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	99,05	826,45	81860
		Итого оплата труда:				**753,04**	**2635625**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	99,05	3356,72	332483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	99,05	826,45	81860
		Итого эксплуатация машин:				**95,00**	**414343**
3. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	15,05	2548,16	38350
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	87,5	28,00	2450
3. 6	21-040509-9904	Брусчатка	м2	1	3500	--	--
		Итого материалов:				**11,66**	**40800**
		НР первого уровня	%	60,9		458,60	1605100
		НР второго уровня	%	4,24		54,90	192150
		Накладные расходы	%	--		513,50	1797250
		Сметная прибыль	%	8		107,98	377930
		Сметная стоимость:				**1457,79**	**5102230**
5	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**890,0000**		**1340,16**	**1192742**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	621,22	725,84	450906
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,785	1091,16	6312
		Итого оплата труда:				**513,73**	**457219**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,429	3078,63	16714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,429	1108,52	6018
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,356	1761,61	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,356	826,45	294
		Итого эксплуатация машин:				**19,48**	**17341**
5. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	34,71	19952,19	692541
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,534	15832,48	8455
5. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,0017	1,513	14375,42	21750

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
5. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	8,9	196,55	1749
5. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	890	--	--
		Итого материалов:				**814,04**	**724494**
		НР первого уровня	%	60,3		309,78	275704
		НР второго уровня	%	4,24		69,96	62264
		Накладные расходы	%	--		379,74	337969
		Сметная прибыль	%	8		137,59	122455
		Сметная стоимость:				**1857,49**	**1653166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4119792**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4119792**
	Материалы -		Тенге				**765294**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3092844**
		Накладные расходы -	Тенге				**2135219**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1880804**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**254414**
		Сметная прибыль -	Тенге				**500385**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6755396**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**26699435**
	в том числе:						
	Всего заработная плата -		Тенге				**13067245**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12710562**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**7363242**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34062677**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1444258**
	ИТОГО:		Тенге				**35506935**
	Сметная прибыль		Тенге				**2840555**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38347490**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				38 347 490
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				0
		ИТОГО, без оборудования -	Тенге				38 347 490
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -(1,3%)	Тенге				498 517
		Итого по главам 1-8	Тенге				**38 846 007**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	66,474	760,41	50547
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				524 421
		Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				5 284 941
		Итого по главам 1-9	Тенге				44 655 369
		Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				**44 655 369**
		НДС 12%	Тенге				5 358 644
		ИТОГО:	Тенге				**50 014 013**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Гаскынбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**