Заказчик: ГУ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК"

Подрядчик: ТОО "АКМОЛА-КАПЧАГАЙСТРОЙ"

Форма 2

Наименование стройки - Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория с виварием в поселке Сарыозек Алматинской области, Кербулакский район

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛС №13.2-1-1и								
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	40	Е0109-24-1	**Металлические перемычки**	0,0952	13864,97	4022,39	1320	383	871	56,50	5
			т		9090,00	1071,86	865	102	90	3,81	--
2	42	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,57	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
			м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
3	43	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ЗА 2 РАЗА)**	5,14	35,66	0,02	183	--	38	0,04	--
			м2		8,32	--	43	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1559	383			6
				Тенге			923	102			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239				
			Материалы -	Тенге			147				
			Всего заработная плата -	Тенге				58			
			Накладные расходы -	Тенге			52				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			309				
			Сметная заработная плата -	Тенге				66			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1320				
			Материалы -	Тенге			72				
			Всего заработная плата -	Тенге				967			
			Накладные расходы -	Тенге			871				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2322				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				1098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2631				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				1164			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	51	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	278	175,40	1,19	48760	331	9081	0,16	43
			м2		27,00	0,45	7506	125	119	–	1
5	52	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой пароизоляции	278	148,52	1,15	41289	320	6061	0,10	28
			м2		17,89	0,43	4973	120	119	–	1
6	53	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий сверху	61,16	2987,22	184,07	182698	11258	102657	9,27	567
			м3		1608,75	69,75	98391	4266	100	0,34	21
7	54	С11031-175	Плиты из экструдированного пенополистирола	60,55	26800,00	–	1622697	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
8	55	Е0110-3-5	Устройство карнизов	11,75	767,86	7,54	9022	89	3067	1,43	17
			м2		214,65	2,86	2522	34	120	0,01	–
9	56	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,11	12200,00	–	1342	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
10	57	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,069	13800,00	–	952	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
11	58	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	0,124	32700,00	–	4055	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
12	59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса ветровой доски	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,50	2
			м3		3487,50	119,25	314	11	120	0,58	–
13	60	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,01	12200,00	–	122	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
14	61	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,084	16000,00	–	1344	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
15	62	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	310	112,45	34,24	34861	10616	16609	0,32	98
			м2		51,08	8,45	15835	2619	90	0,03	9
16	64	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	7,193	573,75	28,11	4127	202	1159	0,78	6
			м3		123,75	10,58	890	76	120	0,05	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1953298	22843			761
				Тенге			130432	7250			32
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1918437				
			Материалы -	Тенге			161101				
			Всего заработная плата -	Тенге				119228			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1630512				
			Накладные расходы -	Тенге			122415				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18362			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2163303				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							746
			Сметная заработная плата -	Тенге				137590			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			34861				
Материалы -				Тенге			8410				
Всего заработная плата -				Тенге				18454			
			Накладные расходы -	Тенге			16609				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2491			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3088				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			54558				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
			Сметная заработная плата -	Тенге				20946			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			2217860				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
			Сметная заработная плата -	Тенге				158536			
РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ											
ТИП 1											
17	99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,4	211,49	9,95	23137	1089	7527	0,36	39
			м2		52,20	3,74	5711	409	123	0,02	2
18	100	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	109,4	55,84	1,34	6109	147	237	0,01	1
			м2		1,26	0,50	138	55	123	--	--
19	101	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	109,4	340,45	18,42	37245	2015	12495	0,42	46
			м2		85,95	6,91	9403	756	123	0,03	4
20	102	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами последующий	109,4	232,19	9,05	25401	990	7300	0,25	27
			м2		50,85	3,40	5563	372	123	0,02	2
21	105	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток	109,4	1455,46	9,70	159227	1061	28886	1,16	127
			м2		211,05	3,62	23089	396	123	0,02	2
ТИП 2											
22	110	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	65,52	340,45	18,42	22306	1207	7484	0,42	27
			м2		85,95	6,91	5631	453	123	0,03	2
23	111	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами последующий	65,52	232,19	9,05	15213	593	4372	0,25	16
			м2		50,85	3,40	3332	223	123	0,02	1
24	112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,52	211,49	9,95	13857	652	4508	0,36	23
			м2		52,20	3,74	3420	245	123	0,02	1
25	113	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,52	55,84	1,34	3659	88	142	0,01	1
			м2		1,26	0,50	83	33	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	114	Е0111-28-3	**Устройство покрытий из керамических плиток**	65,52	1455,46	9,70	95362	636	17300	1,16	76
			м2		211,05	3,62	13828	237	123	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			401515	8477			383
				Тенге			70197	3178			15
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			401515				
			Материалы -	Тенге			287570				
			Всего заработная плата -	Тенге				73375			
			Местные материалы -	Тенге			52262				
			Накладные расходы -	Тенге			90252				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13538			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29506				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521273				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
			Сметная заработная плата -	Тенге				86913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			521273				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
			Сметная заработная плата -	Тенге				86913			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
			СТЕНЫ								
27	129	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	597,6	228,83	3,39	136749	2023	73867	0,65	388
			м2		117,00	0,72	69919	430	105	0,05	30
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136749	2023			388
				Тенге			69919	430			30
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136749				
			Материалы -	Тенге			102253				
			Всего заработная плата -	Тенге				70349			
			Накладные расходы -	Тенге			73867				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11080			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12637				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223253				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
			Сметная заработная плата -	Тенге				81430			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223253				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
			Сметная заработная плата -	Тенге				81430			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
			КРЫЛЬЦА (№1, №2, №3, №4)								
28	136	Е0111-28-3	**Устройство покрытий из керамических плиток**	13	1455,46	9,70	18921	126	3433	1,16	15
			м2		211,05	3,62	2744	47	123	0,02	–
			КОЗЫРЬКИ								
29	140	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-**	15,7	21,80	0,05	342	1	82	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		5,81	0,02	91	--	90	--	--
30	141	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ЗА 2 РАЗА)	15,7	63,00	0,04	989	1	118	0,04	1
			м2		8,32	--	131	--	90	--	--
			ОТМОСТКА								
31	152	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см	68	346,45	12,52	23559	851	3837	0,24	17
			м2		38,03	4,39	2586	299	133	0,02	1
32	153	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ	68	-52,66	--	-3581	--	-150	-0,01	-1
			м2		-1,66	--	-113	--	133	--	--
33	154	Е0127-55-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров толщиной 3 см	68	363,21	--	24698	--	2238	0,14	10
			м2		24,75	--	1683	--	133	--	--
34	155	Е0111-2-4	Подготовка под бортовой камень из щебня М1000 фр.20-40 мм	1,56	3071,00	--	4803	--	1021	3,24	5
			м3		531,00	--	830	--	123	--	--
35	156	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	68	283,72	6,63	19293	451	9988	0,70	47
			м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	--
36	157	С143003-9	Бортовой камень БР100.20.8	1,09	25300,00	--	27526	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			123924	1430			94
				Тенге			15342	465			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123924				
		Материалы -		Тенге			19797				
		Всего заработная плата -		Тенге				15808			
		Местные материалы -		Тенге			87356				
			Накладные расходы -	Тенге			20567				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3085			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153161				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
			Сметная заработная плата -	Тенге				18893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			153161				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
			Сметная заработная плата -	Тенге				18893			
			Внутренние санитарно-технические работы ЛС №13.2-1-2								
			Водопровод хозяйственно-технологический В1								
37	1	С130904-52	Краны шаровые проходные Dy 15 мм	25	1250,00	--	31250	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	2	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 40 мм	8	962,67	4,19	7701	34	629	0,34	3
			м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 25 мм	20	756,67	4,19	15133	84	1573	0,34	7
			м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
40	4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм	13	689,97	4,19	8970	54	1022	0,34	4
			м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--
41	5	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 15 мм	48	559,97	4,19	26879	201	3774	0,34	16
			м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--
42	6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,1	200,00	--	1620	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
43	7	Е0116-14-1 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	54	481,32	12,19	25991	658	20533	1,64	89
			м		292,50	4,57	15795	247	128	0,02	1
			Горячее водоснабжение Т3, Т4								
44	12	С130904-52	Краны шаровые проходные Dy 15 мм	27	1250,00	--	33750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	13	С130904-53	Краны шаровые проходные Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 25 мм	25	759,67	4,19	18992	105	1966	0,34	8
			м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
47	15	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из диам. 20 мм	37	689,97	4,19	25529	155	2909	0,34	12
			м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	--
48	16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения труб диам. 15 мм	86	584,97	4,19	50307	360	6762	0,34	29
			м		59,85	1,58	5147	136	128	0,01	1
49	17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,5	200,00	--	1300	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
50	18	Е0116-14-1 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	54	481,32	12,19	25991	658	20533	1,64	89
			м		292,50	4,57	15795	247	128	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			274803	2310			257
				Тенге			45774	868			4
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			274803				
		Материалы -		Тенге			87401				
		Всего заработная плата -		Тенге				46642			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69310				
			Накладные расходы -	Тенге			59702				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8955			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20070				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			354575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
			Сметная заработная плата -	Тенге				55598			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			354575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
			Сметная заработная плата -	Тенге				55598			
			Канализация хозяйственно-технологическая К1								
51	64	Е0116-2-3	**Прокладка по стенам зданий и в каналах труб диам. 100 мм**	73	865,58	21,19	63187	1547	19075	1,16	85
			м		196,20	7,94	14323	580	128	0,04	3
52	65	Е0116-2-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах труб диам. 65 мм**	140	646,41	21,19	90497	2967	36582	1,16	162
			м		196,20	7,94	27468	1112	128	0,04	5
53	66	С130810-183	**Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм**	7	523,00	--	3661	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	67	С130810-182	**Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм**	19	227,00	--	4313	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
55	68	Е0116-3-3	**Установка напорных фасонных частей диам. 100 мм/прочистка/**	0,03	103360,46	798,80	3101	24	189	28,80	1
			т		4635,00	299,25	139	9	128	1,46	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			164760	4537			248
				Тенге			41930	1700			8
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164760				
			Материалы -	Тенге			110318				
			Всего заработная плата -	Тенге				43630			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7974				
			Накладные расходы -	Тенге			55846				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8377			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13236				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233842				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
			Сметная заработная плата -	Тенге				52007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			233842				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
			Сметная заработная плата -	Тенге				52007			
			Отопление и вентиляция ЛС №13.2-1-3и								
			РАЗДЕЛ 1. Отопление								
56	1	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления диам. 32 мм**	32	520,16	4,08	16645	131	2265	0,31	10
			м		53,77	1,53	1721	49	128	0,01	--
57	2	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления диам. 25 мм**	28	420,16	4,08	11764	114	1982	0,31	8
			м		53,77	1,53	1506	43	128	0,01	--
58	3	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления диам. 20 мм**	166	264,48	3,96	43904	657	11408	0,30	49
			м		52,20	1,49	8665	247	128	0,01	1
59	7	С130904-52	**Краны шаровые проходные Dy 15 мм**	55	1250,00	--	68750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	8	С130904-53	**Краны шаровые проходные Dy 20 мм**	19	1390,00	--	26410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	9	С130904-54	**Краны шаровые проходные Dy 25 мм**	19	5670,00	--	107730	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			275204	902			67
			Тенге			11891	339			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275204				
		Материалы -	Тенге			54348				
		Всего заработная плата -	Тенге				12134			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			202890				
		Накладные расходы -	Тенге			15531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17444				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14464			
		ВИВАРИЙ ЛС №13.2-2.1и								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
62	16	E0108-4-3 **Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов(ГИДРОИЗОЛОМ)**	2,16	728,66	11,21	1574	24	91	0,20	--
		м2		31,50	4,21	68	9	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1574	24			--
			Тенге			68	9			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1574				
		Материалы -	Тенге			1282				
		Всего заработная плата -	Тенге				77			
		Местные материалы -	Тенге			365				
		Накладные расходы -	Тенге			91				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				91			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
		ОТМОСТКА								
63	62	E127-56-1 **Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	29,16	346,45	12,52	10102	365	1645	0,24	7
		м2		38,03	4,39	1109	128	133	0,02	1
64	63	E127-56-2 К-2 **Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать**	29,16	-52,66	--	-1536	--	-64	-0,01	--
		м2		-1,66	--	-48	--	133	--	--
65	64	E127-55-1 **Устройство покрытий тротуаров толщиной 3 см**	29,16	363,21	--	10591	--	960	0,14	4
		м2		24,75	--	722	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	65	Е127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней**	29,16	283,72	6,63	8273	193	4283	0,70	20
			м		108,68	1,76	3169	51	133	0,01	--
67	66	С143003-9	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,4666	25300,00	--	11805	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39236	558			31
				Тенге			4951	179			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39236				
			Материалы -	Тенге			1221				
			Всего заработная плата -	Тенге				5131			
			Местные материалы -	Тенге			32505				
			Накладные расходы -	Тенге			6824				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1024			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2764				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48823				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата -	Тенге				6154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48823				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата -	Тенге				6154			
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации ЛС №13.6-1И								
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
68	4	Е0123-1-1	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта**	10	1138,90	152,52	11389	1525	2741	1,02	10
			м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
70	8	Е0123-1-1	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта**	12	1138,90	152,52	13667	1830	3289	1,02	12
			м3		153,68	57,15	1844	686	130	0,28	3
71	9	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,18	58881,69	25695,31	10599	4625	9334	194,00	35
			км		33075,00	6813,45	5954	1226	130	26,38	5
73	12	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	117	134,10	--	15690	--	17729	0,97	114
			м3		134,10	--	15690	--	113	--	--
74	13	Е0101-27-5	**Засыпка траншей бульдозером**	735	3,35	3,35	2463	2463	829	--	--
			м3		--	1,16	--	855	97	--	3
75	14	Е0101-25-2	**Восстановление растительного слоя грунта**	122	11,19	11,19	1365	1365	362	--	--
			м3		--	3,06	--	373	97	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55173	11809			171
				Тенге			25025	3712			15
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55173				
			Материалы -	Тенге			4				
			Всего заработная плата -	Тенге				28736			
			Местные материалы -	Тенге			20441				
			Накладные расходы -	Тенге			34284				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5143			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5367				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
			Сметная заработная плата -	Тенге				33878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94824				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
			Сметная заработная плата -	Тенге				33878			

РАЗДЕЛ 2.Канализация К1

76	35	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	153,84	10,09	769	50	176	0,20	1
			м		31,28	3,83	156	19	100	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			769	50			1
				Тенге			156	19			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769				
			Материалы -	Тенге			562				
			Всего заработная плата -	Тенге			176	176			
			Накладные расходы -	Тенге			176				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1001				1
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202			
			Сметная заработная плата -	Тенге			1001				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							1
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

Устройство биостока ЛС №13.6-2

77	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39,55	6,83	6,83	270	270	72	--	--
			м3		--	1,87	--	74	97	0,01	--
78	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,95	134,10	--	2273	--	2568	0,97	16
			м3		134,10	--	2273	--	113	--	--
79	7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под биосток	1	1813,20	152,52	1813	153	274	1,02	1
			м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	--
80	9	1 Прайс"Альбатрос"	Биосток пластиковый	1	426247,00	--	426247	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			430603	422			17
				Тенге			2427	131			1
			Стоимость оборудования -	Тенге			426247				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			426247				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4356				
			Всего заработная плата -	Тенге				2558			
			Местные материалы -	Тенге			928				
			Накладные расходы -	Тенге			2914				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7706				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				2995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			433953				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				2995			

Колодец-хлоратор ЛС №13.6-3

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

81	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	56,48	13,65	13,65	771	771	205	--	--
			м3		--	3,73	--	211	97	0,01	--
82	7	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,09	4758,72	305,04	428	27	31	1,02	--
			м3		153.68	114.30	14	10	130	0.28	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1199	798			--
				Тенге			14	221			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1199				
		Всего заработная плата -		Тенге				124			
		Местные материалы -		Тенге			167				
			Накладные расходы -	Тенге			236				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1521				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				143			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1521				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				143			

Монтаж оборудования котельной ЛС №13.6-6и

83	2	1 прайс Казкор-Астана	Котел малой мощности В30/6 58кВТ	2	146473,03	--	292946	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			292946	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			292946				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			292946				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			292946				

Наружные сети топливопровода ЛС №13.6-7

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

84	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16	6,83	6,83	109	109	29	--	--
			м3		--	1,87	--	30	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
			м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1718	109			12
				Тенге			1609	30			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1718				
			Всего заработная плата -	Тенге				1639			
			Накладные расходы -	Тенге			1847				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				1916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				1916			
Резервуар для хранения топлива емкостью 3м3 (2шт) ЛС №13.6-8											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
86	3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	96	6,83	6,83	655	655	174	--	--
			м3		--	1,87	--	179	97	0,01	1
87	4	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	96	3,29	3,29	316	316	84	--	--
			м3		--	0,90	--	86	97	--	--
88	5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	96	21,55	4,52	2068	434	1586	0,11	10
			м3		17,03	--	1635	--	97	--	--
89	6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	40	134,10	--	5364	--	6061	0,97	39
			м3		134,10	--	5364	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8404	1405			49
				Тенге			6999	266			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8404				
			Всего заработная плата -	Тенге				7264			
			Накладные расходы -	Тенге			7905				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1186			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17287				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
			Сметная заработная плата -	Тенге				8450			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17287				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
			Сметная заработная плата -	Тенге				8450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
90	7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/БЕТОН М100/	1,78	8062,57	66,01	14351	117	412	1,35	2
			м3		195,75	24,93	348	44	105	0,12	--
91	8	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/БЕТОН М150/	2,34	12185,20	1327,03	28513	3105	6373	12,49	29
			м3		2137,50	456,24	5002	1068	105	1,72	4
92	9	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0546	89400,00	--	4881	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	10	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,0672	42100,00	--	2829	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
94	11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,4	211,49	9,95	2199	103	716	0,36	4
			м2		52,20	3,74	543	39	123	0,02	--
95	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	--
96	13	Е0109-53-3	Монтаж колодца К-1	1,3	16367,84	681,42	21344	889	17373	95,00	124
			т		14670,00	132,75	19130	173	90	0,65	1
97	14	С12021-133	Металлоконструкции колодца К-1	1,3	133800,00	--	174475	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
98	15	С12021-132	Крышка колодца М-1	0,1216	161100,00	--	19590	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	16	Е0124-2-13	Приемник утечек из стальной трубы диаметром 530мм	0,0012	975986,10	241299,85	1171	290	531	1450,00	2
			км		274500,00	65802,73	329	79	130	282,92	--
100	17	Е0124-2-7	Приемник утечек из стальной трубы диаметром 219мм	0,002	510583,09	93446,84	1021	187	419	717,00	1
			км		134775,00	26214,75	270	52	130	129,63	--
101	18	С130807-51	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 219	0,2	294900,00	--	58980	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
102	19	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной	1,2	11900,00	--	14280	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
103	20	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб	0,0092	1950233,24	60158,66	17942	553	1362	539,00	5
			км		91125,00	22725,00	838	209	130	110,99	1
104	23	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических	1,004	17314,61	6991,53	17384	7019	4839	19,00	19
			т		3600,00	1755,49	3614	1763	90	6,13	6
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389270	12423			195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тенге			31643	3487			13
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83217				
			Материалы -	Тенге			28188				
			Всего заработная плата -	Тенге				10451			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5417				
			Местные материалы -	Тенге			31762				
			Накладные расходы -	Тенге			11735				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1760			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5697				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				12211			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			232793				
			Материалы -	Тенге			7878				
			Всего заработная плата -	Тенге				24680			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194065				
			Местные материалы -	Тенге			198				
			Накладные расходы -	Тенге			22212				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3322			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15300				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			270305				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
			Сметная заработная плата -	Тенге				28011			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73260				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73260				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4396				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77656				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			448609				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
			Сметная заработная плата -	Тенге				40222			
			РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ К РЕЗЕРВУАРУ								
105	25	Ц0112-900-1	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм**	2	2634,00	499,00	5268	998	3285	10,00	20
			шт		1771,00	54,00	3542	108	90	0,31	1
106	26	Прайс лист	**Клапан приемный диам.45мм**	2	4260,00	--	8520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
107	27	Е0122-33-5	**Установка патрубка замерного люка**	0,001	247994,13	49389,75	250	50	107	312,70	--
			т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
108	28	Ц0112-1350-1	**Люк замерный, Dy 150 мм**	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4,00	8
			шт		733,50	20,25	1467	40	90	0,12	--
109	29	Прайс лист	**Люк замерный А3-150 мм**	2	3038,00	--	6076	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
110	30	Е0122-8-1	**Установка вентиляционной трубы диам.57**	0,0055	62566,88	6788,50	344	37	345	253,00	1
			км		45675,00	2565,00	251	14	130	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	31	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	5,52	398,00	--	2198	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
112	32	Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2,00	4
			шт		382,50	2,25	765	5	90	0,01	--
113	33	Прайс лист	Клапан совмещенный дыхательный СМДК-50	2	5230,00	--	10460	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
114	34	Ц0112-1352-21	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	2	418,51	8,67	837	17	729	2,00	4
			шт		402,75	2,25	806	5	90	0,01	--
115	35	Прайс лист	Предохранитель огневой, ОП-50	2	2025,00	--	4050	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	36	Е0122-33-5 прим	Установка патрубка слива 114х6	0,2437	247994,13	49389,75	60430	12035	25796	312,70	76
			т		62775,00	18657,00	15297	4546	130	91,12	22
117	37	Е0122-33-5 прим	Установка трубы сливной 89х4	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
			т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
118	38	Е0118-21-6	Установка фильтра сетчатого	2	8210,28	111,65	16421	223	714	1,38	3
			1фильтр		236,25	42,75	473	86	128	0,20	--
119	39	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992	3,00	6
			шт		537,75	13,50	1076	27	90	0,08	--
120	40	Прайс лист	Предохранитель огневой, ОП-80	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	41	Е0122-33-5 прим	Установка патрубка раздачи 48х3	0,2436	247994,13	49389,75	60416	12032	25790	312,70	76
			т		62775,00	18657,00	15293	4545	130	91,12	22
122	42	Е0122-33-5 прим	Установка компенсатора диам.20	0,0057	247994,13	49389,75	1413	281	603	312,70	2
			т		62775,00	18657,00	358	106	130	91,12	1
123	43	Е0122-33-5 прим	Установка зачистной трубы диам.20	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
			т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
124	44	Ц0112-900-1	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм	2	2634,00	499,00	5268	998	3285	10,00	20
			шт		1771,00	54,00	3542	108	90	0,31	1
125	45	С130904-54	Краны шаровые, Dy 50 мм	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			303343	46722			346
				Тенге			68042	17071			84
Стоимость монтажных работ -				Тенге			15028				
Материалы -				Тенге			1525				
Всего заработная плата -				Тенге				11490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			10341				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1551			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26891				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
			Сметная заработная плата -	Тенге				13041			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222051				
		Материалы -		Тенге			121487				
		Всего заработная плата -		Тенге				73066			
			Накладные расходы -	Тенге			94985				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14248			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336058				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
			Сметная заработная плата -	Тенге				87313			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66264				
		Материалы -		Тенге			15725				
		в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			1716				
		Всего заработная плата -		Тенге				558			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49844				
			Накладные расходы -	Тенге			714				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4019				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70997				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			433946				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
			Сметная заработная плата -	Тенге				101019			

Ограждение емкостей для хранения нефтепродуктов ЛС №13.6-10

126	1	Е106-1-5	**Фундамент под стойки ограждения**	2,42	10214,37	112,36	24719	272	2703	6,34	15
			м3		1021,50	42,44	2472	103	105	0,21	1
127	2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,42	78,00	--	189	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
128	3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	2,42	223,00	--	540	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
129	4	С12041-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,022	51500,00	--	1133	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
130	5	Е106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД-1)**	0,09	70437,87	304,24	6339	27	925	58,00	5
			1т		9675,00	114,75	871	10	105	0,56	--
131	6	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,09	40200,00	--	3618	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		--	--	--	--	--	--	--
132	12	Е0109-53-2	**Монтаж ограждающих конструкций**	0,558	9850,48	1162,95	5497	649	3749	46,60	26
			т		7357,50	108,00	4105	60	90	0,53	--
133	16	Е0107-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	2	1864,85	33,47	3730	67	4055	7,85	16
			шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			45764	1015			62
				Тенге			10319	199			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40267				
			Материалы -	Тенге			7732				
			Всего заработная плата -	Тенге				6352			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4524				
			Местные материалы -	Тенге			19391				
			Накладные расходы -	Тенге			7683				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2877				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				7505			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5497				
			Материалы -	Тенге			742				
			Всего заработная плата -	Тенге				4166			
			Накладные расходы -	Тенге			3749				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				562			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата -	Тенге				4728			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			60628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
			Сметная заработная плата -	Тенге				12233			
			Благоустройство территории ЛС №13.7-1И								
			РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
134	1	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство корыта под покрытия/**	330	11,19	11,19	3693	3693	980	--	--
			м3		--	3,06	--	1010	97	0,01	3
135	2	Е101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	330	7,99	7,99	2637	2637	699	--	--
			м3		--	2,18	--	721	97	0,01	2
			Вытесненный грунт из под здания учтен в строительной части								
136	3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / погрузка лишнего грунта/**	232	39,76	37,82	9222	8773	2896	0,01	3
			м3		1,87	11,00	434	2552	97	0,04	9

47950
2876,994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ т	448	84,26	84,26	37748	37748	7550	--	--
					--	16,85	--	7550	100	0,35	159
138	5	Е101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	232	3,09	2,66	715	617	297	--	1
					0,39	0,93	90	216	97	--	1
139	6	Е101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м м3	219	9,80	9,80	2146	2146	633	--	--
					--	2,98	--	653	97	0,01	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56161	55614			4
				Тенге			524	12701			176
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56161				
			Всего заработная плата -	Тенге				13225			
			Местные материалы -	Тенге			22				
			Накладные расходы -	Тенге			13055				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1958			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4153				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73369				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
			Сметная заработная плата -	Тенге				15183			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73369				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
			Сметная заработная плата -	Тенге				15183			
			РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК								
			Тротуарное покрытие Тип 2 /213м2/								
140	12	Е0127-56-1 прим.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /из щебня фракционированного/ м2	213	542,65	14,09	115584	3002	12120	0,24	52
					38,03	4,75	8100	1012	133	0,02	4
141	13	Е0127-56-2 к=8 к обьему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 20 см/ м2	1704	28,73	--	48956	--	1881	0,01	9
					0,83	--	1414	--	133	--	--
142	14	Е0127-56-1 прим.	Слой из мелкозернистого песка Н-5см м2	213	127,57	14,09	27172	3002	12120	0,24	52
					38,03	4,75	8100	1012	133	0,02	4
143	15	Е0127-56-2 к=7 к обьему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	1491	-0,83	--	-1238	--	-1646	-0,01	-8
					-0,83	--	-1238	--	133	--	--
144	16	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки м2	213	1346,86	21,26	286881	4528	42998	0,95	202
					156,15	7,97	33260	1698	123	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Установка бортового камня								
145	17	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	210	562,00	6,63	118020	1392	30845	0,70	147
			м		108,68	1,76	22823	369	133	0,01	1
146	18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	165	283,72	6,63	46814	1094	24235	0,70	115
			м		108,68	1,76	17932	290	133	0,01	1
147	19	С143003-10	Бортовой камень БР100.30.15	9,03	26000,00	--	234780	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
148	20	С143003-9 4	Бортовой камень БР100.20.8	2,64	25300,00	--	66792	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			943762	13018			568
				Тенге			90391	4381			19
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943762				
			Материалы -	Тенге			7153				
			Всего заработная плата -	Тенге				94773			
			Местные материалы -	Тенге			831283				
			Накладные расходы -	Тенге			122553				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18383			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63979				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1130294				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
			Сметная заработная плата -	Тенге				113156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1130294				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
			Сметная заработная плата -	Тенге				113156			
			РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
			Газоны/1659м2/								
149	21	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов	830	244,28	--	202752	--	62400	0,40	332
			м2		58,28	--	48372	--	129	--	--
150	22	Е0147-25-5 к=2 к объему	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 25см/	1660	69,97	--	116150	--	17067	0,05	91
			м2		7,97	--	13230	--	129	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			318903	--			423
				Тенге			61603	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318903				
			Всего заработная плата -	Тенге				61603			
			Местные материалы -	Тенге			257300				
			Накладные расходы -	Тенге			79467				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11920			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23902				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
			Сметная заработная плата -	Тенге				73523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			422272					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463	
			Сметная заработная плата -	Тенге				73523				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6220637**	**176234**			**4087**	
				Тенге			**690179**	**53507**			**392**	
			Стоимость оборудования -	Тенге			719193					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			719193					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			15028					
			Материалы -	Тенге			1525					
			Всего заработная плата -	Тенге				11490				
			Накладные расходы -	Тенге			10341					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1551				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1522					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26891					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69	
			Сметная заработная плата -	Тенге				13041				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4357654					
			Материалы -	Тенге			738497					
			Всего заработная плата -	Тенге				581152				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1640453					
			Местные материалы -	Тенге			1333782					
			Накладные расходы -	Тенге			690908					5048562
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341	302913,7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102410				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303266					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5351828					5276721
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3844	
			Сметная заработная плата -	Тенге				683562				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			274471					
			Материалы -	Тенге			18627					
			Всего заработная плата -	Тенге				48267				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194065					
			Местные материалы -	Тенге			198					
			Накладные расходы -	Тенге			43441					317912
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22	19074,72
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6516				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19075					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			336985					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311	
			Сметная заработная плата -	Тенге				54783				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			579488					
			Материалы -	Тенге			534966					
			в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			1716					
			Всего заработная плата -	Тенге				109805				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333968					
			Местные материалы -	Тенге			25					
			Накладные расходы -	Тенге			131793					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70	711281
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21083				42676,84
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42677					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			753958					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693	
			Сметная заработная плата -	Тенге				130887				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7463660					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4918	
			Сметная заработная плата -	Тенге				882273				
			Итого				7 463 660,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				7 717 424.44				
			Затраты на производство работ в зимнее время 2.2% х0.9=1.98%				152 805.00				
			Затраты на выслугу лет 1%				77 174.24				
			Затраты на доп. отпуска 0.4%				30 869.70				
			Итого в ценах 2001г				7 978 273.39				
			Итого в ценах 2009г К=1.643				**13 108 303.17**				
			Налоги, обязательные платежи 2%				262 166.06				
			Итого				13 370 469.24				
			Коэффициент тендерной скидки 117 214 833/126 718 740				0.92				
			Итого				12 300 831.70				
			НДС 12%				1 476 099.80				
			Всего к оплате				**13 776 931.50**				
			Аванс 30%				4 133 079.45				
			Удержание 5%				688 846.58				
			Всего к оплате				8 955 005.47				

Заказчик:
Алматинская областная территориальная инспекция

Кыдырбаев О.К.

Технадзор ДСО ЮКО:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Акмола-Канчагайстрой"

Отлоев Ю.Д.