Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Договор №18 от 08 августа 2016 года

Наименование объекта Электоснабжение в селе Аккистау и населенного пункта Оркен (установка КТП,строительство уличных освещении,электролинии)с.Аккистау Исатайского района Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Электроснабжение ИЖС расположенного на участке Каратубек Исатайского района(2-1-1)								
		Фундамент под КТПНГ								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
2	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
3	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3 539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
4	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20 300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1 841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
6	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2 611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2 016	158	95	0,92	1
7	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	75-4-39 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	443271,00	--	443 271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803,00	--	264 803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	64	51,70	2,80	3 309	179	1690	0,16	10
		м		27,50	0,30	1 760	19	95	--	--
11	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-62-2	Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	0,1	8077,36	2622,65	808	262	420	23,30	2
		т		4194,00	468,05	419	47	90	1,77	--
13	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(ТРАВЕРСЫ)	0,1	147100,00	--	14 710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,05	6500,00	--	325	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	13,00	--	65	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318,00	--	1 908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,016	35517,87	25993,62	568	416	237	48,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км		8550,00	5571,27	137	89	105	19,95	--
18	С151607-15 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,007	246316,00	--	1 724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-11-1	Разъединитель	1	8118,00	3057,00	8 118	3057	3886	19,00	19
		компл		3443,00	647,99	3 443	648	95	3,76	4
24	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРН3-10У1	1	1013,60	18,60	1 014	19	772	4,00	4
		шт		808,00	4,50	808	5	95	0,03	--
25	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	1	27779,00	--	27 779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3 068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1 013	493	105	1,03	2
27	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	33900,00	--	67 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,04	2794,69	1445,81	112	58	40	3,86	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		679,50	281,18	27	11	105	1,13	--
29	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,04	26500,00	--	1 060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
30	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16 050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8 606	1461	140	0,21	5
31	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
32	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4 158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2 726	321	90	3,81	1
35	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34 459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23 092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	4772,77	100,89	2 234	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
38	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2 645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--
39	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	16638,05	98,32	21 629	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5 992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	0,9	4772,77	100,89	4 295	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		ВЛ-04кВ								
43	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	44	1534,11	878,23	67 501	38642	34773	3,06	135
		опора		506,25	246,42	22 275	10842	105	1,03	45
44	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	44	33900,00	--	1 491 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	7	584,00	--	4 088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,35	7259,41	4310,78	9 800	5820	5549	16,10	22
		1км		2745,00	1169,46	3 706	1579	105	4,45	6
47	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,35	176838,00	--	238 731	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр20 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	--	--
49	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,044	49180,00	--	2 164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	37	147,00	--	5 439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-41	Заземляющий проводник 3П2	0,02	147100,00	--	2 942	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим SL25.2(AL)	8	1087,00	--	8 696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	80	423,00	--	33 840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	40	3210,00	--	128 400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,072	102170,00	1870,00	7 356	135	585	52,00	4
		т		8280,00	270,01	596	19	95	1,57	--
56	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,072	57972,00	--	4 174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	10	324,80	68,40	3 248	684	1717	0,87	9
		шт		177,00	3,70	1 770	37	95	0,02	--
58	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 50-10-12-А УХЛЗ	10	126,00	--	1 260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3 029 403	65534			337
			Тенге			57 092	17674			76
		Стоимость оборудования -	Тенге			708 074				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			708 074				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			372 588				
		Материалы -	Тенге			11 599				
		Всего заработная плата -	Тенге				21862			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			326 774				
		Накладные расходы -	Тенге			21 320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 634				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			417 542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				25060			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 874 626				
	Материалы -		Тенге			28 504				
	Всего заработная плата -		Тенге				49390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164 018				
	Местные материалы -		Тенге			1 598 307				
		Накладные расходы -	Тенге			55 836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115 828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 046 289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				57766			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57 077				
	Материалы -		Тенге			352				
	Всего заработная плата -		Тенге				3514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52 111				
		Накладные расходы -	Тенге			3 162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63 854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3988			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17 039				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17 039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18 061				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3 253 820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				86814			
		ОТДЕЛ 2.Электроснабжение уличного освещения мкр.АТП-1 расположенного в село Аккистау,Исатайского района(2-1-2)								
60	Ц0108-595-1	Светильник наружного освещения ЖКУ-16У	38	731,00	282,00	27 778	10716	17718	2,30	87
		шт		410,00	80,80	15 580	3070	95	0,47	18
61	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	38	9380,00	--	356 440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/10/-4	38	794,00	--	30 172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель до 32А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
65	С151801-40	Автоматический выключатель ВА47-32	1	2090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151801-41	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА25-29	1	2070,00	--	2 070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3 089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	1
68	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф управления освещения ШУО -3/15	1	53000,00	--	53 000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-1-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж существующего транформатора на 100кВА	1	5943,60	3610,60	5 944	3611	2715	12,00	12
		Шт		2052,00	806,39	2 052	806	95	4,68	5
70	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8 859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3 420	1152	95	6,68	7
71	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803,00	--	264 803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04кВ								
72	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	49	1534,11	878,23	75 171	43033	38725	3,06	150
		опора		506,25	246,42	24 806	12075	105	1,03	50
73	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	48	33900,00	--	1 627 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	64000,00	--	64 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	9	584,00	--	5 256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,143	7259,41	4310,78	8 298	4927	4698	16,10	18
		1км		2745,00	1169,46	3 138	1337	105	4,45	5
77	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,143	133098,00	--	152 131	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,4012	102170,00	1870,00	40 991	750	3259	52,00	21
		т		8280,00	270,01	3 322	108	95	1,57	1
79	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,18	54230,00	--	9 761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	36,91	295,00	--	10 888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С11041-81	Сталь полосовая 70х5 /ГОСТ 1050-88/	0,041	43300,00	--	1 775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0462	49180,00	--	2 272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,019	147100,00	--	2 795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 1,5-10	37	1087,00	--	40 219	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	85	423,00	--	35 955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х12	74	3210,00	--	237 540	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
87	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	1	2580,00	--	2 580	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00181	102170,00	1870,00	185	3	15	52,00	--
		т		8280,00	270,01	15	--	95	1,57	--
89	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00181	50291,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	4	324,80	68,40	1 299	274	687	0,87	3
		шт		177,00	3,70	708	15	95	0,02	--
91	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ ТА35-10	4	84,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
93	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Прокалывающий зажим SL25.2(AL)	16	1087,00	--	17 392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	64	23,20	2,10	1 485	134	1021	0,10	6
		м		16,50	0,30	1 056	19	95	--	--
95	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,064	12274,00	--	786	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			3 094 459	69145			335
			Тенге			56 937	18700			86
	Стоимость оборудования -		Тенге			317 803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			317 803				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			744 357				
		Материалы -	Тенге			41 048				
		Всего заработная плата -	Тенге				38755			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			645 067				
		Накладные расходы -	Тенге			37 265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46 897				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			828 519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				44345			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 018 616				
		Материалы -	Тенге			7 332				
		Всего заработная плата -	Тенге				36881			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252 245				
		Местные материалы -	Тенге			1 691 200				
		Накладные расходы -	Тенге			38 725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123 440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 180 781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				42690			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 795				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2 795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 963				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10 888				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10 888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11 542				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3 341 608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				87035			
		ОТДЕЛ 3.Электроснабжение уличного освещения мкр.АТП-2 расположенного в село Аккистау,Исатайского района(2-1-3)								
96	Ц0108-595-1	Светильник наружного освещения ЖКУ-16У	65	731,00	282,00	47 515	18330	30307	2,30	150
		шт		410,00	80,80	26 650	5252	95	0,47	30
97	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	65	9380,00	--	609 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/10/-4	65	794,00	--	51 610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
100	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель до 32А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
101	С151801-40	Автоматический выключатель ВА47-32	1	2090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151801-41	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА25-29	1	2070,00	--	2 070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3 089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2 273	110	95	0,64	1
104	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф управления освещения ШУО -3/15	1	53000,00	--	53 000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04кВ								
105	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	78	1534,11	878,23	119 661	68502	61644	3,06	239
		опора		506,25	246,42	39 488	19221	105	1,03	80
106	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	75	33900,00	--	2 542 500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	3	64000,00	--	192 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	9	584,00	--	5 256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,022	7259,41	4310,78	14 679	8716	8311	16,10	33
		1км		2745,00	1169,46	5 550	2365	105	4,45	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С151607-9[illegible]0 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,022	133098,00	--	269 124	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,696	102170,00	1870,00	71 110	1302	5653	52,00	36
		т		8280,00	270,01	5 763	188	95	1,57	1
112	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,314	54230,00	--	17 028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С130806-[illegible]1 Изм. и доп.вып.[illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04[illegible]-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	60	295,00	--	17 700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	С110[illegible]1-81	Сталь полосовая 70х5 /ГОСТ 1050-88/	0,072	43300,00	--	3 118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-[illegible]0 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,074	49180,00	--	3 639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С151804-[illegible]996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1ГОСТ Р 51177-98	66	147,00	--	9 702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,033	147100,00	--	4 854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-[illegible]731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 1,5-10	65	1087,00	--	70 655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	136	423,00	--	57 528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С151804-2025 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные SL25.2	4	1546,00	--	6 184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х12	130	3210,00	--	417 300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	14	2580,00	--	36 120	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,024	102170,00	1870,00	2 452	45	195	52,00	1
		т		8280,00	270,01	199	6	95	1,57	--
124	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,024	50291,00	--	1 207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	4	324,80	68,40	1 299	274	687	0,87	3
		шт		177,00	3,70	708	15	95	0,02	--
126	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10 УХЛЗ	4	128,00	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	130	23,20	2,10	3 016	273	2075	0,10	13
		м		16,50	0,30	2 145	39	95	--	--
129	С151601-110 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,13	12274,00	--	1 596	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			4 639 122	97980			491
			Тенге			83 342	27202			122
	Стоимость оборудования -		Тенге			53 000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			53 000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 234 113				
	Материалы -		Тенге			71 191				
	Всего заработная плата -		Тенге				51837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 089 589				
		Накладные расходы -	Тенге			50 036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77 049				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 361 198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				59342			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 329 455				
	Материалы -		Тенге			11 671				
	Всего заработная плата -		Тенге				58708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475 295				
	Местные материалы -		Тенге			2 734 500				
		Накладные расходы -	Тенге			61 644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203 466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 594 565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				67955			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4 854				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4 854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5 146				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17 700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17 700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18 762				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			5 032 670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				127297			
		ОТДЕЛ 4.2-1-4.Электроснабжение ИЖС расположенного в село Аккистау,ул.Елорда Исатайского района								
130	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 200 А	1	1008,70	32,70	1 009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
131	С151801-73	Автоматический выключатель трехполюсныйна 200А ВА 57-35	1	7600,00	--	7 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	35	1534,11	878,23	53 694	30738	27661	3,06	107
		опора		506,25	246,42	17 719	8625	105	1,03	36
133	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	31	33900,00	--	1 050 900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	27400,00	--	54 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С143019-95 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164	2	64300,00	--	128 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С151803-7	Кронштейн настенный, У1	4	584,00	--	2 336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,97	7259,41	4310,78	7 042	4181	3987	16,10	16
		1 км		2745,00	1169,46	2 663	1134	105	4,45	4
138	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,97	176838,00	--	171 533	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0314	102170,00	1870,00	3 208	59	255	52,00	2
		т		8280,00	270,01	260	8	95	1,57	--
140	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0314	49180,00	--	1 544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1ГОСТ Р 51177-98	29	147,00	--	4 263	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12021-41	Заземляющий проводник ЗП2	0,015	147100,00	--	2 207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий SL25,2 (AL)	4	1087,00	--	4 348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Натяжной клиновый зажим SO 235	57	423,00	--	24 111	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х13	30	2580,00	--	77 400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0543	102170,00	1870,00	5 548	102	441	52,00	3
		т		8280,00	270,01	450	15	95	1,57	--
147	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93)	0,0543	50291,00	--	2 731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-494-1	Наконечник для присоединение	4	324,80	68,40	1 299	274	687	0,87	3
		шт		177,00	3,70	708	15	95	0,02	--
149	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 50-10-12М УХЛ3	4	84,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151804-1918 Изм. и доп. вып. 20	Соединительный зажим SJ10P	1	445,00	--	445	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1 604 953	35386			133
			Тенге			22 240	9802			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			233 077				
	Материалы -		Тенге			8 936				
	Всего заработная плата -		Тенге				5698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214 972				
		Накладные расходы -	Тенге			5 793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			253 202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6567			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1 369 669				
Материалы -			Тенге			5 237				
Всего заработная плата -			Тенге				26343			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			81 675				
Местные материалы -			Тенге			1 234 300				
		Накладные расходы -	Тенге			27 661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83 840				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1 481 169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30493			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2 207				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2 207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2 339				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1 736 711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				37060			
ОТДЕЛ 5.2-1-5.Электроснабжение ИЖС расположенного на уч.МАИ Исатайского района										
		ВЛ-10кВ на разъединитель								
151	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,18	102170,00	1870,00	18 391	337	1462	52,00	9
		т		8280,00	270,01	1 490	49	95	1,57	--
152	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,18	147100,00	--	26 478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9 205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3 038	1479	105	1,03	6
154	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	64000,00	--	128 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	33900,00	--	135 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,04	2794,69	1445,81	112	58	40	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	27	11	105	1,13	--
157	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,04	26500,00	--	1 060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	0,17	6500,00	--	1 105	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70 ГОСТ 6490-93	6	893,00	--	5 358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	11	13,00	--	143	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	--	78	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	154,00	--	462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318,00	--	1 908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1 269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	142,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0108-11-1	Разъединитель	2	8118,00	3057,00	16 236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6 886	1296	95	3,76	8
168	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1	2	1013,60	18,60	2 027	37	1544	4,00	8
		шт		808,00	4,50	1 616	9	95	0,03	--
169	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	2	27779,00	--	55 558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,133	35517,87	25993,62	4 724	3457	1972	48,00	6
		1км		8550,00	5571,27	1 137	741	105	19,95	3
171	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,06	203352,00	--	12 201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	18	49,00	--	882	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КТПНГ								
		Фундамент под КТПНГ								
173	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
174	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
175	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3 539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
176	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20 300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--