ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "СТАВРОПОЛЬСКОЙ СШ с.СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 2В

АКТ №1 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Ставропольской СШ» с.Ставрополка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0153-1-1 прим.	-Демонтаж обшивки коробов вентшахт из а/ц листов	6,94	20,04	2,92	139	20	132	0,12	1
		м2		17,12	0,5	119	3	108	-	-
2	Е0153-1-4 прим.	-Демонтаж каркасов коробов вентшахт	6,94	106,75	22,17	741	154	661	0,61	4
		м2		84,58	3,65	587	25	108	0,03	-
3	Е0165-18-6 прим.	-Демонтаж тонкостенной трубы д.500мм	2	422,61	3,16	845	6	968	1,36	3
		м		419,45	0,5	839	1	115,2	-	-
4	Е0165-18-6 прим.	-Демонтаж трубы котельной д.180мм	8,5	422,61	3,16	3592	27	4112	1,36	12
		м		419,45	0,5	3565	4	115,2	-	-
		КРОВЛЯ								
5	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	404,2	29,02	2,02	11730	816	11827	0,17	70
		м2		27	0,32	10913	129	107,1	-	1
6	Е0146-35-2прим.	-Разборка армированной стяжки толщ.50мм	20,22	3437,46	1725,21	69505	34884	43034	10,48	212
		м3		1712,25	652,5	34622	13194	90	3,18	64
7	Е0112-14-2	-Демонтаж утеплителя (керамзит)	88,92	597,62	245,72	53140	21849	42298	2,49	222
		м3		351,9	92,25	31291	8203	107,1	0,45	40
8	Е0112-14-2	-Восстановление утеплителя	17,9	747,03	307,15	13372	5498	10643	3,12	56

	(керамзит без стоимости материалов)			439,88	115,31	7874	2064	107,1	0,56	10
9	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм толщ.50мм	м3	81,4	235,1	19,93	19137	1622	4123	0,28	23
				39,85	7,45	3244	606	107,1	0,04	3
10	E0112-17-2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ко=35	м2	2849	8,8	0,18	25066	499	577	-	3
				0,13	0,06	360	178	107,1	-	1
11	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен)	м2	159,8	80,57	1,24	12874	198	2362	0,08	13
				13,33	0,47	2130	76	107,1	-	-
12	E0146-34-4)-Разборка кирпичных стен	м2	4,2	1795,5	627,75	7541	2637	5307	7,1	30
				1167,75	236,25	4905	992	90	1,16	5
13	E0146-22-1 -Наращивание кладки парапета из кирпича марки Кор100 Мр25	м3	43,39	10769,83	154,03	467303	6683	91907	14,63	635
				2295	58,5	99580	2538	90	0,28	12
14	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1)	м3	1,512	60823,81	527,69	91966	798	15564	64,86	98
				9496,13	196,87	14358	298	106,2	0,96	1
15	E0106-11-7 -Забивка ершей в кирпичную кладку (10AIII)	т	0,015	91734,93	380,3	1376	6	541	227,7	3
				38036,25	143,44	571	2	94,5	0,7	-
16	E0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	1т	0,138	71965,18	380,3	9931	52	1470	66,7	9
				11126,25	143,44	1535	20	94,5	0,7	-
17	E0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (МБ-1-МБ-5)	1т	4,142	5876,38	2525,03	24340	10459	10875	16,22	67
				2613,38	628,04	10825	2601	81	2,24	9
18	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4,142	2773,18	682,2	11487	2826	4749	6,04	25
				1415,36	-	5862	-	81	-	-
19	C12021-120 -Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	4,142	101700	-	421241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	123,8	29,61	0,03	3666	3	670	0,03	4
				6,68	-	827	-	81	-	-
21	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	м2	247,6	20,99	0,03	5197	6	959	0,02	6
				4,78	-	1185	-	81	-	-

22	E0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кор100Мр25)	м2	4,36	9995,73	457,36	43581	1994	6941	7,66	33
					1327,39	171,56	5787	748	106,2	0,84	4
23	E0112-15-3 ко=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ,(в 2 слоя толью)	м3	12,6	106,97	1,24	1348	16	186	0,08	1
					13,33	0,47	168	6	107,1	-	-
24	E0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, ДС-6, деревянная лестница	м2	4,351	23143,99	395,71	100699	1722	19547	25,88	113
					4010,63	149,06	17450	649	108	0,73	3
25	E0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники, прогоны,стойки, затяжки,фермы ДС	м3	34,271	21898,02	417,85	750467	14320	150443	25,42	871
					3907,13	157,5	133901	5398	108	0,78	27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				2150285	107094			2513
			Тенге				392498	37736			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1688780	-	-		-
	Материалы -		Тенге				787773	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	406536	-		-
	Местные материалы -		Тенге				435823	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				409192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		205
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	61379	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				125878	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2223851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2784
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	467915	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				457068	-	-		-
	Материалы -		Тенге				5855	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	19288	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				421241	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				15624	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	2344	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				28361	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				501053	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	21632	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4437	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	4409	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				5080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	762	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				571	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10088	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5171	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2734992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2910
Сметная заработная плата -	Тенге	-	494718	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	74392			
ИТОГО	Тенге	2809384			
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	67987			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	28094			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	11238			
ИТОГО	Тенге	2916702			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,5	Тенге	7457983			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	149160			
ИТОГО	Тенге	7607143			
НДС 12%	Тенге	912857			
ВСЕГО	Тенге	8520000			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Казахстан Республикасы Ақмола облысы Көкшетау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017629
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Акмолинская область город Кокшетау

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "СТАВРОПОЛЬСКОЙ СШ с.СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 2В

АКТ №2 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Ставропольской СШ» с.Ставрополка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРОВЛЯ										
1	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники, прогоны,стойки, затяжки,фермы ДС	6,764	21898,02	417,85	148118	2826	29693	25,42	172		
				3907,13	157,5	26428	1065	108	0,78	5		
			м3									
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из брусков толщ.50х50мм	684,89	121,19	2,55	83002	1746	21411	0,2	134		
				28,78	0,41	19711	281	107,1	0,01	3		
			м2									
		ОПИРАНИЕ СТОЙКИ НА ПРОГОН										
3	Е0120-30-1	-Стальной лист для опирания стойки	28,27	109,62	1,58	3099	45	277	0,06	2		
				10,3	0,59	291	17	90	-	-		
			кг									
4	ЕНир 5-1-20т.5-7	-Сверление отверстий в металле	0,18	235,21	-	42	-	38	1,32	-		
			100отв.	235,21	-	42	-	90	-	-		
5	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	9	16,54	-	149	-	134	0,11	1		
				16,54	-	149	-	90	-	-		
			отверст									
6	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	9	23,18	0,29	209	3	168	0,14	1		

				22,9	0,11	206	1	81	-	-
7 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	шт / т	0,003	149300	-	448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				235067	4620			310
		Тенге				46827	1364			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				234858	-	-		-
	Материалы -	Тенге				183172	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	47984	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				448	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				16	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				51553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7733	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17185	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		344
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	55717	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				209	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	207	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				168	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	25	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	232	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				303995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		345
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	55949	-		-
	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге				8269				
	ИТОГО	Тенге				312264				
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге				7557				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				3123				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге				1249				
	ИТОГО	Тенге				324192				
	ИТОГО (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге				828957				
	Налоги, сборы платежи 2%	Тенге				16579				
	ИТОГО	Тенге				845536				
	НДС 12%	Тенге				101464				
	ВСЕГО	Тенге				947000				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Казахстан республикасы Акмола облысы Кокшетау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017629
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Акмолинская область Город Кокшетау

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "СТАВРОПОЛЬСКОЙ СШ с.СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 2В

АКТ №3 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Ставропольской СШ» с.Ставрополка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		КРОВЛЯ											
1	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок ,толщ.32мм	400,68	517,73	3,72	207444	1491	18684	0,29	117			
				42,95	0,59	17209	236	107,1	0,01	3			
		м2											
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из брусков толщ.50х50мм	503,05	121,19	2,55	60964	1283	15727	0,2	99			
				28,78	0,41	14478	206	107,1	0,01	3			
		м2											
3	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1187,94	137,88	10,38	163792	12327	139657	0,65	774			
				108,31	1,46	128662	1736	107,1	0,01	7			
		м2											
4	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	1366,131	666,72	-	910822	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м2											
5	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес)	400,68	409,86	0,93	164224	373	34008	0,5	200			
				79,11	0,14	31698	56	107,1	-	1			
		м2											
6	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	89	88,46	7,74	7873	689	4990	0,31	28			
				51,82	0,53	4612	47	107,1	-	-			
		м											

	02, СН РК 8.02-03-20 02									
7	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа ,ребра	105,6	126,96	11,02	13407	1164	9970	0,52	55
		м		87,03	1,12	9191	119	107,1	-	-
8	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	246	144,66	0,96	35586	236	15587	0,34	83
		м		59	0,16	14514	39	107,1	-	-
9	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	655,009098	364,71	-	238890	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	1588,62	21,41	1,14	34015	1807	9963	0,03	53
		м2		5,38	0,42	8550	675	108	-	3
11	Е0112-15-3	-Толевая прокладка под конек	40,1	106,97	1,24	4289	50	593	0,08	3
		м2		13,33	0,47	534	19	107,1	-	-
12	Е0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов (Узлы)	3,6	9183,5	354,05	33061	1275	3281	4,77	17
		м3		830,59	133,74	2990	481	94,5	0,65	2
13	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (КО-1)	216	856,37	3,11	184976	672	2841	0,07	15
		м		11,13	1,15	2405	248	107,1	0,01	1
14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	27,1	29,61	0,03	802	1	147	0,03	1
		м2		6,68	-	181	-	81	-	-
15	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	54,2	20,99	0,03	1138	1	210	0,02	1
		м2		4,78	-	259	-	81	-	-
16	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	131,1	239,55	9,24	31405	1211	30277	1,33	175
		м		212,18	3,46	27816	454	107,1	0,02	2
17	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,408994	57770,9	20485,8	23628	8379	12481	185,15	76
		т		33327	4348,63	13631	1779	81	16,28	7
18	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	74,3625455	364,71	-	27121	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-		
19	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ,из досок т.25мм,кобылка	м2	135,2	994,77	9,43	134493	1274	36566	1,64	222		
					246,85	3,57	33374	483	108	0,02	2		
20	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	м2	135,2	21,41	1,14	2895	154	848	0,03	5		
					5,38	0,42	728	57	108	-	-		
21	E0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2	222,6	361,29	309,38	80422	68869	22089	0,26	58		
					43,88	48,77	9769	10856	107,1	0,16	35		
22	E0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза)	м	222,6	520,72	439,48	115912	97829	31925	0,39	86		
					64,83	69,08	14430	15378	107,1	0,22	50		
23	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	140,0672	364,71	-	51084	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
24	E0107-20-4	-Установка крепления телеантены(1шт)	т	0,0022	173365,18	1521,18	381	3	21	36,11	-		
					6831	573,75	15	1	126	2,81	-		
25	E0158-18-12	-Устройство обделки крепления радио- и телеантенн из листовой стали	шт	1	10442,87	0,31	10443	-	99	0,59	1		
					92,7	-	93	-	107,1	-	-		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1(8шт)											
26	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт	8	13142,04	102,01	105136	816	9909	6,99	56		
27	С12061-152	-Стоимость окон с жалюзийной решеткой СО-1	м2	5,44	1107,45 3960	39,37 -	8860 21542	315 -	108 -	0,19 -	2 -		
					-	-	-	-	-	-	-		
28	С11011-819	-Петля накладная	шт	32	40	-	1280	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
29	С11011-813	-Задвижка накладная	шт	16	142	-	2272	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
30	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8	308	-	2464	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
31	E0112-10-1	-Облицовка боковых стенок оц.сталью толщ.0,7мм с	шт	31,36	235,51	1,55	7385	49	5938	1,12	35		

		полимерным покрытием			176,21	0,59	5526	18	107,1	-	-
32	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	м2	8	159,19	1,01	1274	8	424	0,32	3
					49,28	0,23	394	2	107,1	-	-
33	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	шт	98,6707782	364,71	-	35987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	41,6	137,88	10,38	5736	432	4891	0,65	27
					108,31	1,46	4506	61	107,1	0,01	-
35	СПрайс-лист	-Профнастил Н60-845-0,7 с полимерным покрытием	м2	47,84	666,72	-	31896	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ									
36	Е0109-24-1	-Каркас,обрамление из уголковой стали	т	0,982	16234,07	5027,99	15942	4937	9381	64,98	64
					10453,5	1339,83	10265	1316	81	4,76	5
37	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,858	58700	-	50365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,124	59200	-	7341	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,982	1513,46	390,15	1486	383	622	3,4	3
					781,43	-	767	-	81	-	-
40	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	т	0,79	23599,99	395,71	18644	313	3549	25,88	20
					4010,63	149,06	3168	118	108	0,73	1
41	Е0110-7-4	-Наращивание вентшахт из досок толщ.25мм	м3	88,2	297,01	7,6	26196	670	4095	0,28	25
					40,11	2,87	3538	254	108	0,01	1
42	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	м2	176,4	188,04	1	33170	176	2103	0,07	12

					10,64	0,4	1876	71	108	-	-
43	Е0110-3-8	-Обивка стен оцинкованной сталью	м2	145,84	66,29	2,15	9667	314	9339	0,38	56
					58,48	0,81	8528	118	108	-	1
44	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	м2	0,719568	72495	-	52165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	т	21,56	364,71	-	7863	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	88,1	64,6	1,46	5691	129	5051	0,4	35
					63,14	0,56	5562	50	90	-	-
47	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м2	4,53715	7634	-	34637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук	м3	23,4	185,12	1,55	4332	36	4431	1,12	26
					176,21	0,59	4123	14	107,1	-	-
49	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	24,2424	364,71	-	8842	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	м2	7,5	208,95	79,3	1567	595	601	0,2	2
					33,64	29,95	252	225	126	0,15	1
			м								
		ВЕНТКАНАЛЫ									
51	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов Кр100 Мр25	м3	2,5	9553,56	370,75	23884	927	3162	6,84	17
					1053,11	137,81	2633	345	106,2	0,68	2
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА В ОСЯХ 6-7(Б-Е)									
52	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	217,5	80,57	1,24	17523	269	3215	0,08	17
					13,33	0,47	2899	103	107,1	-	-
53	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (в 2 слоя насухо)	м2	217,5	97,04	5,9	21107	1283	19506	0,46	101
					81,51	2,23	17729	484	107,1	0,01	2

54	E0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	217,5	68,78	5,9	14960	1283	15166	0,36	78
					62,88	2,23	13677	484	107,1	0,01	2
55	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие (т.200мм)	м2	44,805	14600	-	654153	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
56	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ("Изоспан-А")		217,5	46,47	1,24	10106	269	3215	0,08	17
					13,33	0,47	2899	103	107,1	-	-
57	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен)	м2	210	80,57	1,24	16919	260	3105	0,08	17
					13,33	0,47	2799	100	107,1	-	-
58	E0110-13-1	-Укладка ходовых досок	м2	21,1	85,08	1,13	1795	24	152	0,04	1
			м		6,23	0,43	132	9	108	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				3792395	212259			2680
			Тенге				435272	37061			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3751339	-	-		-
	Материалы -		Тенге				955365	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	444575	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2138723	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				48083	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				475332	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		238
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	71300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				253600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4480271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2899
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	515875	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				41056	-	-		-
	Материалы -		Тенге				2694	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	27758	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				22484	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	3373	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3812	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				67352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		165
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	31130	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				4547623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3065
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	547005	-		-
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге				123695				

ИТОГО	Тенге	4671318
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	113046
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	46713
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	18685
Затраты связанные с командированием работников	Тенге	1328276,85
ИТОГО	Тенге	6178038,85
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге	15797195,34
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	315943,91
ИТОГО	Тенге	16113139,24
НДС 12%	Тенге	1993576,71
ВСЕГО	Тенге	18046715,95

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Казахстан Республикасы Акмола облысы Кокшетау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017629
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Акмолинская область город Кокшетау

ЗАКАЗЧИК Государственнон учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ КГУ "СТАВРОПОЛЬСКОЙ СШ с.СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 2В

АКТ №4 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г.
Капитальный ремонт крыши КГУ «Ставропольской СШ» с.Ставрополка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки, ДС-6, деревянная лестница	0,32 м3	23143,99	395,71	7406	127	1438	25,88	8
				4010,63	149,06	1283	48	108	0,73	-
2	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	45,706 м3	599,34	35,14	27393	1606	7678	0,9	41
				142,31	13,23	6505	604	108	0,07	3
		ВЕНТШАХТЫ								
3	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,79 м3	599,34	35,14	473	28	133	0,9	1
				142,31	13,23	112	10	108	0,07	-
4	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	20,5 м3	208,95	79,3	4284	1626	1642	0,2	4
				33,64	29,95	690	614	126	0,15	3
5	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 м	2337,96	9,12	2338	9	467	3,2	3

					516,21	2,95	516	3	90	0,01	-
6	E0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	8	3438,45	16,18	27508	129	4463	3,79	30
					614,01	5,91	4912	47	90	0,03	-
7	E0120-23-3	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	2	5439,22	28,26	10878	57	1596	5,37	11
					874,83	11,81	1750	24	90	0,05	-
8	E0120-23-4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	шт	1	8037,69	46,49	8038	46	1182	8,21	8
					1295,95	17,72	1296	18	90	0,09	-
		ВЕНТКАНАЛЫ	шт								
9	E0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм		16,5	1001,54	120,49	16525	1988	2798	0,57	9
					95,22	39,37	1571	650	126	0,17	3
10	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо П-125	м2	4,2	10280,11	413,08	43176	1735	8448	12,17	51
					2080,35	154,69	8737	650	90	0,75	3
11	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м3	47,1	1094,58	6,15	51555	290	9985	1,32	62
					222,01	2,34	10457	110	94,5	0,01	1
12	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	47,1	139,2	1,49	6556	70	1960	0,26	12
					43,47	0,56	2047	26	94,5	-	-
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК	м2								
13	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		2,3	29,02	2,02	67	5	67	0,17	-
					27	0,32	62	1	107,1	-	-
14	E0146-35-2/ прим.	-Разборка армированной стяжки	м2	0,1	3437,46	1725,21	344	173	213	10,48	1
					1712,25	652,5	171	65	90	3,18	-
15	E0112-14-2	-Демонтаж утеплителя (керамзит)	м3	0,5	597,62	245,72	299	123	238	2,49	1
					351,9	92,25	176	46	107,1	0,45	-
16	E0112-14-2	-Восстановление утеплителя (без стоимости материалов)	м3	0,2	747,03	307,15	149	61	119	3,12	1
					439,88	115,31	88	23	107,1	0,56	-
17	E0169-13-1	-Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	м3	5	390,89	3,2	1954	16	472	0,7	3
					104,36	0,52	522	3	90	0,01	-
18	C11051-26	-Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород, длина 1200 мм, тип II, для	м	1	465	-	465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

колеи 600 мм

19	Е0169-13-1	-Демонтаж разгрузочных стоек	шт	5	86,05	2,56	430	13	378	0,56	3
					83,49	0,42	417	2	90	0,01	-
20	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	м	0,22	10614,16	6122,04	2335	1347	1347	26,18	6
					4492,13	2311,65	988	509	90	11,3	2
21	Е0109-53-2	-Устройство металлического обрамления проема	м3	0,165	11244,84	1453,68	1855	240	1149	53,59	9
					8461,13	135	1396	22	81	0,66	-
22	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,165	114900	-	18959	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МС-1)	т	0,022	15836,43	6844,83	348	151	138	33,24	1
					5796	1941,09	128	43	81	6,83	-
24	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,022	133700	-	2941	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	5,2	29,61	0,03	154	-	28	0,03	-
					6,68	-	35	-	81	-	-
26	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,4	20,99	0,03	218	-	40	0,02	-
					4,78	-	50	-	81	-	-
27	Е0112-13-3	-Утепление швеллеров минплитой	м2	1,5	102,77	5,9	154	9	135	0,46	1
					81,51	2,23	122	3	107,1	0,01	-
28	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,309	7634	-	2359	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-5-1	-Устройство обшивки проема в плите перекрытия	м3	0,218	23143,99	395,71	5045	86	979	25,88	6
					4010,63	149,06	874	32	108	0,73	-
30	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м3	1	412,01	38,61	412	39	254	1,41	1
					220,72	14,6	221	15	108	0,07	-
31	С12064-6	-ДЛ10-10 (по типу Госта)	м2	1	12300	-	12300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-790	-Скобяные изделия для	м2	1	1960	-	1960	-	-	-	-

	однопольных входных дверей в здание								
					-	-	-	-	-	-	-
33	E0115-165-6-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	комплект	2,4	66,55	0,06	160	-	107	0,27	1
				47,36	0,03	114	-	94,5	-	-
34	E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	1,3	179,35	2,01	233	3	126	0,61	1
				101,95	0,76	133	1	94,5	-	-
	КРОВЛЯ НАД ВХОДОМ	м2								
35	E0158-2-1 -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		1,4	29,02	2,02	41	3	41	0,17	-
				27	0,32	38	-	107,1	-	-
36	E0109-53-2 -Устройство металлического каркаса кровли	м2	0,065	11244,84	1453,68	731	94	453	53,59	3
				8461,13	135	550	9	81	0,66	-
37	C12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,065	114900	-	7469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	1,8	29,61	0,03	53	-	10	0,03	-
				6,68	-	12	-	81	-	-
39	E0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6	20,99	0,03	76	-	14	0,02	-
				4,78	-	17	-	81	-	-
40	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	15,2	137,88	10,38	2096	158	1787	0,65	10
				108,31	1,46	1646	22	107,1	0,01	-
41	СПрайс-лист-Профлист Н75-750-0,7 с полимерным покрытием	м2	17,48	745,15	-	13025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	E0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 -Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	2,33	88,46	7,74	206	18	131	0,31	1
				51,82	0,53	121	1	107,1	-	-
43	E0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного		12,32	111,73	9,64	1376	119	1028	0,46	6
				77,41	0,48	954	6	107,1	-	-

	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	оцинкованного листа м								
44	СПрайс-лист-02	Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	5,829572	364,71 -	- -	2126 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-19-2	м2 Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов	0,02	9183,5 830,59	354,05 133,74	184 17	7 3	18 94,5	4,77 0,65	- -
46	Е0146-22-1	м3 Наращивание кладки парапета из кирпича марки Кор100 Мр25	0,31	11152,59 2639,25	192,54 73,12	3457 818	60 23	757 90	16,82 0,35	5 -
47	Е0112-17-1	м3 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,6	235,1 39,85	19,93 7,45	376 64	32 12	81 107,1	0,28 0,04	- -
48	Е0106-36-4	м2 Железнение поверхности	1,6	65,23 59	0,29 0,11	104 94	- -	89 94,5	0,33 -	1 -
		м2 ОТМОСТКА								
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,45	251,77 251,77	- -	8422 8422	- -	8565 101,7	1,77 -	59 -
50	Е0127-56-1	м3 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см 12см	223	528,68 43,73	15,65 5,49	117896 9753	3490 1224	13140 119,7	0,28 0,02	62 5
51	Е0127-55-1	м2 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	223	441,68 28,46	- -	98494 6347	- -	7598 119,7	0,17 -	37 -
		м2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	107,289836	33,88 -	33,88 23,71	3634 -	3634 2544	2290 90	- 0,5	- 54
53	Е010333-А2-1	т Отвозка мусора на расстояние 2 км	107,289836	35,75 -	35,75 7,15	3836 -	3836 767	690 90	- 0,15	- 16
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			522876	21426			461

	Тенге	74225	8181		92
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	490572	-	-	-
Материалы -	Тенге	156448	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80258	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32235	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	208797	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	415	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82533	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12380	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34386	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	607491	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92638	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32303	-	-	-
Материалы -	Тенге	376	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2147	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29368	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1739	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	261	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2043	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	36085	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2408	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	643576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	595
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95046	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	17505			
ИТОГО	Тенге	661081			
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время 2,42%	Тенге	15998			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	6611			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2644			
ИТОГО	Тенге	686335			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,557	Тенге	1754952,15			
Налоги, сборы платежи 2%	Тенге	35099,04			
ИТОГО	Тенге	1790051,19			
НДС 12%	Тенге	214806,14			
ВСЕГО	Тенге	2004857,33			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК