Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

на Благоустройство территории

Основание: Альбомы ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПРОЕЗДЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=5824м2, ТИП-1								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Т=0,1м** м3	482,4	540,76	68,13	260863	32867	21905	0,14	69
				21,38	12,76	10314	6156	133	0,04	21
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	4824	198,23	33,28	956245	160551	105777	0,03	159
				5,00	11,49	24120	55412	133	0,04	195
3	Е0127-25-1 К=13	**Нормы для корректировки табл. 27-22 при использовании однослойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22 нормы на м2 основания ДО 280ММ** м2	4824	239,71	37,43	1156374	180575	284872	0,21	1035
				33,67	10,73	162424	51765	133	0,04	176
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** м	737	461,73	6,63	340298	4887	108251	0,70	514
				108,68	1,76	80097	1295	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143019-81прим	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 100.30.15	233	3210,00	--	747930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3461711**	**378879**			**1778**
			Тенге			**276955**	**114627**			**397**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3461711**				
	Материалы -		Тенге			**13782**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**391582**			
	Местные материалы -		Тенге			**2792095**				
		Накладные расходы -	Тенге			**520805**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**78121**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**238951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4221466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469703**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4221466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469703**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**4 221 466**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		**4221466**	**46436,13**	**4267902,13**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**6965,42**	**4267902,13**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		**4267902,13**	**76182,05**	**4344084,18**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**4267902,13**	**42679,02**	**4386763,20**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**4267902,13**	**17071,61**	**4403834,81**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		**4403834,81**	**12052301,46**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**12052301,46**	**241046,03**	**12293347,49**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**1475201,70**						
	Итого по смете					**13 768 549**				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					**12 237 728**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Будай Д. П.
тех. надзора

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

на Благоустройство территории

Основание: Альбомы ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПОКРЫТИЕ НАД ПАРКИНГАМИ, S=1010+1010+550 м2, ТИП-525мм								
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм								
			1088	210,10	9,95	228592	10826	74861	0,36	387
		м2		52,20	3,74	56794	4069	123	0,02	20
2	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 30ММ								
			1088	69,84	1,34	75984	1458	2355	0,01	10
		м2		1,26	0,50	1371	544	123	--	3
3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			1088	141,96	1,19	154447	1295	35540	0,16	169
		м2		27,00	0,45	29376	490	119	--	2
4	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21 прим	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
			1096,8	166,00	--	182069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса на битуме покрытий и перекрытий сверху Т-100мм								
			108,8	29519,22	184,07	3211691	20027	182621	9,27	1009
		м3		1608,75	69,75	175032	7589	100	0,34	37
6	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			1088	265,45	14,76	288806	16059	77578	0,36	393
		м2		52,43	5,54	57044	6028	123	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО 100ММ	1088	463,94	9,38	504766	10205	36347	0,15	158
		м2		23,66	3,50	25742	3808	123	0,02	18
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев сетками 5Вр-1	2,35008	46439,08	327,33	109136	769	4969	11,60	27
		1т		1890,00	123,75	4442	291	105	0,60	1
9	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером битумным	1088	52,77	0,22	57414	239	9439	0,04	49
		м2		7,20	0,09	7834	98	119	--	--
10	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1088	376,98	3,28	410151	3565	27188	0,12	135
		м2		20,22	0,78	21999	848	119	--	3
11	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, в среднем на 75мм	81,6	4974,82	245,72	405945	20051	46100	2,71	221
		м3		382,50	92,25	31212	7528	119	0,45	37
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=240м2								
12	Е0111-36-3прим	Устройство искусственных травяных покрытий на полиуретановом клее	240	1442,06	4,65	346094	1116	21833	0,47	113
		м2		72,23	1,73	17335	415	123	0,01	2
		ПРОЕЗДЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=5824м2, ТИП-1								
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Т=0,1м	100	540,76	68,13	54076	6813	4541	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2138	1276	133	0,04	4
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1000	198,23	33,28	198227	33282	21927	0,03	33
		м2		5,00	11,49	5000	11487	133	0,04	40
15	Е0127-25-1 К=13	Нормы для корректировки табл. 27-22 при использовании однослойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22 нормы на м2 основания ДО 280ММ	1000	239,71	37,43	239713	37433	59053	0,21	215
		м2		33,67	10,73	33670	10731	133	0,04	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2	1000	520,77 5,94	15,35 5,06	520765 5940	15351 5060	14630 133	0,03 0,02	34 18
17	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	1000	124,36 0,02	-- --	124360 20	-- --	27 133	-- --	-- --
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	650	461,73 108,68	6,63 1,76	300127 70642	4310 1142	95473 133	0,70 0,01	454 4
19	С143019-81прим	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 100.30.15								
		шт	230	3210,00 --	-- --	738300 --	-- --	-- --	-- --	-- 3419
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8150663	182799			256
			Тенге			545590	61402			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8150663				
		Материалы -	Тенге			4023452				
		Всего заработная плата -	Тенге				606992			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182069				
		Местные материалы -	Тенге			3216753				
		Накладные расходы -	Тенге			714481				357
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				107172			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			531909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9397052				4033
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				714164			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9397052				4033
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				714164			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9 397 052				
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	9397052	103367,57	9500419,57					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		15505,14	9500419,57					
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%	9500419,57	169582,49	9670002,06					
		Итого с зимними удорожаниями 1,785%	9500419,57	95004,20	9765006,26					
		Итого с затратами на выслугу лет 1%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		9500419,57	38001,68	9803007,94					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		9803007,94	26828619,14						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		26828619,14	536572,38	27365191,52					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3283822,98						
	Итого по смете					30 649 015				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					27 241 382				

Заказчик _____

Генподрядчик _____