Қарасай ауданы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан ФОК
деректер базасына енгізілді
и КАСНИКБ ПИМ
№ 18 июль 2019 ж
Бас маман Д. Жапаров
аты қолы

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Объектініпайдалануғақабылдауактісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» июля 2019 г.
на 16-ти стр.

Тапсырысберуші/Заказчик: **ТОО «BIUrbanConstruction», г. Алматы, район Наурызбайский, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы д.50,директор – Корпитанов Марат Серикбаевич**

жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдытұлғаүшін - ұйымныңатауы,пошталықиндексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестіктуралы декларация/Декларации о соответствии:**«5» июля 2019 года. ТОО «BI Urban Construction», г. Алматы, район Наурызбайский, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы д.50, директор – Корпитанов Марат Серикбаевич**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарыныңсапасытуралықорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«5» июля 2019 года. ТОО «УКС», директор – ЧормаковАманжолМухамеджанович, юр.адрес: г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик 75эксперты по экспертным и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности Керденов Бейбит Кайынович - № KZ82VJE00013562, дата выдачи 16.10.2015г.; СарбасовДаниярбекБекенович - № KZ18VJE00019758, дата выдачи 22.08.2016г.; БейсенбаевТурсынханБазарбаевич - № KZ77VJE00020733 дата выдачи 31.10.2016г.**

қорытындықүні, ұйымныңатауы, техникалыққадағалаусарапшыларыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалғанжұмыстардыңжобағасәйкестігітуралықорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«5» июля 2019 года. ТОО «Урбостиль», директор Нысанбаева Любовь Владимировна, г. Алматы, 050043, ул. Навои 208, пом. 423 эксперты-авторского надзора: Байбулатов М.Ж. - № KZ30VJE00025944 от 27.12.2012 г.; ГАП Савченко Ю.Н.- № KZ46VJE00025947 от 27.01.2012 г; ГИП Дубовик И.О.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануғақабылдауғаұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе ШамалганКарасайского района Алматинскойобласти»**

объектініңатауыжәнеқұрылыстыңтүрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалыққайтажарақтандыру, жаңғырту,күрделіжөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайыбойынша/по адресу:**Алматинская область, Карасайский район, село Шамалган, улица Жибек Жолы, земельный участок 166**

(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 02 » октября 2018 г. № 423 ;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

_____

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, от 18 марта 2019 года KZ17REA00123365**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «УРБОСТИЛЬ» Проект №№ 259-ПЗ; 259-ПП; 259-ОВОС; 259-00-ГП; 259-00-ГП/КЖ; 259-1-АР-1; 259-1-АР-2; 259-1-АР-3; 259-1-АР-4; 259-1-АР-5; 259-1-АР-6; 259-2-АР; 259-1-КЖ-1; 259-1-КЖ-2; 259-1-КЖ-3; 259-1-КЖ-4; 259-1-КЖ-5; 259-1-КЖ-6; 259-2-КЖ; 259-7-КЖ; 259-8,9-КЖ; 259-13,14-КЖ; 47-КМ; 259-АР-3,6; 259-1-ТХ-1; 259-1-ТХ-2; 259-1-ТХ-3; 259-1-ТХ-4; 259-1-ТХ-5; 259-1-ТХ-6; 259-2-ТХ; 259-6-ТХ1;259-1-ТХ1; 259-1-ОВ; 259-2-ОВ; 259-ОВ; 259-1-ВК; 259-2-ВК; 259-3-ВК; 259-4-ВК; 259-5-ВК; 259-6-ВК; 259-2-ВК; 259-1-ЭМО; 259-2-ЭМО; 259-04-ЭМО; 259-8,9-ЭМО; 259-00-НЭС; 259-00-НО; 259-1-АК; 259-04-АК; 259-00-ГСН; 259-00-НВК; 259-4-АС; 259-4-ОВ; 259-4-ТХ, ВК; 259-4-КМ; 259-00-НВК; Проект на проведение разведки с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод на участке проектируемых разведочно-эксплуатационных скважин №№ 6627 и 6628 для организации хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения по объекту; 259-6-ТХ; 259-6; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-5,5.1; 259-4.1 4.2-АС; 259-6; 259-6; 259-4.1,4.2-ПЗ; 259-11-ТХ; 259-11-КЖ; 259-00-ТС; 259-00-ТС/КЖ; 259-8,9-ТМ; Технический паспорт заказ №300-507-БМК2-1200ГД; 259-00-НСС; 259-00-СС; 259-00-СС1; 259-00-ПС; 259-00-ВН; 259-1-АСМ; 259-ПОС-ПЗ; 259-ПОС; 259-Сметная документация.**

бекіткен ұйым/утвержденного(й); Приказ об утверждении **ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ №78 – нқ от 09 ноября 2018 г.;**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **октябрь 2017**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **июнь 2019**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

нақты, ай/фактически, месяц: **21**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная

площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)					
		Пропускная способность, занимающиеся.	Тренерско-инструкторский состав	Пропускная способность, занимающиеся.	Тренерско-инструкторский состав
Универсальный спортивный зал	Чел/смену	108	8	108	8
Зал борьбы	Чел/смену	16	2	16	2
Зал бокса	Чел/смену	17	2	17	2
Зал восточных единоборств	Чел/смену	15	1	15	1
Тренажерный зал	Чел/смену	30	2	30	2
Плавательный бассейн 25х11м.	Чел/смену	32	4	32	4
Плавательный бассейн учебная ванна	Чел/смену	20	2	20	2
Итого по зданию ФОК	Чел/смену	238	21	238	21
Футбольное поле с открытыми трибунами					
Футбольное поле с открытыми трибунами и беговыми дорожками	Чел/смену	32	4	32	4
Всего пропускная способность					
Пропускная способность	Чел/смену	295		295	
Вместимость трибун					
Универсальный спортивный зал	Зрит.мест	300		300	
Плавательный бассейн 25х11м.	Зрит.мест	160		160	
Футбольное поле с открытыми трибунами	Зрит.мест	450		450	
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	6,0		6,0	
Площадь застройки здания ФОК	м2	7510.35		7510.35	
Площадь застройки ТП и ДГУ	м2	94,15		94,15	
Площадь застройки здания котельной	м2	75.65		75.65	
Площадь застройки трибун	м2	512,4		512,4	
Площадь покрытий	м2	33143,50		33143,50	
Площадь озеленения	м2	18622,75		18622,75	
Блок 1 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	3268,05		3268,05	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	10048,13		10048,13	
Блок 2 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	1136,57		1136,57	
Число этажей	этаж	2		2	
Общий строительный объем	м3	4410,98		4410,98	
Блок 3 имеет следующие показатели:					

Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2355,58		2355,58	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	32395,83		32395,83	
Блок 4 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2532,27		2532,27	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	12085,08		12085,08	
Блок 5 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2039,68		2039,68	
Число этажей	этаж	1 + подвал		1 + подвал	
Общий строительный объем	м3	10743,26		10743,26	
Блок 6 имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	3892,92		3892,92	
Число этажей	этаж	1+ цокольный этаж + подвал		1+ цокольный этаж + подвал	
Общий строительный объем	м3	20838,54		20838,54	
Здания стационарной трибуны на 450 мест имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	312.6		312.6	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	1622,3		1622,3	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Наземная насосная станция 1-го подъема 1	комплект	1		1	
Наземная насосная станция 1-го подъема 2	комплект	1		1	
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	м2	72		72	
Комплексная канализационная насосная станция	комплект	1		1	
Резервуар питьевой воды 1	м3	50		50	
Резервуар питьевой воды 2	м3	50		50	
Резервуар противопожарный 1	м3	700		700	
Резервуар противопожарный 2	м3	700		700	
Общая протяженность водопроводной сети	м	535,7		515,83	
Общая протяженность сети пожаротушения	м	1016,05		1031,58	
Общая протяженность канализационной сети	м	1294,05		1522,4	
Общая протяженность напорной канализационной сети	м	265,0		598,31	
Индивидуальная блочно-модульная котельная	комплект	1		1	
Общая протяженность запроектированных тепловых сетей	м	321,45		322,85	
Наружные сети связи Прокладка кабелей в существующей и проектируемой телефонной канализации ТППэпЗТ 100х2х0.4 ТППэпЗТ 50х2х0.4	м м м	1216 770 915		1230,3 770 915	
Внутриплощадочные сети связи	м	258		1230,3	

Прокладка кабелей в существующей и проектируемой телефонной канализации ТПП 10х2х0.4 ПРППМ 2х1,2	м м	265 530		770 915	
Автоматизированная система мониторинга сооружения (АСМ)	комплект	1		1	
Трансформаторная подстанция с ДГУ - БКТПН-2х1600 кВА 10/0.4кВ	комплект	1		1	
Технологическое оборудование водоподготовки плавательного бассейна 25х11 м.	комплект	1		1	
Технологическое оборудование водоподготовки учебного бассейна 10х6 м.	комплект	1		1	
Блочно-модульная котельная (БМК)	комплект	1		1	
Топливохранилище подземного типа	м3	15		15	
Подводящий газопровод среднего давления 0,3 МПа	м	1195		1147,8	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Уровень ответственности здания- II.

Степень огнестойкости здания- II. III.

Сейсмичность площадки строительства – 9 (восемь) баллов.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из 6-ти блоков, функционально связанных между собой.

Общие размеры всего физкультурно-оздоровительного комплекса в крайних осях 110,6х91,3 м.

Блоки 1, 2, 4, 5, 6 имеют подвал, расположенных на отм. -6,300 в блоках 1, 2, -6,300 и -6,600 в блоке 4, -5,850 и -6,300 в блоке 5, -6,300 и -6,750 в блоке 6. Блок 3 без подвала.

В блоках 1, 4, 5, 6 на отметке -3,300 расположен цокольный этаж.

Блок 3 является одноэтажным, где цокольный этаж расположен на отметке -4,050.

В блоке 2 этаж, расположенный на отметке -3,300 является первым надземным этажом.

В блоках 1, 4, 6 на отметке 0,000 расположен первый надземный этаж, в блоке 2 на отм.0,000 расположен второй надземный этаж.

Блок 1- это конференц-зал, кафе-столовая, служебные помещения.

Блок 2- административный блок со служебными помещениями.

Блок 3- Универсальный зал.

Блок 4- Галерея.

Блок 5- Специализированные спортивные залы.

Блок 6- Плавательный бассейн.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого надземного этажа блоков 1, 4, 6 что соответствует абсолютной отметке 888,00.

Класс всего комплекса по функциональной пожарной опасности ф2.1, ф3.2, ф3.6, ф4.3.

Каждый блок здания ФОК имеет с каждого не менее 2-х эвакуационных выходов через соседний блок. Каждый блок в уровне кровли связан между собой пожарными лестницами. пути зрителей и спортсменов не пересекаются, зрители попадают на трибуны с отм. 0,000, все раздевалки спортсменов расположены на отм. -3,300

Архитектурное решение: Общее объемно-планировочное решение здания физкультурного оздоровительного комплекса разработано с учетом композиционных и ландшафтных характеристик участка, его ориентации и требований по архитектурно-художественному восприятию объемов здания театра в окружающей среде, в комплексе с перспективной застройкой. Активным элементом фасадного решения является алюминиевые сэндвич панели с декоративными решётками. В здании ФОК расположены такие залы как: зал борьбы, зал бокса, зал восточных единоборств, тренажерный зал, бассейн 25-ми метровый с 4-мя дорожками и трибунами на 160 мест, учебный бассейн, сауна, универсальный спорт зал волейбола, баскетбола, футбола и гандбола. В отделке колонн и частично стен вестибюля применены панели «Стопласт ТГ», фойе, служебных, административных, технологических, складских и технических помещений окрашиваются водоэмульсионной краской за 2 раза. В технических помещениях выполняется простая затирка гипсовой штукатуркой, шпаклевкой за 1 раз сухими смесями с последующей водоэмульсионной окраской белого цвета. Во всех остальных помещениях выполняется выравнивающая высококачественная затирка гипсовой штукатуркой и шпаклевка за 2 раза сухими слоями. В зависимости от функционального назначения помещения, стены отделываются керамической плиткой на определенную, или полную высоту или окрашиваются в некоторых помещениях эмалевая краской.

В таких помещениях, как зона ожидания родителей, вестибюль спортсменов, лестница Л1 блока 1, конференц-зал, зал FOOD COURT, обеденный зал столовой, фойе универсального зала, отдельные коридоры, вестибюль-галерея, фойе универсального зала, отдельные коридоры, вестибюль-галерея, фойе-фото галерея, стены выполняются с декоративной отделкой.

В отдельных помещениях выполнены подвесные потолки: акустические плиты "ECOPHON" потолки "Грильято" с ячейкой 100х100 м, панели типа "ArmstRong", алюминиевый реечный потолок и из гипсокартонных потолочных листов.

Спортивная арена состоит из футбольного поля и беговых дорожек.

Габариты футбольного поля 68х105 м. Вокруг футбольного поля расположены 6 беговых дорожек шириной 1250 мм каждая с внутренним радиусом первой дорожки к футбольному полю 36 м. Общие габариты футбольного поля с беговыми дорожками 87х172.96 м. Беговые дорожки обеспечивают забеги по прямой на 100 м и 110 м с барьерами, а также круговые забеги на 400 м и более.

Беговые дорожки предусмотрены для тренировочного процесса (разминки) спортсменов, занимающихся на футбольном поле и в спортивных залах здания ФОКа.

С внешней и внутренней сторон беговых дорожек предусмотрена зона безопасности шириной более 1 м.

Покрытие футбольного поля – искусственная трава с ворсом высотой 60 мм, засыпанная кварцевым песком и резиновым каучуковым гранулянтом. Футбольное поле с ''елочной'' схемой дренажа. Покрытие беговых дорожек – ''ElastyrL-3'' толщиной 11 мм. Покрытие зон безопасности – асфальтовое покрытие.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-

жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды аудандық пайдалану ұйымдары қабылдаған /Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметаалыққұны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Барлығы/всего **6 259 456,091** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 600 590,283** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **488 619,611**мыңтеңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **1 170 246,197**мың теңге / тысяч тенге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 700 457,075** мың теңге, оның ішінде/тысяч тенге, в том числе: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны/стоимость строительно-монтажных работ **4 600 590,283** мыңтеңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардыңқұны/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **488 619,611** мыңтеңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **611 247,181**мыңтеңге/тысяч тенге;
9. Объект бекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға) жәнесәулет, қалақұрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области»**
принять в эксплуатацию.
объектінің (кешенінің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырысберуші/Заказчик: **Корпитанов М.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **Чормаков А.М.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **Нысанбаева Л.В.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **Байбулатов М.Ж.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **Савченко Ю.Н.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата

Авторлыққадағалау/Авторский надзор:___**Дубовик И.О.**_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Корпитанов М.С.**_____

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здание ФОК (6 блоков)		1;2	7510.35	90521,82	14244,99			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/б	стандартные бетонные блоки; алюминиевые сэндвич панели	металлический оцинкованный профлист; листовая кровельная сталь; оцинкованная кровельн	индивидуальное от газовой котельной	центральное	индивидуальное от водозаборных скважин	индивидуальное от газовой котельной	центральное	центральное

		ая сталь 0,7 мм с соединен ием в фалец						

Заказчик: **ТОО «BI Urban Construction» - Корпитанов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Байбулатов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Приложение 13 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	1523,83	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб Ø110х6.6	м	598,31	напорная
	7) из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб Д=250х15	м	925,52	самотечная
3	Канализационный колодец	шт	14	
	Выпуск	шт		

Заказчик: **ТОО «BI Urban Construction» - Корпитанов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Байбулатов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Колмаков К.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Приложение 15 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1147,8	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	1147,8	55 в гильзе
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =100	шт	8	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: **ТОО «BI Urban Construction» - Корпитанов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Байбулатов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Колмаков К.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Приложение 16 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	2,9155
	1) марка ТППэпЗТ 100х2х0.4	км	0,77
	2) марка ТППэпЗТ 50х2х0.4	км	0,915
	3) марка	км	1,2305
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	20
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	

5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	

Заказчик: **ТОО «BI Urban Construction» - Корпитанов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Байбулатов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Авторский надзор: **ТОО «Урбостиль» - Колмаков К.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата