Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Договор Допополнительное соглашение№1 от 15 декабря 2016 года к договору о государственных закупках работ№18 от 08 августа 2016 года

Наименование объекта Электоснабжение в селе Аккистау и населенного пункта Оркен (установка КТП,строительство уличных освещении,электролинии)с.Аккистау Исатайского района Атырауской области

АКТ№2

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение ИЖС расположенного на уч.Оркен-2 и Оркен-3 в с.Аккистау Исатайского района. 2-1-7												
1	Ц0108-88-3	Конструкции металлические т	0,99	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	101148 8197	1851 267	8041 95	52,00 1,57	51 2		
2	С12021-41	Металлоконструкция траверс т	0,99	147100,00 --	-- --	145629 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	33	1534,11 506,25	878,23 246,42	50626 16706	28982 8132	26080 105	3,06 1,03	101 34		
4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	33	33900,00 --	-- --	1118700 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,34	2794,69	1445,81	950	492	343	3,86	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		679,50	281,18	231	96	105	1,13	--
6	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,34	26500,00	--	9010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20	1,44	6500,00	--	9360	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	893,00	--	21432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	114	13,00	--	1482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	13,00	--	390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	33	154,00	--	5082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	332,00	--	3984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	423,00	--	5076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	265,00	--	3180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	14	142,00	--	1988	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-11-1	Разъединитель	2	8118,00	3057,00	16236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6886	1296	95	3,76	8
19	Ц0108-57-2	Монтаж привода марки ПРНЗ-10У1	2	1013,60	18,60	2027	37	1544	4,00	8
		шт		808,00	4,50	1616	9	95	0,03	--
20	С151804-2327 Изм. и доп. вып. 20	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	2	27779,00	--	55558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,0011	16247,86	2248,36	18	2	16	72,50	--
		1км		12757,50	828,00	14	1	105	4,04	--
22	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,63	199540,00	--	125710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	140	132,00	--	18480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под КТПНГ-250/10/0,4								
24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
25	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
27	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
30	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
31	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	535642,00	--	535642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	334439,00	--	334439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1788	19	95	--	--
34	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПНГ-250/10/0,4								
35	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8606	1461	140	0,21	5
36	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
37	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2726	321	90	3,81	1
40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	4772,77	100,89	2234	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
43	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--
44	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	16638,05	98,32	21629	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
47	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	0,9	4772,77	100,89	4295	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		Фундамент под КТПНГ-160/10/0,4								
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
49	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
50	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	884,84	389,08	3539	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
51	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,624	12500,00	--	20300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
53	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
54	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
55	75-4-37 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПНГ-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	468170,00	--	468170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803,00	--	264803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	65	51,70	2,80	3361	182	1717	0,16	10
		м		27,50	0,30	1788	19	95	--	--
58	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102	49131,00	--	5011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПНГ-160/10/0,4								
59	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	25	641,98	214,15	16050	5354	14095	2,01	50
		М		344,25	58,46	8606	1461	140	0,21	5
60	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
61	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	33,475	509,00	--	17039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2999072	13864,97	4022,39	4158	1206	2743	56,50	17
		Т		9090,00	1071,86	2726	321	90	3,81	1
64	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2999072	114900,00	--	34459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	46	502,00	--	23092	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,468	4772,77	100,89	2234	47	89	0,85	--
		М3		123,75	38,25	58	18	118	0,18	--
67	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,468	5652,57	462,96	2645	217	888	11,00	5
		М3		1935,00	173,25	906	81	90	0,85	--
68	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	1,3	16638,05	98,32	21629	128	1000	4,41	6
		М3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	132,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	9,36	640,18	8,23	5992	77	936	0,47	4
		М2		81,68	3,08	765	29	118	0,02	--
71	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	0,9	4772,77	100,89	4295	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		ВЛ-0,4кВ								
72	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	110	1534,11	878,23	168752	96605	86933	3,06	337