Заказчик: Государственное учреждение Управления внутренних дел города Кокшетау Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Наименование объекта:"Капитальный ремонт административного здания Управления внутренних дел города Кокшетау в г.Кокшетау, ул.Сатпаева 1А Акмолинской области"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за июнь 2015г**

"Капитальный ремонт административного здания Управления внутренних дел города Кокшетау в г.Кокшетау, ул.Сатпаева 1А Акмолинской области"

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Электроосвещения** | | | | | | | | |
| 1 | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах<br>*м борозды* | 400 | 113,54<br>39,69 | 73,85<br>28,1 | 45416<br>15876 | 29540<br>11240 | 24404<br>90 | 0,2624<br>0,154 | 105<br>62 |
| 2 | Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания<br>*шт* | 7 | 9,32<br>9,09 | 0,23<br>0,05 | 65<br>64 | 2<br>– | 62<br>97 | 0,0632<br>0,0003 | –<br>– |

**1.1 кабельная продукция**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Е67-11-1 | Прокладка скрытой проводки в пустотах | 200 | 17,21 | – | 3442 | – | 3339 | 0,1016 | 20 |
| | *м провода* | | | | | | | | |
| | | | 17,21 | – | 3442 | – | 97 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **48923** | **29542** | | | **125** |
| | | | | | **19382** | **11240** | | | **62** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 27805 |
| - заработная плата, тенге | 4171 |
| - трудоемкость, чел-ч | 14 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 4604 |
| **Всего** | **81332** |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 1171 |
| - сметная заработная плата, тенге | 165 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %) | 2287 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1052 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 825 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 330 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **85945** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **219761** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 95031 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 208 |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 4395 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **224156** |
| НДС (12 %) | 26899 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **251049** |

Заказчик:

Государственное учреждение "Управления внутренних дел города Кокшетау Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Нуржанов А.Е.

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

**Заказчик:** Государственное учреждение «Управление внутренних дел города Кокшетау Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

**форма 2в**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «УК Строй»

# А К Т

## Приемки выполненных работ от 2сентября 2015 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ГУ"ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.КОКШЕТАУ УЛ.САТПАЕВА,1а

**Стоимость по акту : 93714069,18 тенге**

**в том числе НДС: 10040793 тенге**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. IРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0163-8-3 | -Разборка облицовки стен из известковых плит (из ракушечника) | 732 | 841,16 | 86,64 | 615729 | 63420 | 532515 | 4,79 | 3507 |
| | | | | 754,52 | 15,3 | 552309 | 11200 | 94,5 | 0,09 | 63 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0163-8-1 | -Разборка облицовки стен из мраморных плит | 80 | 544,19 | 41,18 | 43535 | 3294 | 38576 | 3,19 | 256 |
| | | | | 503,01 | 7,26 | 40241 | 581 | 94,5 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0161-28-1 | -Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 490 | 703,51 | 0,85 | 344717 | 416 | 54469 | 0,82 | 400 |
| | | | | 117,5 | 0,13 | 57575 | 64 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Наружная облицовка стен фасада 1-го этажа плитами керамогранита, толщ.10мм, плита светлая на цементном растворе стен | 490 | 1865,71 | 3,2 | 914197 | 1568 | 249775 | 3,11 | 1521 |
| | | | | 538,2 | 1,21 | 263718 | 594 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0115-38-1<br>Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка стен фасадов зданий плитами керамогранита, толщина 10мм, плита светлая на металлическом каркасе (2-эт-4 этажей)<br>м2 | 1440 | 3033,78<br>537,22 | 4,99<br>1,52 | 4368639<br>773600 | 7182<br>2196 | 733128<br>94,5 | 3,11<br>0,01 | 4471<br>8 |
| 6 | Е0115-40-1<br>Изм. и доп. вып. 10, 12<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм<br>м | 980 | 669,57<br>73,75 | 2,53<br>0,6 | 656178<br>72275 | 2476<br>584 | 68851<br>94,5 | 0,45<br>- | 442<br>2 |
| 7 | Е0115-40-2<br>Изм. и доп. вып. 10, 12<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм<br>м | 269 | 446,02<br>73,75 | 2,53<br>0,6 | 119981<br>19839 | 680<br>160 | 18899<br>94,5 | 0,45<br>- | 121<br>- |
| 8 | Е0163-8-3 | -Разборка облицовки цоколя из известковых плит (ракушечника)<br>м2 | 35,2 | 841,16<br>754,52 | 86,64<br>15,3 | 29609<br>26559 | 3050<br>539 | 25607<br>94,5 | 4,79<br>0,09 | 169<br>3 |
| 9 | Е0115-15-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен<br>м2 | 189 | 2441,43<br>483,86 | 3,2<br>1,21 | 461430<br>91450 | 605<br>229 | 86637<br>94,5 | 2,93<br>0,01 | 554<br>1 |
| 10 | Е0169-11-2 | -Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов<br>м2 | 2190 | 60,17<br>60,17 | -<br>- | 131772<br>131772 | -<br>- | 118595<br>90 | 0,38<br>- | 828<br>- |
| 11 | Е0162-29-7 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей пожарных лестниц с ограждением<br>м2 | 29,5 | 150,43<br>118,89 | 0,04<br>0,02 | 4438<br>3507 | 1<br>1 | 3315<br>94,5 | 0,74<br>- | 22<br>- |
| 12 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в | 114 | 215,57 | 21,24 | 24575 | 2421 | 24333 | 1,29 | 147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 194,33 | 3,31 | 22154 | 377 | 108 | 0,03 | 3 |
| 13 | Е0156-2-2 | -Снятие оконных переплетов остекленных | шт 655,62 | 74,9 | 6,81 | 49106 | 4465 | 48977 | 0,46 | 302 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 44641 | 708 | 108 | 0,01 | 6 |
| 14 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (шир.500мм) | м2 99 | 146,99 | 6,63 | 14552 | 656 | 15118 | 0,95 | 94 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 13896 | 103 | 108 | 0,01 | 1 |
| 15 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=0,8 | -Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема более 2м2-разм 1,7х0,5-10шт | м2 25,5 | 124,25 | 15,1 | 3168 | 385 | 3147 | 0,65 | 17 |
| | | | | 109,15 | 5,11 | 2783 | 130 | 108 | 0,02 | 1 |
| 16 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 237,23 | 371,23 | 23,59 | 88066 | 5596 | 42247 | 0,94 | 223 |
| | | | | 156,91 | 7,99 | 37223 | 1895 | 108 | 0,04 | 9 |
| 17 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, | 112,44 | 379,3 | 23,6 | 42649 | 2653 | 24880 | 1,18 | 132 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 22113 | 924 | 108 | 0,04 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 / 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2 | 3,64 | 537,52<br>265,62 | 23,97<br>7,73 | 1957<br>967 | 87<br>28 | 1075<br>108 | 1,59<br>0,04 | 6<br>- |
| 19 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие разм 1,35х1,35-2шт м2 | 3,64 | 4884<br>- | -<br>- | 17778<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная | 237,23 | 6433<br>- | -<br>- | 1526101<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | створка , разм 1,8х1,6-49шт, разм 1,7х1,5-19шт, разм 1,8х1,1-2шт, разм 1,8х1,3-4шт, разм 1,7х1,3-4шт | | | | | | | | |
| 21 | С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, разм 1,9х1,8-18шт, разм 1,9х1,6-12шт, разм 2,4х1,5-4шт<br>м2 | 112,44 | 6596<br>- | -<br>- | 741654<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е0156-10-1 | -Установка подоконных досок из ПВХ профилей шириной 500мм<br>м2 | 206,8 | 28,11<br>25,09 | 0,47<br>0,09 | 5813<br>5189 | 97<br>19 | 5624<br>108 | 0,16<br>- | 33<br>- |
| 23 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм<br>м | 210,936 | 4100<br>- | -<br>- | 864838<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл<br>шт | 10 | 530<br>- | -<br>- | 5300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Е0161-7-1 | -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором<br>м2 | 99 | 1027,53<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 101725<br>63789 | 6710<br>1118 | 61337<br>94,5 | 3,85<br>0,06 | 381<br>6 |
| 26 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм<br>м2 | 208 | 171,77<br>55,46 | 1,83<br>0,29 | 35729<br>11536 | 381<br>60 | 10958<br>94,5 | 0,36<br>- | 74<br>1 |
| 27 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные<br>м2 | 1181,44 | 21<br>- | -<br>- | 24810<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 28 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску откосов | 208 | 254,87 | 2,35 | 53013 | 489 | 8977 | 0,27 | 55 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 44,77 | 0,9 | 9312 | 187 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0109-36-3 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5 | -Демонтаж стальных решеток на окнах | 340 | 68,24 | 3 | 23202 | 1019 | 13697 | 0,29 | 98 |
| | | | | 48,6 | 1,13 | 16524 | 386 | 81 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж стальных решеток на окнах б/у без стоимости материалов | 250 | 131,79 | 5,35 | 32948 | 1337 | 19273 | 0,55 | 137 |
| | | | | 93,15 | 2,03 | 23288 | 506 | 81 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж стальных решеток на окна | 90 | 131,79 | 5,35 | 11861 | 482 | 6938 | 0,55 | 49 |
| | | | | 93,15 | 2,03 | 8384 | 182 | 81 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 32 | С12021-268 | -Сварная решетка ограждения | 0,9 | 134000 | - | 120600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 58 | 20,99 | 0,03 | 1217 | 1 | 225 | 0,02 | 1 |
| | | | | 4,78 | - | 277 | - | 81 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА(дежурка, оружейка) | | | | | | | | |
| 34 | Е0153-1-1 | -Разборка обшивки деревянных каркасно-обшивных стен из декорпанели | 60,2 | 20,04 | 2,92 | 1206 | 176 | 1146 | 0,12 | 7 |
| | | | | 17,12 | 0,5 | 1031 | 30 | 108 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев | 60,2 | 106,75 | 22,17 | 6426 | 1335 | 5736 | 0,61 | 37 |
| | | | | 84,58 | 3,65 | 5092 | 220 | 108 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 60,2 | 940,48 | 6,06 | 56617 | 365 | 14680 | 1,48 | 89 |
| | | | | 256,29 | 1,76 | 15429 | 106 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0115-35-1 К=0,8 | -Демонтаж подвесных потолков из декоративно-аккустических плит "Армстронг" | 36 | 257,37 | 1,77 | 9265 | 64 | 8718 | 1,41 | 51 |
| | | | | 255,6 | 0,66 | 9202 | 24 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм на металлическом каркасе | 36 | 961,69 | 3,58 | 34621 | 129 | 11074 | 1,87 | 67 |
| | | | | 324,35 | 1,17 | 11676 | 42 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство потолочных галтелей | 39 | 125,78 | 0,2 | 4905 | 8 | 807 | 0,1 | 4 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | 726 | 3 | 110,7 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 40 | Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002 | -Демонтаж ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | 36 | 64,25 | 2,37 | 2313 | 85 | 2495 | 0,28 | 10 |
| | | | | 61,88 | 0,74 | 2228 | 26 | 110,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 41 | Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | 36 | 748,24 | 3,7 | 26937 | 133 | 3591 | 0,4 | 14 |
| | | | | 88,95 | 1,15 | 3202 | 41 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 12,8 | 17,38 | 0,93 | 222 | 12 | 235 | 0,11 | 1 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 211 | 2 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 43 | Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 12,8 | 935,06 | 6,13 | 11969 | 78 | 986 | 0,44 | 6 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 861 | 30 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных | 52,2 | 5,64 | 0,19 | 294 | 10 | 316 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и из пластмассовых материалов | | 5,45 | 0,02 | 284 | 1 | 110,7 | - | - |
| 45 | Е0157-23-5 | 1м<br>-Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 52,2 | 178,36 | 0,09 | 9310 | 5 | 875 | 0,09 | 5 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 789 | 1 | 110,7 | - | - |
| 46 | Е0157-2-1 | 1м<br>-Разборка дощатого покрытия полов в оружейке | 7,5 | 51,33 | 4,89 | 385 | 37 | 392 | 0,34 | 3 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 348 | 6 | 110,7 | 0,01 | - |
| 47 | Е0157-1-2 | 1м2<br>-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 7,5 | 11,07 | 0,04 | 83 | - | 92 | 0,08 | 1 |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 83 | - | 110,7 | - | - |
| 48 | Е0157-22-1 | 1м2<br>-Устройство бетонных покрытий в оружейке площадью до 20 м2 | 7,5 | 301,82 | 35,06 | 2264 | 263 | 828 | 0,67 | 5 |
| | | | | 94,23 | 5,51 | 707 | 41 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | 1м2<br>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КОРИДОРОВ 2-ГО ЭТАЖА | 112,2 | | | | | | | |
| 49 | Е0134-56-9 К=0,8 | -Демонтаж каркасов конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 10 см | | 502 | 7 | 56324 | 785 | 55280 | 3,02 | 339 |
| | | | | 495 | 2,66 | 55539 | 299 | 99 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | Е0164-54-1 | -Разборка гипсовых потолочных плиток разм.60х60ммх площадью до 0,5 м2 | 311 | 117,75 | 16,5 | 36620 | 5132 | 3863 | 0,67 | 208 |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 31489 | 700 | 12 | 0,02 | 6 |
| | | изделие | | | | | | | | |
| 51 | Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=0,8 | -Демонтаж облицовки потолков из гипсокартонных листов по деревянному каркасу с относом 10 см, с разборкой каркасов | 51,3 | 1078,44 | 22,81 | 55324 | 1170 | 51459 | 6,32 | 324 |
| | | | | 1055,62 | 5,85 | 54154 | 300 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | Е0153-1-1 | -Разборка обшивки деревянных каркасно-обшивных стен из декорпанели | 479,82 | 20,04 | 2,92 | 9616 | 1401 | 9131 | 0,12 | 59 |
| | | | | 17,12 | 0,5 | 8215 | 240 | 108 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 53 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев | 479,82 | 106,75 | 22,17 | 51221 | 10638 | 45721 | 0,61 | 294 |
| | | | | 84,58 | 3,65 | 40583 | 1751 | 108 | 0,03 | 14 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. | -Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5мм с | 479,82 | 940,48 | 6,06 | 451259 | 2906 | 117008 | 1,48 | 711 |
| | | | | 256,29 | 1,76 | 122973 | 846 | 94,5 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | креплением на пристенный металлический каркас м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм на металлическом каркасе м2 | 163,5 | 961,69<br>324,35 | 3,58<br>1,17 | 157236<br>53031 | 585<br>192 | 50295<br>94,5 | 1,87<br>0,01 | 306<br>1 |
| 56 | Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2 | 163,5 | 191,38<br>69,1 | 1,91<br>0,29 | 31290<br>11298 | 312<br>47 | 10721<br>94,5 | 0,44<br>- | 73<br>- |
| 57 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные кг | 969,555 | 21<br>- | -<br>- | 20361<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | Е0115-180-6- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2 | 163,5 | 260,86<br>50,2 | 2,91<br>1,1 | 42651<br>8207 | 476<br>180 | 7926<br>94,5 | 0,3<br>0,01 | 49<br>1 |
| 59 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство потолочных галтелей м | 175 | 125,78<br>18,61 | 0,2<br>0,09 | 22011<br>3256 | 35<br>15 | 3622<br>110,7 | 0,1<br>- | 18<br>- |
| 60 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 58,5 | 521,04<br>329,54 | 33,79<br>5,62 | 30481<br>19278 | 1977<br>329 | 18528<br>94,5 | 1,95<br>0,03 | 114<br>2 |
| 61 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | 479,82 | 171,77<br>55,46 | 1,83<br>0,29 | 82421<br>26611 | 878<br>139 | 25279<br>94,5 | 0,36<br>- | 171<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные<br>м2 | 2725,378 | 21<br>- | -<br>- | 57233<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску<br>кг<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | 479,82 | 254,87<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 122291<br>21481 | 1128<br>432 | 20708<br>94,5 | 0,27<br>- | 127<br>2 |
| 64 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных<br>м2 | 195,14 | 5,64 | 0,19 | 1101 | 37 | 1182 | 0,04 | 7 |
| 65 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина<br>1м | 163,5 | 5,45<br>17,38<br>16,45 | 0,02<br>0,93<br>0,14 | 1064<br>2842<br>2690 | 4<br>152<br>23 | 110,7<br>3003<br>110,7 | -<br>0,11<br>- | -<br>19<br>- |
| 66 | Е0157-2-10 | -Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой<br>1м2 | 137,65 | 24,46<br>23,31 | 1,15<br>0,18 | 3367<br>3209 | 158<br>25 | 3579<br>110,7 | 0,16<br>- | 22<br>- |
| 67 | Е0157-15-1 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2<br>1м2 | 163,5 | 253,48<br>99,79 | 14,01<br>2,21 | 41443<br>16316 | 2291<br>361 | 18461<br>110,7 | 0,67<br>0,01 | 110<br>2 |
| 68 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамогранита матового напольного размер 400мм х 400мм х 9 мм на растворе<br>1м2 | 163,5 | 1218,09<br>243,95 | 14,85<br>2,32 | 199158<br>39886 | 2428<br>379 | 44574<br>110,7 | 1,54<br>0,02 | 251<br>4 |
| 69 | Е0157-23-4 | -Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72мм х 300мм<br>1м2 | 175 | 764,41<br>49,84 | 2,26<br>0,34 | 133772<br>8722 | 396<br>59 | 9721<br>110,7 | 0,29<br>- | 51<br>- |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 2-ГО ЭТАЖА<br>1м | | | | | | | | |
| 70 | Е0153-1-1 | -Разборка обшивки стен из листами ламинированного ДСП | 70,9 | 20,04<br>17,12 | 2,92<br>0,5 | 1421<br>1214 | 207<br>35 | 1349<br>108 | 0,12<br>- | 9<br>- |
| 71 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев<br>м2 | 70,9 | 106,75<br>84,58 | 22,17<br>3,65 | 7569<br>5997 | 1572<br>259 | 6756<br>108 | 0,61<br>0,03 | 43<br>2 |
| 72 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных<br>м2 | 1109 | 16,97<br>16,9 | 0,07<br>0,02 | 18820<br>18742 | 78<br>22 | 17732<br>94,5 | 0,12<br>- | 130<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм (м2) | 220,3 | 521,04 | 33,79 | 114785 | 7444 | 69775 | 1,95 | 430 |
| | | | | 329,54 | 5,62 | 72598 | 1238 | 94,5 | 0,03 | 7 |
| 74 | Е0134-58-2 К=0,8 К=0,8 | -Демонтаж потолочной плитки ППС (м2) | 578 | 48,02 | 0,14 | 27758 | 83 | 27430 | 0,3 | 172 |
| | | | | 47,88 | 0,06 | 27675 | 32 | 99 | - | - |
| 75 | Е0134-56-9 К=0,8 К=0,8 | -Демонтаж каркасов конструций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 10см (м2) | 42 | 502 | 7 | 21084 | 294 | 20693 | 3,02 | 127 |
| | | | | 495 | 2,66 | 20790 | 112 | 99 | 0,01 | 1 |
| 76 | Е0164-54-1 | -Разборка гипсовых потолочных плиток разм.40х40мм площадью до 0,5 м2 (м2) | 263 | 117,75 | 16,5 | 30968 | 4340 | 3266 | 0,67 | 176 |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 26629 | 592 | 12 | 0,02 | 5 |
| 77 | Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 К=0,8 | -Демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами с разборкой деревянного каркаса с относом 10 см (изделие) | 55,2 | 1078,44 | 22,81 | 59530 | 1259 | 55371 | 6,32 | 349 |
| | | | | 1055,62 | 5,85 | 58270 | 323 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| 78 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм на металлическом каркасе (м2) | 55,2 | 961,69 | 3,58 | 53085 | 197 | 16980 | 1,87 | 103 |
| | | | | 324,35 | 1,17 | 17904 | 65 | 94,5 | 0,01 | - |
| 79 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство потолочных галтелей (м) | 59 | 125,78 | 0,2 | 7421 | 12 | 1221 | 0,1 | 6 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | 1098 | 5 | 110,7 | - | - |
| 80 | Е0161-4-9 | -Ремонт штукатурки потолков по | 78 | 606,8 | 34,56 | 47330 | 2696 | 30397 | 2,38 | 186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | | 406,64 | 5,74 | 31718 | 448 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| 81 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов | м2 1821,05 | 25,7 | - | 46801 | - | 44227 | 0,18 | 324 |
| | | | | 25,7 | - | 46801 | - | 94,5 | - | - |
| 82 | Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | м2 626,25 | 191,38 | 1,91 | 119850 | 1196 | 41065 | 0,44 | 278 |
| | | | | 69,1 | 0,29 | 43274 | 182 | 94,5 | - | 2 |
| 83 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные | м2 3713,663 | 21 | - | 77987 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | кг 626,25 | 260,86 | 2,91 | 163364 | 1824 | 30358 | 0,3 | 187 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 31436 | 689 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 85 | Е0161-4-9 | -Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 95 | 606,8 | 34,56 | 57646 | 3283 | 37021 | 2,38 | 226 |
| | | | | 406,64 | 5,74 | 38631 | 545 | 94,5 | 0,03 | 3 |
| 86 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | м2 1524,8 | 171,77 | 1,83 | 261921 | 2790 | 80332 | 0,36 | 545 |
| | | | | 55,46 | 0,29 | 84565 | 442 | 94,5 | - | 4 |
| 87 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные | м2 8660,864 | 21 | - | 181878 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | кг 1524,8 | 254,87 | 2,35 | 388625 | 3583 | 65807 | 0,27 | 405 |
| | | | | 44,77 | 0,9 | 68265 | 1372 | 94,5 | - | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 89 | Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Демонтаж ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | 98,7 | 64,25 | 2,37 | 6341 | 234 | 6841 | 0,28 | 28 |
| | | | | 61,88 | 0,74 | 6108 | 73 | 110,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 90 | Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | 98,7 | 748,24 | 3,7 | 73851 | 365 | 9845 | 0,4 | 40 |
| | | | | 88,95 | 1,15 | 8780 | 114 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 91 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 527,55 | 17,38 | 0,93 | 9169 | 491 | 9689 | 0,11 | 60 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 8678 | 74 | 110,7 | - | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 92 | Е0157-15-1 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному под линолеум | 172 | 253,48 | 14,01 | 43598 | 2410 | 19421 | 0,67 | 116 |
| | | | | 99,79 | 2,21 | 17164 | 380 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 527,55 | 935,06 | 6,13 | 493291 | 3231 | 40639 | 0,44 | 232 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 35491 | 1220 | 110,7 | 0,01 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | Е0157-3-1 | +Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 564,48 | 5,64 | 0,19 | 3184 | 107 | 3418 | 0,04 | 21 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 3076 | 11 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 95 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 564,48 | 178,36 | 0,09 | 100681 | 51 | 9461 | 0,09 | 53 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 8535 | 11 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КОРИДОРОВ 3-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | |
| 96 | Е0134-56-9 К=0,8 | -Демонтаж каркасов конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 10 см | 103,4 | 502 | 7 | 51907 | 724 | 50944 | 3,02 | 313 |
| | | | | 495 | 2,66 | 51183 | 275 | 99 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 97 | Е0164-54-1 | -Разборка гипсовых потолочных плиток разм.60х60мм площадью до 0,5 м2 | 287 | 117,75 | 16,5 | 33794 | 4736 | 3565 | 0,67 | 192 |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 29059 | 646 | 12 | 0,02 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изделие | | | | | | | |
| 98 | Е0115-37-6<br>Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 К=0,8 | -Демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с разборкой каркасов | 59,1 | 1078,44<br>1055,62 | 22,81<br>5,85 | 63736<br>62387 | 1348<br>346 | 59283<br>94,5 | 6,32<br>0,03 | 373<br>2 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 99 | Е0115-37-9<br>Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм на металлическом каркасе | 162,5 | 961,69<br>324,35 | 3,58<br>1,17 | 156275<br>52706 | 581<br>191 | 49988<br>94,5 | 1,87<br>0,01 | 305<br>1 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 100 | Е0161-1-7<br>Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | 162,5 | 191,38<br>69,1 | 1,91<br>0,29 | 31099<br>11229 | 310<br>47 | 10656<br>94,5 | 0,44<br>- | 72<br>- |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 101 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные | 963,625 | 21<br>- | -<br>- | 20236<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | кг | | | | | | | |
| 102 | Е0115-180-6<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 162,5 | 260,86<br>50,2 | 2,91<br>1,1 | 42390<br>8157 | 473<br>179 | 7877<br>94,5 | 0,3<br>0,01 | 49<br>1 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 103 | Е0111-40-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство потолочных галтелей | 174 | 125,78<br>18,61 | 0,2<br>0,09 | 21885<br>3238 | 35<br>15 | 3601<br>110,7 | 0,1<br>- | 18<br>- |
| | | | м | | | | | | | |
| 104 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | 68,4 | 521,04<br>329,54 | 33,79<br>5,62 | 35639<br>22541 | 2311<br>384 | 21664<br>94,5 | 1,95<br>0,03 | 133<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов<br>м2 | 380 | 25,7 | - | 9766 | - | 9229 | 0,18 | 68 |
| | | | | 25,7 | - | 9766 | - | 94,5 | - | - |
| 106 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм<br>м2 | 380 | 171,77 | 1,83 | 65274 | 695 | 20020 | 0,36 | 136 |
| | | | | 55,46 | 0,29 | 21075 | 110 | 94,5 | - | 1 |
| 107 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные<br>м2 | 2158,4 | 21 | - | 45326 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку<br>кг | 380 | 254,87 | 2,35 | 96850 | 893 | 16400 | 0,27 | 101 |
| | | | | 44,77 | 0,9 | 17012 | 342 | 94,5 | - | 2 |
| 109 | Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (панели h=1,60м)<br>м2 | 290 | 126,5 | 2,01 | 36685 | 584 | 16591 | 0,36 | 103 |
| | | | | 59,78 | 0,76 | 17335 | 221 | 94,5 | - | 1 |
| 110 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных<br>1м | 174 | 5,64 | 0,19 | 981 | 33 | 1054 | 0,04 | 7 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 948 | 3 | 110,7 | - | - |
| 111 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина<br>/<br>1м2 | 103,4 | 17,38 | 0,93 | 1797 | 96 | 1899 | 0,11 | 12 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 1701 | 14 | 110,7 | - | - |
| 112 | Е0157-2-10 | -Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой<br>1м2 | 103,4 | 24,46 | 1,15 | 2529 | 119 | 2689 | 0,16 | 17 |
| | | | | 23,31 | 0,18 | 2410 | 19 | 110,7 | - | - |
| 113 | Е0157-15-1 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2<br>1м2 | 162,5 | 253,48 | 14,01 | 41190 | 2277 | 18349 | 0,67 | 110 |
| | | | | 99,79 | 2,21 | 16216 | 359 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 114 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамогранита матового напольного размер 400мм х 400мм х 9мм на растворе<br>1м2 | 162,5 | 1218,09 | 14,85 | 197940 | 2413 | 44301 | 1,54 | 250 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 39642 | 377 | 110,7 | 0,02 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е0157-23-4 | -Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72мм х 300мм | 174 | 764,41 | 2,26 | 133008 | 393 | 9666 | 0,29 | 50 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 8672 | 59 | 110,7 | - | - |
| | | | 1м | | | | | | | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 3-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | |
| 116 | Е0153-1-1 | -Разборка обшивки деревянных стен из листов ламинированного ДСП и декорпанели | 85,9 | 20,04 | 2,92 | 1721 | 251 | 1635 | 0,12 | 11 |
| | | | | 17,12 | 0,5 | 1471 | 43 | 108 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 117 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев | 85,9 | 106,75 | 22,17 | 9170 | 1904 | 8185 | 0,61 | 53 |
| | | | | 84,58 | 3,65 | 7265 | 314 | 108 | 0,03 | 2 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 118 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | 1431 | 16,97 | 0,07 | 24284 | 100 | 22881 | 0,12 | 167 |
| | | | | 16,9 | 0,02 | 24184 | 29 | 94,5 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 119 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | 205,4 | 521,04 | 33,79 | 107022 | 6940 | 65056 | 1,95 | 401 |
| | | | | 329,54 | 5,62 | 67688 | 1154 | 94,5 | 0,03 | 6 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 120 | Е0134-58-2 К=0,8 К=0,8 | -Демонтаж потолочной плитки ППС | 620,1 | 48,02 | 0,14 | 29780 | 89 | 29428 | 0,3 | 185 |
| | | | | 47,88 | 0,06 | 29690 | 35 | 99 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 121 | Е0134-56-9 К=0,8 К=0,8 | -Демонтаж каркасов конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 10см | 59,9 | 502 | 7 | 30070 | 419 | 29512 | 3,02 | 181 |
| | | | | 495 | 2,66 | 29651 | 160 | 99 | 0,01 | 1 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 122 | Е0164-54-1 | -Разборка гипсокартонныхпотолочных плиток разм.40х40мм площадью до 0,5 м2 | 374 | 117,75 | 16,5 | 44039 | 6171 | 4645 | 0,67 | 251 |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 37868 | 842 | 12 | 0,02 | 7 |
| | | | изделие | | | | | | | |
| 123 | Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 | -Демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами с разборкой деревянного каркаса с относов 10см | 59,1 | 1078,44 | 22,81 | 63736 | 1348 | 59283 | 6,32 | 373 |
| | | | | 1055,62 | 5,85 | 62387 | 346 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 К=0,8 | | | | | | | | | |
| 124 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм на металлическом каркасе м2 | 59,1 | 961,69<br>324,35 | 3,58<br>1,17 | 56836<br>19169 | 211<br>69 | 18180<br>94,5 | 1,87<br>0,01 | 111<br>- |
| 125 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство потолочных галтелей м | 63,24 | 125,78<br>18,61 | 0,2<br>0,09 | 7954<br>1177 | 13<br>6 | 1309<br>110,7 | 0,1<br>- | 7<br>- |
| 126 | Е0161-4-9 | -Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | 42 | 606,8<br>406,64 | 34,56<br>5,74 | 25485<br>17079 | 1452<br>241 | 16367<br>94,5 | 2,38<br>0,03 | 100<br>1 |
| 127 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов м2 | 1814,8 | 25,7<br>25,7 | -<br>- | 46640<br>46640 | -<br>- | 44075<br>94,5 | 0,18<br>- | 323<br>- |
| 128 | Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2 | 662,1 | 191,38<br>69,1 | 1,91<br>0,29 | 126711<br>45751 | 1265<br>192 | 43416<br>94,5 | 0,44<br>- | 294<br>2 |
| 129 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные м2 | 3926,253 | 21<br>- | -<br>- | 82451<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску кг | 662,1 | 260,86<br>50,2 | 2,91<br>1,1 | 172715<br>33236 | 1928<br>728 | 32096<br>94,5 | 0,3<br>0,01 | 198<br>4 |
| 131 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым м2 | 151 | 521,04<br>329,54 | 33,79<br>5,62 | 78677<br>49761 | 5102<br>849 | 47826<br>94,5 | 1,95<br>0,03 | 295<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | | | | | | | | |
| 132 | Е0161-1-3<br>Изм. и доп. вып. 13 | м2<br>-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | 1812 | 171,77<br>55,46 | 1,83<br>0,29 | 311254<br>100494 | 3316<br>525 | 95463<br>94,5 | 0,36<br>- | 647<br>5 |
| 133 | С143002-52, | м2<br>-Сухие смеси штукатурные грунтовочные | 10292,16 | 21<br>- | -<br>- | 216135<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | Е0115-180-5<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | кг<br>-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 1812 | 254,87<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 461824<br>81122 | 4258<br>1631 | 78202<br>94,5 | 0,27<br>- | 481<br>8 |
| 135 | Е0157-2-5 | м2<br>-Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 662,1 | 17,38<br>16,45 | 0,93<br>0,14 | 11507<br>10892 | 616<br>93 | 12160<br>110,7 | 0,11<br>- | 75<br>1 |
| 136 | Е0157-15-1 | 1м2<br>-Ремонт стяжек цементных по основанию бетонному под линолеум | 380 | 253,48<br>99,79 | 14,01<br>2,21 | 96321<br>37920 | 5324<br>840 | 42907<br>110,7 | 0,67<br>0,01 | 256<br>5 |
| 137 | Е0111-36-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | 1м2<br>-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 662,1 | 935,06<br>67,28 | 6,13<br>2,31 | 619103<br>44543 | 4055<br>1531 | 51004<br>110,7 | 0,44<br>0,01 | 291<br>7 |
| 138 | Е0157-3-1 | м2<br>-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 708,45 | 5,64<br>5,45 | 0,19<br>0,02 | 3996<br>3861 | 135<br>14 | 4290<br>110,7 | 0,04<br>- | 27<br>- |
| 139 | Е0157-23-5 | 1м<br>-Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 708,45 | 178,36<br>15,12 | 0,09<br>0,02 | 126359<br>10712 | 64<br>14 | 11874<br>110,7 | 0,09<br>- | 67<br>- |
| | | 1м<br>ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА | | | | | | | | |
| 140 | Е0159-6-1 | ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ<br>-Разборка деревянных поручней с прямой частью | 7 | 12,93<br>12,67 | 0,26<br>0,05 | 91<br>89 | 2<br>- | 96<br>108 | 0,09<br>- | 1<br>- |
| 141 | Е0159-5-1 | м<br>-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг | 7 | 74,17<br>69,19 | 4,98<br>0,79 | 519<br>484 | 35<br>6 | 397<br>81 | 0,47<br>0,01 | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Е0107-60-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м | 7 | 3997,61 | 8,2 | 27983 | 57 | 1027 | 0,66 | 5 |
| | | | | 113,33 | 3,1 | 793 | 22 | 126 | 0,02 | - |
| 143 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м | 15 | 521,04 | 33,79 | 7816 | 507 | 4751 | 1,95 | 29 |
| | | | | 329,54 | 5,62 | 4943 | 84 | 94,5 | 0,03 | - |
| 144 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную стен, потолков и нижней поверхности маршей от известковой окраски с земли и лесов м2 | 165,6 | 25,7 | - | 4256 | - | 4022 | 0,18 | 29 |
| | | | | 25,7 | - | 4256 | - | 94,5 | - | - |
| 145 | Е0161-4-9 | -Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 8 | 606,8 | 34,56 | 4854 | 276 | 3118 | 2,38 | 19 |
| | | | | 406,64 | 5,74 | 3253 | 46 | 94,5 | 0,03 | - |
| 146 | Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2 | 39,9 | 191,38 | 1,91 | 7636 | 76 | 2616 | 0,44 | 18 |
| | | | | 69,1 | 0,29 | 2757 | 12 | 94,5 | - | - |
| 147 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные м2 | 236,607 | 21 | - | 4969 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску кг | 39,9 | 260,86 | 2,91 | 10408 | 116 | 1934 | 0,3 | 12 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 2003 | 44 | 94,5 | 0,01 | - |
| 149 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2 | 125,7 | 171,77 | 1,83 | 21592 | 230 | 6622 | 0,36 | 45 |
| | | | | 55,46 | 0,29 | 6971 | 36 | 94,5 | - | - |
| 150 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные м2 | 713,976 | 21 | - | 14993 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | E0115-180-5<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | кг<br>-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 125,7 | 254,87<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 32037<br>5628 | 295<br>113 | 5425<br>94,5 | 0,27<br>- | 33<br>1 |
| 152 | E0157-2-7 | м2<br>-Разборка покрытия полов из керамических плиток | 20,7 | 116,63<br>106,07 | 10,56<br>1,67 | 2414<br>2196 | 219<br>35 | 2469<br>110,7 | 0,7<br>0,01 | 14<br>- |
| 153 | E0157-15-1<br>К=0,8<br>К=0,8 | 1м2<br>-Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2 | 20,7 | 91,04<br>79,83 | 11,21<br>1,77 | 1885<br>1653 | 232<br>37 | 1870<br>110,7 | 0,54<br>0,01 | 11<br>- |
| 154 | E0157-15-1 | 1м2<br>-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2 | 20,7 | 253,48<br>99,79 | 14,01<br>2,21 | 5247<br>2066 | 290<br>46 | 2337<br>110,7 | 0,67<br>0,01 | 14<br>- |
| 155 | E0157-20-2 | 1м2<br>-Устройство покрытий плитами для полов гладкими глазурованными с многоцветным рисунком толщиной от 7,5мм до 13мм ГОСТ 6787-2001 на растворе | 20,7 | 1228,29<br>243,95 | 14,85<br>2,32 | 25426<br>5050 | 307<br>48 | 5643<br>110,7 | 1,54<br>0,02 | 32<br>- |
| 156 | E0157-23-4 | 1м2<br>-Устройство плинтусов из плиток керамических | 22,15 | 164,47<br>49,84 | 2,26<br>0,34 | 3643<br>1104 | 50<br>8 | 1230<br>110,7 | 0,29<br>- | 6<br>- |
| | | 1м<br>КАБИНЕТ БСП И СЛУЖЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ В ПОДВАЛЕ (ПРАВОЕ КРЫЛО)<br>ОКНА 4 ШТУКИ ВКЛЮЧЕНЫ В ОБЩИЙ РАЗДЕЛ ОКНА | | | | | | | | |
| 157 | E0157-2-10 | -Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой | 147,4 | 24,46<br>23,31 | 1,15<br>0,18 | 3605<br>3436 | 170<br>27 | 3833<br>110,7 | 0,16<br>- | 24<br>- |
| 158 | E0157-2-1 | 1м2<br>-Разборка дощатого покрытия полов | 188,2 | 51,33<br>46,44 | 4,89<br>0,83 | 9660<br>8740 | 920<br>156 | 9848<br>110,7 | 0,34<br>0,01 | 63<br>2 |
| 159 | E0157-1-2 | 1м2<br>-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 188,2 | 11,07<br>11,03 | 0,04<br>0,02 | 2083<br>2076 | 8<br>4 | 2302<br>110,7 | 0,08<br>- | 14<br>- |
| 160 | E0157-15-1 | 1м2<br>-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 279 | 253,48<br>99,79 | 14,01<br>2,21 | 70720<br>27841 | 3909<br>617 | 31503<br>110,7 | 0,67<br>0,01 | 188<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамогранита матового напольного размер 400мм х 400мм х 9мм на растворе | 1м2 | 279 | 1218,09<br>243,95 | 14,85<br>2,32 | 339847<br>68062 | 4143<br>647 | 76061<br>110,7 | 1,54<br>0,02 | 429<br>7 |
| 162 | Е0157-23-4 | -Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72ммх300мм | 1м2 | 298,5 | 764,41<br>49,84 | 2,26<br>0,34 | 228177<br>14877 | 675<br>101 | 16581<br>110,7 | 0,29<br>- | 86<br>1 |
| 163 | Е0153-1-1 | -Разборка обшивки деревянных каркасно-обшивных стен из декопанели | 1м | 58,28 | 20,04<br>17,12 | 2,92<br>0,5 | 1168<br>998 | 170<br>29 | 1109<br>108 | 0,12<br>- | 7<br>- |
| 164 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев | м2 | 58,28 | 106,75<br>84,58 | 22,17<br>3,65 | 6221<br>4929 | 1292<br>213 | 5553<br>108 | 0,61<br>0,03 | 36<br>2 |
| 165 | Е0115-36-1<br>Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 118 | 940,48<br>256,29 | 6,06<br>1,76 | 110976<br>30242 | 715<br>208 | 28775<br>94,5 | 1,48<br>0,01 | 175<br>1 |
| 166 | Е0155-1-6 | -Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами | м2 | 32,4 | 81,77<br>75,94 | 5,83<br>0,95 | 2649<br>2460 | 189<br>31 | 2691<br>108 | 0,53<br>0,01 | 17<br>- |
| 167 | Е0110-88-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 32,4 | 1990,68<br>370,01 | 17,38<br>6,55 | 64498<br>11988 | 563<br>212 | 13177<br>108 | 2,21<br>0,03 | 72<br>1 |
| 168 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 156 | 521,04<br>329,54 | 33,79<br>5,62 | 81282<br>51408 | 5271<br>877 | 49409<br>94,5 | 1,95<br>0,03 | 304<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 565 | 25,7 | - | 14521 | - | 13722 | 0,18 | 101 |
| | | | | 25,7 | - | 14521 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 170 | Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | 279 | 191,38 | 1,91 | 53394 | 533 | 18295 | 0,44 | 124 |
| | | | | 69,1 | 0,29 | 19279 | 81 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 171 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные | 1654,47 | 21 | - | 34744 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 172 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 279 | 260,86 | 2,91 | 72780 | 813 | 13525 | 0,3 | 83 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 14005 | 307 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 173 | Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13 | -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | 286 | 171,77 | 1,83 | 49127 | 523 | 15068 | 0,36 | 102 |
| | | | | 55,46 | 0,29 | 15862 | 83 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 174 | С143002-52 | -Сухие смеси штукатурные грунтовочные | 1624,48 | 21 | - | 34114 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 175 | Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 286 | 254,87 | 2,35 | 72893 | 672 | 12343 | 0,27 | 76 |
| | | | | 44,77 | 0,9 | 12804 | 257 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 176 | Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 10 | 1077,29 | 2,63 | 10773 | 26 | 3628 | 2,3 | 23 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 3830 | 10 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 177 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 110 | 25,15 | 0,05 | 2767 | 6 | 2294 | 0,14 | 16 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 2426 | 2 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 178 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в | 4 | 320,85 | 30,15 | 1283 | 121 | 1268 | 1,96 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 290,7 | 2,9 | 1163 | 12 | 108 | 0,19 | 1 |
| 179 | Е0156-12-1 | шт<br>-Снятие дверных полотен | 8,15 | 59,88 | 6,55 | 488 | 53 | 479 | 0,36 | 3 |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 435 | 8 | 108 | 0,01 | - |
| 180 | Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,84 | 446,86 | 128,16 | 822 | 236 | 435 | 1,03 | 2 |
| | | | | 174,4 | 44,59 | 321 | 82 | 108 | 0,17 | - |
| 181 | Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 6,31 | 671,57 | 39,81 | 4238 | 251 | 1598 | 1,32 | 8 |
| | | | | 219,42 | 15,05 | 1385 | 95 | 108 | 0,07 | - |
| 182 | С12063-17 | м2<br>-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | 5,52 | 5610 | - | 30967 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | С12062-21 | м2<br>-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние | 2,63 | 5300 | - | 13939 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | С11011-791 | м2<br>-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 3 | 1380 | - | 4140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | С11011-789 | комплект<br>-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 1 | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | С11011-816 | комплект<br>-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 4 | 583 | - | 2332 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт<br>Ремонтные работы коридоров подвала (левое крыло) | | | | | | | | |
| 187 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | 180 | 521,04 | 33,79 | 93787 | 6082 | 57011 | 1,95 | 351 |
| | | | | 329,54 | 5,62 | 59317 | 1012 | 94,5 | 0,03 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 450 | 25,15 | 0,05 | 11318 | 23 | 9385 | 0,14 | 64 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 9923 | 9 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 189 | Е0157-14-2 | -Устройство подстилающего слоя щебеночного | 166,4 | 224,47 | 2,06 | 37352 | 343 | 8923 | 0,32 | 54 |
| | | | | 47,99 | 0,45 | 7986 | 75 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 190 | Е0157-14-3 | -Устройство подстилающего слоя бетонного | 166,4 | 772,54 | 1,2 | 128551 | 200 | 7300 | 0,27 | 44 |
| | | | | 53,4 | 0,23 | 6156 | 28 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| | | ЭМОНТНЫЕ РАБОТЫ ТУАЛЕТА | | | | | | | | |
| 191 | Е0157-3-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 18,8 | 116,63 | 10,56 | 2193 | 199 | 2242 | 0,7 | 13 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 1994 | 31 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 192 | Е0157-15-1 К=0,8 | -Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 18,8 | 91,04 | 11,21 | 1712 | 211 | 1698 | 0,54 | 10 |
| | | | | 79,83 | 1,77 | 1501 | 33 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 193 | Е0157-15-1 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 18,8 | 253,48 | 14,01 | 4765 | 263 | 2123 | 0,67 | 13 |
| | | | | 99,79 | 2,21 | 1876 | 42 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 194 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованными, с одноцветным рисунком на растворе в санузлах | 18,8 | 1756,65 | 14,85 | 33025 | 279 | 5125 | 1,54 | 29 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 4586 | 44 | 110,7 | 0,02 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 195 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 20,12 | 164,47 | 2,26 | 3309 | 45 | 1118 | 0,29 | 6 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 1003 | 7 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 196 | Е0155-10-5 | -Устройство верхней части разрушенных монолитных бетонных приямков толщиной 300 мм размером 2,0х1,1м h=1,4м -5шт со стороны миграционного отдела | 4,38 | 7979,81 | 228,65 | 34952 | 1001 | 3498 | 5,07 | 22 |
| | | | | 715,97 | 35,96 | 3136 | 158 | 106,2 | 0,22 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 197 | Е0161-10-1 | -Ремонт штукатурки стен приямков цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм | 30,28 | 476,01 | 15,7 | 14414 | 475 | 8728 | 1,74 | 53 |
| | | | | 302,6 | 2,43 | 9163 | 74 | 94,5 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Е0157-15-1 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 6 | 253,48 | 14,01 | 1521 | 84 | 677 | 0,67 | 4 |
| | | м2 | | 99,79 | 2,21 | 599 | 13 | 110,7 | 0,01 | - |
| 199 | Е0106-36-4 | -Железнение поверхности пола приямков | 6 | 55,56 | 0,23 | 333 | 1 | 324 | 0,29 | 2 |
| | | 1м2 | | 51,3 | 0,09 | 308 | 1 | 105 | - | - |
| 200 | Е0162-26-4 | -Окраска перхлорвиниловыми красками стен приямков за 2 раза с лесов и земли | 30,28 | 81,52 | 9,02 | 2469 | 273 | 694 | 0,13 | 4 |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 684 | 50 | 94,5 | 0,01 | - |
| 201 | Е0109-36-3 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5 | -Демонтаж стальных решеток над приямками | 11 | 68,24 | 3 | 751 | 33 | 443 | 0,29 | 3 |
| | | м2 | | 48,6 | 1,13 | 535 | 12 | 81 | - | - |
| 202 | Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж стальных решеток над приямками | 11 | 131,79 | 5,35 | 1450 | 59 | 848 | 0,55 | 6 |
| | | м2 | | 93,15 | 2,03 | 1025 | 22 | 81 | 0,01 | - |
| 203 | С12021-268 | -Сварная решетка ограждения | 0,4 | 134000 | - | 53600 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 11,58 | 20,99 | 0,03 | 243 | - | 45 | 0,02 | - |
| | | м2 | | 4,78 | - | 55 | - | 81 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 / | | Тенге | | 21443003 | 279308 | | | | 31857 |
| | | | Тенге | | 5182635 | 57367 | | | | 341 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 21198591 | - | - | | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | 10996901 | - | - | | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 5189139 | - | | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 3208548 | - | - | | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | 1583883 | - | - | | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | 4921902 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | | 2461 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 738285 | - | | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 1567230 | - | - | | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 27687723 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | | 34359 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 5927424 | - | | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 244412 | - | - | | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | 17528 | - | - | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50863 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 174200 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41199 | - | - | | 21 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6180 | - | | - |
| | | Неучитываемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 302748 | - | - | | 319 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 57043 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 27990471 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | 598467 | - | | 34679 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 205 | Е0165-19-1 | -Демонтаж радиаторов МС90, массой до 80 кг | 50 | 197,2 | 15,96 | 9860 | 798 | 10585 | 1,21 | 60 |
| | | | | 181,24 | 2,52 | 9062 | 126 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| | | | шт | | | | | | | |
| 206 | Е0165-18-4 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм | 98 | 109,47 | 1 | 10728 | 98 | 12264 | 0,49 | 48 |
| | | | | 108,47 | 0,16 | 10630 | 16 | 115,2 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 207 | Е0165-1-1 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм, 25 мм | 375 | 51,07 | 0,69 | 19151 | 259 | 21812 | 0,33 | 125 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 18893 | 41 | 115,2 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 208 | Е0165-18-5 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 76 мм | 130 | 165,84 | 1,99 | 21559 | 259 | 24586 | 0,75 | 97 |
| | | | | 163,85 | 0,32 | 21301 | 42 | 115,2 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 209 | Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка чугунных радиаторов | 75 | 4357,14 | 44,71 | 326785 | 3354 | 12546 | 0,81 | 61 |
| | | | | 128,46 | 16,75 | 9634 | 1256 | 115,2 | 0,08 | 6 |
| | | | 1кВт | | | | | | | |
| 210 | Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка кранов воздушных (взамен ранее демонтированных) | 50 | 66,28 | - | 3314 | - | 1535 | 0,14 | 7 |
| | | | | 26,65 | - | 1333 | - | 115,2 | - | - |
| | | | комплект | | | | | | | |
| 211 | Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 98 | 646,27 | 18,18 | 63335 | 1782 | 14188 | 0,66 | 64 |
| | | | | 118,86 | 6,81 | 11649 | 667 | 115,2 | 0,03 | 3 |
| | | | м | | | | | | | |
| 212 | Е0116-10-3 т.ч. | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из | 130 | 827,78 | 20,59 | 107611 | 2676 | 21750 | 0,78 | 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | стальных электросварных труб диам. 76 мм | | 137,52 | 7,71 | 17878 | 1003 | 115,2 | 0,04 | 5 |
| 213 | Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 20 мм толщина стенки 2 мм (м) | 125 | 199,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 24909<br>14858 | 2272<br>851 | 18097<br>115,2 | 0,66<br>0,03 | 82<br>4 |
| 214 | Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 20 мм толщина стенки 2 мм (м) | 250 | 291,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 72819<br>29716 | 4545<br>1703 | 36195<br>115,2 | 0,66<br>0,03 | 164<br>8 |
| 215 | Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м) | 473 | 12,96<br>12,66 | -<br>- | 6131<br>5989 | -<br>- | 6900<br>115,2 | 0,06<br>- | 28<br>- |
| 216 | Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм (м) | 130 | 13,1<br>12,66 | -<br>- | 1703<br>1646 | -<br>- | 1896<br>115,2 | 0,06<br>- | 8<br>- |
| 217 | Е0162-29-11 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб (м) | 138 | 166<br>123,03 | 0,07<br>0,02 | 22908<br>16979 | 10<br>3 | 16047<br>94,5 | 0,76<br>- | 105<br>- |
| 218 | Е0162-29-13 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб (м2) | 210 | 161,13<br>105,21 | 0,07<br>0,02 | 33837<br>22095 | 15<br>4 | 20884<br>94,5 | 0,65<br>- | 137<br>- |
| 219 | Е0165-16-1 | -Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 50мм, 100 мм (м2) | 4 | 970,22<br>493,63 | 8,48<br>3,17 | 3881<br>1975 | 34<br>13 | 2289<br>115,2 | 3,17<br>0,02 | 13<br>- |
| 220 | С130902-10 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм (шт) | 2 | 6880<br>- | -<br>- | 13760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | С130902-11 | шт<br>-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10400<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 20800<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 222 | С130809-33<br>Изм. и доп.вып.18 | шт<br>-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 305<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1220<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 223 | С130809-35<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 4 | 419<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1676<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 224 | С130901-42 | шт.<br>-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 2 | 1030<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2060<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 225 | С130901-38 | шт<br>-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 2 | 483<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 966<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 226 | Е0165-20-2 | шт<br>-Демонтаж грязевиков | 3 | 456,47<br>433,94<br>695,51 | 22,53<br>3,56<br>56,81 | 1369<br>1302<br>1391 | 68<br>11<br>114 | 1512<br>115,2<br>1521 | 2,81<br>0,03<br>3,64 | 8<br>-<br>7 |
| 227 | Е0118-15-3<br>К=0,4 | прибор<br>-Демонтаж гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм<br>/ | 2 | 638,7 | 21,32 | 1277 | 43 | 115,2 | 0,1 | - |
| 228 | Е0118-15-3<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | 1шт<br>-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм | 2 | 20502,67<br>1836,27 | 177,52<br>66,63 | 41005<br>3673 | 355<br>133 | 4384<br>115,2 | 10,47<br>0,32 | 21<br>1 |
| 229 | Е0118-16-7<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | 1шт<br>-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм | 3 | 41077,26<br>2302,67 | 488,97<br>182,5 | 123232<br>6908 | 1467<br>548 | 8589<br>115,2 | 13,38<br>0,9 | 40<br>3 |
| | | 1шт<br>ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 230 | Е0165-2-2 | -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 50 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 7282<br>7118 | 164<br>26 | 8230<br>115,2 | 0,85<br>- | 43<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Е0165-2-1 | -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм<br>м | 15 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 1770<br>1746 | 24<br>4 | 2016<br>115,2 | 0,69<br>- | 10<br>- |
| 232 | Е0165-10-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм<br>м | 50 | 774,74<br>135 | 0,48<br>0,09 | 38737<br>6750 | 24<br>5 | 7781<br>115,2 | 0,71<br>- | 35<br>- |
| 233 | Е0165-10-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм<br>м | 15 | 653,26<br>140,18 | 0,37<br>0,07 | 9799<br>2103 | 6<br>1 | 2424<br>115,2 | 0,73<br>- | 11<br>- |
| 234 | С130901-50 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм<br>м | 6 | 437<br>- | -<br>- | 2622<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 | С130901-51 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм<br>шт | 8 | 502<br>- | -<br>- | 4016<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 236 | Е0165-17-3 | -Смена унитаза с бачком<br>шт | 6 | 887,83 | 14,95 | 5327 | 90 | 5368 | 4,6 | 28 |
| 237 | С131101-8 | -Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы /<br>компл | 6 | 774<br>3470<br>- | 2,61<br>-<br>- | 4644<br>20820<br>- | 16<br>-<br>- | 115,2<br>-<br>- | 0,02<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 238 | С131101-83 | -Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой<br>компл | 6 | 5020<br>- | -<br>- | 30120<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 239 | Е0165-15-6 | -Смена крана шарового к бачку<br>шт | 6 | 84,56 | 0,05 | 507 | - | 570 | 0,46 | 3 |
| 240 | С130904-52 | -Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм<br>компл | 6 | 82,46<br>1250<br>- | 0,02<br>-<br>- | 495<br>7500<br>- | -<br>-<br>- | 115,2<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 241 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к<br>шт | 6 | 659 | - | 3954 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | С130901-49 | компл<br>-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 6 | 367<br>- | -<br>- | 2202<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | Е0165-17-1 | шт<br>-Смена раковины /умывальника/ | 4 | 382,72 | 6,85 | 1531 | 27 | 1664 | 2,12 | 8 |
| 244 | С131101-70 | компл<br>-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм | 4 | 360<br>5470<br>- | 1,1<br>-<br>- | 1440<br>21880<br>- | 4<br>-<br>- | 115,2<br>-<br>- | 0,01<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 245 | Е0165-15-1 | комплект<br>-Смена смесителя с душем | 4 | 342,73 | 0,53 | 1371 | 2 | 1566 | 1,94 | 8 |
| 246 | С131101-94 | компл<br>-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором | 4 | 339,75<br>1320<br>- | 0,09<br>-<br>- | 1359<br>5280<br>- | -<br>-<br>- | 115,2<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 247 | С130804-33 | компл<br>-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 4 | 659<br>- | -<br>- | 2636<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 248 | Е0165-1-1 | компл<br>-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 50 | 51,07<br>50,38 | 0,69<br>0,11 | 2554<br>2519 | 35<br>5 | 2908<br>115,2 | 0,33<br>- | 17<br>- |
| 249 | Е0116-14-1<br>Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 | м<br>-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 50 | 546,39<br>336,38 | 15,24<br>5,71 | 27320<br>16819 | 762<br>286 | 19704<br>115,2 | 1,89<br>0,03 | 94<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | | | | | | | | | |
| 250 | Е0165-1-1 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 20 | 51,07 | 0,69 | 1021 | 14 | 1163 | 0,33 | 7 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 1008 | 2 | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 251 | Е0116-14-1<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>1 СН РК<br>8.02-02-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 20 | 532,37 | 15,24 | 10647 | 305 | 7882 | 1,89 | 38 |
| | | | | 336,38 | 5,71 | 6728 | 114 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 252 | Е0165-1-1 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 15 | 51,07 | 0,69 | 766 | 10 | 872 | 0,33 | 5 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 756 | 2 | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 253 | Е0116-14-2<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 15 | 445,87 | 9,88 | 6688 | 148 | 4669 | 1,48 | 22 |
| | | | | 266,51 | 3,69 | 3998 | 55 | 115,2 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 254 | Е0165-1-3 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 20 | 116,9 | 1,81 | 2338 | 36 | 2658 | 0,75 | 15 |
| | | | | 115,09 | 0,29 | 2302 | 6 | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 255 | Е0116-7-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 20 | 707,2 | 12,93 | 14144 | 259 | 2150 | 0,5 | 10 |
| | | | | 88,49 | 4,84 | 1770 | 97 | 115,2 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1168843 | 20009 | | | 1530 |
| | | | Тенге | | | 268349 | 7662 | | | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 56745 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17646 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 39081 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 1139 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36931 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5540 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5621 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 99297 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 261 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44621 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1112099 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 721080 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 236350 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 141512 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 248 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 3586 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 272275 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 40841 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83062 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1467436 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1459 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 277191 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1566732 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1720 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 321811 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. IIIЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

### ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Е0121-24-3 К=0,3 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 9 | 167,65 | 12,4 | 1509 | 112 | 1557 | 0,9 | 8 |
| | | | | 155,25 | 4,92 | 1397 | 44 | 108 | 0,02 | - |
| 257 | Е0169-9-4 | -Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 400 шт | 55,36 | 0,77 | 22142 | 308 | 16841 | 0,24 | 95 |
| | | | | 46,67 | 0,11 | 18668 | 44 | 90 | - | - |
| 258 | Е0167-6-1 | -Демонтаж кабеля | 4500 м | 13,94 | 0,06 | 62730 | 270 | 60711 | 0,1 | 434 |
| | | | | 13,88 | - | 62460 | - | 97,2 | - | - |
| 259 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток | 279 | 8,42 | - | 2349 | - | 2283 | 0,06 | 16 |
| | | | | 8,42 | - | 2349 | - | 97,2 | - | - |
| 260 | Е0167-7-5 | -Демонтаж светильников люминесцентных ламп | 159 шт | 26,55 | 0,45 | 9372 | 159 | 97,2 | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Ц0108-603-1 К=0,3 | -Ящик с понижающим трансформатором Демонтаж | шт | 1 | 65,46 | 3,96 | 65 | 4 | 53 | 0,3 | - |
| | | | | | 61,5 | 0,69 | 62 | 1 | 85,5 | - | - |
| | | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | шт | | | | | | | | |
| 262 | Е0167-11-2 | -Прокладка скрытой проводки в бороздах | | 4300 | 24,84 | - | 106812 | - | 103821 | 0,15 | 642 |
| | | | | | 24,84 | - | 106812 | - | 97,2 | - | - |
| 263 | С151601-120 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | м | 1,326 | 62459 | - | 82821 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | С151601-120 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,04 | 39710 | - | 81008 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | С151601-124 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,224 | 53775 | - | 65821 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | км | | | | | | | | |
| 266 | Е0167-17-1 | -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | | 279 | 37,55 | - | 10476 | - | 10183 | 0,24 | 67 |
| | | | | | 37,55 | - | 10476 | - | 97,2 | - | - |
| 267 | С151801-14 | -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 137 | 182 | - | 24934 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 10 | 156 | - | 1560 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | С151801-156 | -Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К | шт | 132 | 226 | - | 29832 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | С151801-132 | -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, [illegible] розеток, тип ЛъбУХЛЗ | шт | 0,279 | 16300 | - | 4548 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 271 | Ц0110-901-8- | Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм | 80 | 254,8 | 12,5 | 20384 | 1000 | 18533 | 1 | 80 |
| | | | | 234 | - | 18720 | - | 99 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 272 | Ц0110-698-1- | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | 120 | 92,4 | - | 11088 | - | 8748 | 0,5 | 60 |
| | | | | 90 | - | 10800 | - | 81 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 273 | С151803-48 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,12 | 26100 | - | 3132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 274 | С151803-53 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 | 80 | 244 | - | 19520 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | | | | | | | | |
| 275 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 9 | 750,3 | 51,67 | 6753 | 465 | 5385 | 3,45 | 31 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 5356 | 184 | 97,2 | 0,1 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 276 | С151803-155 | -Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4 | 9 | 7930 | - | 71370 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 277 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 63 | 501,2 | 13,2 | 31576 | 832 | 12351 | 1 | 63 |
| | | | | 227 | 2,3 | 14301 | 145 | 85,5 | 0,01 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 278 | СЭлектротех-нический центр 220Volt | Выключатель ВА47-29м 3п.25А | 9 | 299,31 | - | 2694 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 279 | СЭлектротех-нический центр 220Volt | Выключатель ВА47-29м 1п.16А | 54 | 114,85 | - | 6202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 280 | [illegible] | [illegible] трансформатором | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 85,5 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | С151803-192 | -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 шт | 4720 | - | 4720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 282 | Е0167-16-2 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт | 105 шт | 263,81 | 2,81 | 27700 | 295 | 26684 | 1,6 | 168 |
| | | | | 261 | 0,45 | 27405 | 47 | 97,2 | - | - |
| 283 | СЭлектротехнический центр 220Volt | -Светильник потолочный на 2 люминесцентные лампы 236LZ | 105 шт | 2366,01 | - | 248431 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | Е0167-16-8 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт | 248 шт | 435,14 | 7,64 | 107915 | 1895 | 103338 | 2,47 | 613 |
| | | | | 427,5 | 1,19 | 106020 | 295 | 97,2 | 0,01 | 3 |
| 285 | Е0167-15-7 | -Монтаж светильника уплотненного полугерметического | 11 шт | 168,51 | 0,5 | 1854 | 6 | 1797 | 0,98 | 11 |
| | | | | 168,01 | 0,09 | 1848 | 1 | 97,2 | - | - |
| 286 | СЭлектротехнический центр 220Volt | -Светильник потолочный на 4 люминесцентные лампы ARS/R418 | 248 шт | 1645,48 | - | 408079 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | СЭлектротехнический центр 220Volt | -Светильник потолочный для лампы накаливания НСП1301 | 11 шт | 193,4 | - | 2127 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИСТОЧНИКИ СВЕТА | | | | | | | | |
| 288 | С151706-9 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 11 шт | 24 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | СЭлектротехнический центр 220Volt | -Лампа люминесцентная 1xTL-D 18W | 992 шт | 51,64 | - | 51231 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | СЭлектротехнический центр 220Volt | -Лампа люминесцентная 1xTL-D 36W | 212 шт | 68,74 | - | 14573 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | С151705-3 | -Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | 1204 шт | 14 | - | 16856 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | СЭлектротехнический | -Блок аварийного питания ES1 | 160 шт | 1727,4 | - | 276384 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нический центр 220Volt | (для люминисцентных ламп | | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | С151701-90 | -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м<br>шт | 1 | 561<br>- | -<br>- | 561<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 294 | С151706-60 | -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60<br>шт | 1 | 17<br>- | -<br>- | 17<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 295 | Е0167-16-2 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт<br>шт | 2 | 263,81<br>261 | 2,81<br>0,45 | 528<br>522 | 6<br>1 | 508<br>97,2 | 1,6<br>- | 3<br>- |
| 296 | СК"Технолог" | -Светильник потолочный на 1 люминисцентную лампу ASM/S 136(подсветка школьной доски)<br>шт | 2 | 2832,44<br>- | -<br>- | 5665<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА | | | | | | | | |
| 297 | Е01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>т | 280,17 | 27,1<br>- | 27,1<br>18,97 | 7593<br>- | 7593<br>5315 | 4783<br>90 | -<br>0,4 | -<br>112 |
| 298 | Е010333-А10-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1<br>т | 280,17 | 84,26<br>- | 84,26<br>16,85 | 23607<br>- | 23607<br>4721 | 4249<br>90 | -<br>0,35 | -<br>99 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | 1878019 | 37392 | | | 2355 |
| | | | | Тенге | | 396774 | 10960 | | | 219 |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | 8896 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | 8896 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | 1815781 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 18337 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 378985 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 1413453 | - | - | | - |
| | | Машины и механизмы - | | Тенге | | [illegible] | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 54809 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 130871 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2312047 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 433795 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53342 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 104 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 28748 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3062 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25873 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3881 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4753 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 83968 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 320 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 32629 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2404911 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2769 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 466424 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 24489865 | 336709 | | | 35741 |
| | | | ---- | | | -------- | ------- | | | ------- |
| | | | Тенге | | | 5847757 | 75409 | | | 595 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 8896 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 8896 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1815781 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 18337 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 378985 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1413453 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 365395 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 54809 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 130871 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2312047 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 433795 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21308678 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11014651 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5256968 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3208548 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1586945 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 1139 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4984707 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2492 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 747706 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1577603 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 27870988 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 34940 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6004674 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 244412 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17528 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50863 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 174200 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41199 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6180 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 302748 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 319 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 57043 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1112099 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 721080 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 236350 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 141512 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 248 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 3586 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 272275 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 40841 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83062 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1467436 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1459 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 277191 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 31962114 | 6772702 | - | | 39168 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | 8896 | | | | |
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44% (461299-1171=460128) | | | | 460128 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 32422242 | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ =2,772% ( 900787-2287=898500) | | | | 898500 | | | | |
| | | ВЫСЛУГА ЛЕТ - 1% (324959-825=324134) | | | | 324134 | | | | |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА -0,4% (129984-330=129654 | | | | 129654 | | | | |
| | | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г: | | | | 33774530 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 К=2,557 | | | | 86361473 | | | | |
| | | ЦЕНОВАЯ СКИДКА | | | | - 4415425,82 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 81946047,18 | | | | |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | | | | 1727229 | | | | |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г: | | | | 83673276,18 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 10040793 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | 93714069,18 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение «Управление внутренних дел города Кокшетау Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Начальник _____ Нуржанов А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО «УК Строй»

_____ Мусин М.А

**Технический надзор**

ИП«Исаев Л.Т» _____ Исаев Л.Т