Форма 2В

Акт
приемки выполненых работ за май месяц 2013 год

на "ЧНГКМ.Строительство склада тарного хранения химреагентов ТОО "Жаикмунай" в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области "

№№ п.п.	Наименования и виды работ (услуг)	ед. изм	объем	Стоимость за Ед. изм.	Сумма , тенге
1	**КЖ**				
2	Щебеночн подготовка с пропиткой битумом	м3	12	9 300	111 600
3	Устройство монолитн ж/ фундам, бетон В 20, W4, F50 , в тч гидроизоляция	м3	58	51 725	3 000 050
4	**Монтаж стального каркаса здания, в т. ч.:**				
5	колонны	кг	7 236	422	3 053 592
6	балки, распорки , прогоны	кг	18 299	422	7 722 178
7	огнезащита м/к	кг	25 535	60	1 532 100
8	**Монтаж перегородок, ограждающих конструкций, в т. ч.:**				
9	ПСМ 50,80 на базальтовой основе	м2	430	10 971	4 717 530
10	ПКМ-80 на базальтовой основе	м2	308	12 600	3 880 800
11	**Заполнение проемов, в т. ч.:**				
12	Окна металлопластиковые с солнцезащитной пленкой толщ 42 мм ,светопроницание 15 %	м2	31	18 000	558 000
13	**Устройство полов, в т. ч.:**				
14	Подстилающий слой - т 210 мм				
15	бетон В 20 W8, м/ст F15	м3	60	38 750	2 325 000
16	армирование сеткой д 12 АШ с яч 200х200 мм	кг	3 101	253	784 553
17	Песчаное выравнивание слоя т 150 мм	м3	43	2 824	121 432
18	уплотненный грунт	м2.	284	250	71 000
	итого:				27 877 835
	НДС 12 %				3 345 340
	Всего				31 223 175

Принял :
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
_____

Сдал :
Субподрядчик ТОО "Лидер"
_____