Заказчик: ГКУ "Жанакорганский отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в пос. Жанакорган Жанакорганского района

Форма 2

АКТ №2

приемки выполненных работ

на ноябрь 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.Электроснабжение мкрн.Майбекет сети 0,4 кВ.(4-2)										
РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ										
1	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	82,212	7259,41	4310,78	596811	354398	337906	16,10	1324
		1км		2745,00	1169,46	225672	96144	105	4,45	366
2	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	10,092	256482,00	--	2588416	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	22,125	176838,00	--	3912541	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	23,526	69895,00	--	1644350	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	20,51	34872,00	--	715225	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			9457342	354398			1324
			Тенге			225672	96144			366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9457342				
	Материалы -		Тенге			16741				
	Всего заработная плата -		Тенге				321816			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8860532				
		Накладные расходы -	Тенге			337906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587715				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10382964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1858
		Сметная заработная плата -	Тенге				372502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10382964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1858
		Сметная заработная плата -	Тенге				372502			
		РАЗДЕЛ 2. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВ								
		Промежуточная П1-543шт								
6	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
		опора	**543**	**1534,11**	**878,23**	**833022**	**476879**	**429135**	**3,06**	**1662**
				506,25	246,42	274894	133806	105	1,03	559
7	**С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**								
		шт	**543**	**13200,00**	**--**	**7167600**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
8	**Прайс-лист"ENSTO"Казахстан**	**Крюк сквозной SOT21.16**								
		шт	**441**	**679,58**	**--**	**299693**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
9	**Прайс-лист"ENSTO"Казахстан**	**Зажим поддерживающий SO140**								
		шт	**543**	**653,80**	**--**	**355014**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
10	**Прайс-лист"ENSTO"Казахстан**	**Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127**								
		шт	543	**576,48**	**--**	**313027**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM 2.24	543	665,75	--	361500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,2715	124590,00	--	33826	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
13	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	441	773,25	--	341001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	430	516,75	--	222204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	500	38,98	--	19488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	793	173,19	--	137343	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	543	292,01	--	158562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	543	587,16	--	318830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Концевая анкерная К3-103шт								
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	103	3155,76	1990,26	325043	204997	166054	5,98	616
		опора		985,50	549,90	101507	56640	105	2,29	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	206	13200,00	--	2719200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
21	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	78	740,56	--	57763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	103	2416,55	--	248905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	103	576,48	--	59377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	103	665,75	--	68572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0515	124590,00	--	6416	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Концевой колпачок РК99.050	412	89,27	--	36779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	103	147,00	--	15141	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ+3П6,У3	0,87138	154400,00	--	134541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
29	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	78	710,69	--	55434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	103	292,01	--	30077	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	124	587,16	--	72808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	31	576,48	--	17871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	31	665,75	--	20638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0155	124590,00	--	1931	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	31	147,00	--	4557	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,26226	154400,00	--	40493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
46	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	20	516,75	--	10335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	31	292,01	--	9052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	31	587,16	--	18202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная УПЗ-4шт								
49	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	8	13200,00	--	105600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
51	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	4	740,56	--	2962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	4	653,80	--	2615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	4	576,48	--	2306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	4	665,75	--	2663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	124590,00	--	249	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,03384	154400,00	--	5225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
58	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	4	773,25	--	3093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	10,4	173,19	--	1801	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	8	38,98	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	4	292,01	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	14	587,16	--	8220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная Промежуточная опора ПП1-58шт								
64	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	58	1534,11	878,23	88978	50937	45838	3,06	177
		опора		506,25	246,42	29363	14292	105	1,03	60
65	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	58	21500,00	--	1247000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
66	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	38	679,58	--	25824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	58	653,80	--	37920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	58	576,48	--	33436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	58	665,75	--	38613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,029	124590,00	--	3613	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
71	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	38	773,25	--	29383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	58	516,75	--	29972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	116	38,98	--	4521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	150,8	173,19	--	26118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	58	292,01	--	16937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	58	587,16	--	34056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная анкерная ответвительная ПОА1-35шт								
77	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90
		опора		985,50	549,90	14783	8249	105	2,29	34
78	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	30	19200,00	--	576000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	21	740,56	--	15552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	21	710,69	--	14925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	35	653,80	--	22883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	35	2416,55	--	84579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	140	587,16	--	82203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	35	576,48	--	20177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	35	529,33	--	18526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0175	124590,00	--	2180	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,2751	154400,00	--	42475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
88	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	40	38,98	--	1559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	70	173,19	--	12124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	33	516,75	--	17053	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	**Прайс-лист"ENSTO"Казахстан**	**Зажим анкерный SO 157.1**	35	292,01	--	10220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	**Прайс-лист"ENSTO"Казахстан**	**Зажим ответвительный SLIP22.1**	35	587,16	--	20551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			18389195	832326			2754
			Тенге			455038	232233			969
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4127829				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4127829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247670				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4375499				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14038631				
		Материалы -	Тенге			117468				
		Всего заработная плата -	Тенге				687271			
		Местные материалы -	Тенге			12633800				
		Накладные расходы -	Тенге			721634				361
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				108245			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			885616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15645882				4084
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				795516			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			222734				
		Сметная заработная плата -	Тенге			222734				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13364				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20257479				4084
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				795516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3. Двухцепные опоры ВЛ 0,38кВ

		Промежуточная П2-43шт								
93	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	43	1534,11	878,23	65967	37764	33983	3,06	132
		опора		506,25	246,42	21769	10596	105	1,03	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	43	21500,00	--	924500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
95	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	27	679,58	--	18349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	27	773,25	--	20878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	86	653,80	--	56227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	43	665,75	--	28627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0215	124590,00	--	2679	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
100	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	43	516,75	--	22220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	86	38,98	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	111,8	173,19	--	19363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	43	516,75	--	22220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	43	292,01	--	12556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	43	587,16	--	25248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная ответвительная анкерная ПОА4-30шт								
106	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102
		опора		985,50	549,90	16754	9348	105	2,29	39
107	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	25	19200,00	--	480000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
108	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	15	740,56	--	11108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	15	773,25	--	11599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	60	653,80	--	39228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	78	173,19	--	13509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	60	38,98	--	2339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк бандажный SOT39	30	399,51	--	11985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	30	2416,55	--	72497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	30	587,16	--	17615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	30	665,75	--	19972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	124590,00	--	1869	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	30	576,48	--	17294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	15	147,00	--	2205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,2448	154400,00	--	37797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
121	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	30	516,75	--	15503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	30	292,01	--	8760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	30	587,16	--	17615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Концевая анкерная К2-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
125	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500,00	--	86000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
126	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	2	740,56	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	2	773,25	--	1546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк бандажный SOT39	4	399,51	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	22,4	173,19	--	3880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	16	38,98	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	4	2416,55	--	9666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	4	653,80	--	2615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	4	665,75	--	2663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,004	124590,00	--	498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	6	587,16	--	3523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	14	587,16	--	8220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,03144	154400,00	--	4854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
140	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	4	292,01	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	4	587,16	--	2349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная УП2-4шт								
142	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	21500,00	--	172000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
144	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Двухсторонний болт SOT 4.5	4	559,82	--	2239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 3.2	4	773,25	--	3093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	4	710,69	--	2843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	8	653,80	--	5230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	8	665,75	--	5326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	124590,00	--	249	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	4	587,16	--	2349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	8	587,16	--	4697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,03144	154400,00	--	4854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура для подводки к вводу в здания								
154	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	8	38,98	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	10,4	173,19	--	1801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	4	292,01	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	4	587,16	--	2349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Уловая акерная УА2и-4шт								
160	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
161	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	12	21500,00	--	258000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
162	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк бандажный SOT39	6	399,51	--	2397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	22,4	173,19	--	3880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	16	38,98	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	4	2416,55	--	9666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	32	587,16	--	18789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	8	665,75	--	5326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,004	124590,00	--	498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	8	576,48	--	4612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,12448	154400,00	--	19220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
172	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	8	516,75	--	4134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	4	292,01	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	4	587,16	--	2349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная промежуточная ПП4-4шт								
175	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
176	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	19200,00	--	153600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
177	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	4	679,58	--	2718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	4	773,25	--	3093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	8	653,80	--	5230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	4	665,75	--	2663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	124590,00	--	249	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
182	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	8	587,16	--	4697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	4	576,48	--	2306	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
184	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	8	38,98	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	10,4	173,19	--	1801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	4	516,75	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	4	292,01	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	4	587,16	--	2349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура уличного освещения П2-575шт								
190	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	79	1534,11	878,23	121195	69380	62434	3,06	242
		опора		506,25	246,42	39994	19467	105	1,03	81
191	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	79	21500,00	--	1698500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
192	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	31	679,58	--	21067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	31	773,25	--	23971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	145	653,80	--	94801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	144	665,75	--	95867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,2875	124590,00	--	35820	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	72	587,16	--	42276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	72	576,48	--	41506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура уличного освещения								
199	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	575	1745,38	1411,25	1003594	811469	345858	2,01	1156
		шт		333,00	239,85	191475	137914	105	0,81	466
200	ПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный светильник СКУ-100W	575	16659,36	--	9579134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Патрон для предохранителя SV19	575	1933,11	--	1111541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здание								
202	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	683	173,19	--	118292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	575	516,75	--	297134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	575	292,01	--	167906	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	575	587,16	--	337619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ввод здание (стр94)								
206	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Настенный крюк SOT28.2	575	716,35	--	411903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	575	292,01	--	167906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	575	587,16	--	337619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2700	33,00	--	89100	--	83619	0,18	486
		шт		32,60	--	88020	--	95	--	--
210	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	5000	33,00	--	165000	--	154850	0,18	900
		шт		32,60	--	163000	--	95	--	--
211	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	3000	26,50	--	79500	--	74955	0,15	450
		шт		26,30	--	78900	--	95	--	--
		Изоляционные работы								
212	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,9372086	21,80	0,05	1306	3	314	0,03	2
		м2		5,81	0,02	348	1	90	--	--
213	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115+за 2 раза	59,9372086	40,72	0,04	2440	2	449	0,04	3
		м2		8,32	--	499	--	90	--	--
214	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2523,2856	245,44	3,82	619315	9639	115496	0,21	535
		м2		37,35	1,44	94245	3634	118	0,01	18
		Погрузочно-разгрузочные работы								
215	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0109635	846,00	--	9	--	10	5,15	--
		1т		846,00	--	9	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е010332-А5-1	**Транспорт линейной арматуры и провода**	3,3009635	49,90	49,90	165	165	33	--	--
		т		--	9,98	--	33	100	0,21	1
217	Е01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	2,703	247,10	247,10	668	668	468	--	--
		т		--	172,97	--	468	100	3,63	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19635168	995916			4102
			Тенге			710816	190573			696
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14879988				
		Материалы -	Тенге			4330				
		Всего заработная плата -	Тенге				659309			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13542795				
		Накладные расходы -	Тенге			659282				330
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				98892			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			932356				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16471627				3787
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				758201			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4688454				
		Сметная заработная плата -	Тенге			541986				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				242080			
		Материалы -	Тенге			3772600				
		Всего заработная плата -	Тенге			266756				133
		Местные материалы -	Тенге				40013			
		Накладные расходы -	Тенге			297313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5252522				1474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			4004				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70729				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21794878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							5262
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				1040295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47481705	2182640			8180
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1391526	518950			2031
		Сметная заработная плата -	Тенге			28465160				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			21071				
			Тенге				981124			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26531156				
		Материалы -	Тенге			997189				
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31230089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5646
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130703			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18727085				
	Материалы -		Тенге			659453				
	Всего заработная плата -		Тенге				929351			
	Местные материалы -		Тенге			16406400				
		Накладные расходы -	Тенге			988391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20898404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5559
		Сметная заработная плата -	Тенге				1077610			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			289460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17368				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306827				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			52435321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11204
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208312			
		ОТДЕЛ 2.Электроснабжение мкрн.Саяжай сети 0,4 кВ 4-4								
		РАЗДЕЛ 4. Наружные электрические сети 0,4 кВ								
218	**Е0133-108-1**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**62,25**	**7259,41**	**4310,78**	**451898**	**268346**	**255859**	**160**	**1002**
		1км		**2745,00**	**1169,46**	**170876**	**72799**	**105**	**45**	**277**
219	**С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**19,4859288**	**256482,00**	**--**	**4997790**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5449688**	**268346**			**1002**
			Тенге			**170876**	**72799**			**277**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5449688				
	Материалы -		Тенге			12676				
	Всего заработная плата -		Тенге				243675			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4997790				
		Накладные расходы -	Тенге			255859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6047880				1407
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				282054			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6047880				1407
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				282054			1002
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5449688	268346			277
		Сметная заработная плата -	Тенге			170876	72799			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			**Тенге**			5449688				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			12676				
Материалы -			Тенге				243675			
Всего заработная плата -			Тенге			4997790				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			255859				128
		Накладные расходы -	чел.-ч				38379			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			342333				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6047880				1407
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				282054			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6047880				1407
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				282054			
		Сметная заработная плата -	Тенге			52931393	2450986			9182
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге			1562402	591749			2309
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			33914848				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			33747				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1224800			
Материалы -			Тенге			31528946				
Всего заработная плата -			Тенге			1253047				627
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				187957			
		Накладные расходы -	чел.-ч			2110074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			37277969				7053
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1412757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			18727085				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			659453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				929351			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16406400				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			988391				494
Материалы -			Тенге				148259			
Всего заработная плата -			Тенге			1182929				
Местные материалы -			Тенге			20898404				5559
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1077610**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**289460**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**289460**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17368**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**306827**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**58483201**				**12611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2490366**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	В т.ч. СМР					58 483 201				
		Стоимость оборудования -	Тенге							
Глава 8. Временные здания и сооружения										
		Временные здания и сооружения	2,8%			1 637 530				
						1 637 530				
		Всего по главе				60 120 731				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8								
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	1,7%			1 028 064				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,0%			601 207				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,4%			240 483				
		Всего по главе				1 869 755				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				61 990 485				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				61 990 485				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	2,7367742			169 653 960				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,0%			3 393 079				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				173 047 039				
		НДС (12%)	12,0%			20 765 645				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				193 812 684				

Заказчик: ГКУ "Жанакорганский отдел строительства", ведущий специалист Умирбеков Т.

Тех. надзор ТОО "Шынгыс1987" Туртанов А.

Подрядчик: Директор ТОО "Лайгэ" Жумашев Н.С.