Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Алматинской области» Форма N 2в

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр- құрылыс и К"

Договор № 227 от 17.04.2019 год.

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж и замена счетчика газа

Наименование обьекта: Перемонтаж и монтаж счетчика газа ГУ Средняя школа имени Касымбек в с. Касымбек улица Тлеукеева №б/н

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0119-16-1	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	обрезка	2,00	733,77	372,64	1468	745	1,63	3
					270,00	144,02	540	288	0,79	2
2.	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	6,00	658,70	14,12	3952	85	0,55	3
					100,35	5,29	602	32	0,03	0
3.	C130810-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	147,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	10,00	74,06	9,93	741	99	0,32	3
					63,00	--	630	--	--	--
5.	C130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	448,00	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130902-14	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,00	20773,00	--	83092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61	389,61	3034	1558	1,73	7
					317,25	93,15	1269	373	0,38	2
8.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
9.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	2246,51	137,88	2247	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
10.	С	FM50 DN50	комплект	1,00	11081,83	--	11082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Счетчик газа ротационный RVG G40 D50	штук	1,00	155982,82	--	155983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Эл.корректор мини элькор	штук	1,00	194365,53	--	194366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Установка программы	комплект	1,00	23921,91	--	23922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,07	34,64	0,09	37	--	0,02	0
					4,39	0,05	5	--	0,00	0
15.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за один раз	м2	1,07	51,09	0,05	55	--	0,01	0
					2,72	0,02	3	--	0,00	0
16.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за второй раз	м2	1,07	51,09	0,05	55	--	0,01	0
					2,72	0,02	3	--	0,00	0
ИТОГО:							485291	2631		28
							4984	747		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2963
На металломонтажные работы	432
На сантехнические работы	3798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:		7193
Итого с накладными		492484
Показатели трудозатрат :		
- основных рабочих, чел-ч.	28	
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	4	
- в накладных расходах, чел-ч.	4	
Всего трудозатрат, чел-ч.:	36	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		7093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		501010
Итого с временными, 1,5 %		503270
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		505330
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		505940
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		507480
Пересчет в текущих ценах, К-3,103		1574810
Налоги, сборы, обязательные платежи, %		31493,57
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1606303,57
Итого к оплате		1606303,57

Заказчик

ГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Алматинской области»

Руководитель Бакирова Л.Х.

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр-құрылыс и К»

Руководитель Ермембердиев С.С.