Акт выполненных работ за август 2015 2-3F-1
(Локальный сметный расчет)

по: Пятно 3F (общестроительные работы) (КЖ 3F)

Основание: 130-F-3F/КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость: 785,378
Нормативная трудоемкость: 494
Сметная заработная плата: 88,501

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ5 (КЖ33-36;КЖ43-52) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25 м3	7,2173862	11798,59 1644,75	990,15 374,04	91054 12693	7641 2887	16359 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1,7, п.3,1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	6,5213338	11864,38 1710,54	990,15 374,04	77372 11155	6457 2439	14274 105	10,82 1,83	
3	С12041-95 Н тм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3186944	66000,00 --	-- --	21034 --	-- --	-- --	-- --	
4	С12041-116 Н тм. и доп.выш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0116992	64400,00	--	753	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1.1414528	62100,00 --	-- --	70884 --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0.1122432	59900,00 --	-- --	6728 --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0.2874112	59900,00 --	-- --	17216 --	-- --	-- --	-- --
8	Г0106-17-3	- СТм1:- СТм11 (КЖ33-36; КЖ59-82) Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	м3	7.0255018	12852,39 2362,50	442,42 167,13	90294 16598	3108 1174	18661 105	14,00 0,82
9	Г0106-17-3 т.9, п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	5.9366786	12946,89 2457,00	442,42 167,13	76862 14586	2627 992	16358 105	14,56 0,82
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.057546	69000,00 --	-- --	3971 --	-- --	-- --	-- --
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0.988003	72000,00 --	-- --	71136 --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0074272	71100,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2738282	69000,00	--	18805	--	--	--
14	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0247348	64400,00	--	1593	--	--	--
15	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов на труб диаметром 100 мм	0,22644	10437,30	95,55	2363	22	176	3,05
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	587,25	9,00	133	2	130	0,04
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3,1-3	0,22644	770,63	--	175	--	87	1,80
18	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	301,50	--	68	--	128	--
			0,0060384	172837,87	304,24	1044	2	62	58,00
				9675,00	114,75	58	1	105	0,56
			0,0060384	40200,00	--	243	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		СТм1:- СТм11 (КЖ33-36; КЖ59-82)			уст.лифтовых шахт				
19	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	2,8556226	12852,39	442,42	36702	1263	7585	14,00
20	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7. п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	2362,50	167,13	6746	477	105	0,82
21	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,4130538	12946,89	442,42	31242	1068	6649	14,56
				2457,00	167,13	5929	403	105	0,82
22	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0233904	69000,00	--	1614	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			0,2015889	72000,00	--	28914	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0030189	71100,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1110984	68800,00 --	-- --	7644 --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0100538	64400,00 --	-- --	647 --	-- --	-- --	-- --
26	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм 1	0,09204	10437,30 587,25	95,55 9,00	961 54	9 1	71 130	3,05 0,04
27	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 100	0,09204	770,63 301,50	-- --	71 28	-- --	36 128	1,80 --
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3 1сальник	0,0024544	172837,87 9675,00	303,24 114,75	424 24	1 --	25 105	58,00 0,56
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0024544	40200,00 --	-- --	99 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			660581	22197		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68073	8377		
		Материалы -	Тенге			660336			
		Всего заработная плата -	Тенге			88864			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76353		
		Местные материалы -	Тенге			252019			
		Накладные расходы -	Тенге			229279			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч			80219			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12033		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44433			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			784988			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				88386		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			245			
		Материалы -	Тенге			149			
		Всего заработная плата -	Тенге				96		
		Накладные расходы -	Тенге			123			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			390			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				114		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			785378			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				88501		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			669581	22197		
			Тенге			68073	8377		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660336			
		Материалы -	Тенге			88864			
		Всего заработная плата -	Тенге				76353		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252019			
		Местные материалы -	Тенге			229279			
		Накладные расходы -	Тенге			80219			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12033		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44433			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			784988			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				88386		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			245			
		Материалы -	Тенге			149			
		Всего заработная плата -	Тенге				96		
		Накладные расходы -	Тенге			123			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			390			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				114		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			785378			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				88501		
		ИТОГО по смете				785378			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			9 425			
		Итого временные здания и сооружения				794 803			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			24 118			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7 948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты на дополнительные отчисления 2%							
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			3 179			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			830 628			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 122 781			
		НДС 12%	Тенге			2 165 232			
						2 425 065			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка

Технический надзор

Инженер ПТО

Инж. смет.:

Подрядчик: ТОО "Кайлык Инвест Строй"