Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал 1D. Пятно 6D. Жилое 8-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за Август 2015 2-6D-1

(Локальный сметный расчет)

на Пятно 6D.Общестроительные работы. (КЖ 6D)

Основание 120-D 6D-КЖ

Сметная стоимость 1649.576 тг

Нормативная трудоемкость 682

Сметная заработная плата 121.526 тг

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестница Л2 в осях "А/6-Б/6"; "4/6-5/6" (КЖ95-97)								
1	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,36634	14280,92	4143,06	5232	1518	3451	58,20	
		т		9362,70	1104,02	3430	404	90	3,92	
2	С12021-146	Косоуры	0,3809936	108500,00	--	41338	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,0424	13864,97	4022,39	588	171	388	56,50	
		т		9090,00	1071,86	385	45	90	3,81	
4	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,044096	154400,00	--	6808	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С11011-2098 Изм. и допвыш.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-08-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13.33	--	107	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
7	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.40874	1333.50	312.12	545	128	250	2.96
		т		679.50	--	278	--	90	--
8	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	16.3496	20.47	0.02	335	--	85	0.03
		м2		5.81	--	95	--	90	--
9	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	32.6992	20.36	0.02	666	1	122	0.02
		м2		4.16	--	136	--	90	--
10	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-FLAM	28.5	2234.73	99.18	63690	2827	3942	0.59
		м2		116.55	37.15	3322	1059	90	0.18
11	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	2,5	12182,76	241.10	30457	603	3606	8,06
		м3		1282.50	91.08	3206	228	105	0.44
12	С12041-114 Изм. и допвыш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1981	68800,00	--	13629	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

Лестница Л1 в осях "В/6-Г/6" (КЖ150-159)

13	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	2.2144	14280.92	4143.06	31624	9174	20860	58.20
		т		9362.70	1104.02	20733	2445	90	3.92
14	С12021-146	Косоуры	2.302976	108500,00	--	249873	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0.2058	13864.97	4022.59	2853	828	1882	56.50
		т		9090.00	1071.86	1871	221	90	3.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,214032	154400,00	--	33047	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	18	59,75	0,42	1076	8	469	0,16
		шт		28,80	0,16	518	3	90	--
18	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12хl00 мм							
19	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	18	13,33	--	240	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
20	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,4202	1333,50	312,12	3227	755	1480	2,96
		т		679,50	--	1645	--	90	--
21	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	96,808	20,47	0,02	1982	2	506	0,03
		м2		5,81	--	562	--	90	--
22	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-ФЛАМ	193,616	20,36	0,02	3942	4	725	0,02
		м2		4,16	--	805	--	90	--
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	5,32	2234,73	99,18	11889	528	736	0,59
		м2		116,55	37,15	620	198	90	0,18
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	39,5	12182,76	241,10	481219	9523	56969	8,06
		м3		1282,50	91,08	50659	3598	105	0,44
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1577	69000,00	--	10881	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
			0,437	66000,00	--	28842	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,144	64700,00	--	9317	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,5346	68800,00	--	174380	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,0026	62100,00	--	124361	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	Е0109-24-1 т.ч. п-1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях		Лестница Л3(КЖ160-162)					
			0,14838	14280,92	4143,06	2119	615	1398	58,20
		т		9362,70	1104,02	1389	164	90	3,92
30	С12021-146	Косоуры	0,1543152	108500,00	--	16743	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02582	13864,97	4022,39	358	104	236	56,50
		т		9090,00	1071,86	235	28	90	3,81
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0268528	154400,00	--	4146	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	18	59,75	0,42	1076	8	469	0,16
		шт		28,80	0,16	518	3	90	--
34	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	18	13,33	--	240	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
35	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1742	1333,50	312,12	232	54	107	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	т	679,50	--	118	--	90	--
			6,968	20,47	0,02	143	--	36	0,03
37	E0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	м2	5,81	--	40	--	90	--
			13,936	20,36	0,02	284	--	52	0,02
38	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-ПЛАМ	м2	4,16	--	58	--	90	--
			28,5	2234,73	99,18	63690	2827	3942	0,59
39	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м2	116,55	37,15	3322	1059	90	0,18
			1,64	12182,76	241,10	19980	395	2365	8,06
40	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	1282,50	91,08	2103	149	105	0,44
			0,01423	69000,00	--	982	--	--	--
41	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0072	66000,00	--	475	--	--	--
42	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,00464	71100,00	--	330	--	--	--
43	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0594	68800,00	--	4087	--	--	--
44	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,071	62100,00	--	4409	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--
						1451917	30075		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тенге			96280	9604		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге			1050555			
		Всего заработная плата -	Тенге			288478			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				71219		
		Местные материалы -	Тенге			372281			
		Накладные расходы -	Тенге			308158			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			73089			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10963		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67419			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1191062			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				82182		
		Материалы -	Тенге			401362			
		Всего заработная плата -	Тенге			4692			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				34664		
		Накладные расходы -	Тенге			351955			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			31198			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4680		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25954			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			458514			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39344		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1649576			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				121526		
			Тенге			1451917	30075		
						96280	9604		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге			1050555			
		Всего заработная плата -	Тенге			288478			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				71219		
		Местные материалы -	Тенге			372281			
		Накладные расходы -	Тенге			308158			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			73089			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10963		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67419			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1191062			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				82182		
		Материалы -	Тенге			401362			
		Всего заработная плата -	Тенге			4692			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				34664		
						351955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Накладные расходы -	Тенге			31198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25954				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			458514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				39344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1649576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				121526			
		ИТОГО по смете				1649576				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			19 795				
		Итого временные здания и сооружения				1 669 371				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			50 657				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			16 694				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 677				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				1 743 399				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			4 458 603				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 547 775				
		НДС 12%	Тенге			5 093 508				

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.

Инженер ПТО

«___» _____ 20__

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"