Локальный сметный расчет № 2-2-2

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

178209

Форма 4

Наименование объекта - Корпус 1. Пятно 6Е. Жилое 5-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-6F-1

(Локальный сметный расчет)

на: Пятно6Е общестроительные работы. (КЖ 6Е)

Основание: 130 Г.6Г.КЖ

Сметная стоимость 3259,157 т

Нормативная трудоемкость 1444

Сметная заработная плата 252,374 т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ35-39;КЖ40-50) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25 м3	6,77229	11798,59 1644,75	990,15 374,04	79903 11139	6706 2533	14355 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п=1.7, п=3.1 К=1.04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м м3	5,72271	11864,38 1710,54	990,15 374,04	67896 9789	5666 2141	12526 105	10,82 1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,340068	66000,00 --	-- --	22444 --	-- --	-- --	-- --	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,010098	64400,00	--	650	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1	--	--	--	--	--	--
			0,277048	62100,00	--	48292	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1						
			0,29631	59900,00	--	17749	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1						
			0,729708	59900,00	--	43710	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1						
			0,34833	59100,00	--	20586	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		- СТм1;- СТм10 (КЖ35-39; КЖ52-78)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			7,4490583	12852,39	442,42	95738	3296	19786	14,00
		м3		2362,50	167,13	17598	1245	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			6,2945917	12946,89	442,42	81495	2785	17344	14,56
		м3		2457,00	167,13	15466	1052	105	0,82
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,073817	69000,00	--	5091	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1						
			1,099587	72000,00	--	79249	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-113 Изм. и доп.№10 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0189229 --	71100,00 --	-- --	1346 --	-- --	-- --	--
14	С12041-114 Изм. и доп.№10 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2610979 --	68800,00 --	-- --	17964 --	-- --	-- --	--
15	С12041-116 Изм. и доп.№10 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,038998 --	63400,00 --	-- --	2511 --	-- --	-- --	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм шт	0,0629 587,25	10437,30 9,00	95,55 37	657 1	6 130	49 0,04	3,05
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм шт	0,1887 587,25	10437,30 9,00	95,55 111	1970 2	18 130	146 0,04	3,05
18	Е0116-30-1	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм** шт	0,2516 301,50	770,63 --	-- --	194 76	-- --	97 128	1,80 --
19	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм 1сальник	0,0629 1334,25	27685,09 346,50	1525,84 84	1741 22	96 130	137 1,42	6,90
20	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм** шт	0,0629 393,75	2017,57 --	1,57 --	127 25	-- --	32 128	2,36 --
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-3 1сальник	0,005032 9675,00	172837,87 114,75	304,24 49	870 1	2 105	52 0,56	58,00
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,005032 --	40200,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			590587 54373	18574 6995		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы -	Тенге			72144			
		Всего заработная плата -	Тенге				61267		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			259795			
		Местные материалы	Тенге			185280			
		Накладные расходы -	Тенге			64395			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9659		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39268			
		ВСЕГО: Стоимость подготовительных работ -	Тенге			693728			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				50927		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			321			
		Материалы -	Тенге			220			
		Всего заработная плата -	Тенге				101		
		Накладные расходы -	Тенге			129			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			477			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				120		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			694205			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				71047		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ84из-154)							
23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	м3	55.1981472 12182.76 1282.59	241.10 91.08	672466 70792	13308 5027	79610 105	8.06 0.44
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	м3	46.6434528 12234.06 1333.80	241.10 91.08	570639 62213	11246 4248	69784 105	8.38 0.44
25	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**	т	0.471282 69000.00 --	-- --	32518 --	-- --	-- --	-- --
26	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0.186298 66000.00 --	-- --	12296 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	СТ2041-96 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,302878	65700,00	--	20000	--	--	--
28	СТ2041-112 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,20781	72000,00	--	446962	--	--	--
29	СТ2041-113 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,521066	71100,00	--	37048	--	--	--
30	СТ2041-114 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,23146	68800,00	--	153524	--	--	--
31	СТ2041-115 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,027032	64500,00	--	130744	--	--	--
32	СТ2041-116 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,424536	64400,00	--	27340	--	--	--
33	СТ2041-117 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,435708	62100,00	--	27057	--	--	--
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-1, 3,1-40		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
35	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0180516	172587,87	304,24	3120	5	186	58,00
				9675,00	114,78	175	2	105	0,56
			0,0180516	40200,00	--	726	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	--	--	--	--	--	--	--
		2 СТ 1м12+СТ 1м10 (К2635,5%; К2652,78)		2 ст. лифтовых шахт					
36	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок толщиной до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			2,9559379	12852,39	442,42	37991	1308	7851	14,00
37	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	2362,50	167,13	6983	494	105	0,82
			2,4978221	12946,89	442,42	32339	1105	6882	14,56
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	2457,00	167,13	6137	417	105	0,82
			0,0292781	69000,00	--	2020	--	--	--
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,436775	72000,00	--	31448	--	--	--
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,007513	71100,00	--	534	--	--	--
41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,103609	68800,00	--	7128	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,0154752	64400,00	--	997	--	--	--
43	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	т	--	--	--	--	--	--
			0,02496	10437,30	95,55	261	2	19	3,05
44	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	587,25	9,00	15	--	130	0,04
			0,07488	10437,30	95,55	782	--	58	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	E0116-39-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диам. до 100 мм / 1 шт		587.25	9.00	44	1	130	0.04
			0.09982	770.63	--	--	--	39	1.80
46	E0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов на труб. диаметром 200 мм / 1сальник		301.50	--	30	--	128	--
			0.02496	27686.09	1525.84	691	38	55	6.90
47	E0116-50-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диам. до 200 мм / 1 шт		1334.25	346.50	33	9	120	1.42
			0.02496	2017.57	1.57	50	--	13	2.36
48	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-3 / 1сальник		393.75	--	10	--	128	--
			0.0019968	172837.87	304.24	345	1	21	58.00
49	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры / 1т		9675.00	114.75	19	--	105	0.56
			0.0019968	30200.00	--	80	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2255249	27021		
		Материалы -	Тенге			146451	10199		
		Всего заработная плата -	Тенге			2255122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387550			
		Местные материалы -	Тенге				156610		
		Накладные расходы -	Тенге			936489			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			757651			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			164466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24670		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145175			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2564763			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				181280		
		Материалы -	Тенге			127			
		Всего заработная плата -	Тенге			87			
		Накладные расходы -	Тенге				40		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11			
		Сметная заработная плата -	Тенге			189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2564952			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				181328		
						2845635	45595		

Локальный сметный расчет № 02-01 (продолжение 5.2.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тенге			200824	17194		
		Стоимость общестроительных работ -							
		Материалы -	Тенге			2848187			
		Всего заработная плата -	Тенге			459691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				217878		
		Местные материалы -	Тенге			1196783			
		Накладные расходы -	Тенге			942931			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч			229863			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге						
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				34329		
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184343			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3258491			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				252207		
		Материалы -	Тенге			448			
		Всего заработная плата -	Тенге			307			
		Накладные расходы -	Тенге				141		
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			180			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				27		
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			666			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				168		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3259157			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО по смете					252374		
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			3259157			
		Итого: временные здания и сооружения				39 110			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			3 298 267			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			100 086			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			37 083			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				13 193			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 444 529			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			8 809 104			
		НДС 12%	Тенге			8 985 286			
						10 063 520			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор

Инженер ПТО:

Инж. смет:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"