"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Подрядчик: ТОО "УК СТрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор № 163 от 26 мая 2015г

Акт №1 от 23 июня 2015г
приемки выполненных работ за июнь 2015г

Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1 этаж									
1	Е62-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски	3904,52	25,7	–	100346	–	86298	0,178	695
	/	*м2*		25,7	–	100346	–	86	–	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	534,1	51,33	4,89	27415	2612	25247	0,336	179
		м2		46,44	0,83	24804	443	100	0,0086	5
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	691,5	116,63	10,56	80650	7302	74502	0,6987	483
		м2		106,07	1,67	73347	1155	100	0,0144	10

4 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	160,6	703,04	7,65	112908	1229	22859	0,92644	149
			162,6	2,9	26114	466	86	0,01415	2
5 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	551,82	31		17106				
6 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	160,6	257,97	2,35	41430	377	6308	0,26565	43
			44,77	0,9	7190	145	86	0,00438	1
7 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	702,34	122,51	4,93	86044	3463	72053	0,63653	447
			117,43	1,86	82476	1306	86	0,00911	6
8 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1588,7	31		49250				
9 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	113,32	264,27	2,91	29947	330	5000	0,299	34
			50,2	1,1	5689	125	86	0,00538	1

Раздел 2 2 этаж

10 Е62-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	2815,1	25,7	–	72348	–	62219	0,178	501
	м2		25,7	–	72348	–	86	–	–
11 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	677,33	51,33	4,89	34767	3312	32017	0,336	228
	м2		46,44	0,83	31455	562	100	0,0086	6
12 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	295,85	116,63	10,56	34505	3124	31875	0,6987	207
	м2		106,07	1,67	31381	494	100	0,0144	4
13 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	94,29	703,04	7,65	66290	721	13420	0,92644	87
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	15332	273	86	0,01415	1
14 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	323,98	31		10043				
	кг								
15 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	94,29	257,97	2,35	24324	222	3703	0,26565	25
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4221	85	86	0,00438	–
Раздел 3 3 этаж									
16 Е62-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски	2761,67	25,7	–	70975	–	61039	0,178	492
	м2		25,7	–	70975	–	86	–	–
17 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	709,3	51,33	4,89	36408	3468	33529	0,336	238
	м2								

18	Е57-2-7		46,44	0,83	32940	589	100	0,0086	6
	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	267,42	116,63	10,56	31189	2824	28812	0,6987	187
19	Е15-64-5		106,07	1,67	28365	447	100	0,0144	4
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	101,8	703,04	7,65	71569	779	14489	0,92644	94
20	30-2-55		162,6	2,9	16553	295	86	0,01415	1
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	349,8	31		10844				
21	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	810,97	122,51	4,93	99352	3998	83196	0,63653	516
22	30-2-55		117,43	1,86	95232	1508	86	0,00911	7
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1834,4	31		56866				
23	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1229,32	89,2	4,29	109655	5274	91375	0,52348	644
24	30-2-55		84,79	1,64	104234	2016	86	0,00788	10
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	2385	31		73935				

Раздел 6 Двери

25	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	151,44	158,38	23,78	23985	3601	17613	0,9115	138
		м2		134,6	8,98	20384	1360	81	0,0439	7
26	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	146,88	446,86	128,16	65635	18824	31200	1,03385	152
		м2 проемов		174,4	44,59	25616	6549	97	0,17413	26
27	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	60,69	4010		243367				
		м2								
28	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	55,23	4250		234728				
		м2								
29	6-2-12	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-10П внутренние	4,8	3400		16320				
		м2								
30	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	10,08	3640		36691				
		м2								
31	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	11,52	5300		61056				
		м2								
32	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,12	365,39	103,92	3332	948	1735	0,92115	8
		м2 проемов		159,65	36,46	1456	333	97	0,14613	1
33	6-2-16	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние	9,12	3070		27998				
		м2								
34	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	73	1380		100740				

		комплект							
35	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000			
		комплект							
36	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	79	844		66676			
		шт							
37	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	363,46	229,5	0,23	83414	84	51388	0,96945	352
		м2 окрашиваемой поверхности								
				164,31	0,09	59720	33	86	0,00038	–
38	Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,12	8528,71	793,21	9552	888	6552	49,26	55
		т конструкций								
				7735,5	278,78	8664	312	73	1,365	2
39	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,12	17023,18	1416,44	19066	1586	12530	94,415	106
		т конструкций								
				14826,38	497,81	16606	558	73	2,4375	3
40	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	4	25100		100400				
		шт								
41	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2453502**	**64966**			**6060**
						955448	**19054**			**103**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1433093				

Накладные расходы, тенге	868959
- заработная плата, тенге	130344
- трудоемкость, чел-ч	434
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	874
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	199400
Всего	**3521861**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35219
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14087
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3571167**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9131474**
- материалы, тенге	3664419
- сметная заработная плата, тенге	2951167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6597
Налог (2 %)	182629
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9314107**
НДС (12 %)	1117693
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10431800**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района

Руководитель _____ Искакова А.Х.

Подрядчик:
ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

Технический надзор :
ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписбаев Е.Т.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор № 163 от 26 мая 2015г

Акт №2 от 23 июля 2015г
приемки выполненных работ за июль месяц 2015г

Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 1 этаж								
1	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	589,02	264,27 / 50,2	2,91 / 1,1	155660 / 29569	1714 / 648	25987 / 86	0,299 / 0,00538	176 / 3
2	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1132,501	89,2	4,29	101019	4858	84179	0,52348	593

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	96025	1857	86	0,00788	9
3 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3038	31		94178				
	кг								
Раздел 2 2 этаж									
4 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	808,15	122,51	4,93	99006	3984	82907	0,63653	514
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	94901	1503	86	0,00911	7
5 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1828	31		56668				
	кг								
6 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	808,15	264,27	2,91	213570	2352	35654	0,299	242
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	40569	889	86	0,00538	4
7 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1278,3	89,2	4,29	114024	5484	95015	0,52348	669
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	108387	2096	86	0,00788	10
8 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2480	31		76880				
	кг								

9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	451,19	128,82	2,35	58122	1060	17721	0,26565	120
				44,77	0,9	20200	406	86	0,00438	2
10	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	827,11	126,51	2,01	104638	1662	43064	0,3565	295
				59,78	0,76	49445	629	86	0,00375	3
11	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	117,7	1077,29	2,63	126797	310	38863	2,3	271
				382,95	0,99	45073	117	86	0,00488	1
	Раздел 3 3 этаж									
12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	101,8	257,97	2,35	26261	239	3999	0,26565	27
				44,77	0,9	4558	92	86	0,00438	–
13	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	810,97	264,27	2,91	214315	2360	35779	0,299	242
				50,2	1,1	40711	892	86	0,00538	4

14 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	466,17	128,82	2,35	60052	1096	18309	0,26565	124
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	20870	420	86	0,00438	2
15 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	793,15	126,51	2,01	100341	1594	41295	0,3565	283
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	47415	603	86	0,00375	3
16 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	110,1	1077,29	2,63	118610	290	36354	2,3	253
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	42163	109	86	0,00488	1

<u>Раздел 4 Полы</u>

4.1 1 этаж

17 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	217,02	12,44	65106	3732	19413	0,4094	123
	м2 стяжки		60,03	4,68	18009	1404	100	0,02275	7
18 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	600	32,06	0,84	19236	504	618	0,00506	3
	м2 стяжки		0,72	0,31	432	186	100	0,0015	1

19	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	300	939,93	14,65	281979	4395	60876	1,219	366
				197,43	5,49	59229	1647	100	0,02675	8
20	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 пола*	120	274,47	3,23	32936	388	7256	0,3703	44
				59,26	1,21	7111	145	100	0,00588	1
21	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	120	769,82	1,14	92378	137	7034	0,3812	46
				58,43	0,18	7012	22	100	0,0018	–
22	Е15-163-3	Проолифка ДСП ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	120	58,18	1,53	6982	184	4277	0,2507	30
				40,88	0,56	4906	67	86	0,00275	–
23	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	120	935,07	6,13	112208	736	8351	0,4393	53
				67,28	2,31	8074	277	100	0,01125	1
24	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м плинтусов*	126	111,77	0,58	14083	73	1774	0,08798	11
				13,85	0,23	1745	29	100	0,001	–
25	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	8,82	180,18	2,35	1589	21	690	0,53705	5
				90,05	0,9	794	8	86	0,00438	–

26	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м плинтусов*	315	144,97	0,4	45666	126	15123	0,2714	85
27	Е15-165-3			47,87	0,14	15079	44	100	0,00075	–
		Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	30,4	180,18	2,35	5477	71	2378	0,53705	16
28	Е11-12-2			90,05	0,9	2738	27	86	0,00438	–
		Укладка лаг по кирпичным подкладкам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 пола*	62,1	450,86	6,74	27998	419	4496	0,44505	28
				69,86	2,54	4338	158	100	0,01238	1
29	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 *м2*	62,1	1920,69	5,23	119275	325	7511	0,7509	47
				120,11	0,83	7459	52	100	0,0105	1
30	Е15-165-3									
		Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	62,1	180,18	2,35	11189	146	4857	0,53705	33
	4.2 2 этаж			90,05	0,9	5592	56	86	0,00438	–
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 стяжки*	145	217,02	12,44	31468	1804	9383	0,4094	59
32	Е11-11-2			60,03	4,68	8704	679	100	0,02275	3
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 стяжки*	290	32,06	0,84	9297	244	299	0,00506	1

			0,72	0,31	209	90	100	0,0015	–
33	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	145	939,93	14,65	136290	2124	29423	1,219	177
				197,43	5,49	28627	796	100	0,02675	4
34	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 пола*	310	274,47	3,23	85086	1001	18746	0,3703	115
				59,26	1,21	18371	375	100	0,00588	2
35	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	310	769,82	1,14	238644	353	18169	0,3812	118
				58,43	0,18	18113	56	100	0,0018	1
36	Е15-163-3	Проолифка ДСП ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	310	58,18	1,53	18036	474	11048	0,2507	78
				40,88	0,56	12673	174	86	0,00275	1
37	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	310	935,07	6,13	289872	1900	21573	0,4393	136
				67,28	2,31	20857	716	100	0,01125	3
38	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м плинтусов*	325	111,77	0,58	36325	189	4576	0,08798	29
				13,85	0,23	4501	75	100	0,001	–
39	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	22,8	180,18	2,35	4108	54	1784	0,53705	12
				90,05	0,9	2053	21	86	0,00438	–

40 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	152,3	144,97	0,4	22079	61	7312	0,2714	41
	м плинтусов		47,87	0,14	7291	21	100	0,00075	–
41 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,07	180,18	2,35	5598	73	2430	0,53705	17
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	2798	28	86	0,00438	–
4.3 3 этаж									
42 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	130	217,02	12,44	28213	1617	8412	0,4094	53
	м2 стяжки		60,03	4,68	7804	608	100	0,02275	3
43 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	260	32,06	0,84	8336	218	268	0,00506	1
	м2 стяжки		0,72	0,31	187	81	100	0,0015	–
44 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	130	939,93	14,65	122191	1905	26380	1,219	158
	м2 покрытия		197,43	5,49	25666	714	100	0,02675	3
45 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	350	274,47	3,23	96065	1131	21165	0,3703	130
	м2 пола		59,26	1,21	20741	424	100	0,00588	2
46 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	350	769,82	1,14	269437	399	20514	0,3812	133
	м2								

			58,43	0,18	20451	63	100	0,0018	1
47 Е15-163-3	Проолифка ДСП ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	350	58,18	1,53	20363	536	12473	0,2507	88
	м2 окрашиваемой поверхности								
			40,88	0,56	14308	196	86	0,00275	1
48 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	350	935,07	6,13	327275	2146	24357	0,4393	154
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	23548	809	100	0,01125	4
49 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	367	111,77	0,58	41020	213	5167	0,08798	32
	м плинтусов								
			13,85	0,23	5083	84	100	0,001	–
50 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	25,7	180,18	2,35	4631	60	2010	0,53705	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	2314	23	86	0,00438	–
51 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	136	144,97	0,4	19716	54	6529	0,2714	37
	м плинтусов								
			47,87	0,14	6510	19	100	0,00075	–
52 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30,45	180,18	2,35	5486	72	2381	0,53705	16
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	2742	27	86	0,00438	–
	Всего прямые затраты				**4375779**	**54888**			**6298**
					1035955	**20462**			**97**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3284945				

Накладные расходы, тенге	958179
- заработная плата, тенге	143727
- трудоемкость, чел-ч	479
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	320037
Всего	**5653995**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56540
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22616
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5733151**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14659667**
- материалы, тенге	8399604
- сметная заработная плата, тенге	3271170
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6874
Налог (2 %)	293193
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14952857**
НДС (12 %)	1794343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16747200**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района

Руководитель _____ Искакова А.Х.

Подрядчик:
ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

Технический надзор :
ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписбаев Е.Т.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор № 163 от 26 мая 2015г

Акт №3 от 25 августа 2015г
приемки выполненных работ за август месяц 2015г

Капитальный ремонт здания средней школы имени Н.Островского в г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 1 этаж								
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	433,289	89,2	4,29	38649	1859	32207	0,52348	227
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	36739	711	86	0,00788	3
2	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	341,25	128,82	2,35	43960	802	13403	0,26565	91

	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	15278	307	86	0,00438	1
3 Е15-165-10									
	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	1224,54	126,51	2,01	154917	2461	63755	0,3565	437
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	73203	931	86	0,00375	5
4 Е15-17-1									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	197,04	1076,54	2,63	212121	518	65060	2,3	453
	м2 поверхности облицовки								
			382,95	0,99	75456	195	86	0,00488	1

Раздел 3 3 этаж

5 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	1229,32	89,2	4,29	109655	5274	91375	0,52348	644
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	104234	2016	86	0,00788	10
6 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2385	31		73935				
	кг								

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

7 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	531,36	270,9	23,78	143945	12636	110226	1,6539	879
	м2								
			247,12	8,98	131310	4772	81	0,0439	23

8	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	316	14,39	1,29	4547	408	4044	0,091	29
		м		13,1	0,23	4140	73	96	0,0012	–
9	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	502,56	379,3	23,59	190621	11855	99875	1,17691	591
		м2 проемов		196,66	8,22	98833	4131	97	0,04013	20
10	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	28,8	527,23	24,73	15184	712	8086	1,68303	48
		м2 проемов		281,23	8,22	8099	237	97	0,04013	1
11	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	531,36	6433		3418239				
		м2								
12	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	502,56	153,7	4,8	77243	2412	37083	0,4623	232
		м2 проемов		74,27	1,8	37325	905	97	0,00888	4

13	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	28,8	225,99	6,98	6509	201	3095	0,6739	19
		м2 проемов		108,16	2,65	3115	76	97	0,01288	–
14	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	315,5	2030		640465				
		м								
15	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	316	190,3	0,56	60135	177	12422	0,2612	83
		м		40,86	0,09	12912	28	96	0,0009	–
		Всего прямые затраты				**5190125**	**39315**			**3733**
						600644	**14382**			**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4550167				

Накладные расходы, тенге	540631
- заработная плата, тенге	81095
- трудоемкость, чел-ч	270
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	343845
Всего	**6074601**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60746
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6159645**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**15750212**
- материалы, тенге	11634777
- сметная заработная плата, тенге	1997439
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4071
Налог (2 %)	315004

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16065216**
НДС (12 %)	1927826
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17993042**
Ценовая скидка	2917948,38
Итого	15075093,62

Заказчик:

ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района

Руководитель _____ Искакова А.Х.

Технический надзор :

ТОО "Кондор Даму Құрылыс" _____ Джетписбаев Е.Т.

Подрядчик:

ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.